**Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығымен
енгізілген өзгерістермен
Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығы редакциясында
Нысан
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша**

**Сәйкестік туралы декларация**

2024 жылғы «30» қараша

Мердігер (бас мердігер) **«Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, Басшысы Кабдрахманова Анар Ертаевна, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Абай көшесі, 72 үй, 184 пәтер, БСН081240018254, сот. 8 705 707 4940;**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директор Кабдрахманова Анар Ертаевна атынан ұйым;

басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

**«Ақкөл ауданының Кеңес ауылында сукұбыр желілерін реконструкциялау» (сметалық құжаттаманы түзету)», Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, Кеңес ауылы** объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

«Ақкөл аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бөлім басшысының міндетін уақытша атқарушы Даукенова А.К. болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

«NamysStroy» ЖШС, БСН 170640026988, лицензия 21031776 от 16.11.2021 г
«NamysStroi-Group» ЖШС, БСН 030640012565, 27.10.2017 ж. №17018486 лицензиясы
«Намыс-СтройСервис» ЖШС, БСН 141240015957, 22.06.2018 ж. №18012397 лицензиясы
«Aura Building» ЖШС, БСН 240240031322, 12.04.2024 ж. №24015949 лицензиясы
«Standart build» ЖШС, БСН 240240031431, 12.04.2024 ж. №24015955 лицензиясы
«Stroy Standard» ЖШС, БСН 240240031481, 12.04.2024 ж. №24015959 лицензиясы
«Павлодар-Құрылыс» ЖШС, БСН 150140012343, 18.06.2021 ж. №21020608 лицензиясы
«Ertis Invest» ЖШС, БСН 160740012317, 16.01.2023 ж. №23001280 лицензиясы
«Жолашар Строительство» ЖШС, БСН 161140018585, 20.01.2023 ж. №23001847 лицензиясы
«Astana Building Construction» ЖШС, БСН 011040012463, 03.04.2023 ж. ГСЛ №07596 лицензиясы
«Rose Group» ЖШС, БСН 090140003132, 13.04.2023 ж. Ф-ГСЛ №0028065 лицензиясы
«Фирма «Нұр Капитал» ЖШС, БСН 100440006678, 07.04.2023 ж. 17-ГСЛ №002372 лицензиясы
«ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС, БСН 120240019399, 30.03.2023 ж. ГСЛ №09837 лицензиясы
«Монолит Строй ЛТД 2007» ЖШС, БСН 071040020762, 07.03.2023 ж. ГСЛ №08753 лицензиясы

«ТабысСтройПроект» ЖШС, БСН 100540017101, 15.03.2023 ж. №0786248 лицензиясы
«Велс Comp» ЖШС, БСН 120840000489, 28.03.2023 ж. МҚЛ №001161 лицензиясы
«Шебер» ЖШС, БСН 950540001746, 17.04.2023 ж. 17-ГСЛ №001359 лицензиясы
«АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ» ЖШС, БСН 090940016619, 30.11.2023 ж. Ф-ГСЛ №0028715 лицензиясы
«ГРЭССТРОЙ» ЖШС, БСН 990140005662, 25.04.2014 ж. ГСЛ № 14005806 лицензия
«KMD CONSTRUCTION» ЖШС, БСН 201140025994, 06.05.2021 ж. №21107226 лицензиясы
«Экостройсервис ПВ» ЖШС, БСН 040940004507, 15.05.2014 ж. №14006869 лицензиясы
«KMD BUILDING» ЖШС, БСН 221140018846, 19.04.2023 ж. №23009261 лицензиясы
«Ertis Art Servis» ЖШС, БСН 990740013427, 16.01.2023 ж. №23001280 лицензиясы
«Элемент Строй Базис» ЖШС, БСН 230340040869, 10.04.2023 ж. №23008592 лицензиясы
«Respect Stroy Project LTD» ЖШС, БСН 071040022144, 06.03.2018 ж. 15-ГСЛ №000293 лицензиясы

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Гражданпроект ЗИ» ЖШС, жоба №2020-09-08;

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Аққөл аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі №75-П, 25.08.2023 ж. №125 бұйрығымен бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 өлшемдері 110х6, 6 мм | м | 7380,0 | | 6 357,0 | |
| Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 өлшемдері 125х7, 4 мм | м | 10426,23 | | 10570,0 | |
| Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 өлшемдері 25х2, 0 мм | м | | | 6200,0 | |
| Суық су есептегіш бір ағынды сынып С, DN 15, Qn 1,5 м3 / сағ, Tmax 30°C | м | 176 | | 176 | |
| С, DN 32, Qn 6м3/сағ, Tmax 30°C класты суық су есептегіші | м | 2 | | 2 | |
| Жерасты өрт гидранты ГОСТ 8220-85 h 2500 мм | дана | 58 | | 58 | |
| Диаметрі 1500 мм құдық | дана | 106 | | 108 | |
| Диаметрі 2000 мм құдық | дана | 59 | | 39 | |
| Толық трансформаторлық қосалқы станция, күштік трансформаторларсыз, сыртқы қондырғысы тұйық, ВН 6 жағындағы номиналды кернеу; 10 кВ, НН жағындағы номиналды кернеу 0,4 | | 2 | | 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| кВ типті КТПН-25-40 кВА, трансформаторы бар тарату үш фазалы екі орамалы май, алюминий орамасы бар, кернеуі 10 (6) кВ МЕМСТ 11677-85 типті ТМ-40/6(10)/0,4 және ТМГ-40/6 (10)/0,4 типті гофростенкамен герметикалық орындалған, номиналды қуаты 40 кВА | дана | | | | |
| Электр берудің әуе желілері үшін жарық тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған қорғаныш оқшаулағышы бар алюминий қорытпасынан жасалған өткізгіш тұрғын үймен өзін-өзі қамтамасыз ететін қорғаныс сымы, кернеуі 20 кВ ҚР СТ 2794-2015, ССП-3 маркалы 1Х35-20 | дана | 5,42295 | | 12,605 | |
| ҚР СТ 2387-2013 СВ105-3,5 маркалы жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған тіреу | дана | 108 | | 108 | |
| Композиттік материалдардан жасалған Люк полимерлі-құмды түрі Т | дана | | | 147 | |
| Ұңғыма сорғысы ЭЦВ 5-6,5-80 | дана | 2 | | 2 | |
| Екі жиілікті түрлендіргіші бар 5-6,5-80 ЭЦҚ екі сорғысына арналған басқару шкафы | дана | 1 | | 1 | |
| Іске қосу аппаратурасы бар үш электромагниттік клапанды басқару шкафы, құрғақ жүруден қорғауға арналған төрт қалқымалы реле | дана | 1 | | 1 | |
| Дренаждық сорғы QDX 1,5-15-0,37LA | дана | 4 | | 4 | |
| Сумен жабдықтау автоматты сорғы станциясы СН-3-КЕЛЕТ-СР220В-40-220-К-С-0 водоснабжения | дана | 1 | | 1 | |
| Автоматты өрт сөндіру сорғы станциясы СН-3П-КЕЛЕТ-F40/200A-0-380-0-0 | дана | 1 | | 1 | |
| Шкаф управления для двух рабочих и одного резервного центробежных насосов F40/200A, (мощность электродвигателя 7,5 кВт), с прямым пуском | дана | 1 | | 1 | |
| Екі жұмысшыға және бір резервтік орталықтан тепкіш сорғыларға арналған басқару шкафы F40 / 200A, (электр қозғалтқышының қуаты 7,5 кВт), тікелей іске қосу | дана | 1 | | 1 | |
| Таза (ауыз) су ыдысы ПОЛИПЛАСТИК РЧВ 2800 SN2 - 17320 - 100/103,4 | дана | 2 | | 2 | |

## Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$) | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Жалпы құрылыс көлемі | текше метр (бұдан әрі –$м^3$) | | |
| Оның ішінде жерасты бөлігі | $м^3$ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы | $м^2$ | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер,<br>Оның ішінде:<br>бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Кеңес ауылын сумен жабдықтау үшін шаруашылық-ауызсу-өртке қарсы айналма су құбырының біріктірілген жүйесі қабылданды.

Ауылды сумен жабдықтау мынадай схема бойынша қабылданды:

- суасты ұңғыма сорғыларымен жабдықталған екі жобаланған су алу ұңғымаларынан (бір жұмыс, бір резерв) су таза су резервуарларына беріледі;

- ржв-дан жобаланатын жеке тұрған II көтеру сорғы станциясында орналасқан сорғылармен су жобаланатын кенттік желілерге беріледі;

- су құбырлары ГОСТ 18599-2001 PE100 SDR17 d=110x6.6, 125x7.4 бойынша полиэтилен құбырларынан сақиналы етіп жасалған;

- ауылға келіп түсетін суды есепке алу үшін су алу ұңғымасындағы сорғы станциясында су есептегіштерін орнату көзделген;

- су жинау және су құбыры құрылыстары үшін қатаң режимдегі бірінші белдеуді қоршаумен санитарлық қорғау аймақтарын ұйымдастыру көзделген.

Құрылыстардың жұмысы РЖВ су деңгейіне байланысты жобаланған:

- резервуарлардағы судың жоғарғы деңгейіне жеткенде су алу ұңғымасындағы сорғы станциясының суасты сорғысы ажыратылады;

- реттеуші су қорының орташа деңгейіне жеткенде су алу ұңғымасындағы суасты сорғысы қосылады.

II көтеру сорғы станциясының жұмысы су құбыры желісіндегі қысымнан жобаланған.

Сумен жабдықтауды қамтамасыз ету дәрежесі бойынша сумен жабдықтау жүйесі III санатқа жатады.

NS 1 көтеру

Бұл өлшемі 6.0 х 3.0 м, тірек құрылымдарының түбіне дейін биіктігі 2.5 м болатын металл жақтаудағы сэндвич панельдерден тұратын бір қабатты ғимарат.

ФБС блоктарынан құрастырмалы таспалы іргетастарға орнатылады.

Жобада өнімділігі 6,5 м3/сағ 5-6, 5-80 ұңғымалық сұңгуір сорғыларымен және қуаты 3.0 кВт 80м қысыммен жабдықталған екі ұңғыманы бұрғылау және олардың үстінен сорғы станциясының (1 жұмыс, 1 резервтік) ғимараттарын орнату көзделген. Ұңғыманың дебиті-10м3 / с, сорғыны орнату тереңдігі-40 м.

Сорғы станциясының жерүсті павильонында бекіту арматурасы, кері клапаны, вантузы, д=32 мм су өлшегіші, электр жабдығының аппаратурасы, электр жылыту пештері бар құбырлар жобаланған.

Сорғы станциясының ғимараты су басқан жағдайда Ағынды суларды жинауға арналған шұңқыр қарастырылған.

Ағынды суларды сору үшін 6,25 м3/сағ суасты сорғысы бар.

Ұңғыманың аузын герметизациялау герметикалық бастың көмегімен жүзеге асырылады, суды есепке алу үшін du=32 мм шығын өлшегіш жобаланған.

Ұңғымадағы сорғыны қосу / өшіру автоматты режимде жүзеге асырылады.

NS 2 Көтеру

Бұл өлшемі 5.0 х 5.4 м, тірек құрылымдарының түбіне дейін биіктігі 2.5 м болатын металл жақтаудағы сэндвич панельдерден тұратын бір қабатты ғимарат.

ФБС блоктарынан құрастырмалы таспалы іргетастарға орнатылады.

II көтергіш сорғылар жиілік түрлендіргіш сорғыларын пайдалана отырып, реттегіш сыйымдылығы жоқ таза су резервуарларынан желіге су беруге арналған.

II көтергіш сорғыларды орнату жеке сорғы станциясында қарастырылған.

Жобада сорғылардың үш тобын орнату қарастырылған:

-шаруашылық-ауыз су сорғыларының тобы;

- өртке қарсы сорғылар;

- дренаждық сорғы.

Бекіткіш арматурада немесе сорғыда апат болған кезде машина залының шұңқырынан авариялық суларды айдау үшін дренаждық сорғы қабылданды (1 Жұмысшы, 1 резервтік).

Дренаждық сорғының өнімділігі 0,5 м су қабаты кезінде машина залынан суды 2 сағаттан артық емес айдау шартынан қабылданды.

Жер асты суларын зарарсыздандыру үшін жоба хлор-сатураторы бар құдық орнатуды қабылдады.

Су қоймасы

2800 SN2 - 17320 - 100/103 РЖВ ПОЛИПЛАСТИК таза (ауыз) су резервуары,4 сыйымдылықты Резервуар. 100 м3, жалпы биіктігі 6560 мм, ені 3060 мм, ұзындығы-17920 ММ.

Су құбырлары және кентішілік кенттік желілер

Сыртқы өрт сөндіру су құбыры желісіндегі құдықтарға орнатылған өрт гидранттарынан көзделеді.

Ауылдың өрт сөндіруге арналған үш сағаттық су қоры жобаланатын 2 сыйымдылықтағы таза су резервуарында сақталады. 100 м3, су жинау құрылыстарының алаңында орналасқан.

Өрт гидранттарының биіктігі 2500 мм.

Ауылдың шаруашылық-ауыз су-өртке қарсы қажеттіліктеріне судың үздіксіз берілуін қамтамасыз ету үшін су құбыры сорғы станциясының 1 Мо көтеру алаңынан су құбыры құрылыстарына дейін МЕМСТ 18599-2001 бойынша полиэтилен ПЭ 100 SDR 17 ауыз құбырларынан диаметрі 125х7,4 мм екі жіпке су құбыры төселді.

Кенттік желілер диаметрі 110Х6.6, 125х7.4 полиэтилен ПЭ100 SDR17 ауыз құбырларынан ГОСТ 18599-2001 бойынша сақиналы болып қабылданды.

Ұңғымалар Ø700 ММ екінші оқшаулағыш қақпақтармен жабдықталған.

Желілерде диаметрі 1500 және 2000 мм құрама темірбетон элементтерінен 901-09-11.84 ТП бойынша оларға қажетті бекіту арматурасын орната отырып, су құбыры құдықтарын орнату көзделген.

Желілер тікелей тұтынушылар учаскелерінің шекараларына жеткізіледі.

Желіні дымқыл құдықтарға босату жөндеу учаскелері шегінде көзделген.

*негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар*

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қары іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы маусым 2023 ж.;

*айы, жылы*

жұмыстың аяқталуы <u>қараша 2024 ж.;</u>

*айы, жылы*

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша <u>9</u> ай;

нақты <u>9</u> ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада <u>100 %</u> көзделген және нақты қолданылған <u>100%</u> (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

қолы _____, күні _____

*ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні*

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың ішудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды <u>қол жетімділік қажет емес</u>;

*ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні*

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Ақкөл ауданының Кеңес ауылында сүңгуір желілерін реконструкциялау» (сметалық құжаттаманы түзету)»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) <u>«Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, директор Кабдрахманова Анар Ертаевна</u>

*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні*

Мөрдің орны (болған жағдайда)

**в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632; с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53**

**Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235**

**Декларация о соответствии**

«30» ноября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», **Павлодарская область, г.Экибастуз, улица Абая, дом 72, кв. 184, БИН 081240018254, сот. 8 705 707 4940;**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице директора Кабдрахманова Анар Ертаевна;

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей в с. Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)», Акмолинская область, Аккольский район, с.Кенес;**

*наименование, местонахождения объекта*

Заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Аккольского района», Вр.и.о. руководителя отдела Даукенова А.К.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «NamysStroy» БИН 170640026988, лицензия 21031776 от 16.11.2021 г
ТОО «NamysStroi-Group» БИН 030640012565, лицензия 17018486 от 27.10.2017 г
ТОО «Намыс-СтройСервис» БИН 141240015957, лицензия 18012397 от 22.06.2018 г
ТОО «Aura Building» БИН 240240031322, лицензия 24015949 от 12.04.2024 г
ТОО «Standart build» БИН 240240031431, лицензия 24015955 от 12.04.2024 г
ТОО «Stroy Standard» БИН 240240031481, лицензия 24015959 от 12.04.2024 г
ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343, лицензия 21020608 от 18.06.2021 г.
ТОО «Ertis Invest», БИН 160740012317, лицензия 21034518 от 30.12.2021 г.
ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, лицензия 23001847 от 20.01.2023 г.
ТОО «Astana Building Construction», БИН 011040012463, лицензия 07596 от 03.04.2023 г.
ТОО «Rose Group», БИН 090140003132, лицензия 0028065 от 13.04.2023 г.
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», БИН100440006678, лицензия 17-ГСЛ №002372 от 07.04.2023 г.
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, лицензия 09837 от 30.03.2023 г.
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762, лицензия 08753 от 07.03.2023 г.
ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101, лицензия 0786248 от 15.03.2023 г.
ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489, лицензия 001161 от 28.03.2023 г.
ТОО «Шебер», БИН 950540001746, лицензия 17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г.
ТОО «АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ», БИН 090940016619, лицензия Ф-ГСЛ №0028715 от 30.11.2023.

ТОО «ГРЭССТРОЙ» БИН 990140005662, лицензия ГСЛ № 14005806 от 25.04.2014 г.
ТОО «KMD CONSTRUCTION», БИН 201140025994, лицензия 21017226 от 06.05.2021 г.
ТОО «Экостройсервис ПВ» БИН 040940004507, лицензия 14006869 от 15.05.2014 г .
ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846 лицензия 23009261 от 19.04.2023 г
ТОО «Ertis Art Servis», БИН 990740013427, лицензия 23001280 от 16.01.2023 г.
ТОО «Элемент Строй Базис», БИН 230340040869,лицензия 23008592 от 10.04.2023 г.
ТОО «Respect Stroy Project LTD»,БИН 071040022144, лицензия 15-ГСЛ №000293 от 06.03.2018 г.

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гражданпроект ЗИ», проект №2020-09-08;

*наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)*

ГУ «Отдел строительства Аккольского района», приказ №75-П от 03.09.2021 г., №125 от 25.08.2023 г.;

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 7380,0 | | 6 357,0 | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм | м | 10426,23 | | 10570,0 | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | | | 6200,0 | |
| Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С | м | 176 | | 176 | |
| Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30°С | м | 2 | | 2 | |
| Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм | шт | 58 | | 58 | |
| Колодец диаметром 1500 мм | шт | 106 | | 108 | |
| Колодец диаметром 2000 мм | шт | 59 | | 39 | |
| Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, с Трансформатором распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная | шт | 2 | | 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| мощность 40 кВА | | | | | |
| Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20 | км | 5,42295 | | 12,605 | |
| Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт | 108 | | 108 | |
| Люк из композитных материалов полимерно-песчаный тип Т | шт | | | 147 | |
| Насос скважинный ЭЦВ 5-6,5-80 | шт | 2 | | 2 | |
| Шкаф управления для двух насосов ЭЦП 5-6,5-80, с двумя частотными преобразователями | шт | 1 | | 1 | |
| Шкаф управления тремя электромагнитными клапанами с пускорегулирующей аппаратурой, четырьмя поплавковыми реле для защиты от сухого хода | шт | 1 | | 1 | |
| Насос дренажный QDX 1,5-15-0,37LA | шт | 4 | | 4 | |
| Станция насосная автоматическая СН-3-КЕЛЕТ-СР220В-40-220-К-С-0 водоснабжения | шт | 1 | | 1 | |
| Станция насосная автоматическая СН-3П-КЕЛЕТ-F40/200A-0-380-0-0 пожаротушения | шт | 1 | | 1 | |
| Шкаф управления для двух рабочих и одного резервного центробежных насосов F40/200A, (мощность электродвигателя 7,5 кВт), с прямым пуском | шт | 1 | | 1 | |
| Дизель генераторная установка Max Power MPR-27 мощностью 25 кВт | шт | 1 | | 1 | |
| Резервуар чистой (питьевой) воды ПОЛИПЛАСТИК РЧВ 2800 SN2 – 17320 – 100/103,4 | шт | 2 | | 2 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных и | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для водоснабжения с.Кенес принята объединенная система хозяйственно-питьевого-противопожарного кольцевого водопровода.

Водоснабжение села принято по следующей схеме:

- вода из двух проектируемых водозаборных скважин (одна рабочая, одна резервная), оборудованных погружными скважинными насосами подается в резервуары чистой воды;
- из РЧВ насосами, расположенными в проектируемой отдельно стоящей насосной станции II подъёма, вода подаётся в проектируемые поселковые сети;
- водопроводные сети запроектированы кольцевыми из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Д=110х6.6, 125х7.4;
- для учета поступающей в село воды предусмотрена установка счетчиков воды в насосной станции на водозаборной скважине;
- для водозаборных и водопроводных сооружений предусмотрена организация зон санитарной охраны с ограждением первого пояса строгого режима.

Работа сооружений запроектирована в зависимости от уровня воды в РЧВ:

- при достижении верхнего уровня воды в резервуарах, происходит отключение погружного насоса насосной станции на водозаборной скважине;
- при достижении среднего уровня регулирующего запаса воды происходит включение погружного насоса на водозаборной скважине.

Работа насосной станции II подъёма запроектирована от давления в сети водопровода.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III категории.

***НС 1 подъема***

Представляет собой одноэтажное здание из сэндвич панелей на металлическом каркасе с размерами в плане 6.0 х 3.0 м, высотой до низа несущих конструкций 2.5 м.

Устанавливается на сборные ленточные фундаменты из блоков ФБС.

Проектом предусмотрено бурение двух скважин и устройство над ними зданий насосных станции (1 рабочая, 1 резервная), оборудованных скважинными погружными насосами ЭЦП 5-6,5-80 производительностью 6,5 м3/час, и напором 80м, мощностью 3.0 кВт. Дебит скважины – 10м3/с, глубина установки насоса – 40 м.

В наземном павильоне насосной станции запроектированы трубопроводы с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером Д=32 мм, аппаратура электрооборудования, электрообогревательные печи.

В случае затопления здания насосной станции предусмотрен приямок для сбора стоков.

Для откачки стоков предусмотрен погружной насос производительность 6,25 м3/час.

Герметизация устья скважины осуществляется с помощью герметичного оголовка, для учета воды запроектирован расходомер Ду=32 мм.

Включение/отключение насоса в скважине производится в автоматическом режиме.

***НС 2 подъема***

Представляет собой одноэтажное здание из сэндвич панелей на металлическом каркасе с размерами в плане 5.0 х 5.4 м, высотой до низа несущих конструкций 2.5 м.

Устанавливается на сборные ленточные фундаменты из блоков ФБС.

Насосы II подъема предназначены для подачи воды из резервуаров чистой воды в сеть без регулирующей емкости с использованием насосов с частотным преобразователем.

Установка насосов II подъема предусмотрена в отдельно-стоящей насосной станции.

Проектом предусмотрена установка трех групп насосов:

- группа хозяйственно-питьевых насосов;
- противопожарных насосов;

- дренажный насос.

Для откачки аварийных вод из приямка машинного зала при аварии на запорной арматуре или на насосе, принят дренажный насос (1 рабочий, 1 резервный).

Производительность дренажного насоса принята из условия откачки воды из машинного зала не более 2-х часов при слое воды 0,5м.

Для обеззараживания подземных вод проектом принята установка колодца с хлор-сатуратором.

**Резервуар**

Резервуар чистой (питьевой) воды ПОЛИПЛАСТИК РЧВ 2800 SN2 - 17320 - 100/103,4Резервуар емк. 100 м3, габаритная высота 6560 мм, ширина 3060 мм, длина – 17920 мм.

***Водоводы и внутрипоселковые поселковые сети***

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, смонтированных в колодцах на водопроводной сети.

Трехчасовой запас воды на пожаротушение села хранится в 2-х проектируемых резервуарах чистой воды емк. 100 м3, расположенных на площадке водозаборных сооружений.

Высота пожарных гидрантов 2500 мм.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды на хозяйственно-питьевые-противопожарные нужды села водовод от площадки насосной станции 1го подъема до водопроводных сооружений проложен водовод в две нитки диаметром 125х7,4 мм из полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17 питьевых труб по ГОСТ 18599-2001.

Поселковые сети приняты кольцевыми диаметром 110х6.6, 125х7.4 из полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 питьевых труб по ГОСТ 18599-2001.

Колодцы оборудованы вторыми утепляющими крышками Ø700 мм.

На сетях предусмотрена установка водопроводных колодцев из сборных железобетонных элементов диаметром 1500 и 2000 мм по ТП 901-09-11.84 с установкой в них необходимой запорной арматурой.

Сети подведены непосредственно к границам участков потребителей.

Опорожнение сети в мокрые колодцы предусмотрено в пределах ремонтных участков.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2023;
*месяц, год*

окончание работ ноябрь 2024;
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;

фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

подпись _____, дата _____ М.П.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения доступ не требуется

подпись _____, дата _____ М.П.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Реконструкция водопроводных сетей в с. Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)»**

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» Кабдрахманова Анар Ертаевна

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

"Спецстрой Групп ЛТД" М.П.