Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
в редакции приказа Министра промышленности и
и строительства РК от 13.05.2024 № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601 Мангистауская обл.Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайн ОРТАЛЫК, Улица АРОН ОТЕУОВ 36
Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ,143/3
Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025года.

БИН/ИНН		КОПФ		договор		источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/спецификации	код
50740018601	980740001739			Договор № 23	от 17.05. 2024г		
				Доп.соглашение № 23/2	от 13.11.2024г		
				Доп.соглашение № 23/3	от 08.04.2025г		

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				СМР	оборудование	стоимость прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке:	739 372 197,33	305 171 851,05	36 167 630,99	32 913 448,76			79 218 449,71	739 372 197,33
в том числе за отчетный месяц			36 167 630,99	32 913 448,76	3 254 182,23		4 340 115,72	40 507 746,71
Удержано 30% аванс			7 456 043,49				894 725,22	8 350 768,71
удержано 5% за текущий месяц 2025г			1 808 381,55				217 005,79	2 025 387,34
Всего к оплате :			26 903 205,95				3 228 384,71	30 131 590,66

Заказчик: **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601** **Руководитель:** **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: **ТОО"Альянс LTD" БИН 980740001739** **Директор:** **Керелбаев А.С.**

Технадзор: **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"БИН 09014000081** **Эксперт:** **СулейменовС.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021года №189
Форма № Ф-2в

Заказчик : ГУ " Мангистауский районный отдел строительства." БИН150740018601 Мангистауская обл.Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайн ОРТАЛЫК, УлицаАРОН ОТЕУОВ 36.
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD» БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ,143/3
Договор: № 23 от 17 мая 2024г ., Доп.соглашение № 23/2 от 13 ноября 2024г., Доп.соглашение № 23/3 от 08 апреля 2025 г.
Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района "

А К Т № 7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2025 г.
по объекту : "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района "

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Насосная Общестроительные работы. 03-01-01												
	Подраздел 4. ФУНДАМЕНТ ФО-1 (1шт)												
1	22	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,32	52439,73	1003,12	16781	321	13422	2 908,00	- 12 128	
			НР - 91%; СП - 8%			9493,85	493,74	3038	158		1 575,00		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								- 12 128	
	Подраздел 6. ФУНДАМЕНТ ФО-3 (2шт)												
2	33	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00086	331233,00	--	285	--	285	--	308	
			СП - 8%				--	--	--	--		23	
3	34.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00911	-1101240,00				-10032		- 10 835	
			НР - 93%; СП - 8%			595,51	5,71	417	4		265,00		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								- 10 527	
			всего Фундаметы									- 22 655	
	Подраздел 9. ПРИЯМОК ПРм-1 (1шт)												
	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ												
4	50	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	64,03	15528,27	3649,67	994275	233688	215632	571 360,00	- 204 407	
			НР - 93%; СП - 8%			8510,94	1084,03	544955	69410		125 251,00		
5	57	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,066	141194,00	--	9319	--	9319	--	- 10 065	
			СП - 8%			--	--	--	--		746,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								- 214 472	
	КРОВЛЯ												

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	61	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$	53,76	1981,82	38,29	106543	2058	81468	21 613,00	138 409	
			НР - 92%; СП - 8%			428,15	8,84	23017	475		10 253,00		
7	62	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	53,76	2382,58	81,67	128088	4390	62840	57 282,00	200 200	
			НР - 92%; СП - 8%			1132,04	26,12	60858	1404		14 830,00		
8	64	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$	53,76	1159,30	173,46	62324	9325	26886	26 761,00	96 212	
			НР - 92%; СП - 8%			485,73	55,34	26113	2975		7 127,00		
9	65	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$	53,76	314,17	25,76	16890	1385	14538	1 313,00	19 660	
			НР - 92%; СП - 8%			17,99	8,56	967	460		1 456,00		
10	66	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$	0,98	263571,95	1322,97	258301	1297	206927	45 620,00	328 235	
			НР - 90%; СП - 8%			51098,72	625,05	50077	613		24 314,00		
11	67	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,41	291310,41	2303,14	119437	945	71996	42 278,00	174 653	
			НР - 90%; СП - 8%			113405,76	1169,68	46496	480		12 937,00		
12	68	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	64	1594,43	35,15	102044	2250	6466	86 863,00	204 019	
			НР - 92%; СП - 8%			1458,25	17,00	93328	1088		15 112,00		
13	70	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$	0,98	13367,97	103,52	13101	102	11138	1 723,00	16 010	
			НР - 90%; СП - 8%			1899,02	54,61	1861	54		1 186,00		
14	71	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$	64	467,73	4,80	29935	307	25023	4 291,00	36 963	
			НР - 90%; СП - 8%			71,96	2,53	4605	162		2 738,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	72	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	64	239,50	3,72	15328	238	8689	5 873,00	22 897	
			НР - 90%; СП - 8%			100,01	1,96	6401	125		1 696,00		
16	73	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка металлическим сайдингом по дереву	$м^2$ потолков	8,16	578,68	5,72	4722	47	225	4 028,00	9 450	
			НР - 90%; СП - 8%			545,37	3,14	4450	26		700,00		
17	75	1106-1701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,00658	70055,02	4473,84	461	29	17	387,00	916	
			НР - 91%; СП - 8%			63057,18	1593,49	415	10		68,00		
												1 247 624	
	Подраздел 10. ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ												
18	77	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	10	4736,18	6,36	47362	64	30311	15 654,00	68 058	
			НР - 92%; СП - 8%			1698,69	2,85	16987	29		5 041,00		
19	78	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	8	3124,05	6,56	24992	52	19000	5 488,00	32 918	
			НР - 92%; СП - 8%			742,51	3,14	5940	25		2 438,00		
20	79	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	2242,00	--	4484	--	4484	--	4 843	
			СП - 8%			--	--	--	--		359,00		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									*105 819*	
			Итого по кровля									1 353 443	
	ПРОЕМЫ												
	Подраздел 11. ОКНА												
21	80	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	10,2	5219,54	305,08	53239	3112	29461	20 218,00	79 334	
			НР - 90%; СП - 8%			2026,10	176,34	20666	1799		5 877,00		
22	81	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	0,24	8308,56	306,00	1994	74	1144	736,00	2 948	
			НР - 90%; СП - 8%			3233,32	173,95	776	42		218,00		
			СП - 8%			--	--	--	--		1 091,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	84	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	6,6	3610,22	8,74	23827	58	20705	2 787,00	28 743	
			НР - 90%; СП - 8%			464,19	4,95	3064	33		2 129,00		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									111 025	
	Подраздел 12. ДВЕРИ												
24	86	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	6724,36	81,32	14121	171	3466	7 296,00	23 130	
			НР - 69%; СП - 8%			4992,16	42,90	10484	90		1 713,00		
25	87	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,52	6107,98	86,13	15392	217	3471	8 155,00	25 431	
			НР - 69%; СП - 8%			4644,27	45,70	11704	115		1 884,00		
26	88	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	55871,00	--	117329	--	117329	--	126 715	
			СП - 8%			--	--	--	--		9 386,00		
27	90	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	5,25	3664,43	141,07	19238	741	5791	11 783,00	33 503	
			НР - 90%; СП - 8%			2420,15	73,69	12706	387		2 482,00		
28	91	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3,78	11755,00	--	44434	--	44434	--	47 989	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 555,00		
29	92	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,47	14911,00	--	21919	--	21919	--	23 673	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 754,00		
30	93	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	508,00	--	3048	--	3048	--	3 292	
			СП - 8%			--	--	--	--		244,00		
31	94	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	3	3949,00	--	11847	--	11847	--	12 795	
			СП - 8%			--	--	--	--		948,00		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									296 528	
			Итого проемы									407 553	
	Подраздел15. ПЛИНТУСЫ												

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	103	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	13	414,86	3,62	5393	47	3000	2 227,00	8 230	
			НР - 94%; СП - 8%			180,43	1,82	2346	24		610,00		
33	104	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	38	696,29	3,06	26459	116	1636	23 285,00	53 723	
			НР - 94%; СП - 8%			650,19	1,68	24707	64		3 979,00		
34	105	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,838	3313,00	--	12715	--	12715	--	13 732	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 017,00		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									75 685	
	Подраздел 16. ФАСАД												
35	106	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство окрасочной [illegible]	$м^2$	151,39	7617,28	1153180	5719	372247	621816		1 916 996	
			НР - 80%; СП - 8%			5120,64	775214	2057		141999			
36	108	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$	161,45	2222,33	358795	9948	72850	228058		633 801	
			НР - 80%; СП - 8%			1709,49	275997	9075		46948			
37	109	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесовс подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$	161,45	1375,29	222041	999	164286	45839		289 311	
			НР - 80%; СП - 8%			351,54	56756	542		21431			
			НР - 80%; СП - 8%				351,54	3,36	56756	542			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									2 840 108	
			Итого ПО РАЗДЕЛУ									2 915 793	
	ПОЛЫ												
	Подраздел 17. ТИП-1												
38	110	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$	2,103	14196,32	29855	29855	62785		16 800,00	50 388	
			НР - 94%; СП - 8%			6959,91	14637	14637	30782		3 732,00		
39	111	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$	6,309	13196,80	83259	62	33595		46 626,00	140 276	
			НР - 94%; СП - 8%			7862,12	49602	--			10 391,00		
40	113	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$	42,06	3579,31	150546	4997	85887		57 096,00	224 253	
			НР - 94%; СП - 8%			1418,50	59662	1078			16 611,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	115	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$	42,06	2000,90	84158	2511	45649		34 416,00	128 060	
			НР - 94%; СП - 8%			855,87	35998	615			9 486,00		
42		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	42,06	1333,81	56100	1990	23625		29 831,00	92 806	
			НР - 94%; СП - 8%			724,79	30485	1251			6 875,00		
43		1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$	42,06	3208,01	134929	5264	21161		104 831,00	258 941	
			НР - 94%; СП - 8%			2579,74	108504	3019			19 181,00		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									894 724	
			Подраздел 18. ТИП-2										
44	116	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	9,51	6669,50	541,37	63427	5148	47345	12 191,00	81 667	
			НР - 94%; СП - 8%			1149,76	213,93	10934	2034		6 049,00		
45	117	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,7608	44830,06	9,79	34107	7	28118	5 623,00	42 908	
			НР - 94%; СП - 8%			7862,12	--	5982	--		3 178,00		
46	118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	9,51	1333,81	47,32	12685	450	5342	6 745,00	20 984	
			НР - 94%; СП - 8%			724,79	29,74	6893	283		1 554,00		
47	119	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	$м^2$ покрытия	9,51	4851,28	55,85	46136	531	39684	5 757,00	56 044	
			НР - 94%; СП - 8%			622,61	21,39	5921	203		4 151,00		
												201 603	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									1 096 327	
			ПЛОЩАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ЛЕСТНИЦЕЙ И ОГРАЖДЕНИЕМ										
48	120	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,2756	156313,77	39130,36	43080	10785	5891	21 604,00	69 859	
			НР - 69%; СП - 8%			95804,18	17803,40	26404	4907		5 175,00		
49	121	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,25792	145705,49	40064,41	37580	10333	6658	17 403,00	59 382	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%			79828,74	17959,96	20589	4632		4 399,00		
50	122	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,53352	1219174,00	--	650454	--	650454	--	702 490	
			СП - 8%			--	--	--	--		52 036,00		
51	123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0048	1622689,62	2325,30	7789	11	5286	2 273,00	10 867	
			НР - 91%; СП - 8%			519124,32	1210,44	2492	6		805,00		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	123.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0048	1101240,00				5286			
53	124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	14,4	318,69	6,63	4589	95	1795	1 874,00	6 980	
			НР - 69%; СП - 8%			187,46	1,12	2699	16		517,00		
54	125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14,4	135,02	2,47	1944	36	1119	550,00	2 693	
			НР - 69%; СП - 8%			54,77	0,56	789	8		200,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге								852 271	
			ВСЕГО									6 388 260	
			Насосная. Отопление и вентиляция.03-01-02										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
55	1	1118-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Конвекторы. Установка		1	2456,60	135,24	2457,00	136,00	58,00	2294,00	5 131	
				кВт		2263,12	77,54	2263,00	78,00		380,00		
56	2	Прайс-лист	Горелка электрическая инфракрасная тип 4500, ADRIAN-RAD ELECTRO		1	338884,45		338884,00				338 884	
				шт						338884,00			
57	3	1308-0305-1203 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический встраиваемый в конструкцию пола. Монтаж		2	5397,11	83,98	10794,00	168,00	7524,00	2300,00	14 142	
				шт.		1551,13	46,05	3102,00	92,00		1048,00		
58	4	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором		1	18216,00		18216,00		18216,00		19 673	
				шт.							1457,00		
59	5	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором		1	27369,00		27369,00		27369,00		29 559	
				шт.							2190,00		
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ									407 389	
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			Подраздел 1: ВЕ1										
60	6	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		2,88	10330,00	71,70	29750,00	206,00	19167,00	10269,00	43 221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3603,13	35,13	10377,00	101,00		3202,00		
61	7	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, размерами 300х150 мм. Прокладка		0,48	10330,00	71,70	4958,00	35,00	3194,00	1711,00	7 203	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3603,13	35,13	1730,00	17,00		534,00		
62	8	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$ Установка		1	3369,38	87,40	3369,00	87,00	445,00	2809,00	6 672	
				решетка		2837,43	29,38	2837,00	29,00		494,00		
63	9	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм		1	9308,00		9308,00		9308,00		10 053	
				шт.							745,00		
64	10	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами		1	20578,37	79,15	20578,00	79,00	19153,00	1348,00	23 680	
				зонт		1346,61	29,38	1347,00	29,00		1754,00		
			Итого по подразделу 1: ВЕ1									90 829	
			Подраздел 2: ВЕ2										
65	11	1120-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,16	10032,06	90,54	1605,00	14,00	961,00	624,00	2 407	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3935,33	44,74	630,00	7,00		178,00		
66	12	1120-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		1	8377,75	77,28	8378,00	77,00	5490,00	2783,00	12 054	
				заслонка		2810,90	29,38	2811,00	29,00		893,00		
67	13	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$ Установка		1	3369,38	87,40	3369,00	87,00	445,00	2809,00	6 672	
				решетка		2837,43	29,38	2837,00	29,00		494,00		
68	14	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		1	12996,00		12996,00		12996,00		14 036	
				шт.							1040,00		
			Итого по подразделу 2: ВЕ2									35 169	
			Подраздел 3: ВЕ3										
69	15	1120-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,16	10032,06	90,54	1605,00	14,00	961,00	624,00	2 407	
						3935,33	44,74	630,00	7,00		178,00		
70	16	1120-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		1	8377,75	77,28	8378,00	77,00	5490,00	2783,00	12 054	
				заслонка		2810,90	29,38	2811,00	29,00		893,00		
71	17	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$ Установка		1	3369,38	87,40	3369,00	87,00	445,00	2809,00	6 672	
				решетка		2837,43	29,38	2837,00	29,00		494,00		
72	18	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		1	12996,00		12996,00		12996,00		14 036	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1040,00		
			Итого по подразделу 3: ВЕ3									35 169	
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ									161 167	
			Раздел 3: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ										
73	19	1120-2601-1603 *РСНБ РК 2022*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	13692,66	10,86	13693,00	11,00	196,00	13216,00	29 062	
						13485,35	0,00	13485,00	0,00		2153,00		
74	20	Прайс-лист	Сплит-система ALMACOM ACH-07AS, мощность охлаждения N-0,673 кВт	шт	1	155667,92		155668,00				155 668	
										155668,00			
			Итого по разделу 3: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									184 730	
			ИТОГО по акту									753 286	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							494552,00			
			Насосная. Теснологическая часть. 03-01-03										
			Раздел 1: ОБВЯЗКА НАСОСНОЙ										
75	1	1337-0102-0204 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	164961,08	26271,95	164961,00	26272,00	35554,00	69880,00	253 628	
						103135,14	11422,38	103135,00	11422,00		18787,00		
76	3	1337-0102-0203 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении	шт.	1	119199,42	23114,47	119199,00	23114,00	1704,00	63355,00	197 158	
						94380,96	9479,46	94381,00	9479,00		14604,00		
77	5	1337-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой до 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	2	114239,08	5500,70	228478,00	11001,00	71056,00	92598,00	346 762	
						73210,55	2689,14	146421,00	5378,00		25686,00		
78	6	Прайс-лист	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением ОДВ-70	шт	2	1625243,06		3289492,00				3 289 492	
										3250486,00			
79	7	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной. Монтаж оборудования	шт.	1	62305,21	5502,57	62305,00	5503,00	11,00	35857,00	106 015	
						56792,14	1989,94	56792,00	1990,00		7853,00		
80	9	1312-1101-0306 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	27908,69	10856,82	55817,00	21714,00	200,00	26935,00	89 372	
						16951,74	5126,41	33903,00	10253,00		6620,00		
81	10	519-101-1705 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	1909760,00		3819520,00				3 819 520	
										3819520,00			
82	11	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00		19596,00		19596,00		21 164	
											1568,00		
83	12	1312-1101-0112 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	25910,58	9134,15	103642,00	36537,00	542,00	51093,00	167 114	
						16640,96	4298,93	66564,00	17196,00		12379,00		
84	14	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	8726,00		69808,00		69808,00		75 393	
											5585,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	15	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	18399,27	5670,09	73597,00	22681,00	401,00	37325,00	119 796	
						12629,05	2668,16	50516,00	10673,00		8874,00		
86	16	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	87891,00		351564,00		351564,00		379 689	
											28125,00		
87	18	1312-1101-0109 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	17921,33	5532,39	53764,00	16598,00	212,00	27300,00	87 549	
						12318,26	2599,54	36955,00	7799,00		6485,00		
88	22	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	12889,02	2981,64	64445,00	14908,00	236,00	34346,00	106 694	
						9860,26	1400,69	49301,00	7003,00		7903,00		
89	25	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2612,00		26120,00		26120,00		28 210	
											2090,00		
90	26	1311-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	14048,05	824,33	14048,00	824,00	3393,00	7712,00	23 501	
						9830,32	452,05	9830,00	452,00		1741,00		
91	27	1311-0203-0104 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	8352,45	566,73	16705,00	1134,00	826,00	11525,00	30 488	
						7372,74	310,78	14745,00	622,00		2258,00		
92	28	244-301-0803 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 $м^3$ /ч Tmax 50°	шт.	1	219495,00		219495,00		219495,00		237 055	
											17560,00		
93	32	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	5930,57	2479,20	17792,00	7437,00	98,00	7844,00	27 687	
						3418,60	867,81	10256,00	2603,00		2051,00		
94	33	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11	5065,01	2081,28	55715,00	22894,00	189,00	24889,00	87 052	
						2966,55	742,65	32632,00	8169,00		6448,00		
95	34	1312-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	4831,94	2049,51	16912,00	7173,00	38,00	7480,00	26 343	
						2771,61	731,74	9701,00	2561,00		1951,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	35	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		4	4377,04	1754,40	17508,00	7017,00	184,00	7835,00	27 370	
				м трубопровода		2576,67	634,55	10307,00	2538,00		2027,00		
97	36	1312-0101-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		3	4263,51	1750,68	12791,00	5252,00	88,00	5704,00	19 975	
				м трубопровода		2483,43	633,54	7450,00	1901,00		1480,00		
98	37	1312-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		2	7125,21	2591,39	14250,00	5183,00	140,00	6542,00	22 455	
				м трубопровода		4463,96	898,45	8928,00	1797,00		1663,00		
99	38	Прайс-лист	Трубы стальные с внутренним ЦПП, D 159х6,0 мм		3	2153,08		6459,00		6459,00		6 976	
				м							517,00		
100	39	Прайс-лист	Трубы стальные с внутренним ЦПП, D 108х6,0 мм		11	1838,23		20221,00		20221,00		21 839	
				м							1618,00		
101	40	Прайс-лист	Трубы стальные с внутренним ЦПП, D 89х5,0 мм		3,5	1183,97		4144,00		4144,00		4 476	
				м							332,00		
102	41	Прайс-лист	Трубы стальные с внутренним ЦПП, D 57х3,5 мм		4	1130,48		4522,00		4522,00		4 884	
				м							362,00		
103	42	Прайс-лист	Трубы стальные с внутренним ЦПП, D 40х3,0 мм		3	1118,20		3355,00		3355,00		3 623	
				м							268,00		
104	43	Прайс-лист	Трубы стальные с внутренним ЦПП, D 219х6,0 мм		2	2359,18		4718,00		4718,00		5 095	
				м							377,00		
105	44	1312-0108-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей		1	6198,81	295,23	6199,00	295,00	253,00	3529,00	10 506	
				м трубопровода		5650,58	134,49	5651,00	134,00		778,00		
106	45	1312-0108-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей		2	2975,97	66,06	5952,00	132,00	169,00	3479,00	10 185	
				м трубопровода		2825,29	26,08	5651,00	52,00		754,00		
107	46	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм		1	15724,00		15724,00		15724,00		16 982	
				м							1258,00		
108	47	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		2	2466,00		4932,00		4932,00		5 327	
				м							395,00		
109	48	Прайс-лист	Отвод стальной 90° с ЦПП, D 108х5,0 мм		7	48595,56		340169,00		340169,00		367 382	
				шт							27213,00		
110	49	Прайс-лист	Отвод стальной 90° с ЦПП, D 89х5,0 мм		1	38553,70		38554,00		38554,00		41 638	
				шт							3084,00		
111	50	Прайс-лист	Отвод стальной 90° с ЦПП, D 57х3,5 мм		1	37834,55		37835,00		37835,00		40 862	
				шт							3027,00		
112	51	Прайс-лист	Отвод стальной 90° с ЦПП, D 40х3,0 мм		1	37694,23		37694,00		37694,00		40 710	
				шт							3016,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	52	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1059,00		1059,00		1059,00		1 144	
											85,00		
114	53	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	706,00		1412,00		1412,00		1 525	
											113,00		
115	54	241-114-0142 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	шт.	2	4137,00		8274,00		8274,00		8 936	
											662,00		
116	55	241-114-0140 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	1	4355,00		4355,00		4355,00		4 703	
											348,00		
117	56	241-114-0129 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	1	1237,00		1237,00		1237,00		1 336	
											99,00		
118	57	241-114-0123 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1557,00		1557,00		1557,00		1 682	
											125,00		
119	58	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1099,00		1099,00		1099,00		1 187	
											88,00		
120	59	241-210-0242 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х200 мм	шт.	1	19558,00		19558,00		19558,00		21 123	
											1565,00		
121	60	241-210-0230 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х160 мм	шт.	1	8940,00		8940,00		8940,00		9 655	
											715,00		
122	61	241-210-0219 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90 мм	шт.	1	4056,00		4056,00		4056,00		4 380	
											324,00		
123	62	241-210-0205 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм	шт.	2	1222,00		2444,00		2444,00		2 640	
											196,00		
124	63	241-114-0213 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	2	6284,00		12568,00		12568,00		13 573	
											1005,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	64	241-116-0612 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	12688,00		38064,00		38064,00		41 109	
											3045,00		
126	65	241-119-0306 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 80 мм	шт.	3	569,00		1707,00		1707,00		1 844	
											137,00		
127	66	241-119-0408 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 80 мм	шт.	3	1481,00		4443,00		4443,00		4 798	
											355,00		
128	67	241-115-0108 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 80 мм	шт.	3	1807,00		5421,00		5421,00		5 855	
											434,00		
129	68	241-117-0206 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	1	10363,00		10363,00		10363,00		11 192	
											829,00		
130	69	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02819	215634,46	8907,16	6079,00	252,00	388,00	3771,00	10 638	
						192967,42	904,77	5440,00	26,00		788,00		
131	70	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,02819	1044650,00		29449,00		29449,00		31 805	
											2356,00		
132	71	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,76	159,35	3,32	121,00	2,00	47,00	49,00	184	
						93,73	0,56	71,00	0,00		14,00		
133	72	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76	135,02	2,47	103,00	1,00	59,00	29,00	143	
						54,77	0,56	42,00	0,00		11,00		
			Итого по разделу 1: ОБВЯЗКА НАСОСНОЙ									10 349 419	
			в апрель месяце акт .4 Излишне взыто									- *6 073 048*	
			ИТОГО по акту									4 276 371	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1777475,00			
			Насосная. Водопровод и канализация. 03-01-04										
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1										
134	1	*РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных [illegible]	м трубопровода	1	1683,25	75,06	1683,00	76,00	31,00	1575,00	3 519	
						1577,11	30,50	1577,00	31,00		261,00		
135	2	*РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из [illegible]	м	1	988,00		988,00		988,00		1 067	
											79,00		
136	3	*РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных [illegible]	м трубопровода	13	2956,64	15,51	38436,00	202,00	189,00	37287,00	81 781	
						2926,56	0,20	38045,00	3,00		6058,00		
137	4	*РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 [illegible]	м	12,87	142,00		1828,00		1828,00		1 974	
											146,00		
138	5	*РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, [illegible]	шт.	2	131,00		262,00		262,00		283	
											21,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	6	*РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм		5	1501,00		7505,00		7505,00		8 105	
				шт.							600,00		
140	7	*РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм		1	1279,00		1279,00		1279,00		1 381	
				шт.							102,00		
141	8	*РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25х20 мм		1	2138,00		2138,00		2138,00		2 309	
				шт.							171,00		
142	9	*РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны диаметром до 50 мм. Установка на трубопроводах из полиэтиленовых труб		1	4268,61	134,56	4269,00	135,00	354,00	3732,00	8 641	
				шт.		3779,99	27,98	3780,00	28,00		640,00		
143	10	*РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды до Т до +150 PN 16 диаметр 11Б27п1 ГОСТ		1	6954,00		6954,00		6954,00		7 510	
				шт.							556,00		
144	11	*РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полиэтиленовых труб		3	903,43	5,34	2710,00	17,00	130,00	2516,00	5 644	
				шт.		854,89	0,84	2565,00	3,00		418,00		
145	12	Прайс-лист	Кран ПЭ шаровый DN 20		3	417,46		1252,00		1252,00		1 352	
				компл.							100,00		
146	13	*РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		21	8,00		168,00		168,00		181	
				шт.							13,00		
147	14	*РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 50 мм. Прокладка		1,2	1676,59	75,06	2012,00	90,00	29,00	1891,00	4 215	
				м трубопровода		1577,11	30,50	1893,00	37,00		312,00		
148	15	*РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 изоляция		1,2	1711,00		2053,00		2053,00		2 217	
				м							164,00		
149	16	*РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1	159,35	3,32	159,00	4,00	62,00	65,00	242	
				$м^2$		93,73	0,56	94,00	1,00		18,00		
150	17	*РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115		1	135,02	2,47	135,00	3,00	78,00	38,00	187	
				$м^2$		54,77	0,56	55,00	1,00		14,00		
151	18	*РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и канализации из полипропиленовых труб диаметром до 50 мм		14	181,84	1,42	2546,00	20,00	42,00	2434,00	5 378	
				м трубопровода		177,43	0,00	2484,00	0,00		398,00		
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1									135 986	
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3										
152	19	*РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, условный диаметр 20 мм. Прокладка		2	2956,64	15,51	5913,00	31,00	29,00	5736,00	12 581	
				м трубопровода		2926,56	0,20	5853,00	0,00		932,00		
153	20	*РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размером 20х2,8 мм		1,98	226,00		447,00		447,00		483	
				м							36,00		
154	21	*РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		2	24,00		48,00		48,00		52	
				шт.							4,00		
155	22	*РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полиэтиленовых труб		1	903,43	5,34	903,00	6,00	43,00	839,00	1 881	
				шт.		854,89	0,84	855,00	1,00		139,00		
156	23	Прайс-лист	Кран ПЭ шаровый DN 20		1	417,46		417,00		417,00		450	
				компл.							33,00		
157	24	*РСНБ РК 2022*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка		1	9226,76	74,09	9227,00	74,00	480,00	8535,00	19 183	
				комплект		8672,37	37,18	8672,00	37,00		1421,00		
158	25	*РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель проточный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003		1	51340,00		51340,00				51 340	
				комплект						51340,00			
159	26	*РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка		1	2003,77	0,13	2004,00	0,00	45,00	1919,00	4 237	
				шт.		1958,50	0,00	1959,00	0,00		314,00		
160	27	*РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника стандартный/полустандартный с гибкими шлангами		1	5424,00		5424,00		5424,00		5 858	
				шт.							434,00		
161	28	*РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и канализации из полипропиленовых труб диаметром до 50 мм		2	181,84	1,42	364,00	3,00	6,00	348,00	769	
				м трубопровода		177,43	0,00	355,00	0,00		57,00		
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3									96 834	
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	29	*РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	м трубопровода	1,5	2148,63	2,26	3223,00	3,00	674,00	2496,00	6 177	
						1697,10	0,96	2546,00	1,00		458,00		
163	30	*РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	м трубопровода	6,5	2597,00	5,46	16881,00	35,00	6267,00	10380,00	29 442	
						1627,35	2,20	10578,00	14,00		2181,00		
164	31	*РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных	шт.	1	483,00		483,00		483,00		522	
											39,00		
165	32	*РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной	шт.	1	176,00		176,00		176,00		190	
											14,00		
166	33	*РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной	шт.	1	812,00		812,00		812,00		877	
											65,00		
167	34	*РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных	шт.	1	124,00		124,00		124,00		134	
											10,00		
168	35	*РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных	шт.	2	428,00		856,00		856,00		924	
											68,00		
169	36	*РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с	шт.	1	816,00		816,00		816,00		881	
											65,00		
170	37	*РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной	шт.	1	812,00		812,00		812,00		877	
											65,00		
171	38	*РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	74205,41	102,18	74205,00	103,00	69805,00	4268,00	84 751	
						4298,13	56,61	4298,00	57,00		6278,00		
172	39	*РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой	комплект	1	6065,00	159,05	6065,00	159,00	450,00	5437,00	12 422	
						5455,83	92,00	5456,00	92,00		920,00		
173	40	*РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,	комплект	1	20809,00		20809,00		20809,00		22 474	
											1665,00		
174	41	*РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 25289-94 бутылочный унифицированный	шт.	1	1556,00		1556,00		1556,00		1 680	
											124,00		
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									161 351	
			ИТОГО по акту									394 171	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							51340,00			
			Насосная. Электротехнические решения. 03-01-05										
175	1	*РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или	шт.	1	23652,46	1514,80	23652,00	1515,00	16269,00	4720,00	30 642	
						5868,94	686,19	5869,00	686,00		2270,00		
176	2	*РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 52397-2015, типа ЩМП 2.0 У2 IP54	шт.	1	27537,00		27537,00		27537,00		29 740	
											2203,00		
177	3	*РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	1	10203,39	191,36	10203,00	192,00	4448,00	4056,00	15 400	
						5564,06	68,62	5564,00	69,00		1141,00		
178	4	*РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 -	шт.	1	2444,00		2444,00		2444,00		2 640	
											196,00		
179	5	*РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	10	5602,17	31,87	56022,00	319,00	27883,00	20031,00	82 137	
						2782,03	0,00	27820,00	0,00		6084,00		
180	6	*РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880,00		7760,00		7760,00		8 381	
											621,00		
181	7	*РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3900,00		3900,00		3900,00		4 212	
											312,00		
182	8	*РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 -	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2 008	
											149,00		
183	9	*РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 -	шт.	1	1913,00		1913,00		1913,00		2 066	
											153,00		
184	10	*РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 -	шт.	3	616,00		1848,00		1848,00		1 996	
											148,00		
185	11	*РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 -	шт.	2	1943,00		3886,00		3886,00		4 197	
											311,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	12	*РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на	шт.	1	11301,34	141,85	11301,00	142,00	2356,00	6388,00	19 104	
						8803,41	68,62	8803,00	69,00		1415,00		
187	13	*РСНБ РК 2022*	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013,	шт.	1	16285,00		16285,00		16285,00		17 588	
											1303,00		
188	14	*РСНБ РК 2022*	Пост управления кнопочный общего назначения	шт.	3	9501,28	31,87	28504,00	96,00	11716,00	12018,00	43 764	
						5564,06	0,00	16692,00	0,00		3242,00		
189	15	*РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1839,00		5517,00		5517,00		5 958	
											441,00		
190	16	*РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж	шт.	2	3227,55	269,32	6455,00	538,00	48,00	4423,00	11 748	
						2934,47	137,24	5869,00	274,00		870,00		
191	17	*РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ ГК ГОСТ Г	шт.	2	15190,00		30380,00		30380,00		32 810	
											2430,00		
192	18	*РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками	шт.	3	11901,00		35703,00		35703,00		38 559	
											2856,00		
193	19	*РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно	шт.	1	13791,51	164,79	13792,00	165,00	5559,00	5858,00	21 222	
						8067,99	68,62	8068,00	69,00		1572,00		
194	20	*РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 230В	шт.	1	3018,00		3018,00		3018,00		3 259	
											241,00		
195	21	*РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений	шт.	12	3743,56	1351,12	44923,00	16213,00	2299,00	28485,00	79 281	
						2200,85	1096,03	26410,00	13152,00		5873,00		
196	22	*РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО	шт.	12	4243,00		50916,00		50916,00		54 989	
											4073,00		
197	23	*РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	1475,44	27,65	4426,00	83,00	50,00	3122,00	8 152	
						1431,29	13,86	4294,00	42,00		604,00		
198	24	*СпрСЦ 06.2023*	Светильник светодиодный для аварийного освещения	шт.	3	34696,00		104088,00		104088,00		112 415	
											8327,00		
199	25	Прайс-лист	Блок аварийного питания универсальный БАП40-1,0	шт.	1	20495,91		20496,00		20496,00		22 136	
											1640,00		
200	26	*РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,	шт.	4	590,98	0,57	2364,00	2,00	186,00	1567,00	4 245	
						543,83	0,31	2175,00	1,00		314,00		
201	27	*РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002	шт.	1	383,00		383,00		383,00		414	
											31,00		
202	28	*РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002	шт.	3	430,00		1290,00		1290,00		1 393	
											103,00		
203	29	*РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по	м кабеля	274	515,62	187,41	141280,00	51351,00	12516,00	71410,00	229 705	
						282,53	79,44	77413,00	21767,00		17015,00		
204	30	*РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей	м	218	436,51	18,61	95159,00	4057,00	13573,00	57330,00	164 688	
						355,64	9,61	77530,00	2095,00		12199,00		
205	31	*РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ	км	0,0663	3068265,00		203426,00		203426,00		219 700	
											16274,00		
206	32	*РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ	км	0,0255	743096,00		18949,00		18949,00		20 465	
											1516,00		
207	33	*РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ	км	0,051	521717,00		26608,00		26608,00		28 737	
											2129,00		
208	34	*РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ	км	0,13056	545355,00		71202,00		71202,00		76 898	
											5696,00		
209	35	*РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ	км	0,0816	388748,00		31722,00		31722,00		34 260	
											2538,00		
210	36	*РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и	км	0,051	1989121,00		101445,00		101445,00		109 561	
											8116,00		
211	37	*РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и	км	0,02448	1110949,00		27196,00		27196,00		29 372	
											2176,00		
212	38	*РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85,	км	0,0714	2373142,00		169442,00		169442,00		182 997	
											13555,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	39	*РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж на готовые кронштейны	т	0,24054	163084,32	23290,57	39228,00	5602,00	1382,00	25070,00	69 442	
						134048,32	10704,50	32244,00	2575,00		5144,00		
214	40	*РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП2000	шт.	6	7164,00		42984,00		42984,00		46 423	
											3439,00		
215	41	*РСНБ РК 2022*	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный толщиной 80 мм, шириной 200 мм	м	4	4196,00		16784,00		16784,00		18 127	
											1343,00		
216	42	*РСНБ РК 2022*	Кронштейн 150 длиной 170 мм для крепления лотков ширина 400 мм для лотков шириной	шт.	15	786,00		11790,00		11790,00		12 733	
											943,00		
217	43	*РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа толщиной 60 мм, шириной 200 мм	м	8	2863,00		22904,00		22904,00		24 736	
											1832,00		
218	44	*РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	8	2071,00		16568,00		16568,00		17 893	
											1325,00		
219	45	*РСНБ РК 2022*	Фиксатор LKS 60 4 VA4301	шт.	16	5348,00		85568,00		85568,00		92 413	
											6845,00		
220	46	*РСНБ РК 2022*	Профиль, типа К242 Г-образный 60х40 мм, толщиной 2 мм	м	6	2050,00		12300,00		12300,00		13 284	
											984,00		
223	47	*РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных подвесных кабельных трасс на стенах и потолках	1000 шт.	0,024	54214,00		1301,00		1301,00		1 405	
											104,00		
224	48	*РСНБ РК 2022*	Траверс К18	шт.	16	1063,00		17008,00		17008,00		18 369	
											1361,00		
225	49	*РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	32	38,00		1216,00		1216,00		1 313	
											97,00		
226	50	*РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная У-195	шт.	12	208,00		2496,00		2496,00		2 696	
											200,00		
227	51	*РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	15	170,00		2550,00		2550,00		2 754	
											204,00		
228	52	*РСНБ РК 2022*	Главная заземляющая шина ГЗШ 10 подключений	шт.	1	15620,00		15620,00		15620,00		16 870	
											1250,00		
229	53	*РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по	м	50	1145,94	5,70	57297,00	285,00	3666,00	38484,00	103 444	
						1066,92	2,06	53346,00	103,00		7663,00		
230	54	*РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85	км	0,05	897689,00		44884,00		44884,00		48 475	
											3591,00		
231	55	*РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	95	429,64	14,76	40816,00	1402,00	3029,00	26714,00	72 933	
						383,00	7,55	36385,00	717,00		5403,00		
232	56	*РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	95	164,00		15580,00		15580,00		16 826	
											1246,00		
233	57	*РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	123	1349,39	73,16	165975,00	8998,00	59394,00	71596,00	256 577	
						793,35	15,10	97582,00	1857,00		19006,00		
234	58	*РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	123	381,00		46863,00		46863,00		50 612	
											3749,00		
235	59	*РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж обыкновенный	шт.	3	5430,90	247,31	16293,00	742,00	9806,00	4344,00	22 288	
						1914,98	96,07	5745,00	288,00		1651,00		
236	60	*РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж по готовым полосам	м	50	909,41	90,44	45471,00	4522,00	23167,00	14162,00	64 404	
						355,64	37,74	17782,00	1887,00		4771,00		
			ИТОГО по акту									2 730 856	
			Насосная. Автоматическая пожарная сигнализация.03-01-06										
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ АПС										
237	1	*РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, исполнительные блок-боксовой на 20 линий. Монтаж	шт.	1	114331,30	2,14	114331,00	2,00	745,00	69286,00	198 306	
						113584,28	0,00	113584,00	0,00		14689,00		
238	2	*РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит 3	шт.	1	44101,00		44101,00		44101,00		47 629	
											3528,00		
239	3	*РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, адресно-аналоговый, радиоканальный, адресный	шт.	5	5746,31	2,14	28732,00	11,00	468,00	17234,00	49 643	
						5650,58	0,00	28253,00	0,00		3677,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240	4	*РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	3	2695,00		8085,00		8085,00		8 732	
											647,00		
241	5	*РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	2	1711,00		3422,00		3422,00		3 696	
											274,00		
242	6	*РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-	шт.	2	2878,87	0,80	5758,00	2,00	106,00	3447,00	9 941	
						2825,29	0,00	5651,00	0,00		736,00		
243	7	*РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-29	шт.	2	2260,00		4520,00		4520,00		4 882	
											362,00		
244	8	*РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней	шт.	1	1602,21	6,69	1602,00	7,00	15,00	966,00	2 773	
						1580,57	2,83	1581,00	3,00		205,00		
245	9	*РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели	шт.	1	3196,00		3196,00		3196,00		3 452	
											256,00		
246	10	*РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	1475,44	27,65	2951,00	56,00	33,00	2081,00	5 435	
						1431,29	13,86	2863,00	28,00		403,00		
247	11	*РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2	1763,00		3526,00		3526,00		3 808	
											282,00		
248	12	*РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-	шт.	1	15929,40	0,00	15929,00	0,00	1803,00	10171,00	28 188	
						14126,45	0,00	14126,00	0,00		2088,00		
249	13	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12 В 7,2 Ач	шт.	1	7323,10		7323,00		7323,00		7 909	
											586,00		
250	14	*РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по	м кабеля	70	515,62	187,41	36093,00	13119,00	3198,00	18243,00	58 683	
						282,53	79,44	19777,00	5561,00		4347,00		
251	15	*РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в	м кабеля	30	556,55	225,84	16697,00	6775,00	1445,00	8213,00	26 903	
						282,53	97,71	8476,00	2931,00		1993,00		
252	16	*СпрСЦ 06.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки	км	0,065	105729,00		6872,00		6872,00		7 422	
											550,00		
253	17	*СпрСЦ 06.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки	км	0,035	195945,00		6858,00		6858,00		7 407	
											549,00		
254	18	*РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж	м	30	477,85	2,34	14336,00	70,00	670,00	9794,00	26 060	
						453,19	0,24	13596,00	7,00		1930,00		
255	19	*РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	30	130,00		3900,00		3900,00		4 212	
											312,00		
256	20	*РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол	шт.	3	60,00		180,00		180,00		194	
											14,00		
257	21	243-907-5505 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	15	57,00		855,00		855,00		923	
											68,00		
258	22	243-907-6005 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16	шт.	3	50,00		150,00		150,00		162	
											12,00		
259	23	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	DIN-рейка 35 мм	шт.	1	2379,00		2379,00		2379,00		2 569	
											190,00		
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ АПС									508 929	
			ИТОГО по акту									508 929	
			ИТОГО по Насосной									**15 051 873**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									2 323 367	
			Здание КПП										
	Здание КПП.Общестроительные работы.03-02-01												

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260	522	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$	9,36	1981,82	38,29	18550	359	14184	3763	24 098	
			НР - 92%; СП - 8%			428,15	8,84	4007	83		1785		
261	523	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	9,36	2382,58	81,67	22301	764	10941	9973	34 856	
			НР - 92%; СП - 8%			1132,04	26,12	10596	244		2582		
262	525	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$	9,36	1159,30	173,46	10851	1624	4681	4659	16 751	
			НР - 92%; СП - 8%			485,73	55,34	4546	518		1241		
263	526	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$	9,36	314,17	25,76	2941	241	2532	229	3 423	
			НР - 92%; СП - 8%			17,99	8,56	168	80		254		
264	527	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$	0,34	263571,95	1322,97	89614	450	71790	15827	94 583	
			НР - 90%; СП - 8%			51098,72	625,05	17374	213		8435		
265	528	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,09	291310,41	2303,14	26218	207	15804	9281	38 338	
			НР - 90%; СП - 8%			113405,76	1169,68	10207	105		2840		
266	529	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$	12,94	1594,43	35,15	20632	455	1307	17563	41 250	
			НР - 92%; СП - 8%			1458,25	17	18870	220		3056		
267	530	224-102-0904 РСНБ РК 2022	профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	14,881	2938,00		43720	--	43720	--	47 218	
			СП - 8%			--		--	--		3498		
268	531	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$	0,34	13367,97	103,52	4545	36	3863	598	5 554	
			НР - 90%; СП - 8%			1899,02	54,61	646	19		411		
269	532	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$	12,94	467,73	4,8	6052	62	5059	867	7 473	
			НР - 90%; СП - 8%			71,96	2,53	931	33		554		
270	533	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ по	12,94	239,50	3,72	3099	48	1757	1188	4 629	
			НР - 90%; СП - 8%			100,01	1,96	1294	25		343		
271	534	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка металлическим сайдингом по дереву	$м^2$ потолков	2,21	578,68	5,72	1279	13	61	1091	2 560	
			НР - 90%; СП - 8%			545,37	3,14	1205	7		190		
272	535	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	2,21	3070,00	0	6785	--	6785	--	7 328	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--		--	--		543		
273	536	1106-1701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,00235	70055,02	4473,84	165	11	6	138	327	
			НР - 91%; СП - 8%			63057,18	1593,49	148	4		24		
274	538	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$	16,9	5694,30	22,85	96234	386	56623	36206	143 036	
			НР - 92%; СП - 8%		2320,98	39225	7,7	130		10595			
												471 424	
	Подраздел 7. ТИП-1												
275	568	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,1596	3313,00	-30346	--		-30346		- 32 274	
			Итого									439 150	
			Здание КПП. Опотление и вентиляция. 03-02-02										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
276	1	1308-0305-1203 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический встраиваемый в конструкцию пола. Монтаж	шт.	2	5397,11	83,98	10794,00	168,00	7524,00	2300,00	14 142	
						1551,13	46,05	3102,00	92,00		1048,00		
277	2	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	18216,00		18216,00		18216,00		19 673	
											1457,00		
278	3	245-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	24629,00		24629,00		24629,00		26 599	
											1970,00		
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ									60 414	
			Раздел 2: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ										
279	4	1120-2601-1603 *РСНБ РК 2022*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	13692,66	10,86	13693,00	11,00	196,00	13216,00	29 062	
						13485,35	0,00	13485,00	0,00		2153,00		
280	5	Прайс-лист	Сплит-система LG S07EQR.NSAR, мощность охлаждения N-0,58 кВт	шт	1	265914,57		265915,00				265 915	
										265915,00			
			Итого по разделу 2: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									294 977	
			ИТОГО по акту									355 391	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							265915,00			

Здание КПП. Электротехнические решения№ 03-02-03

281	1	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	23652,46	1514,80	23652,00	1515,00	16269,00	4720,00	30 642	
						5868,94	686,19	5869,00	686,00		2270,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282	2	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 6з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00		6762,00		6762,00		7 303	
											541,00		
283	3	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5602,17	31,87	28011,00	159,00	13941,00	10015,00	41 068	
						2782,03	0,00	13910,00	0,00		3042,00		
284	4	247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2267,00		2267,00		2267,00		2 448	
											181,00		
285	5	247-204-1609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	688,00		688,00		688,00		743	
											55,00		
286	6	247-204-1608 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	942,00		1884,00		1884,00		2 035	
											151,00		
287	7	247-204-2402 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4794,00		4794,00		4794,00		5 178	
											384,00		
288	8	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	3743,56	1351,12	11231,00	4053,00	575,00	7121,00	19 820	
						2200,85	1096,03	6603,00	3288,00		1468,00		
289	9	1308-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	2	16852,30	5399,94	33705,00	10799,00	8145,00	14910,00	52 504	
						7380,03	2974,23	14760,00	5948,00		3889,00		
290	10	247-102-0190 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2х18Вт, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	3	8953,00		26859,00		26859,00		29 008	
											2149,00		
291	11	247-104-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1403, мощность 70 Вт, IP54 /INSEL LED 70Вт, IP54/	шт.	2	33781,00		67562,00		67562,00		72 967	
											5405,00		
292	12	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	1475,44	27,65	2951,00	56,00	33,00	2081,00	5 435	
						1431,29	13,86	2863,00	28,00		403,00		
293	13	247-102-2515 *СпрСЦ 06.2023*	Светильник светодиодный для аварийного освещения SIRAH LED, мощность 3 Вт, степень защиты IP20	шт.	2	34696,00		69392,00		69392,00		74 943	
											5551,00		
294	14	Прайс-лист	Блок аварийного питания универсальный БАП40-1,0	шт.	1	20495,91		20496,00		20496,00		22 136	
											1640,00		
295	15	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	590,98	0,57	3546,00	4,00	279,00	2351,00	6 369	
						543,83	0,31	3263,00	2,00		472,00		
296	16	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	430,00		430,00		430,00		464	
											34,00		
297	17	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		2	383,00		766,00		766,00		827	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							61,00		
298	18	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		3	422,00		1266,00		1266,00		1 367	
				шт.							101,00		
299	19	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		80	515,62	187,41	41250,00	14993,00	3654,00	20850,00	67 068	
				м кабеля		282,53	79,44	22602,00	6355,00		4968,00		
300	20	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1		0,0255	545355,00		13907,00		13907,00		15 020	
				км							1113,00		
301	21	243-105-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-1		0,0051	1287660,00		6567,00		6567,00		7 092	
				км							525,00		
302	22	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1		0,051	388748,00		19826,00		19826,00		21 412	
				км							1586,00		
303	23	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная У-195		3	208,00		624,00		624,00		674	
				шт.							50,00		
304	24	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		6	170,00		1020,00		1020,00		1 102	
				шт.							82,00		
305	25	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	5430,90	247,31	16293,00	742,00	9806,00	4344,00	22 288	
				шт.		1914,98	96,07	5745,00	288,00		1651,00		
306	26	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		15	1109,90	36,79	16649,00	552,00	10352,00	4299,00	22 624	
				м		383,00	15,10	5745,00	227,00		1676,00		
			ИТОГО по акту									532 537	
			Здание КПП. Автоматическая пожарная сигнализация										
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ АПС										
307	1	1310-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		1	114331,30	2,14	114331,00	2,00	745,00	69286,00	198 306	
				шт.		113584,28	0,00	113584,00	0,00		14689,00		
308	2	248-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3		1	44101,00		44101,00		44101,00		47 629	
				шт.							3528,00		
309	3	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		6	5746,31	2,14	34478,00	13,00	562,00	20681,00	59 572	
				шт.		5650,58	0,00	33903,00	0,00		4413,00		
310	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141		4	2695,00		10780,00		10780,00		11 642	
				шт.							862,00		
311	5	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М		2	1711,00		3422,00		3422,00		3 696	
				шт.							274,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312	6	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	1602,21	6,69	1602,00	7,00	15,00	966,00	2 773	
						1580,57	2,83	1581,00	3,00		205,00		
313	7	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196,00		3196,00		3196,00		3 452	
											256,00		
314	8	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	1475,44	27,65	2951,00	56,00	33,00	2081,00	5 435	
						1431,29	13,86	2863,00	28,00		403,00		
315	9	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2	1763,00		3526,00		3526,00		3 808	
											282,00		
316	10	1308-0105-0106 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	15929,40	0,00	15929,00	0,00	1803,00	10171,00	28 188	
						14126,45	0,00	14126,00	0,00		2088,00		
317	11	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12 В 7,2 Ач	шт.	1	7323,10		7323,00		7323,00		7 909	
											586,00		
318	12	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	515,62	187,41	15469,00	5622,00	1370,00	7819,00	25 151	
						282,53	79,44	8476,00	2383,00		1863,00		
319	13	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	556,55	225,84	11131,00	4517,00	964,00	5475,00	17 935	
						282,53	97,71	5651,00	1954,00		1329,00		
320	14	243-305-0301 *СпрСЦ 06.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х0,5	км	0,03	105729,00		3172,00		3172,00		3 426	
											254,00		
321	15	243-305-0302 *СпрСЦ 06.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 4х0,5	км	0,02	195945,00		3919,00		3919,00		4 233	
											314,00		
322	16	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	477,85	2,34	9557,00	47,00	446,00	6529,00	17 373	
						453,19	0,24	9064,00	5,00		1287,00		
323	17	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	20	130,00		2600,00		2600,00		2 808	
											208,00		
324	18	243-907-5805 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х16	шт.	2	60,00		120,00		120,00		130	
											10,00		
325	19	243-907-5505 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	5	57,00		285,00		285,00		308	
											23,00		
326	20	243-907-6005 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16	шт.	2	50,00		100,00		100,00		108	
											8,00		
327	21	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	DIN-рейка 35 мм	шт.	1	2379,00		2379,00		2379,00		2 569	
											190,00		
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ АПС									446 451	
			ИТОГО по акту									446 451	
			Итого по здание КПП									1 773 529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									265 915	
			Видеонаблюдение.05-02										
328	1	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		7	8863,79	5,72	62047,00	40,00		37824,00	107 861	
				камера		8858,07	0,00	62006,00	0,00		7990,00		
329	2	248-402-0408 *СпрСЦ 06.2023*	IP видеокамера модели RVI RVI-1NCT2020, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		1	15587,00		15587,00		15587,00		16 834	
				шт.							1247,00		
330	3	248-402-0415 *СпрСЦ 06.2023*	IP видеокамера модели RVI RVi-HDC421 (2.7-13.5), объектив 2,7 ~ 13,5мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 60 м		6	24263,00		145578,00		145578,00		157 224	
				шт.							11646,00		
331	4	1310-0408-0623 *РСНБ РК 2022*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		1	6834,73	79,99	6835,00	80,00		4138,00	11 851	
				шт.		6754,74	28,25	6755,00	28,00		878,00		
332	5	248-403-0211 *СпрСЦ 06.2023*	Видеорегистратор модели RVI RVi-IPN16/4-PRO, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 6 Tb + 4 eSATA)		1	109752,00		109752,00		109752,00		118 532	
				шт.							8780,00		
333	6	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"		1	109972,00		109972,00		109972,00		118 770	
				шт.							8798,00		
334	7	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		13	36475,60	3519,55	474183,00	45754,00	33276,00	250901,00	783 091	
				шт.		30396,33	1243,13	395152,00	16161,00		58007,00		
335	8	522-101-0244002 *СпрСЦ 06.2023*	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR		1	45110,00		45110,00				45 110	
				шт.						45110,00			
336	9	Прайс-лист	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч, АКБ-SF, 12V, 7A		12	7323,10		87877,00		87877,00		94 907	
				шт.							7030,00		
337	10	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		3	23652,46	1514,80	70957,00	4545,00	48806,00	14159,00	91 925	
				шт.		5868,94	686,19	17607,00	2059,00		6809,00		
338	11	Прайс-лист	Узел доступа NSGate NSBox-242R		3	285785,04		857355,00		857355,00		925 943	
				шт.							68588,00		
339	12	Прайс-лист	Оптический модуль Ubiquiti UF-RJ45-2G		4	34949,16		139797,00		139797,00		150 981	
				шт.							11184,00		
340	13	Прайс-лист	Крепление на столб DS-1275ZJ-S-SUS		7	12308,95		86163,00		86163,00		93 056	
				шт.							6893,00		
341	14	1308-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования		30	541,37	2,61	16241,00	78,00	815,00	11056,00	29 481	
				м		511,61	0,24	15348,00	7,00		2184,00		
342	15	243-907-0606 *РСНБ РК 2022*	Миниканал типа ТМС 50х20		30	1685,00		50550,00		50550,00		54 594	
				м							4044,00		
343	16	1308-0206-2002 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		600	489,00	18,79	293400,00	11274,00	19500,00	193242,00	525 576	
				м		437,71	9,61	262626,00	5766,00		38934,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
344	17	241-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	600	412,00		247200,00		247200,00		266 976	
											19776,00		
345	18	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	7	17137,04	8794,87	119959,00	61564,00	2000,00	69713,00	204 846	
						8056,39	4392,45	56395,00	30747,00		15174,00		
346	19	247-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	7	40060,00		280420,00		280420,00		302 854	
											22434,00		
347	20	1101-0101-0367 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	98,01	352,12	352,12	34511,00	34511,00		8139,00	46 062	
						0,00	115,34	0,00	11304,00		3412,00		
348	21	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	10,89	4260,90	0,00	46401,00	0,00		33409,00	86 195	
						4260,90	0,00	46401,00	0,00		6385,00		
349	22	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	98,01	51,31	51,31	5029,00	5029,00		1391,00	6 934	
						0,00	19,71	0,00	1932,00		514,00		
350	23	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	98,01	316,24	135,63	30995,00	13293,00		18029,00	52 946	
						180,61	74,88	17702,00	7339,00		3922,00		
351	24	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,89	1852,95	0,00	20179,00	0,00		14529,00	37 485	
						1852,95	0,00	20179,00	0,00		2777,00		
352	25	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	95	426,61	257,09	40528,00	24423,00		21238,00	66 707	
						169,52	140,98	16104,00	13393,00		4941,00		
353	26	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	630	556,55	225,84	350627,00	142279,00	30353,00	172475,00	564 953	
						282,53	97,71	177994,00	61557,00		41851,00		
354	27	243-304-0220 *СпрСЦ 06.2023*	Кабель сетевой FUTP4-C5E-S24-IN-LSZH	км	0,47	541863,00		254676,00		254676,00		275 050	
											20374,00		
355	28	243-502-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки ИКСЛ-Т-А4-2,5	км	0,255	225795,00		57578,00		57578,00		62 184	
											4606,00		
356	29	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		420	11,07	1,03	4649,00	432,00		3209,00	8 488	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		10,04	0,57	4217,00	239,00		630,00		
357	30	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	420	80,00		33600,00		33600,00		36 288	
											2688,00		
			ИТОГО по видеонаблюдение									**5 343 704**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							45110,00			
			Генеральный план. Вертикальная планировка. 07-01-01										
358	1	1101-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	258	154,01	154,01	39735,00	39734,00		10826,00	54 606	
						0,00	58,28	0,00	15036,00		4045,00		
359	2	1101-0105-0505 *РСНБ РК 2022*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	$м^3$ грунта	258	61,93	61,93	15978,00	15978,00		4355,00	21 958	
						0,00	23,44	0,00	6048,00		1625,00		
360	3	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	55	286,17	270,38	15739,00	14871,00	17,00	4148,00	21 478	
						15,48	89,26	851,00	4909,00		1591,00		
370	4	412-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	453,75	40,00		18150,00				19 602	
											1452,00		
371	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	55	46,05	39,31	2533,00	2162,00	6,00	855,00	3 659	
						6,64	14,94	365,00	822,00		271,00		
372	6	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	313	165,23	165,23	51717,00	51717,00		14188,00	71 176	
						0,00	62,96	0,00	19706,00		5271,00		
373	7	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	313	11,21	11,21	3509,00	3509,00		1052,00	4 927	
						0,00	4,67	0,00	1462,00		366,00		
374	8	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	$м^3$ уплотненного грунта	313	138,80	108,00	43444,00	33804,00	3255,00	12439,00	60 353	
						20,40	34,80	6385,00	10892,00		4470,00		
375	9	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	666,09	3,48	3,48	2318,00	2318,00		639,00	3 197	
						0,00	1,34	0,00	893,00		240,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту									260 956	
			Генаралый план.Благоустройства. 07-01-02										
			Раздел 1: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ										
376	1	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослоиные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных	$м^2$ основания	802	941,69	320,37	755235,00	256937,00	440330,00	172494,00	1 001 946	
						72,28	126,87	57969,00	101750,00		74217,00		
377	2	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5614	193413,11	3676,81	108582,00	2064,00	106518,00	1199,00	118 564	
						0,00	1977,89	0,00	1110,00		8783,00		
378	7	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	324	3682,24	52,22	1193046,00	16919,00	645991,00	581645,00	1 916 668	
						1636,22	26,00	530135,00	8424,00		141977,00		
			Итого по разделу 1: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									3 037 178	
			Раздел 2: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТОК										
379	9	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,72	10991,70	1740,90	7914,00	1253,00	2036,00	4915,00	13 855	
						6422,88	839,36	4624,00	604,00		1026,00		
380	10	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	9	2631,77	224,17	23686,00	2018,00	121,00	20925,00	48 180	
						2394,20	79,18	21548,00	713,00		3569,00		
381	12	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	12	3061,98	52,22	36744,00	627,00	16482,00	21542,00	62 949	
						1636,22	26,00	19635,00	312,00		4663,00		
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТОК									124 984	
			ИТОГО по Благоустройству									3 162 162	
			Автоматизация.05-01										
			РАЗДЕЛ 1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ										
382	1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	24	3105,79	--	74539	--	1999	54405	139 260	
			НР - 75%; СП - 8%			3022,50	--	72540	--		10315		
383	6	245-711-0201 СпрСЦ 06.2023	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6	шт.	3	66738,00	--	200214	--	200214	--	216 231	
			СП - 8%			--	--	--	--		16017		
384	7	Прайс-лист	Датчик ДС.П.3	шт	3	99015,32	--	297046	--	297046	--	320 810	
			СП - 8%			--	--	--	--		23764		
385	9	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	49540,05	5700,44	49540	5700	32102	10477	64 818	
			НР - 72%; СП - 8%			11737,88	2813,36	11738	2813		4801		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				17091208	5700	805973	64882	741 119	
			РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛИ И ПРОВОДА										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
386	12	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	485	515,62	187,41	250076	90893	22156	126401	406 595	
			НР - 72%; СП - 8%			282,53	79,44	137027	38528		30119		
387	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56	556,55	225,84	31167	12647	2698	15331	50 218	
			НР - 72%; СП - 8%			282,53	97,71	15822	5472		3720		
388	14	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	19	241,00	5,32	4579	101	839	2657	7 815	
			НР - 72%; СП - 8%			191,50	2,74	3639	52		579		
389	19	1310-0105-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	55	635,49	54,96	34952	3023	12419	12546	51 297	
			НР - 61%; СП - 8%			354,73	19,21	19510	1057		3800		
390	20	243-142-0309 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,055	246241,00	--	13543	--	13543	--		
			СП - 8%			--	--	--	--		1083		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				652740	106664	370078	156935	515 925	
								175998	45109	--	64775		
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ													
391	21	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	36	939,86	63,47	33835	2285	5944	19112	57 183	
			НР - 72%; СП - 8%			711,28	26,08	25606	939		4236		
392	23	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	10	1993,00	--	19930	--	19930	--	21 524	
			СП - 8%			--	--	--	--		1594		
393	24	252-207-3974 РСНБ РК 2022	Втулки В22	1000 шт.	0,02	23823,00	--	476	--	476	--	514	
			СП - 8%			--	--	--	--		38		
394	25	252-207-3982 РСНБ РК 2022	Втулки В28	1000 шт.	0,01	32976,00	--	330	--	330	--	356	
			СП - 8%			--	--	--	--		26		
395	26	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	19	1349,39	73,16	25638	1390	9174	11060	39 633	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			793,35	15,10	15074	287		2936		
396	27	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	14	293,00	--	4102	--	4102	--	4 430	
			СП - 8%			--	--	--	--		328		
397	28	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	5	381,00	--	1905	--	1905	--	2 057	
			СП - 8%			--	--	--	--		152		
398	29	247-202-0208 РСНБ РК 2022	Коробка КС 24-24 УХЛ2	шт.	1	9630,00	--	9630	--	9630	--	10 400	
			СП - 8%			--	--	--	--		770		
399	30	247-202-0203 РСНБ РК 2022	Коробка КС 12-22 УХЛ2	шт.	4	3277,00	--	13108	--	13108	--	14 157	
			СП - 8%			--	--	--	--		1049		
400	31	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	1	1438,00	--	1438	--	1438	--	1 553	
			СП - 8%			--	--	--	--		115		
401	32	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	400	11,07	1,03	4428	412	--	3056	8 084	
			НР - 72%; СП - 8%			10,04	0,57	4016	228		600		
402	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	400	40,00	--	16000	--	16000	--	17 280	
			СП - 8%			--	--	--	--		1280		
403	34	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,01	1280345,42	26767,74	12803	267	11067	1144	15 063	
			НР - 72%; СП - 8%			146915,08	11939,64	1469	119		1116		
404	35	1308-0206-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	20	1039,65	233,05	20793	4661	358	13086	36 590	
			НР - 72%; СП - 8%			788,69	120,08	15774	2402		2710		
405	36	243-907-1017 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 100 мм	м	20	2363,00	--	47260	--	47260	--	51 041	
			СП - 8%			--	--	--	--		3781		
406	37	243-907-2504 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	20	1098,00	--	21960	--	21960	--	23 717	
			СП - 8%			--	--	--	--		1757		
407	38	243-907-1417 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм	шт.	2	2246,00	--	4492	--	4492	--	4 851	
			СП - 8%			--	--	--	--		359		
408	39	243-907-2604 РСНБ РК 2022	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 100 мм	шт.	2	693,00	--	1386	--	1386	--	1 497	
			СП - 8%			--	--	--	--		111		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409	40	243-907-1717 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм	шт.	1	2892,00	--	2892	--	2892	--	3 123	
			СП - 8%			--	--	--	--		231		
410	41	243-907-2804 РСНБ РК 2022	Крышка для Т-образного поворота шириной 100 мм	шт.	1	1006,00	--	1006	--	1006	--	1 086	
			СП - 8%			--	--	--	--		80		
411	42	243-907-2003 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 80 мм, длиной 300 мм	шт.	10	459,00	--	4590	--	4590	--	4 957	
			СП - 8%			--	--	--	--		367		
412	43	243-907-2424 РСНБ РК 2022	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм	шт.	2	346,00	--	692	--	692	--	747	
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				305272	9015	234318	47458	319 843	
								61939	3975	--	28217		
		ИТОГО										1 576 887	
		Излишне взято в апрель месяце 2025г										- 700 331	
		Итого по автоматизации										**876 556**	
			Наружный водопровод и канализация.06-01										
			Раздел 1: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
			Подраздел 4: ТРУБОПРОВОДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ										
413	30	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	62,248	15423,00		960051,00		960051,00		1 036 855	
											76804,00		
			Итого по подразделу 4: ТРУБОПРОВОДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ									1 036 855	
			Подраздел 9: КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-2000 мм (3шт)										
414	81	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		15,9	3334,75	270,68	53023,00	4304,00	39578,00	10191,00	68 271	
				$м^2$ покрытия		574,88	106,96	9141,00	1701,00		5057,00		
415	82	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	6,3	43360,10	15816,46	273169,00	99643,00	35016,00	187267,00	497 271	
						21985,56	8039,59	138509,00	50649,00		36835,00		
416	89	1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	6	596,42	229,00	3579,00	1374,00		2477,00	6 540	
						367,42	124,09	2205,00	745,00		484,00		
417	90	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,26	4169,72	28,47	117836,00	804,00	100203,00	15801,00	144 328	
						595,51	5,71	16829,00	161,00		10691,00		
418	92	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	15,9	3334,75	270,68	53023,00	4304,00	39578,00	10191,00	68 271	
						574,88	106,96	9141,00	1701,00		5057,00		
419	93	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	$м^2$ покрытия	15,9	1764,29	5,76	28052,00	92,00	21743,00	6753,00	37 589	
						391,02	2,24	6217,00	36,00		2784,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 9: КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-2000 мм (3шт)									822 270	
			Подраздел 10: КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1500 мм (3шт)										
420	94	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	19,2	3334,75	270,68	64027,00	5197,00	47792,00	12306,00	82 440	
						574,88	106,96	11038,00	2054,00		6107,00		
			Итого по подразделу 10: КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1500 мм (3шт)									82 440	
			Итого по разделу 1: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									1 941 565	
			Раздел 2: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ.-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
421	105	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	11,5236	319,61	319,61	3683,00	3684,00		842,00	4 887	
						0,00	101,49	0,00	1170,00		362,00		
422	106	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	0,3564	4260,90	0,00	1519,00	0,00		1093,00	2 821	
						4260,90	0,00	1519,00	0,00		209,00		
422	107	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,937	40,93	40,93	366,00	365,00		100,00	503	
						0,00	15,49	0,00	138,00		37,00		
423	108	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8,937	316,24	135,63	2826,00	1212,00		1644,00	4 828	
						180,61	74,88	1614,00	669,00		358,00		
424	109	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,993	1687,09	0,00	1675,00	0,00		1206,00	3 112	
						1687,09	0,00	1675,00	0,00		231,00		
425	110	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	$м^3$ основания	1,32	2516,72	282,68	3322,00	373,00		3050,00	6 882	
						2234,04	99,85	2949,00	132,00		510,00		
426	111	1123-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	3	2304,91	23,53	6915,00	70,00	6505,00	371,00	7 869	
						113,05	11,70	339,00	35,00		583,00		
427	112	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		8	4158,65	30,63	33269,00	245,00	31545,00	1585,00	37 642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		184,89	15,24	1479,00	122,00		2788,00		
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									68 544	
			Подраздел 2: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1000 мм (1шт)										
428	113	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,01	3334,75	270,68	6703,00	544,00	5003,00	1288,00	8 630	
						574,88	106,96	1156,00	215,00		639,00		
429	114	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,38	72070,35	18122,89	27387,00	6887,00	6682,00	17105,00	48 051	
						36362,30	9104,28	13818,00	3460,00		3559,00		
430	115	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14629,00		14629,00		14629,00		15 799	
											1170,00		
431	116	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	5464,00		5464,00		5464,00		5 901	
											437,00		
432	117	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12549,00		12549,00		12549,00		13 553	
											1004,00		
433	118	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3304,00		3304,00		3304,00		3 568	
											264,00		
434	119	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6458,00		6458,00		6458,00		6 975	
											517,00		
435	120	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2	4169,72	28,47	8339,00	57,00	7091,00	1118,00	10 214	
						595,51	5,71	1191,00	11,00		757,00		
436	121	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	3334,75	270,68	17674,00	1435,00	13193,00	3397,00	22 757	
						574,88	106,96	3047,00	567,00		1686,00		
437	122	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	1764,29	5,76	9351,00	31,00	7248,00	2251,00	12 530	
						391,02	2,24	2072,00	12,00		928,00		
			Итого по подразделу 2: КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1000 мм (1шт)									147 978	
			Подраздел 3: СЕПТИК V-2,0 $м^3$										
438	123	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	13,7061	319,61	319,61	4381,00	4381,00		1002,00	5 814	
						0,00	101,49	0,00	1391,00		431,00		
439	124	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	0,4239	4260,90	0,00	1806,00	0,00		1300,00	3 355	
						4260,90	0,00	1806,00	0,00		249,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
440	125	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,812	40,93	40,93	320,00	320,00		87,00	440	
						0,00	15,49	0,00	121,00		33,00		
441	126	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,812	316,24	135,63	2470,00	1060,00		1437,00	4 220	
						180,61	74,88	1411,00	585,00		313,00		
442	127	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,868	1687,09	0,00	1464,00	0,00		1054,00	2 719	
						1687,09	0,00	1464,00	0,00		201,00		
443	128	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	3334,75	270,68	17674,00	1435,00	13193,00	3397,00	22 757	
						574,88	106,96	3047,00	567,00		1686,00		
444	129	1123-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,15	56111,34	12164,45	120639,00	26153,00	49041,00	58177,00	193 121	
						21137,27	6194,95	45445,00	13319,00		14305,00		
445	137	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,1	4169,72	28,47	58793,00	402,00	49995,00	7884,00	72 011	
						595,51	5,71	8397,00	81,00		5334,00		
446	138	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,14	2207,02	143,49	6930,00	450,00	1231,00	4512,00	12 357	
						1671,42	124,59	5248,00	391,00		915,00		
447	140	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонных фундаментов для вентиляционных труб	$м^3$	0,03	36888,12	1745,54	1107,00	53,00	973,00	88,00	1 291	
						2698,49	517,20	81,00	16,00		96,00		
448	143	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Крышка деревянная. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,015	220526,96	1926,65	3308,00	28,00	2501,00	714,00	4 344	
						51877,80	1026,98	778,00	15,00		322,00		
449	144	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,8	11653,40	23,77	9323,00	19,00	7635,00	1511,00	11 701	
						2086,08	12,39	1669,00	10,00		867,00		
450	145	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	3334,75	270,68	17674,00	1435,00	13193,00	3397,00	22 757	
						574,88	106,96	3047,00	567,00		1686,00		
451	146	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	1764,29	5,76	9351,00	31,00	7248,00	2251,00	12 530	
						391,02	2,24	2072,00	12,00		928,00		
			Итого по подразделу 3: СЕПТИК V-2,0 $м^3$									369 417	
			Итого по разделу 2: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ.-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									585 939	
			Раздел 3: ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
452	147	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	42,5151	319,61	319,61	13588,00	13588,00		3107,00	18 030	
						0,00	101,49	0,00	4315,00		1335,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
453	148	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	1,3149	4260,90	0,00	5603,00	0,00		4034,00	10 408	
						4260,90	0,00	5603,00	0,00		771,00		
454	149	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28,071	40,93	40,93	1149,00	1149,00		313,00	1 579	
						0,00	15,49	0,00	435,00		117,00		
455	150	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	28,071	316,24	135,63	8877,00	3807,00		5164,00	15 164	
						180,61	74,88	5070,00	2102,00		1123,00		
456	151	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,119	1687,09	0,00	5262,00	0,00		3789,00	9 775	
						1687,09	0,00	5262,00	0,00		724,00		
457	152	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	$м^3$ основания	2,28	2516,72	282,68	5738,00	645,00		5268,00	11 886	
						2234,04	99,85	5094,00	228,00		880,00		
458	153	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,019	746285,62	300303,86	14179,00	5706,00		10603,00	26 765	
						445981,76	117720,27	8474,00	2237,00		1983,00		
459	155	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2427,90	257,54	2428,00	258,00		2151,00	4 945	
						2170,36	2,00	2170,00	2,00		366,00		
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									98 552	
			Подраздел 2: КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-2000 мм (1шт)										
460	157	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	3334,75	270,68	17674,00	1435,00	13193,00	3397,00	22 757	
						574,88	106,96	3047,00	567,00		1686,00		
470	158	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	3,28	43360,10	15816,46	142221,00	51878,00	18231,00	97498,00	258 897	
						21985,56	8039,59	72113,00	26370,00		19178,00		
471	165	1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	2	596,42	229,00	1193,00	458,00		826,00	2 180	
						367,42	124,09	735,00	248,00		161,00		
472	166	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20,72	4169,72	28,47	86397,00	590,00	73468,00	11585,00	105 821	
						595,51	5,71	12339,00	118,00		7839,00		
473	168	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	3334,75	270,68	17674,00	1435,00	13193,00	3397,00	22 757	
						574,88	106,96	3047,00	567,00		1686,00		
474	169	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	1764,29	5,76	9351,00	31,00	7248,00	2251,00	12 530	
						391,02	2,24	2072,00	12,00		928,00		
			Итого по подразделу 2: КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-2000 мм (1шт)									424 942	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД									523 494	
			ИТОГО по наружному водопроводу и канализации									**3 050 998**	
			ВСЕГО АКТУ									**29 258 822**	
			В том числе:										
			всего стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									**2 855 197**	
				Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего					
			ИТОГО по смете	Тенге	26 403 625,00	2 855 197,00	0,00	29 258 822,00					
			Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	686 494,25	0,00	0,00	686 494,25					
			ИТОГО:	Тенге	27 090 119,25	2 855 197,00	0,00	29 945 316,25					
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,2%	Тенге	54 180,24	0,00	0,00	54 180,24					
			ИТОГО	Тенге	27 144 299,49	2 855 197,00	0,00	29 999 496,49					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	542 885,99	0,00	0,00	542 885,99					
			ИТОГО:	Тенге	27 687 185,48	2 855 197,00	0,00	30 542 382,48					
			Стоимость выполненных работ в текущих ценах к-1,129739998999	Тенге	31 556 192,75	3 254 182,23	0,00	34 810 374,98					
			НДС (12%) за май месяц 2025 г акт №5	Тенге			1 520 126,73	1 520 126,73					
			НДС (12%)	Тенге			4 177 245,00	4 177 245,00					
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	31 556 192,75	3 254 182,23	4 177 245,00	**40 507 746,71**					

Принял: (заказчик):
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства " БИН 150740018601
Руководитель:
Жанбуршиев Н.К.

Сдал (подрядчик):
ТОО"Альянс LTD", БИН 980740001739
Директор:
Керелбаев А.С.

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" БИН980740001739
Эксперт:
Сулейменов С.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр" БИН 011240003273
ГИП:
Панаев Б.Ш.