Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "СК Мурат "
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий хирургии КГП "ОКБ", г. Караганда, район имени Казыбек би, пр. Назарбаева,10, 10А

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						
			Строительном онтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	43 665 335,58	38 986 906,77							4 678 428,81	43 665 335,58

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

_____ **Даулетбаев С.**

Субподрядчик: ТОО "СК Мурат "

_____ **Ниязбеков А.Д.**

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО "СК Мурат "

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий хирургии КГП "ОКБ", г. Караганда, район имени Казыбек би, пр. Назарбаева,10, 10А

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "4" мая 2022г. №252

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №С02-01 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (лист 1)										
1	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы цементные. Разборка покрытия отмостки**	м2	110		2748,40	921,80	302324	101398	--	176860	517519
		НР - 72%, СП - 8%				1826,60	406,48	200926	44713		38335	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий из профлиста**	м2 кровли	1360		144,28	0,09	196221	122	--	141195	364412
		НР - 72%, СП - 8%				144,19	--	196098	--		26996	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами(40% кровли)**	м2 кровли	448		249,01	32,54	111556	14577	--	72737	199037
		НР - 72%, СП - 8%				216,47	9,03	96979	4045		14744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					610101	116097	--	390792	1080968
								494003	48758	--	80075	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					610101				
		Всего заработная плата	Тенге						542761			
		Накладные расходы	Тенге					390792				
		Сметная прибыль	Тенге					80075				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					1080968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									388
		Сметная заработная плата	Тенге						542761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1080968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									388
		Сметная заработная плата	Тенге						542761			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (лист 1)									
17	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1000,1	244,66 244,66	-- --	244684 244684	-- --	--	176178 33673	454535
18	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	330	353,25 353,25	-- --	116573 116573	-- --	--	83932 16041	216547
19	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	59,7	244,66 244,66	-- --	14606 14606	-- --	--	10517 2010	27133
20	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1245,2	353,25 353,25	-- --	439867 439867	-- --	--	316704 60529	817100
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ-ПОТОЛКИ(лист 3)									
22	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1000,1	745,93 515,03	5,62 2,59	746005 515082	5620 2590	225303	372727 89499	1208231
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ-СТЕНЫ(лист 3)									
23	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1162,7679	867,17 554,60	7,83 2,74	1008317 644871	9104 3186	354342	466596 117998	1592910
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1975683				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14724			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5776			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						579645		
	Накладные расходы		Тенге							1426654	
	Сметная прибыль		Тенге							319750	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								4316456
		Подраздел 4. КРОВЛЯ(лист 1)									
56	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство (40% кровли)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	448	1957,33 321,69	21,05 11,24	876884 144117	9431 5036	723336	107390 78740	1063015
57	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	448	421,32 58,49	5,17 2,24	188751 26204	2317 1004	160230	19591 16666	225008
58	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1410	164,02 139,98	24,04 5,84	231268 197372	33896 8234	--	148036 30343	409647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм мембрана Delta Reflex	м2	1551	1563,00	--	2424213	--	2424213	--	2618150
		СП - 8%			--	--	--	--		193937	
60	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1360	1306,66	38,81	1777058	52782	112309	1175312	3188561
		НР - 72%, СП - 8%			1185,27	15,01	1611967	20414		236191	
61	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1360	4731,00	--	6434160	--	6434160	--	6948893
		СП - 8%			--	--	--	--		514733	
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство	м2 покрытия	310	5558,12	28,21	1723017	8745	1129407	422623	2317290
		НР - 72%, СП - 8%			1886,66	6,81	584865	2111		171650	
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка противоветровой скобы (листы 1,9)	т стальных элементов	0,0272	130698,20	13012,58	3555	354	299	2140	6151
		НР - 72%, СП - 8%			106695,34	2597,04	2902	71		456	
64	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0272	535338,00	--	14561	--	14561	--	15726
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
65	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,816	188,82	4,43	154	4	104	33	202
		НР - 72%, СП - 8%			56,18	0,71	46	1		15	
66	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785/4 СЛОЯ/	м2	0,816	1043,09	13,39	851	11	750	67	991
		НР - 72%, СП - 8%			110,54	2,86	90	2		73	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (лист 6)									
67	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	171	488,42	7,03	83520	1202	3366	57054	151821
		НР - 72%, СП - 8%			461,71	1,69	78952	289		11247	
68	Прайс-лист ТОО"Завод Металл Профиль"г.Караганда 2022г	Снегозадержатель трубчатый СТЗ-150-3000 (2% заготовительно-складские)	шт	57	14020,45	--	799166	--	799166	--	863099
		СП - 8%			--	--	--	--		63933	
69	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	171,12	176,38	45,90	30182	7855	1574	16424	50335
		НР - 72%, СП - 8%			121,28	12,03	20753	2059		3729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Прайс-лист ТОО"Завод Металл Профиль"г.Караганда 2022г	Ограждение КО 600-1860(2% заготовительно-складские)									
		СП - 8%	шт	92	15518,57	--	1427708	--	1427708	--	1541925
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (лист 6)			--	--	--	--		114217	
71	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов									
		НР - 72%; СП - 8%	м желоба	192	1672,39	7,45	321099	1431	54501	191268	553358
72	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм			1381,08	2,52	265167	484		40990	
		СП - 8%	м	192	2557,00	--	490944	--	490944	--	530220
73	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм			--	--	--	--		39276	
		СП - 8%	шт.	386	1717,00	--	662762	--	662762	--	715783
74	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм			--	--	--	--		53021	
		СП - 8%	шт.	16	6484,00	--	103744	--	103744	--	112044
75	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы			--	--	--	--		8300	
		НР - 72%; СП - 8%	м водосточной трубы	168	611,11	7,35	102666	1235	11	73359	190107
76	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм			603,69	2,78	101420	467		14082	
		СП - 8%	м	168	3310,00	--	556080	--	556080	--	600566
77	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм			--	--	--	--		44486	
		СП - 8%	шт.	48	3330,00	--	159840	--	159840	--	172627
78	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм			--	--	--	--		12787	
		СП - 8%	шт.	184	1717,00	--	315928	--	315928	--	341202
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4			--	--	--	--		25274	
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3033855				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119263			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					40172			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						15574997		
	Накладные расходы		Тенге							2213297	
	Сметная прибыль		Тенге							1675311	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								22616719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 5. РАЗНОЕ									
		КРЫЛЬЦО (лист 1)									
83	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ремонт крылец из бетона кл. С12/15/	м3	0,8	32055,17	2693,98	25644	2155	19023	3546	31526
		НР - 72%, СП - 8%			5582,63	574,30	4466	459		2335	
		ОТМОСТКА (листы 1,2)									
84	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,4	14073,89	3170,13	343403	77351	132773	119018	499415
		НР - 72%; СП - 8%			5462,24	1312,47	133279	32024		36994	
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18,3	28036,62	15,90	513070	291	399862	81300	641920
		НР - 72%, СП - 8%			6170,31	--	112917	--		47550	
		ЭЛЕКТРООБОГРЕВ КРОВЛИ									
86	Коммерческое предложение №172 от 01.06.2022г ТОО"ТеплоЛюкс"г .Нур-Султан	Электрообогрев кровли	к-т	1	6459347,51	--	6459348	--		--	6459348
					--	--	--	--	6459348	--	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
87	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	38	170,00	--	6460	--		--	6977
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
88	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	380	58,00	--	22040	--		--	23803
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				250662				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79797			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					32483			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						551659		
		Перевозка грузов	Тенге				28500				
		Оборудование, инвентарь	Тенге						6459347		
	Накладные расходы		Тенге							203864	
	Сметная прибыль		Тенге							89159	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								7662987
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				28668128	213784	16706296	3843815	34596166
	Стоимость оборудования		Тенге				5260200	78431	6459348	2084220	
	Заготов.складские расходы		Тенге				6382754				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				76593				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6459347				
	Материалы		Тенге				22208780				
	Всего заработная плата		Тенге				3317195				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5338631			
	Транспортные расходы		Тенге				13389106				
							28500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3843815				
		Сметная прибыль	Тенге				2084220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28136815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3479
		Сметная заработная плата	Тенге					5338631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34596162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3479
		Сметная заработная плата	Тенге					5338631			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				29278229	329881	16706296	4234607	35677134
	Стоимость оборудования		Тенге				5754203	127189	6459348	2164295	
	Заготов.складские расходы		Тенге				6382754				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				76593				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6459347				
	Материалы		Тенге				22818881				
	Всего заработная плата		Тенге				3317195				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5881392			
	Транспортные расходы		Тенге				13389106				
		Накладные расходы	Тенге				28500				
		Сметная прибыль	Тенге				4234607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2164295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29217783				
		Сметная заработная плата	Тенге								3867
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				35677130	5881392			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3867
		Сметная заработная плата	Тенге					5881392			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35677134**
		Итого по акту без оборудование	Тенге								35 677 134,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,5%х0,8=1,2%	Тенге								428 125,61
		Итого	Тенге								36 105 259,61
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								469 368,37
		Итого	Тенге								36 574 627,98
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								731 492,56
		Итого	Тенге								37 306 120,54
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге								
		Итого	Тенге								38 986 906,77
		НДС 12%	Тенге								38 986 906,77
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4 678 428,81
											43 665 335,58

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

_____ Даулетбаев С.

Субподрядчик: ТОО "СК Мурат "

_____ **Ниязбеков А.Д.**