Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,020300, Акмолинская область, Астраханский район, Астраханский сельский округ, село Астраханка, ул. Аль Фараби, ст-е 50** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140008861**
Исполнитель	**ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050740019916**
Договор (контракт)	Договор №16 от 19.03.2025г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
23	23.07.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области			Одна услуга	1	505 951 809,00	505 951 809,00	54 209 122,39
				Итого	1	x	505 951 809,00	54 209 122,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / Ильясов Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024г. №169

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 0601 4000 8861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчик	подрядчик	заказчик	подрядчик	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	Код
0601 4000 8861	0507 4001 9916			16	19.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"	647 422 715,08	647 422 715,08	451 742 686,61				54 209 122,39	505 951 809,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 0601 4000 8861
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

И.о. Руководителя _____ **Ж. Ильясов**
подпись, печать

Подрядчик:
ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Директор _____ **Е. Молдыбаев**
подпись, печать

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт _____ **С. Сәрсембай**
подпись, печать

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "АкНур-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**

Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за 23 июля 2025 года

Локальная смета №06-01. Сеть В0.Магистральнывй водовод от ПВС в с.Камышевка до ПВС в с.Первомайка

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС/	$м^3$ грунта	1 894,25	67,6	67,6	128051	128052	--	33019	173956
						--	24,21	--	45860		12886	
2	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат ПРС/	$м^3$ грунта	1 894,25	67,6	67,6	128051	128052	--	33019	173956
						--	24,21	--	45860		12886	
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	22 469,619	278,37	278,37	6254868	6254868	--	1274998	8132255
						--	78,81	--	1770831		602389	
4	4	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	729,75	237,38	222,72	173228	162530	--	40836	231189
						14,66	63,06	10698	46018		17125	

5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	681,96	6 496,71	--	4430496	--	--	3189957	8230090
						6 496,71	--	4430496	--		609636	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	321,813	10 071,26	328,03	3241062	105564	2358310	803786	4368436
						2 415,03	107,88	777188	34717		323588	
7	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	11,6	12 732,34	3 531,96	147695	40971	83379	40186	202911
						2 012,53	1 712,52	23345	19865		15030	
8	8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	20,3	4 707,76	--	95568	--	--	68809	177527
						4 707,76	--	95568	--		13150	
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/засыпка песком/	$м^3$ грунта	2 532,83	1 822,82	--	4616893	--	--	3324163	8576341
						1 822,82	--	4616893	--		635285	
10	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2 532,83	6 662	--	16873713	--	16873713	--	18223610
						--	--	--	--		1349897	
11	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21 838,59	46,71	46,71	1020081	1020081	--	263059	1385791
						--	16,73	--	365360		102651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				37109706	7840118	19315402	9071832	49876062
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9954188	2328511	--	3694523	
		Материалы		Тенге				37109706				
		Всего заработная плата		Тенге				2441689				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12282699			
			Накладные расходы	Тенге				16873713				
			Сметная прибыль	Тенге				9071832				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3694523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49876061				
			Сметная заработная плата	Тенге								5528
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12282699			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49876061				
			Сметная заработная плата	Тенге								5528
									12282699			
РАЗДЕЛ 2.Трубопровод и колодцы												
Трубы												
12	16	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,985	967 637,29	433 560,9	3856035	1727740	--	2687293	7066794

			НР - 90% СП - 85%			534 076,39	147 087,32	2128294	586143		523466	
13	17	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3 мм	м	4 024,85	4 123	--	16594457	--	16594457	--	17922014
			СП - 85%			--	--	--	--		1327557	
14	22	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,054	1 054 473,73	133 127,85	56942	7189	3573	48820	114223
			НР - 90% СП - 85%			855 180,48	58 032,62	46180	3134		8461	
15	23	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	54,216	1 983	--	107510	--	107510	--	116111
			СП - 85%			--	--	--	--		8601	
16	24	1122-1401-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	48 848,46	18 302,71	586182	219632	316847	99941	741013
			НР - 90% СП - 85%			4 141,92	4 270,6	49703	51247		54890	
17	25	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x5,0 мм	м	12	22 812	--	273744	--	273744	--	295644
			СП - 85%			--	--	--	--		21900	
18	26	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	3 484,13	16,05	41810	192	8441	32915	80703
			НР - 90% СП - 85%			2 764,76	5,86	33177	70		5978	
19	27	1122-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	11 722 091,59	819 716,71	140665	9837	122486	11560	164403
			НР - 90% СП - 85%			695 197,44	277 880,1	8342	3335		12178	
20	28	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,054	2 105 439,32	50 951,49	113694	2752	84891	25802	150655
			НР - 90% СП - 85%			482 418,72	215,76	26051	12		11160	
21	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0016	2 229 825,03	928 448,29	3568	1486	239	2373	6416
			НР - 90% СП - 85%			1 151 886,74	346 053,87	1843	554		475	

22	10(Р)	241-114-0133 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 349	--	2349	--	2349	--	2537
						--	--	--	--		188	
			Колодцы									
23	33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Диаметр 1000	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,52	48 636,47	18 114,25	122564	45648	17051	80934	219778
						23 756,14	8 685,08	59865	21886		16280	
24	34	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	23 058	--	69174	--	69174	--	74708
						--	--	--	--		5534	
25	35	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	18 591	--	55773	--	55773	--	60235
						--	--	--	--		4462	
26	36	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	3	18 591	--	55773	--	55773	--	60235
						--	--	--	--		4462	
27	37	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	13 416	--	40248	--	40248	--	43468
						--	--	--	--		3220	
28	38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 156	--	21468	--	21468	--	23185
						--	--	--	--		1717	
29	39	225-101-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	3	12 498	--	37494	--	37494	--	40494
						--	--	--	--		3000	
30	40	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка С-3/	т	0,1827	1 145 627	--	209306	--	209306	--	226050
						--	--	--	--		16744	
31	41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Диаметр 1500	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,268	48 636,47	18 114,25	645309	240340	89773	426126	1157150
						23 756,14	8 685,08	315196	115234		85715	
32	42	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	44 741	--	357928	--	357928	--	386562
						--	--	--	--		28634	
33	43	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	35 496	--	283968	--	283968	--	306685
						--	--	--	--		22717	
34	44	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	5	35 496	--	177480	--	177480	--	191678
						--	--	--	--		14198	
35	45	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	35 496	--	106488	--	106488	--	115007
						--	--	--	--		8519	

36	46	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	13 416 --	-- --	107328 --	-- --	107328	-- 8586	115914
37	47	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	8	30 998 --	-- --	247984 --	-- --	247984	-- 19839	267823
38	48	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7 156 --	-- --	57248 --	-- --	57248	-- 4580	61828
39	49	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8	17 225 --	-- --	137800 --	-- --	137800	-- 11024	148824
40	51	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/стремянка С-3/	т	0,406	1 145 627 --	-- --	465125 --	-- --	465125	-- 37210	502335
41	52	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянные крышки. Установка	изделие	29	2 484,41 1 546,05	212,64 120,75	72048 44835	6167 3502	21046	43503 9244	124796
42	53	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревянные крышки. Изготовление	$м^2$ щитов	33,93	1 099,08 889,12	127,36 62,87	37292 30168	4321 2133	2803	31978 5542	74812
43	54	215-203-0302 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,464	90 707 --	-- --	42088 --	-- --	42088	-- 3367	45455
44	55	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0087	410 648 --	-- --	3573 --	-- --	3573	-- 286	3859
45	56	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1276	460 305 --	-- --	58735 --	-- --	58735	-- 4699	63434
46	57	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,8	589 --	-- --	3416 --	-- --	3416	-- 273	3689
47	58	244-201-1612 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	11	64 722 --	-- --	711942 --	-- --	711942	-- 56955	768897

48	11(Р)	241-204-0106 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 /гильза/	м	22	6 897	--	151734	--	151734	--	163873
						--	--	--	--		12139	
49	61	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	49 172,74	6 526,17	295036	39157	122506	132955	462230
						22 228,82	154,11	133373	925		34239	
				Запорная арматура								
50	65	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	3 378,95	58,32	23653	408	6418	16872	43767
						2 403,88	30,82	16827	216		3242	
51	66	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	47 528	--	190112	--	190112	--	205321
						--	--	--	--		15209	
52	67	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	59 546	--	178638	--	178638	--	192929
						--	--	--	--		14291	
53	68	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5 724,16	174,96	5724	174	1726	3878	10370
						3 824,35	92,47	3824	92		768	
54	69	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	86 819	--	86819	--	86819	--	93765
						--	--	--	--		6946	
55	70	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	5 916,49	116,64	23666	467	4837	18422	45455
						4 590,43	61,64	18362	247		3367	

56	71	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	4	130 665	--	522660	--	522660	--	564473
						--	--	--	--		41813	
57	12(Р)	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	37	3 533,53	118,72	130741	4393	29578	95802	244667
						2 615,41	--	96770	--		18123	
58	13(Р)	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	37	7 284	--	269508	--	269508	--	291069
						--	--	--	--		21561	
59	14(Р)	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	43	7 284	--	313212	--	313212	--	338269
						--	--	--	--		25057	
60	72	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	2 979,42	106,85	2979	107	662	2188	5581
						2 210,21	--	2210	--		413	
61	73	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 899	--	4899	--	4899	--	5291
						--	--	--	--		392	
62	75	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	1 460,6	53,42	14606	534	2284	11670	28378
						1 178,78	--	11788	--		2102	
63	76	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 612	--	26120	--	26120	--	28210
						--	--	--	--		2090	
64	79	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	20	24 870,85	13 264,84	497417	265297	32084	299849	861048
						10 001,8	5 142,11	200036	102842		63781	
65	80	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	6	6 472	--	38832	--	38832	--	41939
						--	--	--	--		3107	
66	81	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	18	9 232,86	4 328,59	166191	77914	6377	111411	299810

			НР - 99% СП - 8%			4 550	1 702,01	81900	30636		22208	
67	82	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,6	1 696	--	6106	--	6106	--	6594
			СП - 8%			--	--	--	--		488	
68	83	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. /Фильтр сетчатый/ Установка	задвижка или клапан	4	4 168,08	174,96	16672	700	3628	12586	31599
			НР - 99% СП - 8%			3 085,88	92,47	12344	370		2341	
69	84	242-404-0202 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	4	396 039	--	1584156	--	1584156	--	1710888
			СП - 8%			--	--	--	--		126732	
70	87/15(Р)	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	47	3 867,82	435,76	181788	20481	--	159952	369079
			НР - 99% СП - 8%			3 432,06	5,55	161307	261		27339	
71	88/16(Р)	241-214-0110 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	43	3 144	--	135192	--	135192	--	146007
			СП - 8%			--	--	--	--		10815	
72	17(Р)	241-208-0409 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	4	5 996	--	23984	--	23984	--	25903
			СП - 8%			--	--	--	--		1919	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30794953	2674936	24637621	4356830	37963929
								3482395	922839	--	2812143	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30794953				
		Материалы		Тенге				877248				
		Всего заработная плата		Тенге					4405234			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23760371				
			Накладные расходы	Тенге				4356830				
			Сметная прибыль	Тенге				2812143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37963926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
			Сметная заработная плата	Тенге					4405234			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37963926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
			Сметная заработная плата	Тенге					4405234			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87839987
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13436583				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10515054			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3251350			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43953021		
			- Накладные расходы	Тенге							13428662	
			- Сметная прибыль	Тенге							6506666	
			Итого по смете, в том числе:	Тенге								87 839 987

			Оборудования	**Тенге**								**-**
			Прочие	**Тенге**								**-**
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**87 839 987**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								1 756 800
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**89 596 787**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**89 596 787**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 791 936
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**91 388 722**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**91 388 722**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**99 997 540**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %. К=1,075	Тенге								74 664 586
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %. К=1,155	Тенге								25 332 954
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**1 999 951**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**97 997 589**
			НДС 12%	Тенге								11 759 711
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**109 757 300**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Ж. Ильясов**

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261

KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттық 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №5 приемки выполненных работ
за 23 июля 2025 года

Локальная смета №04-01. Наружнее электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Монтаж силового электрооборудования									
			Оборудование									
1	1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	161 323,68	73 038,38	161324	73038	7295	82825	263681
						80 991,36	34 043,03	80991	34043		19532	
2	2	Коммерческое предложение	КТПН-63	компл	1	3 839 285,71	--	3839286	--		--	3839286
						--	--	--	--	3839286	--	
3	3	1308-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	97 778,43	43 166,81	97778	43167	7883	49795	159379
						46 728,3	22 431,56	46728	22432		11806	
4	4	Коммерческое предложение	ДГУ 49кВТ Ricardo	компл	1	5 803 571,43	--	5803571	--		--	5803571
						--	--	--	--	5803571	--	
5	5	1320-0103-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 61. Монтаж оборудования	шт.	4	35 863,93	--	143456	--	3844	85163	246909
						34 902,89	--	139612	--		18290	
6	6	243-903-7402 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБит-НГ-в-35/50	шт.	4	19 290	--	77160	--	77160	--	83333

						--	--	--	--		6173	
			Провода и кабели									
7	7	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,028	251 500,32	119 492,73	7042	3346	105	3918	11837
						128 233,28	46 665,11	3591	1307		877	
8	8	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,085	333 336	--	28334	--	28334	--	30601
						--	--	--	--		2267	
			Опора ВЛ-10кВ -А10-2									
9	20	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	2	10 574,23	7 831,04	21148	15662	--	10870	34579
						2 743,19	4 050,5	5486	8101		2561	
10	21	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	32 910,92	15 951,94	65822	31904	1850	38898	113098
						16 034,05	8 277,25	32068	16555		8378	
11	22	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	66 631	--	133262	--	133262	--	143923
						--	--	--	--		10661	
12	23	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	2	7 566	--	15132	--	15132	--	16343
						--	--	--	--		1211	
13	24	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357	--	15357	--	15357	--	16586
						--	--	--	--		1229	
14	25	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32 790	--	32790	--	32790	--	35413
						--	--	--	--		2623	
15	26	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 799	--	7598	--	7598	--	8206
						--	--	--	--		608	
16	27	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	--	1647	--	1647	--	1779
						--	--	--	--		132	
17	28	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	--	4486	--	4486	--	4845
						--	--	--	--		359	

18	29	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 266	--	1266	--	1266	--	1367
						--	--	--	--		101	
19	30	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 530	--	11530	--	11530	--	12452
						--	--	--	--		922	
20	31	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	--	21038	--	21038	--	22721
						--	--	--	--		1683	
21	32	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	--	3927	--	3927	--	4241
						--	--	--	--		314	
22	33	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 534	--	2534	--	2534	--	2737
						--	--	--	--		203	
23	34	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 040	--	9120	--	9120	--	9850
						--	--	--	--		730	
24	35	252-207-3929 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 272	--	38544	--	38544	--	41628
						--	--	--	--		3084	
25	36	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	--	5400	--	5400	--	5832
						--	--	--	--		432	
26	37	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	--	1800	--	1800	--	1944
						--	--	--	--		144	
27	38	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525	--	23050	--	23050	--	24894
						--	--	--	--		1844	
28	39	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 647	--	13176	--	13176	--	14230
						--	--	--	--		1054	
29	40	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	8	2 990	--	23920	--	23920	--	25834
						--	--	--	--		1914	
30	41	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	67	--	536	--	536	--	579
						--	--	--	--		43	
31	42	261-404-0433 РСНБ РК 2022	крепление провода СПП-2/прим	шт.	4	484	--	1936	--	1936	--	2091

						--	--	--	--		155	
32	43	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649	--	1298	--	1298	--	1402
						--	--	--	--		104	
33	44	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	375	--	3375	--	3375	--	3645
						--	--	--	--		270	
34	45	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	730	--	4380	--	4380	--	4730
						--	--	--	--		350	
35	46	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	6	1 717	--	10302	--	10302	--	11126
						--	--	--	--		824	
36	47	252-207-3931 РСНБ РК 2022	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	14 953	--	44859	--	44859	--	48448
						--	--	--	--		3589	
37	48	1320-0103-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	Разъединитель трехполюсный на опоре с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	97 748,16	15 133,82	97748	15134	116	54610	164547
						82 497,74	7 027,06	82498	7027		12189	
38	49	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	--	183716	--		--	183716
						--	--	--	--	183716	--	
39	50	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,0065	333 336	--	2167	--	2167	--	2340
						--	--	--	--		173	
40	51	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,88	998	--	878	--	878	--	948
						--	--	--	--		70	
Устройство ответвления в комплекте УОК												
41	52	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357	--	15357	--	15357	--	16586
						--	--	--	--		1229	
42	53	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	--	2243	--	2243	--	2422
						--	--	--	--		179	
43	54	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	--	1647	--	1647	--	1779
						--	--	--	--		132	

44	55	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	2 990	--	5980	--	5980	--	6458
						--	--	--	--		478	
45	56	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67	--	134	--	134	--	145
						--	--	--	--		11	
46	57	261-404-0433 РСНБ РК 2022	крепление провода СШ-2/прим	шт.	1	484	--	484	--	484	--	523
						--	--	--	--		39	
47	58	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	730	--	4380	--	4380	--	4730
						--	--	--	--		350	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10991918	182251	592120	326079	11437314
								390974	89465	9826573	119317	
			Стоимость оборудования	Тенге				9826573				
			ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге				9826573				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				500306				
			Материалы	Тенге				19138				
			Всего заработная плата	Тенге					413331			
			Накладные расходы	Тенге				272393				
			Сметная прибыль	Тенге				61817				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				834516				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					413331			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				665039				
			Материалы	Тенге				1956				
			Всего заработная плата	Тенге					67108			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				571027				
			Накладные расходы	Тенге				53686				
			Сметная прибыль	Тенге				57500				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				776225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					67108			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11437314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
			Сметная заработная плата	Тенге					480439			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11437314
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				390974				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					182251			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89465			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						592121		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9826573		
			- Накладные расходы	Тенге							326079	
			- Сметная прибыль	Тенге							119317	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								11 437 314
			Оборудования	**Тенге**								9 826 573
			Прочие	**Тенге**								-
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								1 610 741

			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								32 215
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**1 642 956**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**1 642 956**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								32 859
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**1 675 815**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**11 502 388**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**12 585 913**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								9 397 451
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								3 188 462
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**251 718**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**12 334 195**
			НДС 12%	Тенге								1 480 103
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**13 814 298**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Ж. Ильясов**

м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261

KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сэрсембай**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
БИН 0507 [illegible] 9916

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50
Подрядчик: ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"
Основание: Договор №16 от 19.03.2025г.

Акт №6 приемки выполненных работ
за 23 июля 2025 года

Локальная смета №02-01. Сеть В1. Разводящие сети в с.Первомайка

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС/	$м^3$ грунта	8 264,4	67,6	67,6	558673	558673	--	144058	758950
			НР - 72% СП - 8%			--	24,21	--	200081		56219	
2	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат ПРС/	$м^3$ грунта	8 264,4	67,6	67,6	558673	558673	--	144058	758950
			НР - 72% СП - 8%			--	24,21	--	200081		56219	
3	3/1(Р)	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	8 032,54	244,95	244,95	1967571	1967571	--	364125	2518231
			НР - 72% СП - 8%			--	62,96	--	505729		186536	
4	4/2(Р)	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	70 171,14	278,37	278,37	19533540	19533541	--	3981735	25396497
			НР - 72% СП - 8%			--	78,81	--	5530188		1881222	
5	5/3(Р)	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2 170,24	5 649,32	--	12260380	--	--	8827474	22774882
			НР - 72% СП - 8%			5 649,32	--	12260380	--		1687028	
6	6/4(Р)	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1 308,73	10 071,26	328,03	13180560	429303	9590635	3268790	17765298
			НР - 99% СП - 8%			2 415,03	107,88	3160622	141186		1315948	
7	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	45,9	12 732,34	3 531,96	584414	162117	329922	159011	802899
			НР - 93% СП - 8%			2 012,53	1 712,52	92375	78605		59474	
8	8/5(Р)	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/засыпка песком/	$м^3$ грунта	6 611,37	1 822,82	--	12051337	--	--	8676963	22386564
			НР - 72% СП - 8%			1 822,82	--	12051337	--		1658264	
9	9/6(Р)	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6 611,37	6 662	--	44044947	--	44044947	--	47568543
			СП - 8%			--	--	--	--		3523596	

			СП - 8%			--	--	--	--		3523596	
10	10/7(Р)	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	72 341,38	46,71	46,71	3379066	3379066	--	871395	4590498
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,73	--	1210271		340037	
11	8(Р)	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5 148,96	353,54	158,44	1820363	815801	--	1023238	3071090
			НР - 72%; СП - 8%			195,1	80,91	1004562	416602		227488	
12	11	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	42 170,835	93	--	3921888	--		--	4235639
			СП - 8%			--	--	--	--		313751	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				113861412	27404745	53965504	27460847	152628041
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28569276	8282743	--	11305782	
		Материалы		Тенге				113861412				
		Всего заработная плата		Тенге				9920557				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36852019			
		Транспортные расходы		Тенге				44044947				
			Накладные расходы	Тенге				3921888				
			Сметная прибыль	Тенге				27460847				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11305782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				152628041				
			Сметная заработная плата	Тенге								16404
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					36852019			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				152628041				
			Сметная заработная плата	Тенге								16404
									36852019			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод и колодцы									
			Трубы									
13	14	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	120	2 658,51	312,86	319021	37543	--	278920	645776
			НР - 99%; СП - 8%			2 345,65	2,16	281478	259		47835	
14	15	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	120	1 578	--	189360	--	189360	--	204509
			СП - 8%			--	--	--	--		15149	
15	16	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	3 867,82	435,76	46414	5230	--	40839	94233
			НР - 99%; СП - 8%			3 432,06	5,55	41185	67		6980	
16	17	241-214-0110 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	12	3 144	--	37728	--	37728	--	40746
			СП - 8%			--	--	--	--		3018	
17	18	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,824	967 637,29	433 560,9	797333	357254	--	555666	1461239
			НР - 99%; СП - 8%			534 076,39	147 087,32	440079	121200		108240	
18	19	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3 мм	м	832,24	4 123	--	3431326	--	3431326	--	3705832
			СП - 8%			--	--	--	--		274506	
19	20	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	9,535	829 564,35	347 665,94	7909896	3314995	--	5749525	14752175

			НР - 99%; СП - 8%			481 898,41	127 184,04	4594901	1212700		1092754	
20	21	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм СП - 8%	м	9 630,35	2 466	--	23748443	--	23748443	--	25648318
						--	--	--	--		1899875	
21	22	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	5,886	778 689,6	319 077,75	4583367	1878092	--	3404194	8626566
						459 611,85	124 584,53	2705275	733305		639005	
22	23	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм СП - 8%	м	5 944,86	241	--	1432711	--	1432711	--	1547328
						--	--	--	--		114617	
23	33	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	41	9 232,86	4 328,59	378547	177472	14525	253769	682901
						4 550	1 702,01	186550	69782		50585	
24	34	241-102-0136 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x2,8 мм СП - 8%	м	41	1 575	--	64575	--	64575	--	69741
						--	--	--	--		5166	
25	36	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0262	3 997 726,97	1 501 175,67	104740	39330	10945	70064	188789
						2 078 798,4	622 419,48	54465	16307		13984	
26	37	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x9,0 мм СП - 8%	м	26,2	38 276	--	1002831	--	1002831	--	1083057
						--	--	--	--		80226	
27	18(Р)	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0262	14 234 460,77	508 075,81	372943	13311	331724	30847	436094
						1 065 173,76	124 099,64	27908	3251		32303	
28	38	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,2921	2 877 926,51	1 004 957,65	840642	293548	111675	552404	1504490
						1 490 650,56	419 599,05	435419	122565		111444	
29	39	241-102-0237 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x9,0 мм СП - 8%	м	292,1	28 278	--	8260004	--	8260004	--	8920804
						--	--	--	--		660800	
30	19(Р)	1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,2921	12 055 426,45	458 930,72	3521390	134053	3105832	310954	4138931
						963 728,64	111 569,47	281505	32589		306587	
31	40	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	26,2	3 484,13	16,05	91284	421	18426	71864	176200
						2 764,76	5,86	72437	154		13052	
32	41	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	292,1	3 175,23	14,88	927485	4347	163266	753788	1815775
						2 601,41	5,24	759872	1531		134502	
			Колодцы									

33	45/20(Р)	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Диаметр 1500 НР - 99%; СП - 8%	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	242,2	48 636,47 23 756,14	18 114,25 8 685,08	11779753 5753737	4387271 2103526	1638745	7778691 1564676	21123119
34	48/21(Р)	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	280	35 496 --	-- --	9938880 --	-- --	9938880	-- 795110	10733990
35	55/23(Р)	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	140	44 741 --	-- --	6263740 --	-- --	6263740	-- 501099	6764839
36	56	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	140	13 416 --	-- --	1878240 --	-- --	1878240	-- 150259	2028499
37	57/24(Р)	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	140	30 998 --	-- --	4339720 --	-- --	4339720	-- 347178	4686898
38	59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	140	7 156 --	-- --	1001840 --	-- --	1001840	-- 80147	1081987
39	25(Р)	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	140	17 225 --	-- --	2411500 --	-- --	2411500	-- 192920	2604420
40	72	244-201-1612 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СП - 8%	комплект	140	64 722 --	-- --	9061080 --	-- --	9061080	-- 724886	9785966
41	27(Р)	241-204-0104 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 /гильза/ СП - 8%	м	76,5	3 818 --	-- --	292077 --	-- --	292077	-- 23366	315443
					Запорная арматура							
42	80	1122-0901-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	3	7 152 5 135,56	291,59 154,11	21456 15407	874 462	5175	15710 2973	40140
43	81	242-101-1005 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125 СП - 8%	шт.	3	129 735 --	-- --	389205 --	-- --	389205	-- 31136	420341
44	82	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	24	5 724,16 3 824,35	174,96 92,47	137380 91784	4199 2219	41397	93064 18435	248879
45	83	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	24	86 819 --	-- --	2083656 --	-- --	2083656	-- 166692	2250348
46	84	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3 378,95	58,32	16895	291	4585	12052	31262

			НР - 99%; СП - 8%			2 403,88	30,82	12019	154		2316	
47	85	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	5	47 528 --	-- --	237640 --	-- --	237640	-- 19011	256651
48	86	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 32 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	277	4 168,08 3 085,88	174,96 92,47	1154558 854789	48464 25614	251305	871599 162093	2188249
49	30(Р)	Прайс	Кран компрессионный диаметром 32мм СП - 8%	шт	277	2 546,07 --	-- --	705261 --	-- --	705261	-- 56421	761682
50	31(Р)	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	34	3 867,82 3 432,06	435,76 5,55	131506 116690	14816 189	--	115710 19777	266993
51	32(Р)	241-215-0145 РСНБ РК 2022 прим	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 140x1 1/4" СП - 8%	шт.	34	3 211 --	-- --	109174 --	-- --	109174	-- 8734	117908
52	33(Р)	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	243	2 658,51 2 345,65	312,86 2,16	646018 569993	76025 525	--	564813 96866	1307697
53	34(Р)	241-215-0133 РСНБ РК 2022 прим	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1 1/4" СП - 8%	шт.	243	1 721 --	-- --	418203 --	-- --	418203	-- 33456	451659
54	88	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	12	3 533,53 2 615,41	118,72 --	42402 31385	1425 --	9592	31071 5878	79351
55	89	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	12	7 017 --	-- --	84204 --	-- --	84204	-- 6736	90940
56	92	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	120	2 979,42 2 210,21	106,85 --	357530 265225	12822 --	79483	262573 49608	669711
57	93	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	120	4 366 --	-- --	523920 --	-- --	523920	-- 41914	565834
58	94	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	10	1 460,6 1 178,78	53,42 --	14606 11788	534 --	2284	11670 2102	28378
59	96	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	10	2 340 --	-- --	23400 --	-- --	23400	-- 1872	25272
60	97	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	12	7 017	--	84204	--	84204	--	90940

			СП - 8%				--	--	--	--		6736	
61	98	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	120	4 366	--	523920	--	523920	--	565834
			СП - 8%				--	--	--	--		41914	
			Фасонные части										
62	100/35(Р)	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,74	2 286 345,03	928 448,29	1691895	687052	152447	1097391	3012429
			НР - 99%; СП - 8%			1 151 886,74	346 053,87	852396	256080		223143	
63	36(Р)	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /тройник ф100х100х50,крест ф100,крест ф100х100х100х50,подставка с ПП ф125,тройник с ПП ф125х125х100,крест с ПП ф125х100х100х100,тройник с ПП ф100х50,тройник с ПП ф100,крест с ПП ф100,крест с ПП ф100х50х100х100,подставка с ПП ф100,крест ф125,крест ф100х100х125х125,угол ф100,тройник ф100/	т	0,74	449 705	--	332782	--	332782	--	359405
			СП - 8%				--	--	--	--		26623	
			Пожарные гидранты										
64	114	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Гидранты пожарные. Установка	шт.	48	8 158,3	364,59	391598	17500	148765	231658	673117
			НР - 99%; СП - 8%			4 694,44	180,52	225333	8665		49861	
65	37(Р)	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	48	77 612	--	3725376	--	3725376	--	4023406
			СП - 8%				--	--	--	--		298030	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				118873659	11506869	88685171	23158836	153395091
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18681620	4711144	--	11362596	
			Материалы	Тенге				118873659				
			Всего заработная плата	Тенге				6090170				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23392764			
			Накладные расходы	Тенге				82595000				
			Сметная прибыль	Тенге				23158836				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11362596				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				153395091				
			Сметная заработная плата	Тенге								8974
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23392764			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				153395091				
			Сметная заработная плата	Тенге								8974
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					23392764			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									306023132
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47250896				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38911614			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12993887			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142650674		
			- Перевозка грузов	Тенге				3921888				
			- Накладные расходы	Тенге							50619683	
			- Сметная прибыль	Тенге							22668378	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								306 023 132
			Оборудования	**Тенге**								-
			Прочие	**Тенге**								-
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								306 023 132
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								6 120 463
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**312 143 595**

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге									-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**									**312 143 595**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									6 242 872
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**									**318 386 467**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**									**318 386 467**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**									**348 378 472**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге									260 121 743
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге									88 256 729
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**									**6 967 569**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**									**341 410 902**
			НДС 12%	Тенге									40 969 308
			ВСЕГО по акту	**Тенге**									**382 380 211**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Ж. Ильясов**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261

KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
БИН 0507 4001 0916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.