Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060640007336

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",Казахстан, Алматинская обл., г.Алматы, ул. Байзакова д.221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051140012523

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "«JAÑA Construction»",Республика Казахстан, Алматы, Геологов, дом № 1 б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №25Д0051Р от 31.01.25г и доп.соглашение №25Д0051РД от 04.03.2025г

Номер документа	Дата составления
35	24.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы			Работа	1	28 201 241,65	28 201 241,65	3 021 561,61
				Итого	1	x	28 201 241,65	3 021 561,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нагашбаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2025

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656. Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети" БИН 060640007336**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction" БИН 051140012523**

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.**
Договор № **№25Д0051Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0051РД от 04.03.2025 г.**

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№25Д0051Р	31.01.2025				
		Дополнительное соглашение №25Д0051РД	04.03.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.	56 985 432,05	25 179 680,04							3 021 561,61	28 201 241,65
Итого к оплате			**Двадцать восемь миллиона двести одна тысяча двести сорок одна целых, шестьдесят пять сотых**						3 021 561,61	28 201 241,65

Заказчик

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Технический директор _____ **Темирхан А. К.**

Технический надзор

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Эксперт технического надзора _____ **Сариев А.О**

Подрядчик

ТОО "JAÑA Construction"

Генеральный директор _____ **Нагашбаев Н. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25Д0051Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0051РД от 04.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 28.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]										
			Раздел 2.Канал КЛ 90х60-8 (сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5)										
			Подраздел 2.1. Земляные работы										
1	25	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	687,225	513,0	513,0	352 546,32	352 546,53			352 546,32	
						0,0	115,0	0,0	79 030,98				
2	26	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	36 079,3125	56,0		2 020 441,5				2 020 441,5	
3	27	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	452,193	537,0	495,0	242 827,62	223 835,43	452,13		242 827,62	
						41,0	114,0	18 539,85	51 549,96				
			Подраздел 2.2. Канал КЛ 90х60-8 (сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5)										
4	31	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	м³	11,487	12 604,0	3 594,0	144 782,19	41 284,32	52 977,96		144 782,19	
						4 398,0	1 118,0	50 519,91	12 842,55				
5	32	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	м³	26,4474	42 259,0	8 459,0	1 117 640,58	223 718,46	288 699,81		1 117 640,58	
						22 884,0	2 392,0	605 222,31	63 262,08				
6	33	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012 /Л7-8/**	м³	14,0238	122 413,0		1 716 695,4		1 716 695,4		1 716 695,4	Казахстан
7	36	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	48	1 358,0		65 184,0		65 184,0		65 184,0	Казахстан
8	37	225-203-0804 *РСНБ РК 2022*	**Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4**	шт.	24	8 404,0		201 696,0		201 696,0		201 696,0	Казахстан
9	38	225-203-0806 *РСНБ РК 2022*	**Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-6**	шт.	3	11 951,0		35 853,0		35 853,0		35 853,0	Казахстан
10	39	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	**Надбавка за сульфатостойкость**	м³	26,4474	284,0		7 511,07		7 511,07		7 511,07	
			Раздел 7. Неподвижные опоры Н4А, Н4-Н15 /										
11	74	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	м³ конструкции	3,12	63 397,0	1 690,0	197 798,54	5 272,85	24 217,38		197 798,54	
12	75	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	0,598	53 945,0	351,0	168 308,31	1 095,23				
						19 938,0		11 922,97		11 922,97		11 922,97	Казахстан
13	76	212-101-2305 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м³	2,5116	23 124,0		58 078,22		58 078,22		58 078,22	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	77	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,339664	453 343,0		153 984,31		153 984,31		153 984,31	
15	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007415	301 988,0		2 239,28		2 239,28		2 239,28	
16	79	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	6	6 024,0	1,0	36 144,0	6,0	36,0		36 144,0	
						6 017,0	0,0	36 102,0	0,0				
17	80	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,186	5 411,0		22 650,4		22 650,4		22 650,4	
			Раздел 10. Узел трубопроводов УТ1. Дренажный колодец ДК 1										
			Подраздел 10.1. Земляные работы										
18	113	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	240,9	513,0	513,0	123 582,0	123 582,0			123 582,0	
						0,0	115,0	0,0	27 704,0				
19	114	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	16,8	836,0	836,0	14 045,0	14 045,0			14 045,0	
						0,0	187,0	0,0	3 142,0				
20	115	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	13 655,25	56,0		764 694,0				764 694,0	
			Раздел 12. Узел трубопроводов УТ3. Дренажный колодец ДК 2										
			Подраздел 12.1. Земляные работы										
21	204	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	263	513,0	513,0	134 919,0	134 919,0			134 919,0	
						0,0	115,0	0,0	30 245,0				
22	205	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	22,7	836,0	836,0	18 977,0	18 977,0			18 977,0	
						0,0	187,0	0,0	4 245,0				
23	206	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	15 169,5	56,0		849 492,0				849 492,0	
			Подраздел 12.2. Узел трубопроводов УТ3										
24	211	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м^3 конструкции	16,688	67 835,0	3 422,0	1 132 030,0	57 106,0	214 591,0		1 132 030,0	
						51 554,0	848,0	860 333,0	14 151,0				
25	212	212-101-1807 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м^3	1,2	19 938,0		23 926,0		23 926,0		23 926,0	Казахстан
26	213	212-101-2007 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м^3	13,25	20 838,0		276 104,0		276 104,0		276 104,0	Казахстан
27	214	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8814	286 637,0		252 642,0		252 642,0		252 642,0	
28	215	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3014	277 369,0		83 599,0		83 599,0		83 599,0	
29	216	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0543	301 988,0		16 398,0		16 398,0		16 398,0	
			Раздел 13. Узел трубопроводов УТ4. Дренажный колодец ДК 3										
			Подраздел 13.1. Земляные работы										
30	276	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	231,9	513,0	513,0	118 965,0	118 964,0			118 965,0	
						0,0	115,0	0,0	26 668,0				
31	277	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	16,8	836,0	836,0	14 045,0	14 045,0			14 045,0	
						0,0	187,0	0,0	3 142,0				
32	278	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		13 182,75	56,0		738 234,0				738 234,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т*км									
			Подраздел 13.2. Узел трубопроводов УТ4										
33	283	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	13,56	67 835,0	3 422,0	919 843,0	46 402,0	174 369,0		919 843,0	
						51 554,0	848,0	699 072,0	11 499,0				
34	284	212-101-1807 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	1,5	19 938,0		29 907,0		29 907,0		29 907,0	Казахстан
35	285	212-101-2007 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	10,75	20 838,0		224 008,0		224 008,0		224 008,0	Казахстан
36	286	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5989	286 637,0		171 667,0		171 667,0		171 667,0	
37	287	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6146	277 369,0		170 471,0		170 471,0		170 471,0	
38	288	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0444	301 988,0		13 408,0		13 408,0		13 408,0	
			Раздел 15. Узел трубопроводов УТ6. Дренажный колодец ДК 4										
			Подраздел 15.1. Земляные работы										
39	420	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	287,4	513,0	513,0	147 436,0	147 436,0			147 436,0	
						0,0	115,0	0,0	33 051,0				
40	421	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	30,8	836,0	836,0	25 749,0	25 749,0			25 749,0	
						0,0	187,0	0,0	5 760,0				
41	422	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	16 936,5	56,0		948 444,0				948 444,0	
			Подраздел 15.2. Узел трубопроводов УТ6										
42	427	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	16,728	67 835,0	3 422,0	1 134 744,0	57 243,0	215 106,0		1 134 744,0	
						51 554,0	848,0	862 395,0	14 185,0				
43	428	212-101-1807 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	1,2	19 938,0		23 926,0		23 926,0		23 926,0	Казахстан
44	429	212-101-2007 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	13,24	20 838,0		275 895,0		275 895,0		275 895,0	Казахстан
45	430	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8011	286 637,0		229 625,0		229 625,0		229 625,0	
46	431	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3781	277 369,0		104 873,0		104 873,0		104 873,0	
47	432	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0629	301 988,0		18 995,0		18 995,0		18 995,0	
			Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]					15 388 638,4	1 605 131,59	5 161 707,93	0,0	15 388 638,4	
								3 300 492,38	381 572,8	0,0	0,0		
			Трубопроводы [02-01-02]										
48	2	6303-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм. *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6303-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.*	км	0,116	5 700 850,0	1 538 170,0	661 298,8	178 428,01	13 640,47		661 298,8	
						4 045 091,0	361 315,0	469 230,32	41 912,58				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	3	6303-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм.** ***Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6303-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.***	км	0,194	5 032 062,0 3 536 928,0	1 427 373,0 353 168,0	976 220,19 686 164,12	276 910,79 68 514,84	13 145,95		976 220,19	
50	7	241-402-0112 *СпрСЦ 07.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	м	116	8 455,0		980 780,0		980 780,0		980 780,0	
51	9	241-402-0107 *СпрСЦ 07.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм**	м	194	5 787,0		1 122 678,14		1 122 678,14		1 122 678,14	
52	38	241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм /108х5/**	шт.	8	41 236,0		329 888,0		329 888,0		329 888,0	Казахстан
53	40	241-405-0105 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм /76х4/**	шт.	6	26 393,0		158 358,0		158 358,0		158 358,0	Казахстан
54	53	241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1**	шт.	2	92 909,0		185 818,0		185 818,0		185 818,0	Казахстан
55	55	241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1**	шт.	4	65 865,0		263 460,0		263 460,0		263 460,0	Казахстан
56	61	241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм**	шт.	48	6 446,0		309 408,0		309 408,0		309 408,0	Казахстан
57	63	241-412-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм**	шт.	38	5 828,0		221 464,0		221 464,0		221 464,0	Казахстан
58	76	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм**	комплект	20	7 102,0		142 040,0		142 040,0		142 040,0	
59	78	241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм**	комплект	50	5 675,0		283 750,0		283 750,0		283 750,0	
			Проверка сплошности сварных стыков неразрушающими методами контроля										
60	207	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	20	5 458,0 5 277,0	50,0 0,0	109 160,0 105 540,0	1 000,0 0,0	2 620,0		109 160,0	
61	209	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	70	3 152,0 3 016,0	29,0 0,0	220 640,0 211 120,0	2 030,0 0,0	7 490,0		220 640,0	
			Трубопроводы [02-01-02]					5 964 963,13 1 472 054,44	458 368,8 110 427,42	4 034 540,56 0,0	0,0 0,0	5 964 963,13	
			Итого по суммарной смете					21 353 601,53 4 772 546,82	2 063 500,39 492 000,22	9 196 248,49 0,0	0,0 0,0	21 353 601,53	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)**										
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							21353601,53*5,3/100		1 131 740,88	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**							21353601,53+0+0+1131740,88		22 485 342,41	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (5%)**							22485342,41*5/100		1 124 267,12	
			Итого с непредвиденными работами и затратами							22485342,41*5/100		1 124 267,12	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388									24 733 876,65	
			Понижающий коэфициент 2%									25 693 551,1	
												513 871,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим коэфициентом									**25 179 680,04**	
			НДС (12%)									3 021 561,61	
			Итого с НДС									**28 201 241,65**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нагашбаев Н. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник управления капитального строительства и ремонта Ахзам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела капитального строительства Набиев М.Э
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер отдела капитального строительства Абдуалиев О.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Astana Technical Supervision Group" Сариев А.О
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект" Мажитаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)