Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество Астана-Энергия,Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, ПРОЕЗД 69, Д 18, тел.: (7172) 864-40-73** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140002811**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант строй Астана",Республика Казахстан, Сарыаркинский район, Астана, Кенесары, дом № 8, корпус 1912** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**170440033668**

Договор (контракт) 52/25-8 А-Э от 27.03.2025

Номер документа	Дата составления
00000000043	**24.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена трубопровода от ОС-2 до ТА-1,3. ТЭЦ-2			Работа	1	214 747 901,00	214 747 901,00
				Итого	1	x	214 747 901,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бердимуратов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. пред. Правления по развитию / _____ / Мукашев А.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2025

М.П.

Форма 3КС

Наименование объекта: "Замена трубопровода от ОС-2 до ТА-1,3. ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Энергия"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант строй Астана"

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за июль месяц 2025 г

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	Наименование		код	
		52/25-8 А-Э	27.03.2025 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ	349 649 986,00	312 187 487,50							37 462 498,50	349 649 986,00
в т.ч. За июль	214 747 901,00	191 739 197,32							23 008 703,68	214 747 901,00
Аванс 30%	64 424 370,30	57 521 759,20							6 902 611,10	64 424 370,30
Всего к оплате:	**150 323 530,70**	134 217 438,13							16 106 092,58	**150 323 530,70**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Заместитель Председателя Правления по развитию АО "Астана-Энергия" Мукашев А.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2В

Наименование стройки - Замена трубопровода от ОС-2 до ТА-1,2,3,4 ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант строй Астана"

Договор подряда (контракт): 52/25-8 А-Э от 27.03.2025 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за Июль 2025 г.

на ОС-2 до ТА-2 ТЭЦ-2

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	нет	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**195 730 721**
		Раздел 1.	**Эстакада-1020мм**				**145 479 802**
1	2	**Ц13-120302-0115** **1312-0302-0115** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,3*	**Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута, диаметр наружный 1020 мм, толщина стенки 14 мм. демонтаж оборудования**	**т**	**101,68**	**100 676**	**10 236 735**
2	3	**Ц13-120302-0115** **1312-0302-0115** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута, диаметр наружный 1020 мм, толщина стенки 14 мм. монтаж оборудования**	**т**	**142**	**354 025**	**50 271 550**
3	4	**С1241-102-0320** **241-102-0320** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х14,0 мм**	**м**	**292,75**	**190 729**	**55 835 915**
4	5	**Е11-220801-107** **1122-0801-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**9,8464**	**2 059 483**	**20 278 493**
5	6	**С1241-112-0257** **241-112-0257** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 1020х14,0 мм**	**шт.**	**17**	**440 185**	**7 483 145**
6	7	**Е11-130301-0406** **1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**1 877**	**293**	**549 961**
7	8	**Е11-130301-1406** **1113-0301-1406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1 877**	**439**	**824 003**
		Раздел 2.	**Машинный зал- 630мм**				**50 250 919**
8	12	**Ц13-120302-0114** **1312-0302-0114** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,3*	**Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута, диаметр наружный 630 мм, толщина стенки 10 мм. демонтаж оборудования**	**т**	**9,174**	**133 136**	**1 221 390**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	13	Ц13-120302-0114 1312-0302-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута, диаметр наружный 630 мм, толщина стенки 10 мм. монтаж оборудования	т	9,174	463 582	4 252 901
10	14	С1241-102-0263 241-102-0263 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	60	87 129	5 227 740
11	15	Е11-220801-107 1122-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка	т фасонных частей	4,095	2 059 483	8 433 583
12	16	С1241-112-0251 241-112-0251 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	21	269 311	5 655 531
13	17	Е11-220801-107 1122-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка	т фасонных частей	1	2 059 483	2 059 483
14	18	С1241-112-0251 241-112-0251 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	5	269 311	1 346 555
15	19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	237,5	293	69 588
16	20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	237,5	439	104 262
17	24	Е11-220801-107 1122-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=0,3*	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм.(скользящий опоры) Разборка	т фасонных частей	3,515	474 371	1 667 414
18	25	Е11-220801-107 1122-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. (скользящий опоры)Установка	т фасонных частей	3,515	2 059 483	7 239 083
19	26	С1222-519-0201 222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	3,515	1 126 260	3 958 804
20	27	Е11-220801-107 1122-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=0,3*	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм.(скользящий опоры) Разборка	т фасонных частей	1,392	474 371	660 324
21	28	Е11-220801-107 1122-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. (скользящий опоры)Установка	т фасонных частей	1,392	2 059 483	2 866 800
22	29	С1222-519-0202 222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	1,392	1 126 260	1 567 754
23	30	Е11-220801-0107 1122-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28К=0,3*	Подвесная опора. Демонтаж	т фасонных частей	0,175	474 371	83 015

1	2	3	4	5	6	7	8
24	31	Е11-220801-0107 1122-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подвесная опора. Монтаж	т фасонных частей	0,175	1 655 016	289 628
25	32	С1222-520-0101 222-520-0101 *РСНБ РК 2022*	Стальные конструкции подвесных опор	т	0,175	1 082 654	189 464
26	33	Ц13-120302-0203 1312-0302-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 10 мм. Монтаж оборудования	т	0,4834	1 396 346	674 994
27	34	С1241-108-0151 241-108-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х10,0 мм	м	20	12 160	243 200
28	35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,34	293	5 667
29	36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34	439	8 490
30	39	Е11-220801-0107 1122-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка	т фасонных частей	0,06	2 059 483	123 569
31	40	С1241-112-0149 241-112-0149 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х10,0 мм	шт.	6	3 765	22 590
32	41	Ц13-120302-0201 1312-0302-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 32 мм, толщина стенки 4 мм. Монтаж оборудования	т	0,279	1 869 930	521 710
33	42	С1241-108-0108 241-108-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х4,0 мм	м	10	1 467	14 670
34	43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,2	293	2 110
35	44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,2	439	3 161
36	47	Е11-220901-202 1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	15 544	77 720
37	48	С1242-103-0503 242-103-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	177 481	887 405
38	49	Е11-160601-102 1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	10 655	63 930

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**50**	**С1242-208-0501** **242-208-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 20**	**шт.**	**6**	**118 064**	**708 384**
			Затраты на организацию и управление работамит по стройке в целом 10,5%				20 551 726
			Итого				216 282 447
			Сметная прибыль 5 %				10 814 122
			Непредвиденные работы и затраты3%				6 488 473
			Итого				233 585 042
			Переводной коэффициент 4 квартал 2025 года 1,0501083	1,0501083			245 289 592
			Ндс 12%				29 434 751
			Всего по акту				274 724 343
			Всего с понижающим коэффициентом 0,7816850				214 747 901

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гарантстрой Астана"
Бердимуратов Б.Б.

должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик)

Заместитель Председателя Правления по развитию АО "Астана-Энергия" Мукашев А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТЭЦ-2 _____ Аскарбеков У.Д.

И.о главный инженер ТЭЦ-2 _____ Нугиманов М.Н

Зам. Начальника ТЦ_____ Алиев А.К.,

Начальник ОПРиКС_____ Тулегенов А.Б

Ведущий инженер-строитель ОПРиКС_____ Кусекеев А.К