Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

ПОДРЯДЧИК: **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"**

Наименование стройки - **Вынос насосной станции с сетями водоснабжения с территории консульства США, расположенного по ул. Аль-Фараби, 36/14, г.Алматы**

СПРАВКА №2 от 24.07.2025г

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			040740002533/240171/00	28.10.2024						
Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Вынос насосной станции с сетями водоснабжения с территории консульства США, расположенного по ул. Аль-Фараби 36/14, г. Алматы»	327 233 228	206 815 382,14							24 817 845,86	231 633 228
Всего к оплате:	**327 233 228**	**206 815 382,14**							**24 817 845,86**	**231 633 228**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

КГУ «Управление энергетики и водоснабжения» города Алматы

ПОДРЯДЧИК:
Председатель

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы ТОО "Казахский Сантехпроект"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Аркада К"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, Площадь Республики, дом 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 040740002533/240171/00 от 28.10.2024г.

Номер документа	Дата составления
18	24.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вынос насосной станции с сетями водоснабжения с территории консульства США расположенного по ул Аль-Фараби 36/14, г.Алматы			усл.	1	231 633 228,00	231 633 228,00	24 817 845,86
				Итого	1	x	231 633 228,00	24 817 845,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Заказчик **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения» города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Подрядчик **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка **Вынос насосной станции с сетями водоснабжения с территории консульства США, расположенного по ул. Аль-**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети ЭС, Внутриплощадочные сети водопровода и канализации, Подпорная стенка, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 4610-С41-ЭС.ВОР**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №040740002533/240171/00 от 28.10.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

Период: **Июль 2025 (месяц, год)**

Составлен(а) в ценах на 01.01.2024г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
			РАЗДЕЛ 1. смета 02-01-06. Технологическое оборудование. Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	14	519-101-1712 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400										
				шт.	4		5 004 148	--	20016592	--		--	20016592
							--	--	--	--	20016592	--	
2	15	519-101-1710 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300										
				шт.	11		3 505 601	--	38561611	--		--	38561611
							--	--	--	--	38561611	--	
3	16	519-101-1708 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200										
				шт.	4		2 584 861	--	10339444	--		--	10339444
							--	--	--	--	10339444	--	
			==Группа насосов устанавливается на раме со шкафом управления и задвижками. Шкаф управления один на группу насосов. Устанавливаются все насосы, в т.ч. насосы в резерве==										

			Группа насосов на городскую сеть.Насосная станция на базе 2-ух насосов,прибора управления с плавным пуском и платой RS 485, запорной арматуры, напорными подводящим коллектором, обратными клапанами, собранно все на одной раме =Q-200м³/ч, H=95.0м, N=75кВт CO-2 BL 80/240-75/2/SKss (AMV) комп. 1 / 1 раб. 1 рез. насос/	компл	2	1	18 398 069,64	--	18398070	--		--	461071110 18398070
							--	--	--	--	18398070	--
5	41	ТХ п-л п.11	Группа насосов для застройки пожарные. Насосная станция на базе 2-ух насосов,прибора управления с частотным преобразователем на каждый насос и платой RS 485, запорной арматуры, напорными подводящим коллектором, обратными клапанами, собранно все на одной раме. =Q=260м³/ч; H-57m.N-75кВт CO-2 BL125/390-75/4/SKw (AMV) / 1 раб. 1 рез. насос/	компл	1	18 419 868,3	--	18419868	--		--	18419868
							--	--	--	--	18419868	--
6	44	ТХ п-л п.10	Группа насосов для застройки хоз.питье. Насосная станция на базе 2-ух насосов,прибора управления с частотным преобразователем на каждый насос и платой RS 485, запорной арматуры, напорным и подводящим коллектором, обратными клапанами, собранно все на одной раме. =Q=62.5м³/ч, H=54.0м, N=18.5кВт. COR-2 MVI 7003/SKw (AMV) / 1 раб. 1 рез. насос/	компл	1	12 368 560,09	--	12368560	--		--	12368560
							--	--	--	--	12368560	--
			Канализация напорная производственная К3Н									
7	63	ТХ п-л п.8	Погружной дренажный насос =Q-27.00 м куб/час, H=10 м, N=1,48 кВт, n=2740 об/мин	компл	1	310 016,19	--	310016	--		--	310016
							--	--	--	310016	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118414161	--	--	--	118414161
								--	--	118414161	--	
			РАЗДЕЛ 2.смета 03-01-01. КПП. Общестроительные работы по марке АС									
			Армированная подушка/Лист 6/									
8	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02912	349 715	--	10184	--	10184	--	10999
							--	--	--		815	
9	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14228	350 395	--	49854	--	49854	--	53842
							--	--	--		3988	
			Армоцементный пояс/Лист 6/									
10	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0238	349 715	--	8323	--	8323	--	8989
							--	--	--		666	
11	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07548	350 395	--	26448	--	26448	--	28564
							--	--	--		2116	
			Проем монолитный ПРм-1 - 3шт/Лист 4/									

12	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02613	349 715	–	9138	–	9138	–	9869
						–	–	–	–		731	
13	39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11946	343 718	–	41061	–	41061	–	44346
						–	–	–	–		3285	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				145008	–	145008	–	156609
								–	–	–	11601	
РАЗДЕЛ 3.смета 04-01-01.ТП. Общестроительные работы												
Фундамент ФПм-1 /1 шт/												
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9515	350 395	–	333401	–	333401	–	360073
						–	–	–	–		26672	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16334	349 715	–	57122	–	57122	–	61692
						–	–	–	–		4570	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				390523	–	390523	–	421765
								–	–	–	31242	
РАЗДЕЛ 4.смета 04-02-01. Дизельная электростанция. Общестроительные работы по марке КЖ												
==Фундаментная плита ФПм-1==												
16	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0156	349 715	–	5456	–	5456	–	5892
						–	–	–	–		436	
17	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0759	350 395	–	26595	–	26595	–	28723
						–	–	–	–		2128	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				32051	–	32051	–	34615
								–	–	–	2564	
РАЗДЕЛ 5.смета 04-03-01. Внеплощадочные сети электроснабжения. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
18	1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	309,042	437,19	437,19	135110	135110	–	30960	179356
						–	139,14	–	43000		13286	
19	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	9,558	5 368,51	–	51312	–	–	36945	95318
						5 368,51	–	51312	–		7061	
20	3	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,558	1 437,66	–	13741	–	–	9894	25526
						1 437,66	–	13741	–		1891	

21	4	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4 16 726,5	61	--	1020316	--		--	1101941
						--	--	--	--		81625	
22	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	885	532,78	321,11	471510	284182	--	247049	776044
						211,67	176,04	187328	155795		57485	
23	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	7,08	2 125,79	--	15051	--	--	10836	27958
						2 125,79	--	15051	--		2071	
24	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	63,72	64,89	64,89	4135	4135	--	1140	5697
						--	24,84	--	1583		422	
25	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	106,2	4 165	--	442323	--	442323	--	477709
						--	--	--	--		35386	
26	9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	212,4	371,03	350,98	78807	74548	119	20176	106902
						19,49	112,44	4140	23882		7919	
27	10	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	11 151	61	--	680211	--		--	734628
						--	--	--	--		54417	
28	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	212,4	75,69	75,69	16077	16076	--	4430	22148
						--	28,97	--	6153		1641	
29	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	212,4	404,96	177,46	86014	37693	--	49220	146053
						227,5	94,35	48321	20040		10819	
30	13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	106,2	58,65	50,1	6229	5321	20	2078	8972
						8,36	18,82	888	1999		665	
31	14	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	885	502,74	291,07	444925	257597	--	229316	728180
						211,67	148,21	187328	131166		53939	
32	15	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	885	258,93	153,1	229153	135494	--	117111	373965
						105,83	77,96	93660	68995		27701	

		РСНБ РК 2022	х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		5							461071110
				1000 шт.	14,461	38 431	--	555751	--	555751	--	600211
						--	--	--	--		44460	
34	17	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	610	336,72	19,98	205399	12188	2537	137663	370507
						312,58	0,86	190674	525		27445	
35	18	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	622,2	6 376	--	3967147	--	3967147	--	4284519
						--	--	--	--		317372	
					МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ л.6							
36	19	1308-0201-0603 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1 250	704,98	346,31	881225	432887	95563	398196	1381775
						282,22	160,22	352775	200275		102354	
37	20	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	610	1 331,19	586,97	812026	358052	45103	407305	1316877
						670,28	257,1	408871	156831		97546	
38	21	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	60	1 915,02	51,38	114901	3083	21645	65850	195211
						1 502,88	21,42	90173	1285		14460	
39	22	243-101-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	м	1 958,4	4 116	--	8060774	--	8060774	--	8705636
						--	--	--	--		644862	
40	23	1310-0105-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Кабель емкостью 5х2 и провод. Разделка и включение пистолетом	конец кабеля	16	1 768,17	--	28291	--	69	17216	49148
						1 763,89	--	28222	--		3641	
41	24	1308-0201-2505 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	49 849,95	32 137,11	199400	128549	295	102315	325852
						17 638,93	17 887,17	70556	71549		24137	
42	25	1308-0201-2706 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	22 432,99	336,49	134598	2019	5579	92180	244920
						21 166,72	171,34	127000	1028		18142	

		РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/25-50/1200-L12		6							461071110
				шт.	4	90 499	--	361996	--	361996	--	390956
						--	--	--	--		28960	
44	27	243-903-4601 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/35-50	шт.	6	107 047	--	642282	--	642282	--	693665
						--	--	--	--		51383	
45	28	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт.	2	45 369,06	5 300,66	90738	10601	58151	19531	119091
						10 992,94	2 570,14	21986	5140		8822	
46	29	ЭТО п-л п.66	Ячейка КСО-272 на вакуумном выключателе BB/AE-1250A. РЗиА РС83-А2,0. Прибор учёта A1805RL-P4G-DW-4 с преобразователем Satec EM133 5-50Hz-H-ACDC-870 и модулем SATEC 12DIOR-DRC	шт	1	3 818 427,8	--	3818428	--		--	3818428
						--	--	--	--	3818428	--	
47	30	ЭТО п-л п.65	Ячейка КСО-285 на вакуумном выключателе BB/AE-1250A. РЗиА РС83-А2,0. Прибор учёта A1805RL-P4G-DW-4 с преобразователем Satec EM133 5-50Hz-H-ACDC-870 и модулем SATEC 12DIOR-DRC	шт	1	3 818 427,8	--	3818428	--		--	3818428
						--	--	--	--	3818428	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27386298	1897535	14259354	1999411	31125621
								1892026	889246	7636856	1739912	

РАЗДЕЛ 6. смета 06-01-01.Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Объединенный хозяйственно питьевой и противопожарный водопровод В1

== Футляры ==

48	77	241-102-0261 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630x8,0 мм	м	8,3	65 868	--	546704	--	546704	--	590440
						--	--	--	--		43736	
49	81	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530x8,0 мм	м	20,4	46 804	--	954802	--	954802	--	1031186
						--	--	--	--		76384	
50	84	1122-0601-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0083	26 691 394,75	2 524 559,71	221539	20954	187632	20002	260864
						1 560 587,9	873 654,02	12953	7251		19323	
51	85	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0204	22 949 556,47	2 197 118	468171	44821	396729	41889	550865
						1 304 974,37	769 153,01	26621	15691		40805	

			Канализация бытовая, самотечная К1									
52	91	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	65,52	2 993	--	196101	--	196101	--	211789
						--	--	--	--		15688	
53	92	241-706-0102 РСНБ РК 2022	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 150	шт.	14	982	--	13748	--	13748	--	14848
						--	--	--	--		1100	
54	93	241-229-0202 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.	29	617	--	17893	--	17893	--	19324
						--	--	--	--		1431	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2418958	65775	2313609	61891	2679316
								39574	22942	--	198467	
			РАЗДЕЛ 7.смета 06-02-01.Внеплощадочные сети. В1-Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод									
55	18	ВК п-л п.2	Труба с внутренним антикоррозионным полимерным	м	700	26 189,41	--	18332587	--	18332587	--	19799194
						--	--	--	--		1466607	
56	47	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,7	13 682 207,06	554 739,7	9577545	388318	8319554	961270	11381920
						1 242 389,99	144 724,25	869673	101307		843105	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				27910132	388318	26652141	961270	31181114
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					869673	101307		2309712	
			РАЗДЕЛ 8.смета07-01-05. генеральный план. ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-1 л.11,14,15 /101,08 м.п./									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ л.11									
57	1	1101-0102-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на	$м^3$ грунта	934,11	376,72	376,72	351898	351898	--	98846	486804
						--	146,97	--	137286		36060	
58	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	28,89	5 368,51	--	155096	--	--	111669	288106
						5 368,51	--	155096	--		21341	
59	3	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28,89	1 437,66	--	41534	--	--	29904	77153
						1 437,66	--	41534	--		5715	
60	4	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1 516,725	61	--	92520	--		--	99922
						--	--	--	--		7402	
61	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	28,89	58,46	50,1	1689	1448	--	565	2434
						8,36	18,82	242	544		180	

62	6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	714,78	370,47	350,98	264805	250874	–	67897	359318
						19,49	112,44	13931	80370		26616	
63	7	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	37 525,95	61	–	2289083	–		–	2472210
						–	–	–	–		183127	
64	11	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03296	1 413 537,19	38 649,4	46590	1274	40281	5135	55863
						152 759,79	18 438,38	5035	608		4138	
65	12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4585	1 372 008,46	2 964,7	629066	1359	539851	80585	766423
						191 615,76	1 524,98	87856	699		56772	
		222-509-1002	В ТОМ ЧИСЛЕ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1 0,4585	1 177 428				539851		
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПСм-2.5 л.15									
66	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство /бетон В7,5с/с/	м^3	11,97	27 990,59	2 248,59	335047	26915	267450	44119	409499
						3 398,67	651,66	40682	7800		30333	
67	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20748	349 715	–	72559	–	72559	–	78364
						–	–	–	–		5805	
68	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,83325	350 395	–	1343152	–	1343152	–	1450604
						–	–	–	–		107452	
					л.11 прим.20							
69	27	1108-0101-0202 РСНБ	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	29,5	11 793,87	3 946,95	347919	116435	162253	119178	504465
						2 346,82	1 997,19	69231	58917		37368	
70	28	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	31,5	9 007,91	2 267,46	283749	71425	144487	95272	409343
						2 153,55	1 098,6	67837	34606		30322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6254707	821628	2570033	653170	7460510
								481444	320830	–	552631	
			- Перевозка грузов	Тенге				2381603				
			РАЗДЕЛ 9.смета 07-01-06. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 4610-С41-ЭС.ВОР									
71	4	1127-0401-0104 РСНБ	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня	м^3 материала	39,6	7 859,87	3 275,99	311251	129729	158320	66141	407583
						585,9	960,61	23202	38040		30191	
72	5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	264	2 261,53	320,62	597044	84643	496418	35435	683077
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,54	63,74	15983	16827		50598	

		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	9 25,7664	19 244				495849		461071110
73	6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 6 см/	$м^2$ покрытия	264		953,94	0,12	251840	32	246182	6076	278549
							21,31	--	5626	--		20633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	12,7776	19 244				245892		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1160135	214404	900920	107652	1369209
									44811	54867	--	101422	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									192842920
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3327528				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3387660			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1389192			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							47263639		
			- Перевозка грузов	Тенге					4408701				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							126051017		
			- Накладные расходы	Тенге								3783394	
			- Сметная прибыль	Тенге								4947551	
			ИТОГО ПО акту:	Тенге									192 842 920,00
			В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге					126 051 017,00				
			В т.ч. СМР	Тенге					66 791 903				
			Временные здания и сооружения 2 %	Тенге	2,00%				1 335 838				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					68 127 741				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,11%	Тенге	1,11%				756 218				
			Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге					68 883 959				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%				1 377 679				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					70 261 638				
			Итого в ценах 2024г. (33%+67%)	Тенге	1,075	100,00%			211 036 104				
			Итого в текущих ценах	Тенге					211 036 104				
			Итого со скидкой субподряда	Тенге	0,02				206 815 382				
			НДС, 12%	Тенге	12%				24 817 846				
			Всего по акту:	Тенге					231 633 228				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения» города Алматы

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы ТОО "Казахский Сантехпроект"

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ГСК РК по АКТ и К/Т