Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Наименование объекта: Капитальный ремонт реанимационного отделения КГП «Областная клиническая больница» по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, пр. Н. Назарбаева 10а

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно онтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	21 306 623,97	7 653 061,25							2 262 597,09	21 306 623,97

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Даулетбаев С.

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Ниязбеков Г.

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Наименование объекта: Капитальный ремонт реанимационного отделения КГП «Областная клиническая больница» по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, пр. Н. Назарбаева 10а

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "4" мая 2022г. №252

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за ноябрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-01 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Подраздел 1. ПРОЕМЫ										
		РАСШИРЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА 4 штуки (лист 7)										
13	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2.**	м борозд	13,2		1589,04	626,96	20975	8276	--	12025	35640
		НР - 72%; СП - 8%				962,08	303,19	12699	4002		2640	
14	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.**	$м^3$ кладки	1,24		43560,97	8067,90	54016	10004	--	35206	96359
		НР - 72%; СП - 8%				35493,07	3939,75	44011	4885		7138	
15	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами.**	т	0,60096		533843,53	60922,55	320819	36612	6600	209319	572549
		НР - 72%; СП - 8%				461938,44	21822,33	277607	13114		42411	
16	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.**	т	0,49548		479964,00	--	237813	--	237813	--	256838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19025	
17	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.**	т	0,1056	484232,00	--	51135	--	51135	--	55226
		СП - 8%			--	--	--	--		4091	
18	217-104-0102 РСНБ РК 2022	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая.**	кг	16	1179,00	--	18864	--	18864	--	20373
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
19	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.**	т	0,0028	1528659,00	--	4280	--	4280	--	4622
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**	$м^2$	18,0288	158,62	4,30	2860	78	1123	1202	4387
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	1659	11		325	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.**	$м^2$	18,0288	269,52	6,37	4859	115	2804	1412	6773
		НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	1940	22		502	
22	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	12	3158,79	68,38	37905	820	1607	25861	68868
		НР - 72%; СП - 8%			2956,50	36,69	35478	440		5101	
23	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100.**	$м^3$	0,24	18486,00	--	4437	--	4437	--	4792
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
24	214-401-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм.**	$м^2$	12,8	1173,00	--	15014	--	15014	--	16215
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
		УСТРОЙСТВО ОКОННОГО ПРОЕМА 2 штуки (лист 8)									
25	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2.**	м борозд	10	1589,04	626,96	15890	6270	--	9110	27000
		НР - 72%; СП - 8%			962,08	303,19	9621	3032		2000	
26	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.**	$м^3$ кладки	1,06	43560,97	8067,90	46175	8552	--	30095	82372
		НР - 72%; СП - 8%			35493,07	3939,75	37623	4176		6102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами.**	т	0,1386	533843,53	60922,55	73991	8444	1522	48275	132048
		НР - 72%; СП - 8%			461938,44	21822,33	64025	3025		9781	
28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.**	т	0,12348	479964,00	--	59266	--	59266	--	64007
		СП - 8%			--	--	--	--		4741	
29	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.**	т	0,01512	484232,00	--	7322	--	7322	--	7908
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
30	217-104-0102 РСНБ РК 2022	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая.**	кг	9,6	1179,00	--	11318	--	11318	--	12223
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
31	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.**	т	0,00168	1528659,00	--	2568	--	2568	--	2773
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**	$м^2$	4,158	158,62	4,30	660	17	260	277	1012
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	383	2		75	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.**	$м^2$	4,158	269,52	6,37	1121	26	648	326	1562
		НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	447	5		116	
34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	$м^3$ кладки	0,34	56726,51	6228,67	19287	2118	12653	3666	24789
		НР - 72%; СП - 8%			13283,50	1691,40	4516	575		1836	
35	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4	3158,79	68,38	12635	274	535	8620	22956
		НР - 72%; СП - 8%			2956,50	36,69	11826	147		1700	
36	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100.**	$м^3$	0,08	18486,00	--	1479	--	1479	--	1597
		СП - 8%			--	--	--	--		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм.	$м^2$	4,2	1173,00	--	4927	--	4927	--	5321
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
		УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА 2 штуки (лист 9)									
38	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2.	м борозд	5,64	1589,04	626,96	8962	3536	--	5138	15228
		НР - 72%; СП - 8%			962,08	303,19	5426	1710		1128	
39	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	0,66	43560,97	8067,90	28750	5325	--	18738	51288
		НР - 72%; СП - 8%			35493,07	3939,75	23425	2600		3799	
40	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами.	т	0,12676	533843,53	60922,55	67670	7722	1393	44151	120767
		НР - 72%; СП - 8%			461938,44	21822,33	58555	2766		8946	
41	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,12348	479964,00	--	59266	--	59266	--	64007
		СП - 8%			--	--	--	--		4741	
42	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,01512	484232,00	--	7322	--	7322	--	7908
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
43	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая.	кг	6,4	1179,00	--	7546	--	7546	--	8150
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
44	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00108	1528659,00	--	1651	--	1651	--	1783
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	3,8028	158,62	4,30	603	16	237	254	925
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	350	2		69	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	3,8028	269,52	6,37	1025	25	591	298	1429
		НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	409	5		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	$м^3$ кладки	0,34	25331,29	6228,67	8613	2118	1979	3666	13261
		НР - 72%; СП - 8%			13283,50	1691,40	4516	575		982	
48	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3	3158,79	68,38	9476	205	401	6465	17217
		НР - 72%; СП - 8%			2956,50	36,69	8870	110		1275	
49	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100.**	$м^3$	0,06	18486,00	--	1109	--	1109	--	1198
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
50	214-401-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм.**	$м^2$	2,8	1173,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
		ДВЕРИ (лист 12)									
51	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.**	$м^2$	28,77	4047,94	387,81	116459	11157	43540	48559	178219
		НР - 72%; СП - 8%			2146,75	197,46	61762	5681		13201	
52	223-203-0203 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный.**	$м^2$	17,01	51209,00	--	871065	--	871065	--	940750
		СП - 8%			--	--	--	--		69685	
53	223-203-0202 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный.**	$м^2$	3,36	56783,00	--	190791	--	190791	--	206054
		СП - 8%			--	--	--	--		15263	
54	223-203-0302 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный.**	$м^2$	5,67	55669,00	--	315643	--	315643	--	340894
		СП - 8%			--	--	--	--		25251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	223-203-0306 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ Z1-13, двупольный.**	$м^2$	2,73	62244,00	--	169926	--	169926	--	183520
		СП - 8%			--	--	--	--		13594	
		ОКНА И ВИТРАЖИ (лист 13)									
56	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	$м^2$	6	5942,40	382,06	35654	2293	17852	12020	51488
		НР - 72%; СП - 8%			2584,87	197,46	15509	1185		3814	
57	223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.**	$м^2$	6	40724,00	--	244344	--	244344	--	263892
		СП - 8%			--	--	--	--		19548	
58	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол.**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	9,3	1820,09	38,50	16927	358	--	12011	31253
		НР - 72%; СП - 8%			1781,59	12,21	16569	114		2315	
59	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101.**	$м^2$	6,3	1666,86	68,03	10501	428	--	7357	19286
		НР - 72%; СП - 8%			1598,83	23,04	10073	145		1429	
60	223-301-0101 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом.**	$м^2$	9,3	99460,00	--	924978	--	924978	--	998976
		СП - 8%			--	--	--	--		73998	
61	223-301-0201 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом.**	$м^2$	6,3	108473,00	--	683380	--	683380	--	738050
		СП - 8%			--	--	--	--		54670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м.**	м	31	3620,59	10,82	112238	336	97255	10668	132738
		НР - 72%; СП - 8%			472,48	5,47	14647	170		9833	
63	223-501-0119 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм.**	м	31	2882,00	--	89342	--	89342	--	96489
		СП - 8%			--	--	--	--		7147	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				721946				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					115125			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					48499			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						4179073		
	Накладные расходы		тенге							554719	
	Сметная прибыль		тенге							445667	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								6016527
		Подраздел 2. ПОЛЫ (лист 15)									
		ТИП 1									
64	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее Tarkett iQ TORO SC 0101.**	$м^2$ покрытия	194,4	9077,52	88,20	1764670	17146	1643469	80344	1992614
		НР - 72%; СП - 8%			535,26	38,76	104055	7535		147600	
		ТИП 3									
65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя.**	$м^2$ изолируемой поверхности	35,2707	7045,38	179,18	248495	6320	98055	107073	384014
		НР - 72%; СП - 8%			4086,11	130,22	144120	4593		28445	
66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя.**	$м^2$ изолируемой поверхности	35,2707	3862,87	161,10	136246	5682	29680	75719	228923
		НР - 72%; СП - 8%			2860,27	121,41	100884	4282		16957	
67	1111-0101-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство.**	$м^2$ поверхности	26,7	819,40	52,97	21878	1415	7583	9608	34005
		НР - 72%; СП - 8%			482,41	17,37	12880	464		2519	
68	1111-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12 толщиной 15мм	**Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0603.**	$м^2$ поверхности	26,7	2122,38	86,54	56668	2310	12802	30467	94105
		НР - 72%; СП - 8%			1556,42	28,40	41556	758		6971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.**									
		НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	26,7	3776,73	40,29	100839	1075	12387	63245	177211
					3272,54	17,35	87377	463		13127	
70	233-202-0104 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.**									
		СП - 8%	м²	27,234	2551,00	--	69474	--	69474	--	75032
					--	--	--	--		5558	
		ПЛИНТУС									
71	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.**									
		НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	208,008	412,60	4,56	85824	949	48010	26835	121672
					177,23	1,95	36865	406		9013	
72	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство.**									
		НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	28,569	4240,25	3,68	121140	105	102789	13174	145059
					638,66	1,79	18246	51		10745	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				545983				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					35002			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					18552			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						2024248		
	Накладные расходы		тенге							406465	
	Сметная прибыль		тенге							240935	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								3252634

Подраздел 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (лист 14)

		ПОТОЛОК									
73	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям.**									
		НР - 72%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	26,7	594,43	5,94	15871	158	5513	7400	25133
					382,02	2,94	10200	78		1862	
74	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах из г/картона ГКЛВ 12,5мм.**									
		НР - 72%; СП - 8%	м² потолка	181,1	5474,38	29,90	991410	5415	504928	348067	1446636
					2656,36	13,03	481067	2360		107159	
75	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе.**									
		НР - 72%; СП - 8%	м² отделываемой поверхности	181,1	1311,76	3,47	237560	629	42029	140490	408294
					1076,21	1,23	194902	223		30244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	181,1	594,43	5,94	107651	1075	37392	50195	170475
		НР - 72%; СП - 8%			382,02	2,94	69184	532		12628	
		СТЕНЫ									
77	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство из г/картона ГКЛВ 12,5мм.	$м^2$ перегородок	34,95	6249,01	58,77	218403	2054	122648	68120	309445
		НР - 72%; СП - 8%			2681,01	26,05	93701	910		22922	
78	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40.	$м^3$	3,59985	19649,00	--	70733	--	70733	--	76392
		СП - 8%			--	--	--	--		5659	
79	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.	$м^2$ поверхности облицовки	117,4	6728,12	32,16	789881	3776	343763	319788	1198442
		НР - 72%; СП - 8%			3767,82	15,40	442342	1808		88773	
80	1211-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм.	$м^2$	398,15	4841,68	22,89	1927715	9114	226890	1221982	3401674
		НР - 72%; СП - 8%			4248,93	13,78	1691711	5487		251977	
81	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	90,5	1290,14	10,03	116758	908	28295	63364	194532
		НР - 72%; СП - 8%			967,46	4,98	87555	451		14409	
82	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	85,4	1566,34	7,16	133765	611	32206	72900	223198
		НР - 72%; СП - 8%			1182,06	3,54	100948	302		16533	
83	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	230,25	618,51	1,64	142412	378	26782	83123	243577
		НР - 72%; СП - 8%			500,55	0,85	115252	196		18042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111.**	м² окрашиваемой поверхности	230,25	312,73	0,70	72006	162	11309	43644	124901
		НР - 72%; СП - 8%			262,91	0,35	60535	81		9251	
85	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм.**	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	20,1	4145,33	31,94	83321	642	44451	27748	119955
		НР - 72%; СП - 8%			1901,90	15,46	38228	311		8886	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				3385625				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					24922			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					12739			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1496944		
	Накладные расходы		тенге							2446821	
	Сметная прибыль		тенге							588345	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								7942652

Подраздел 5. УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ПО ОСИ 4 (лист 19)

ОТВЕРСТИЕ 800х800мм

132	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2.**	м борозд	2,6	1589,04	626,96	4132	1630	--	2369	7021
		НР - 72%; СП - 8%			962,08	303,19	2501	788		520	
133	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.**	м³ кладки	0,403971	43560,97	8067,90	17597	3260	--	11469	31392
		НР - 72%; СП - 8%			35493,07	3939,75	14338	1592		2325	
134	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами.**	т	0,04694	533843,53	60922,55	25059	2859	517	16350	44721
		НР - 72%; СП - 8%			461938,44	21822,33	21683	1024		3313	
135	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.**	т	0,03942	479964,00	--	18920	--	18920	--	20434
		СП - 8%			--	--	--	--		1514	
136	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.**	т	0,00752	484232,00	--	3641	--	3641	--	3932
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
137	217-104-0102 РСНБ РК 2022	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая.**	кг	3,2	1179,00	--	3773	--	3773	--	4075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
138	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.**	т	0,00056	1528659,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**	$м^2$	1,4082	158,62	4,30	223	6	87	94	342
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	130	1		25	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.**	$м^2$	1,4082	269,52	6,37	380	9	219	110	529
		НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	152	2		39	
		ОТВЕРСТИЕ 600х500мм									
141	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2.**	м борозд	2,2	1589,04	626,96	3496	1379	--	2004	5940
		НР - 72%; СП - 8%			962,08	303,19	2117	667		440	
142	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.**	$м^3$ кладки	0,242811	43560,97	8067,90	10577	1959	--	6894	18868
		НР - 72%; СП - 8%			35493,07	3939,75	8618	957		1398	
143	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами.**	т	0,038	533843,53	60922,55	20286	2315	417	13236	36203
		НР - 72%; СП - 8%			461938,44	21822,33	17554	829		2682	
144	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.**	т	0,03048	479964,00	--	14629	--	14629	--	15799
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
145	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.**	т	0,00752	484232,00	--	3641	--	3641	--	3932
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
146	217-104-0102 РСНБ РК 2022	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая.**	кг	3,2	1179,00	--	3773	--	3773	--	4075
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
147	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.**	т	0,00056	1528659,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**	$м^2$	1,14	158,62	4,30	181	5	71	76	278
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	0,60	105	1		21	
149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.**	$м^2$	1,14	269,52	6,37	307	7	177	89	428
		НР - 72%; СП - 8%			107,59	1,20	123	1		32	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				67321				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13429			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					5862			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						51577		
	Накладные расходы		тенге							52691	
	Сметная прибыль		тенге							14801	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								199819
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				12661188	188478	7751835	3460696	17411633
							4720875	85652	--	1289748	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12661188				
	Материалы		тенге				3573476				
	Всего заработная плата		тенге					4806527			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4178366				
		Накладные расходы	тенге				3460696				
		Сметная прибыль	тенге				1289748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17411632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2334
		Сметная заработная плата	тенге					4806527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				17411632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2334
		Сметная заработная плата	тенге					4806527			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				12661188	188478	7751835	3460696	17411633
							4720875	85652	--	1289748	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12661188				
	Материалы		тенге				3573476				
	Всего заработная плата		тенге					4806527			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4178366				
		Накладные расходы	тенге				3460696				
		Сметная прибыль	тенге				1289748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17411632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2334
		Сметная заработная плата	тенге					4806527			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				17411632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2334
		Сметная заработная плата	тенге					4806527			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								17411632
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4720875				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					188478			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					85652			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7751842		
		- Накладные расходы	тенге							3460696	
		- Сметная прибыль	тенге							1289748	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**17 411 632,00**
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	
Итого	**Тенге**	**17 411 632,00**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	226 351,22
Итого	**Тенге**	**17 637 983,22**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	352 759,66
Итого		**17 990 742,88**
в ттом числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079		19 412 011,57
С понижающим коэффициентом (к=0,98)		19 023 771,40
НДС 12%	Тенге	2 282 852,57
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**21 306 623,97**

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Даулетбаев С.

Ниязбеков Г.