Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра
промышленности и
строительства

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения«Поликлиника города Жезказган» управления здравоохранения области Ұлытау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП Байсымаков Е.К.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт медицинской санитарной части Учреждения №62 КГП на ПХВ «Поликлиника г.Жезказган» управления здравоохранения области Ұлытау**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт медицинской санитарной части Учреждения №62 КГП на ПХВ «Поликлиника г.Жезказган» управления здравоохранения области Ұлытау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250074/00 от 2025-05-05**

Акт выполненных работ
за июль 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Полы				
1	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	$м^2$	15,95	3 394	54 134
2	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных**	$м^2$	140,5	3 433	482 336
3	215-304-0113 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 25 мм**	$м^2$	140,5	3 027	425 294
4	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	$м^2$	140,5	3 044	427 682
5	233-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32**	$м^2$	143,31	6 320	905 719
6	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	74,8	854	63 879
7	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	75,548	166	12 541
		Отопления				
8	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	28	7 454	208 712
9	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	42	4 715	198 030
10	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	56	1 056	59 136
11	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	280	5 500	1 540 000
12	242-207-0802 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	56	3 534	197 904

1	2	3	4	5	6	7
		Канализация				
13	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	3 997	3 997
14	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	4 972	4 972
15	1215-0101-0409 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	1	2 910	2 910
16	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	65 021	65 021
17	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	1	15 000	15 000
18	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 071	2 071
19	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	9	6 850	61 650
20	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	13 759	13 759
21	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 161	22 161
22	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	16 068	16 068
23	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	32 000	32 000
		Всего по акту :				**4 814 976**
		Итого со скидкой подрядчика К=0,6461091395				**3 111 000**

Сдал (Подрядчик)

ИП Байсымаков Е.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байсымаков Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГП на праве хозяйственного ведения «Поликлиника города Жезказган» управления здравоохранения области Ұлытау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усембаева Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.