Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Конференц зал (А04)

АКТ выполненных работ № 291/1
за июль месяц 2025 года

на Архитектурные решения (включаемые виды работ)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Кровля												
			К1									
1	1	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	1421,4	494,92	16,33	703479	23211	406961	254644	1034779
			НР - 92%; СП - 8%			192,28	2,45	273307	3482		76656	
2		1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	2322	270,14	0,91	627265	2113	474245	142826	831694
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	150907	1045		61603	
3	2	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо/толщ 150мм/**	**м² утепляемого покрытия**	1308,4	817,29	220,22	1069342	288136	--	809429	2029066
			НР - 92%; СП - 8%			597,07	75,37	781206	98614		150296	
4	3	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	**м³**	196,26	34911,00	--	6851633	--	6851633	--	7399764
			СП - 8%			--	--	--	--		548131	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1308,4	270,14	0,91	353451	1191	267227	80480	468643
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	85033	589		34712	
6	7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1308,4	1049,51	172,52	1373179	225725	617945	542672	2069117
			НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	529509	60356		153266	
7	8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 50мм/	$м^2$ стяжки	1308,4	944,97	90,26	1236399	118096	1049573	93289	1436061
			НР - 92%; СП - 8%			52,53	24,97	68730	32671		106373	
8	9	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	1308,4	6022,75	23,23	7880166	30394	7515149	318805	8854885
			НР - 92%; СП - 8%			255,75	9,10	334623	11906		655914	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				20094914	688866	17182733	2242145	24124009
								2223315	208663	--	1786951	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				20094914				
		Материалы		тенге				10331099				
		Всего заработная плата		тенге					2431978			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6851633				
			Накладные расходы	тенге				2242145				
			Сметная прибыль	тенге				1786951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				24124010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1395
			Сметная заработная плата	тенге					2431978			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				24124010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1395
			Сметная заработная плата	тенге					2431978			

РАЗДЕЛ 2. Полы

Подраздел 1. на отм: 0,000

					Тип 1							
9	54	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	20,09	1133,22	60,70	22766	1219	8651	12292	37863
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	12896	181		2805	
10		1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	187,49	270,14	0,91	50649	170	38294	11533	67156
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	12185	84		4974	
11	55	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	20,09	1036,58	86,31	20825	1734	11654	7264	30336
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	7437	458		2247	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	56	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	м^3	1,0045	34911,00	--	35068	--	35068	--	37873
			СП - 8%			--	--	--	--		2805	
					Тип 2							
13	64	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	9,92	1133,22	60,70	11242	602	4272	6070	18697
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	6368	89		1385	
14	65	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	9,92	1036,58	86,31	10283	856	5755	3587	14979
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	3672	226		1110	
					Тип 8							
15	74	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	14,16	1133,22	60,70	16046	860	6097	8664	26687
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	9089	128		1977	
16	75	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	14,16	1036,58	86,31	14678	1222	8214	5120	21381
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	5242	323		1584	
					Тип 9							
17	88	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	10,3	1133,22	60,70	11672	625	4436	6302	19412
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	6611	93		1438	
18	89	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	10,3	1036,58	86,31	10677	889	5975	3724	15553
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	3813	235		1152	
					Тип 4							
19	101	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	15,6	1133,22	60,70	17678	947	6718	9545	29401
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	10013	141		2178	
20	102	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	15,6	1036,58	86,31	16171	1346	9050	5640	23556
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	5775	356		1745	
					Тип 5							
21	110	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	173,77	1133,22	60,70	196920	10547	74832	106323	327503

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	111541	1567		24260	
22	111	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	173,77	1036,58	86,31	180127	14998	100803	62828	262391
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	64326	3965		19436	
					Тип 6							
23	119	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	29,75	1133,22	60,70	33713	1805	12812	18203	56069
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	19096	268		4153	
24	120	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	29,75	1036,58	86,31	30838	2568	17257	10756	44922
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	11013	679		3328	
					Тип 9+							
25	128	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	26,34	1133,22	60,70	29849	1599	11343	16116	49643
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	16907	238		3677	
26	129	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	26,34	1036,58	86,31	27304	2273	15280	9523	39774
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	9751	601		2946	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				315735				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					44260			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					9632			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						376506		
		Накладные расходы		тенге							303490	
		Сметная прибыль		тенге							83200	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1123196
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				736506	44260	376511	303490	1123196
								315735	9632	--	83200	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				736506				
		Материалы		тенге				341438				
		Всего заработная плата		тенге					325367			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				35068				
			Накладные расходы	тенге				303490				
			Сметная прибыль	тенге				83200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1123196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	тенге					325367			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1123196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	тенге					325367			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Экспликация стен												
Подраздел 1. +/-0,000												
			Кладка из газоблока-наружные стены									
27	**258**	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м³**	**38,01**	**43283,28**	**779,36**	**1645197**	**29623**	**1228623**	**367261**	**2173455**
			НР - 93%; СП - 8%			**10180,24**	**209,24**	**386951**	**7953**		**160997**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**386951**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**29623**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**7953**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**1228623**		
		Накладные расходы		тенге							**367261**	
		Сметная прибыль		тенге							**160997**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**2173455**
Подраздел 2. +3.750												
			Кладка из газоблока-наружные стены									
28	**267**	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м³**	**28,61**	**43283,28**	**779,36**	**1238335**	**22297**	**924781**	**276436**	**1635953**
			НР - 93%; СП - 8%			**10180,24**	**209,24**	**291257**	**5986**		**121182**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**291257**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**22297**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**5986**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**924780**		
		Накладные расходы		тенге							**276436**	
		Сметная прибыль		тенге							**121182**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**1635953**
Подраздел 3. +8,700												
			Кладка из газоблока-наружные стены									
29	**274**	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м³**	**38,52**	**43283,28**	**779,36**	**1667272**	**30021**	**1245108**	**372189**	**2202618**
			НР - 93%; СП - 8%			**10180,24**	**209,24**	**392143**	**8060**		**163157**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кладка из газоблока-внутренние стены									
30	**275**	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м³**	**6**	**43283,28**	**779,36**	**259700**	**4676**	**193943**	**57973**	**343087**
			НР - 93%; СП - 8%			**10180,24**	**209,24**	**61081**	**1255**		**25414**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Бетонный блок-внутренние стены									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				453224				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					34697			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					9315			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1439050		
		Накладные расходы		тенге							430162	
		Сметная прибыль		тенге							188571	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								2545705
			Подраздел 4. +13,900									
			Кладка из газоблока - внутренние стены									
31		1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	39,67	43283,28	779,36	1717048	30918	1282280	383300	2268376
			НР - 93%; СП - 8%			10180,24	209,24	403850	8301		168028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				403850				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30918			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					8301			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1282280		
		Накладные расходы		тенге							383300	
		Сметная прибыль		тенге							168028	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								2268376
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				6527552	117535	4874735	1457159	8623489
								1535282	31555	--	638778	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6527552				
		Материалы		тенге				4874733				
		Всего заработная плата		тенге					1566837			
			Накладные расходы	тенге				1457159				
			Сметная прибыль	тенге				638778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8623489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818
			Сметная заработная плата	тенге					1566837			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8623489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								818
			Сметная заработная плата	тенге					1566837			
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка СТЕН									
			Подраздел 1. отм: +0,000									
			Гипсовая штукатурка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	333	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	130,09	1943,65	25,18	252849	3275	101697	119337	401961
			НР - 80%; СП - 8%			1136,73	9,95	147877	1294		29775	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				147877				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3275			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1294			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						101697		
		Накладные расходы		тенге							119337	
		Сметная прибыль		тенге							29775	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								401961
			Подраздел 2. отм: +3,75									
			Гипсовая штукатурка									
33	339	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	856,77	1943,65	25,18	1665261	21574	669771	785949	2647308
			НР - 80%; СП - 8%			1136,73	9,95	973916	8525		196098	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				973916				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					21574			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					8525			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						669771		
		Накладные расходы		тенге							785949	
		Сметная прибыль		тенге							196098	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								2647308
			Подраздел 3. отм: +8,70									
			Гипсовая штукатурка									
34	345	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	1068,36	1943,65	25,18	2076518	26901	835180	980049	3301094
			НР - 80%; СП - 8%			1136,73	9,95	1214437	10630		244526	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1214437				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					26901			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					10630			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						835180		
		Накладные расходы		тенге							980049	
		Сметная прибыль		тенге							244526	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								3301093

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**3994628**	**51750**	**1606648**	**1885335**	**6350363**
								2336230	**20449**	**--**	**470399**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**3994628**				
		Материалы		тенге				**1606648**				
		Всего заработная плата		тенге					**2356679**			
			Накладные расходы	тенге				**1885335**				
			Сметная прибыль	тенге				**470399**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6350362**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1229**
			Сметная заработная плата	тенге					**2356679**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**6350362**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1229**
			Сметная заработная плата	тенге					**2356679**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**40221057**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**6410562**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**902411**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**270299**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**24040619**		
			- Накладные расходы	тенге							**5888129**	
			- Сметная прибыль	тенге							**2979328**	
			Итого по АКТУ:									**40 221 057**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**40 221 057**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**482 653**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**40 703 710**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**529 148**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**41 232 858**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**824 657**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**42 057 515**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**45 380 059**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**5 445 607**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**50 825 666**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____