Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"**
**Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)**

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь
Наименование объекта - Административный блок (А05)

# АКТ выполненных работ № 295
## за июль месяц 2025 года

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 4. Плита на отм: -0,400 (лист 11-12)** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **15** | **1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство** | **$м^3$** | **274,79** | **42171,10** | **3214,84** | **11588197** | **883406** | **9408642** | **1389283** | **14015678** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **4716,87** | **838,95** | **1296149** | **230535** | | **1038198** | |
| **2** | **16** | **214-210-0501 РСНБ РК 2022** | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006** | **т** | **22,5754089** | **351466,00** | **--** | **7934489** | **--** | **7934489** | **--** | **8569248** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **634759** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | **19522686** | **883406** | **17343131** | **1389283** | **22584926** |
| | | | | | | | | **1296149** | **230535** | **--** | **1672957** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **19522686** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | **9408642** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **1526684** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **7934489** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **1389283** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **1672957** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **22584926** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **835** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **1526684** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | **22584926** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **835** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **1526684** | | | |
| **РАЗДЕЛ 20. Балки** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 91 | 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | /В30/Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 150 | 95200,03 | 10028,15 | 14280005 | 1504223 | 8392191 | 4302428 | 20069027 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 29223,94 | 2295,68 | 4383591 | 344352 | | 1486595 | |
| | | | **Балка В1 и В2 на отм: +3,600** | | | | | | | | | |
| 4 | 92 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,39195 | 376202,00 | -- | 523654 | -- | 523654 | -- | 565546 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41892 | |
| 5 | 93 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 3,72122 | 329294,00 | -- | 1225375 | -- | 1225375 | -- | 1323405 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98030 | |
| | | | **Балка В3,В4,В5,В6 на отм: +3,600** | | | | | | | | | |
| 6 | 94 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,56206 | 376202,00 | -- | 587650 | -- | 587650 | -- | 634662 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47012 | |
| 7 | 95 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 4,57404 | 329294,00 | -- | 1506204 | -- | 1506204 | -- | 1626700 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120496 | |
| | | | **Балка В1,В2,В3 на отм: +8,55** | | | | | | | | | |
| 8 | 96 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,41787 | 376202,00 | -- | 533406 | -- | 533406 | -- | 576078 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42672 | |
| 9 | 97 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 3,57175 | 329294,00 | -- | 1176156 | -- | 1176156 | -- | 1270248 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94092 | |
| | | | **Балка В4,В5,В6,В7 на отм: +8,55** | | | | | | | | | |
| 10 | 98 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,32427 | 376202,00 | -- | 498193 | -- | 498193 | -- | 538048 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39855 | |
| 11 | 99 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 3,7386 | 329294,00 | -- | 1231099 | -- | 1231099 | -- | 1329587 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98488 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** | **тенге** | | | | 21561742 | 1504223 | 15673928 | 4302428 | 27933301 |
| | | | | | | | | 4383591 | 344352 | -- | 2069132 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 21561742 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 8392191 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 4727943 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 7281737 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 4302428 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 2069131 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 27933301 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2580 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 4727943 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | тенге | | | | 27933301 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2580 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 4727943 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 21. Плита на отм: +3,60** | | | | | | | | | |
| 12 | 106 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | /В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 675,26 | 90913,27 | 3018,85 | 61390095 | 2038508 | 37973355 | 19915497 | 87810041 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 31659,26 | 750,72 | 21378232 | 506931 | | 6504449 | |
| 13 | 107 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 48,6639 | 351466,00 | -- | 17103706 | -- | 17103706 | -- | 18472003 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1368297 | |
| 14 | 108 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 18,09534 | 329294,00 | -- | 5958687 | -- | 5958687 | -- | 6435382 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 476695 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21** | **тенге** | | | | 84452488 | 2038508 | 61035748 | 19915497 | 112717426 |
| | | | | | | | | 21378232 | 506931 | -- | 8349441 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 84452488 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 37973354 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 21885163 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 23062393 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 19915497 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 8349441 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 112717426 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12034 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 21885163 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | тенге | | | | 112717426 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12034 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 21885163 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 22. Плита на отм: +8,55** | | | | | | | | | |
| 15 | 109 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | /В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 351,92 | 90913,27 | 3018,85 | 31994198 | 1062393 | 19790278 | 10379205 | 45763276 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 31659,26 | 750,72 | 11141527 | 264193 | | 3389873 | |
| 16 | 110 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 24,0912 | 351466,00 | -- | 8467238 | -- | 8467238 | -- | 9144617 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 677379 | |
| 17 | 111 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 9,62184 | 329294,00 | -- | 3168414 | -- | 3168414 | -- | 3421887 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 253473 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22** | **тенге** | | | | **43629850** | **1062393** | **31425930** | **10379205** | **58329780** |
| | | | | | | | | **11141527** | **264193** | **--** | **4320725** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **43629850** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | **19790278** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **11405720** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **11635652** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **10379205** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **4320725** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **58329780** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6272** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **11405720** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | тенге | | | | **58329780** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6272** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **11405720** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **221565433** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **38199499** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **5488530** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **1346011** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **125478736** | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **35986413** | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **16412254** | |
| | | | **Итого по АКТУ:** | | | | | | | | | **221 565 433** |
| | | | в том числе стоимость оборудования, инвентаря | | | | | | | | | **0** |
| | | | **Итого стоимость без оборудование, инвентаря:** | | | | | | | | | **221 565 433** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | 1,20% | | | | | | | | **2 658 785** |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями:** | | | | | | | | | **224 224 218** |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3% | 1,30% | | | | | | | | **2 914 915** |
| | | | **Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:** | | | | | | | | | **227 139 133** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | | | | | | **4 542 783** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием** | | | | | | | | | **231 681 916** |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079** | 1,079 | | | | | | | | **249 984 787** |
| | | | НДС на 2023 год, - 12 % | 12% | | | | | | | | **29 998 174** |
| | | | **Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС** | | | | | | | | | **279 982 961** |

**Подрядчик:**_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

**Заказчик:**_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

**Авторский надзор:**_____**Шабани Ремзи**
М.П

**Технический надзор: Канафин А.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____