Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 302
за июль месяц 2025 года

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Фасад												
Подраздел 1. Отделка наружних стен												
					MF1							
1	**19**	**234-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	**м^3**	**37,11**	**34911,00**	**--**	**1295547**	**--**	**1295547**	**--**	**1399191**
			СП - 8%			--	--	--	--		**103644**	
					MF3							
2	**25**	**234-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	**м^3**	**77,52**	**34911,00**	**--**	**2706301**	**--**	**2706301**	**--**	**2922805**
			СП - 8%			--	--	--	--		**216504**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**4001848**		
		Сметная прибыль		тенге							**320148**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**4321996**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**4001848**	**--**	**4001848**	**--**	**4321996**
								--	--	--	**320148**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**4001848**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4001848				
			Сметная прибыль	тенге				320148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4321996				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4321996				
			РАЗДЕЛ 3. Экспликация стен									
			Подраздел 1. +/-0,000									
			Кладка из газоблока-наружные стены									
3	**42**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**584,5**	**1843,55**	**115,18**	**1077555**	**67323**	**224524**	**675425**	**1893219**
			НР - 80%; СП - 8%			**1344,24**	**100,21**	**785708**	**58573**		**140239**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Г13 -внутренние стены									
4	**44**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**1335,15**	**1843,55**	**115,18**	**2461416**	**153782**	**512872**	**1542846**	**4324604**
			НР - 80%; СП - 8%			**1344,24**	**100,21**	**1794762**	**133795**		**320343**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**47**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**1335,15**	**1843,55**	**115,18**	**2461416**	**153782**	**512872**	**1542846**	**4324604**
			НР - 80%; СП - 8%			**1344,24**	**100,21**	**1794762**	**133795**		**320343**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**4375232**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**374887**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**326163**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**1250266**		
		Накладные расходы		тенге							**3761117**	
		Сметная прибыль		тенге							**780925**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**10542429**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**6000387**	**374887**	**1250268**	**3761117**	**10542427**
								4375232	**326163**	**--**	**780925**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**6000387**				
		Материалы		тенге				**1250266**				
		Всего заработная плата		тенге					**4701395**			
			Накладные расходы	тенге				**3761117**				
			Сметная прибыль	тенге				**780925**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**10542429**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2426**
			Сметная заработная плата	тенге					**4701395**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**10542429**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2426**
			Сметная заработная плата	тенге					**4701395**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Подраздел 1. на отм: 0,000									
					Тип 1							
6	134	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	965,2	1036,58	86,31	1000507	83307	559902	348978	1457442
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	357298	22026		107958	
7	135	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	$м^3$	48,26	34911,00	--	1684805	--	1684805	--	1819589
			СП - 8%			--	--	--	--		134784	
8	137	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	965,2	270,14	0,91	260739	878	197133	59369	345715
			НР - 94%, СП - 8%			64,99	0,45	62728	434		25607	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				420026				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					84185			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					22460			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						2441840		
		Накладные расходы		тенге							408347	
		Сметная прибыль		тенге							268349	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								3622747
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				2946051	84185	2441840	408347	3622746
								420026	22460	--	268349	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2946051				
		Материалы		тенге				757035				
		Всего заработная плата		тенге					442486			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1684805				
			Накладные расходы	тенге				408347				
			Сметная прибыль	тенге				268349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3622747				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	тенге					442486			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3622747				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	тенге					442486			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								18487172
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4795258				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					459072			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					348623			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7693954		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	тенге							4169464	
			- Сметная прибыль	тенге							1369422	
			Итого по АКТУ:									**18 487 172**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**18 487 172**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**221 846**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**18 709 018**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**243 217**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**18 952 235**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**379 045**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**19 331 280**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**20 858 451**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**2 503 014**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**23 361 465**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____