к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области** Форма
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
**Наименование строительства** **Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)**

**и его адрес:** **Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, с. Заозёрное**

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за июль 2025 года**

| Код | Код | Договор | | Источн.финансиров. | | Орган.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| заказчика | подрядчика | 23 | 14.02.2023 | | | | |
| | | 23/4 | 25.04.2024 | | | | |
| | | 23/6 | 30.04.2025 | | | | |

| Нименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС 12% | в отчетном месяце за июль 2025г.,без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка) | 381 513 221,32 | 74 886 722,70 | | | | | | | 8 986 406,72 | 83 873 129,42 |
| **ИТОГО к оплате:** | 381 513 221,32 | 74 886 722,70 | | | | | | | **8 986 406,72** | **83 873 129,42** |

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области**
БИН 170540009133

**Временно и.о. руководителя** _____ **Мисюрин В.А.**

**Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"**

**Эксперт** _____ **Миниахметов Р.С.**
Аттестат №.KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
БИН/ИИН 050940013378

**Директор** _____ **Нургалиев А.Г.**

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «KOSTSTANDART»**
Гослицензия №17013214 от 29.08.2017 года

**Эксперт** _____ **Кекенов Р.Х.**

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области**
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

**Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.**

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Блочно-модульная насосная станция 2-го подъема

# Акт № 12

**Приемки выполненных работ за июль 2025 года**

на **Блочно-модульная насосная станция 2-го подъема/ ЛС 02-03-09 вкл/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | п.1 вкл. | 1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* | м³ грунта | 8,8 | | 9 182,52<br>9 182,52 | -- -- | 80806<br>80806 | -- -- | -- -- | 58180<br>11119 | 150105 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | 80806<br>80806 | --<br>-- | --<br>-- | 58180<br>11119 | 150105 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 80806 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | | 80806 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 58180 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 11119 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 150105 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 35 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 80806 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 150105 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 35 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 80806 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 2 | п.2 вкл. | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* | м³ основания | 4,4 | | 10 683,04<br>2 012,53 | 3 531,96<br>1 712,52 | 47005<br>8855 | 15541<br>7535 | 22609 | 11801<br>4705 | 63510 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | п.3 вкл. | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | $м^3$ | 8,8 | 41 031,29<br>4 617,05 | 3 189,03<br>900,01 | 361075<br>40630 | 28063<br>7920 | 292382 | 34956<br>31683 | 427714 |
| 4 | п.4 вкл. | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**<br>*СП - 8%* | т | 0,249268 | 336 177<br>-- | --<br>-- | 83798<br>-- | --<br>-- | 83798 | --<br>6704 | 90502 |
| 5 | п.5 вкл. | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | $м^2$ поверхности | 24,49 | 4 189,06<br>643,23 | 35,49<br>6,16 | 102590<br>15753 | 869<br>151 | 85968 | 11451<br>9123 | 123164 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | тенге | | | | 594468 | 44473 | 484757 | 58208 | 704890 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 65238 | 15606 | -- | 52215 | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 594468 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | 400960 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 80844 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 83798 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 58208 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 52215 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 704891 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 33 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 80844 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 704891 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | | 80844 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Монтаж блок-модульной станции** | | | | | | | | | | |
| 6 | п.6 вкл. | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | т блок-боксов | 10 | 61 289,27<br>30 822,4 | 27 076,83<br>10 706,53 | 612893<br>308224 | 270768<br>107065 | 33901 | 299008<br>72952 | 984853 |
| 7 | п.7 вкл. | Коммпредложение | **Блок модульное здание насосной станцииГабаритные размеры: длинна 6000 мм, ширина 3500 мм, высота 2200мм.** | компл | 1 | 56 565 378,57<br>-- | --<br>-- | 56565379<br>-- | --<br>-- | <br>56565379 | --<br>-- | 56565379 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | тенге | | | | 57178272 | 270768 | 33901 | 299008 | 57550232 |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | 308224 | 107065 | 56565379 | 72952 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | 56565379 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 56565379 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 612893 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | 33900 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 415289 | | | |
| | | | | | | | | 299008 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 72952 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | тенге | | | | 984853 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 147 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 415289 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | тенге | | | | 57550232 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 147 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 415289 | | | |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | **тенге** | | | | | | | | 58405228 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 454268 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 315241 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 122671 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 518658 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | 56565379 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 415396 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 136286 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по АКТУ** | | | | | | | 58 405 228 | |
| | | | **В том числе оборудование** | | | | | | | 56 565 379 | |
| | | | **Итого без оборудования** | | | | | | | 1 839 849 | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | | | | 29 437,58 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | 1 869 286,58 | |
| | | | Зимние удорожания 2,32% | | | | | | | 43 367,45 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | 1 912 654,03 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | 38 253,08 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | 1 950 907,11 | |
| | | | Итого с оборудованием | | | | | | | 58 516 286,11 | |
| | | | Скидка 5% | | | | | | | 2 925 814,31 | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | 55 590 471,81 | |
| | | | НДС12% | | | | | | | 6 670 856,62 | |
| | | | **Итого по АКТУ** | | | | | | | **62 261 328,42** | |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и**
**Временно и.о. руководителя**

_____**Мисюрин В.А.**
(подпись М.П.)

**Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрэлем Құрылыс"**

**Эксперт** _____ **Миннахметов Р.С.**
Аттестат №KZ81VHE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**Директор**

_____**Нургалиев А.Г.**
(подпись М.П.)

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDRT»**

**Эксперт** _____ **Кекенов Р.Х.**

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области**

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

**Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.**

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)

Наименование объекта - Резервуар воды 100 м3 - 3 шт

## Акт № 13
**Приемки выполненных работ за июль 2025 года**

на **Резервуар воды 100 м3 - 3 шт /ЛС 06-03-01/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **грунт необходимый для обвалования** | | | | | | | | | | |
| 1 | вкл.к АВР 13 п.1 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/прим Подбивка пазух резервуаров песком/** | м³ грунта | 76,17 | | 1 822,82 | -- | 138844 | -- | -- | 99968 | 257917 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1 822,82 | -- | 138844 | -- | | 19105 | |
| 2 | вкл.к АВР 13 п.2 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м³ | 76,17 | | 4 487 | -- | 341775 | -- | 341775 | -- | 369117 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 27342 | |
| 3 | вкл.к АВР 13 п.3 | 1101-0101-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ + (Обваловка песком сверху резервуаров экскаватором)** | м³ грунта | 547,408 | | 199,14 | 186,39 | 109011 | 102031 | -- | 26628 | 146490 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12,75 | 54,81 | 6979 | 30003 | | 10851 | |
| 4 | вкл.к АВР 13 п.4 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + (Обсыпка резервуара песком)** | м³ грунта | 277,38 | | 82,44 | 82,44 | 22867 | 22867 | -- | 6057 | 31238 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 30,33 | -- | 8413 | | 2314 | |
| 5 | вкл.к АВР 13 п.5 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м³ | 1 087,464 | | 4 487 | -- | 4879451 | -- | 4879451 | -- | 5269807 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 390356 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | вкл.к АВР 13 п.6 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками + (Уплотнение обсыпки) | м³ уплотненного грунта | 1 087,464 | 353,54 | 158,44 | 384462 | 172298 | -- | 216109 | 648616 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 195,1 | 80,91 | 212164 | 87987 | | 48046 | |
| 7 | вкл.к АВР 13 п.7 | 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 873,63 | 321,91 | 321,91 | 281230 | 281231 | -- | 57328 | 365643 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 91,14 | -- | 79623 | | 27085 | |
| 8 | вкл.к АВР 13 п.8 | 412-101-0105 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 7 862,67 | 83 | -- | 652602 | -- | | -- | 704810 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52208 | |
| 9 | вкл.к АВР 13 п.9 | 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ + (Подача грунта на перекрытие резервуара) | м³ грунта | 524,178 | 268,85 | 251,66 | 140925 | 131914 | -- | 34420 | 189372 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17,19 | 74,01 | 9011 | 38794 | | 14028 | |
| 10 | вкл.к АВР 13 п.10 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 458,3294 | 57,89 | 57,89 | 26533 | 26532 | -- | 7029 | 36247 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 21,3 | -- | 9762 | | 2685 | |
| 11 | вкл.к АВР 13 п.11 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 458,3294 | 32,42 | 32,42 | 14859 | 14859 | -- | 3937 | 20300 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,93 | -- | 5468 | | 1504 | |
| 12 | вкл.к АВР 13 п.12 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 24,1226 | 1 822,82 | -- | 43971 | -- | -- | 31659 | 81681 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1 822,82 | -- | 43971 | -- | | 6050 | |
| 13 | вкл.к АВР 13 п.13 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 956,2985 | 353,54 | 158,44 | 338090 | 151516 | -- | 190043 | 570383 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 195,1 | 80,91 | 186574 | 77374 | | 42251 | |
| 14 | вкл.к АВР 13 п.14 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м³ уплотненного грунта | 2 356,77 | 150,31 | 124,97 | 354246 | 294526 | 7777 | 101202 | 491883 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 22,04 | 37,6 | 51943 | 88615 | | 36436 | |
| 15 | вкл.к АВР 13 п.15 | 1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 + (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) | м² спланированной площади | 252 | 257,94 | -- | 65001 | -- | -- | 46801 | 120746 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 257,94 | -- | 65001 | -- | | 8944 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Транспортные** | | | | | | | | | |
| 16 | вкл.к АВР 13 п.16 | 412-101-0219 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/песок, расстояние до карьера 72км/** | т·км | 125 672,472 | 36 | -- | 4524209 | -- | | -- | 4886146 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361937 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 4524209 | -- | 5229003 | 821181 | 14190396 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 1051142 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 4524209 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | тенге | | | | 4524209 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 361937 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 4886146 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 4886146 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | тенге | | | | | | | | 14190399 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 714487 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 1197774 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 426039 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 5229003 | | |
| | | | - Перевозка грузов | тенге | | | | 5176811 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 821181 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 1051142 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по АКТУ** | | | | | | | **14 190 399** | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | | | | 227 046,38 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | 14 417 445,38 | |
| | | | Зимние удорожания 2,32% | | | | | | | 334 484,73 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | 14 751 930,12 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | 295 038,60 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | 15 046 968,72 | |
| | | | Скидка 5% | | | | | | | -752 348,44 | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | 14 294 620,28 | |
| | | | НДС12% | | | | | | | 1 715 354,43 | |
| | | | **Итого по АКТУ** | | | | | | | **16 009 974,72** | |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области**

**Временно и.о. руководителя**

_____**Мисюрин В.А.**

(подпись М.П.)

**Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"**

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**

Аттестат №KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

Директор _____ **Нургалиев А.Г.**

(подпись М.П.)

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDRT»**

Эксперт _____ **Кекенов Р.Х.**

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области**
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

**Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.**

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации (площадка насосных станции)

# Акт № 14

**Приемки выполненных работ за июль 2025 года**

на **Наружные сети водопровода и канализации (площадка насосных станции 2-го подъема) /ЛС06-02-02/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | вкл. к Акту 14 п.1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 819,76 | | 278,37 | 278,37 | 228197 | 228196 | -- | 46516 | 296690 |
| | | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | -- | 78,81 | -- | 64605 | | 21977 | |
| 2 | вкл. к Акту 14 п.2 | 1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2. | м$^3$ | 8,38 | | 7 891,11 | -- | 66128 | -- | -- | 47612 | 122839 |
| | | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 7 891,11 | -- | 66128 | -- | | 9099 | |
| 3 | вкл. к Акту 14 п.3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 33,84 | | 2 002,01 | -- | 67748 | -- | -- | 48779 | 125849 |
| | | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 2 002,01 | -- | 67748 | -- | | 9322 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | вкл. к Акту 14 п.4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 764,98 | 353,54 | 158,44 | 270451 | 121204 | -- | 152022 | 456271 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | 195,1 | 80,91 | 149248 | 61895 | | 33798 | |
| 5 | вкл. к Акту 14 п.5 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 764,98 | 67,52 | 67,52 | 51651 | 51651 | -- | 13682 | 70559 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 24,84 | -- | 19002 | | 5227 | |
| 6 | вкл. к Акту 14 п.6 | 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | $м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера | 452,06 | 2,93 | 2,93 | 1325 | 1324 | -- | 352 | 1811 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 1,08 | -- | 488 | | 134 | |
| 7 | вкл. к Акту 14 п.7 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 8,38 | 7 678,76 | 328,03 | 64348 | 2749 | 41361 | 15222 | 85936 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | 2 415,03 | 107,88 | 20238 | 904 | | 6366 | |
| | | | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В1 | | | | | | | | | |
| 8 | 10 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,083 | 829 564,35 | 347 665,94 | 68854 | 28856 | -- | 36399 | 113673 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | 481 898,41 | 127 184,04 | 39998 | 10556 | | 8420 | |
| 9 | вкл. к Акту 14 п.8 | 241-201-0612 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм. | м | 83,83 | 1 660 | -- | 139158 | -- | 139158 | -- | 150291 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11133 | |
| | | | Трубопроводная арматура НС-2 | | | | | | | | | |
| 10 | вкл. к Акту 14 п.11 | 241-215-0126 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х1". | шт. | 1 | 1 474 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 11 | вкл. к Акту 14 п.12 | 241-215-0129 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х2". | шт. | 1 | 2 245 | -- | 2245 | -- | 2245 | -- | 2425 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 180 | |
| 12 | вкл. к Акту 14 п.13 | 241-215-0132 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1". | шт. | 4 | 1 721 | -- | 6884 | -- | 6884 | -- | 7435 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 551 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | вкл. к Акту 14 п.14 | 241-215-0135 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x2". | шт. | 4 | 2 730 | -- | 10920 | -- | 10920 | -- | 11794 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 874 | |
| 14 | 20 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 13 | 2 658,51 | 312,86 | 34561 | 4067 | -- | 21976 | 61059 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2 345,65 | 2,16 | 30493 | 28 | | 4523 | |
| 15 | 21 | 241-214-0108 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм. | шт. | 4 | 1 578 | -- | 6312 | -- | 6312 | -- | 6817 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 505 | |
| 16 | 22 | 241-214-0107 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм. | шт. | 9 | 1 101 | -- | 9909 | -- | 9909 | -- | 10702 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 793 | |
| 17 | вкл. к Акту 14 п.15 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,08114 | 2 679 530,03 | 928 448,29 | 217417 | 75334 | 48619 | 87511 | 329322 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1 151 886,74 | 346 053,87 | 93464 | 28079 | | 24394 | |
| 18 | вкл. к Акту 14 п.16 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 5 | 940,98 | 6,64 | 4705 | 33 | 216 | 3212 | 8550 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 891,28 | 0,88 | 4456 | 4 | | 633 | |
| 19 | вкл. к Акту 14 п.17 | 242-207-0603 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25. | шт. | 5 | 5 588 | -- | 27940 | -- | 27940 | -- | 30175 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2235 | |
| 20 | 25 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 8 | 5 724,16 | 174,96 | 45793 | 1400 | 13798 | 22561 | 73822 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3 824,35 | 92,47 | 30595 | 740 | | 5468 | |
| 21 | 26 | 242-101-0603 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100. | шт. | 8 | 55 799 | -- | 446392 | -- | 446392 | -- | 482103 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35711 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 241-116-1110 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм. | шт. | 9 | 34 494 | -- | 310446 | -- | 310446 | -- | 335282 |
| | | | НР - 8% СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24836 | |
| 23 | 30 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 5 614,89 | 174,96 | 22460 | 700 | 6900 | 10966 | 36100 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | 3 715,08 | 92,47 | 14860 | 370 | | 2674 | |
| 24 | 31 | 242-101-0602 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80. | шт. | 4 | 42 054 | -- | 168216 | -- | 168216 | -- | 181673 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13457 | |
| 25 | 32 | 241-116-0309 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм. | шт. | 8 | 4 006 | -- | 32048 | -- | 32048 | -- | 34612 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2564 | |
| 26 | 33 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 1 | 8 158,3 | 364,59 | 8158 | 365 | 3099 | 3510 | 12601 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | 4 694,44 | 180,52 | 4694 | 181 | | 933 | |
| 27 | 34 | 244-404-0109 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм. | шт. | 1 | 84 711 | -- | 84711 | -- | 84711 | -- | 91488 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6777 | |
| | | | Указатели пожарных гидрантов ТИП-2, на стене - 1 шт | | | | | | | | | |
| 28 | 36 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 3 | 5 916,49 | 116,64 | 17749 | 350 | 3628 | 10048 | 30021 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | 4 590,43 | 61,64 | 13771 | 185 | | 2224 | |
| 29 | 37 | 242-402-0101 РСНБ РК 2022 | Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50. | шт. | 3 | 130 665 | -- | 391995 | -- | 391995 | -- | 423355 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31360 | |
| | | | Трубопроводная арматура НС-1 | | | | | | | | | |
| 30 | вкл. к Акту 14 п.120 | 241-215-0126 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х1". | шт. | 1 | 1 474 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | вкл. к Акту 14 п.21 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 2 658,51 | 312,86 | 7976 | 938 | -- | 5071 | 14091 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2 345,65 | 2,16 | 7037 | 6 | | 1044 | |
| 32 | вкл. к Акту 14 п.22 | 241-214-0107 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм. | шт. | 3 | 1 101 | -- | 3303 | -- | 3303 | -- | 3567 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 264 | |
| 33 | вкл. к Акту 14 п.23 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,02814 | 2 679 530,03 | 928 448,29 | 75402 | 26127 | 16861 | 30349 | 114212 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1 151 886,74 | 346 053,87 | 32414 | 9738 | | 8460 | |
| 34 | вкл. к Акту 14 п.24 | 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 1 | 940,98 | 6,64 | 941 | 7 | 43 | 642 | 1710 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 891,28 | 0,88 | 891 | 1 | | 127 | |
| 35 | вкл. к Акту 14 п.25 | 242-207-0603 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25. | шт. | 1 | 5 588 | -- | 5588 | -- | 5588 | -- | 6035 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 447 | |
| 36 | вкл. к Акту 14 п.26 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 5 614,89 | 174,96 | 16845 | 524 | 5176 | 8224 | 27075 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3 715,08 | 92,47 | 11145 | 277 | | 2006 | |
| 37 | вкл. к Акту 14 п.27 | 242-101-0602 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80. | шт. | 3 | 42 054 | -- | 126162 | -- | 126162 | -- | 136255 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 10093 | |
| 38 | вкл. к Акту 14 п.28 | 241-116-0309 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм. | шт. | 6 | 4 006 | -- | 24036 | -- | 24036 | -- | 25959 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1923 | |
| | | | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /4 шт - Ду=1500/ | | | | | | | | | |
| 39 | вкл. к Акту 14 п.29 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 0,48 | 10 683,04 | 3 531,96 | 5128 | 1695 | 2467 | 1287 | 6929 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2 012,53 | 1 712,52 | 966 | 822 | | 513 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | вкл. к Акту 14 п.30 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,801 | 81 891,5 | 18 303,01 | 147487 | 32964 | 41064 | 64205 | 228627 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | 40 788,16 | 8 725,15 | 73459 | 15714 | | 16935 | |
| 41 | вкл. к Акту 14 п.31 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. | шт. | 1 | 38 031 | -- | 38031 | -- | 38031 | -- | 41073 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3042 | |
| 42 | вкл. к Акту 14 п.32 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9. | шт. | 3 | 31 434 | -- | 94302 | -- | 94302 | -- | 101846 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7544 | |
| 43 | вкл. к Акту 14 п.33 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2. | шт. | 1 | 36 642 | -- | 36642 | -- | 36642 | -- | 39573 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2931 | |
| 44 | вкл. к Акту 14 п.34 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3. | шт. | 2 | 12 904 | -- | 25808 | -- | 25808 | -- | 27873 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2065 | |
| 45 | вкл. к Акту 14 п.35 | 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250). | комплект | 1 | 36 711 | -- | 36711 | -- | 36711 | -- | 39648 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2937 | |
| 46 | вкл. к Акту 14 п.36 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянка. | т | 0,1168 | 1 145 627 | -- | 133809 | -- | 133809 | -- | 144514 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10705 | |
| 47 | вкл. к Акту 14 п.37 | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/гильза/. | м | 4,8 | 5 431 | -- | 26069 | -- | 26069 | -- | 28155 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2086 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | тенге | | | | 3613909 | 578484 | 2373817 | 630146 | 4583581 |
| | | | | | | | | 661605 | 213595 | -- | 339526 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | | тенге | | | | 3608263 | | | | |
| Материалы | | | | тенге | | | | 182971 | | | | |
| Всего заработная плата | | | | тенге | | | | | 869848 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | | тенге | | | | 2190585 | | | | |
| Накладные расходы | | | | тенге | | | | 626292 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 338766 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 4573321 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 364 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 869848 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 5646 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 258 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 5352 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 3854 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 760 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 10260 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5352 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 4583581 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 367 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 875200 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Сливной трубопровод резервуаров** | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ** | | | | | | | | | |
| 48 | вкл. к Акту 14 п.38 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 9 | 2 658,51 | 312,86 | 23927 | 2815 | -- | 15214 | 42272 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | 2 345,65 | 2,16 | 21111 | 19 | | 3131 | |
| 49 | вкл. к Акту 14 п.39 | 241-214-0108 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм. | шт. | 6 | 1 578 | -- | 9468 | -- | 9468 | -- | 10225 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 757 | |
| 50 | вкл. к Акту 14 п.40 | 241-209-0202 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм. | шт. | 2 | 3 800 | -- | 7600 | -- | 7600 | -- | 8208 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 608 | |
| 51 | вкл. к Акту 14 п.41 | 241-208-0407 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм. | шт. | 1 | 2 716 | -- | 2716 | -- | 2716 | -- | 2933 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | |
| | | | **УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ /4 шт - Ду=1500,/** | | | | | | | | | |
| 52 | вкл. к Акту 14 п.42 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянка. | т | 0,0486 | 1 145 627 | -- | 55677 | -- | 55677 | -- | 60131 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4454 | |
| 53 | вкл. к Акту 14 п.43 | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/гильза/. | м | 2,7 | 5 431 | -- | 14664 | -- | 14664 | -- | 15837 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1173 | |
| 54 | вкл. к Акту 14 п.44 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 5 724,16 | 174,96 | 17172 | 524 | 5175 | 8460 | 27683 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3 824,35 | 92,47 | 11473 | 277 | | 2051 | |
| 55 | вкл. к Акту 14 п.45 | 242-101-0603 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100. | шт. | 3 | 55 799 | -- | 167397 | -- | 167397 | -- | 180789 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13392 | |
| 56 | вкл. к Акту 14 п.46 | 241-116-0310 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм. | шт. | 6 | 4 899 | -- | 29394 | -- | 29394 | -- | 31746 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2352 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 328015 | 3339 | 292091 | 23674 | 379824 |
| | | | | | | | | 32584 | 296 | -- | 28135 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 328015 | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 5175 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 32880 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 286916 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 23674 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 28135 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 379824 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 32880 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 379824 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 32880 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Переливной трубопровод резервуара** | | | | | | | | | |
| | | | **УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ /1 шт - Ду=1500,/** | | | | | | | | | |
| 57 | вкл. к Акту 14 п.47 | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/гильза/. | м | 0,3 | 5 431 | -- | 1629 | -- | 1629 | -- | 1759 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 1629 | -- | 1629 | -- | 1759 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 130 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 1629 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 1629 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 130 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 1759 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 1759 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 4965164 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 694189 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 581823 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 213891 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 2667534 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 653820 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 367791 | |
| | | | **Итого по АКТУ** | | | | | | | **4 965 164** | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | | | | 79 442,62 | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | 5 044 606,62 | | |
| | | | Зимние удорожания 2,32% | | | | | | | 117 034,87 | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | 5 161 641,50 | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | 103 232,83 | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | 5 264 874,33 | | |
| | | | Скидка 5% | | | | | | | -263 243,72 | | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | 5 001 630,61 | | |
| | | | НДС12% | | | | | | | 600 195,67 | | |
| | | | **Итого по АКТУ** | | | | | | | **5 601 826,28** | | |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и**
**Временно и.о. руководителя**

_____**Мисюрин В.А.**
(подпись М.П.)

**Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"**

**Эксперт** _____**Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**Директор**
**«КазЕвроСтрой»**

_____**Нургалиев А.Г.**
(подпись М.П.)

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной**

**Эксперт**_____**Кекенов Р.Х.**