Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан",010000, г.Астана, Есильский район, ул. Мәңгілік Ел 8, корпус №1, Административное здание " Дом министерств"** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.36/9 от 30.06.2025г. к Договору №36 от 31.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
64	21.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области			работа	1	394 568 293,00	394 568 293,00	42 275 174,25
				Итого	1	x	394 568 293,00	42 275 174,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 3КС

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"

Полная сметная стоимость работ	**6 078 958 720,00**	**тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2025 г	**4 356 411 691,74**	**тенге, в т.ч. НДС**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту		
а) с начала года	**637 425 953,00**	**тенге, в т.ч. НДС**
а) за отчетный месяц	**394 568 293,00**	**тенге, в т.ч. НДС**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет сцелевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Специфика 461 "Расходование средств Специального государственного фонда"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18
БИН: 000340001900
ИИК: KZ58070G000105N00386
БИК: KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министрества финансов РК"

СПРАВКА №6

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2025 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	дата
			36	31.05.2021 года	36/8	24.02.2025 года				
					36/9	30.06.2025 года				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"	тенге	1 057 456 000,00	317 236 800,00	0,00	317 236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461		тенге	3 298 955 691,74	916 829 409,52	118 370 487,90	798 458 921,62	0,00	637 425 953,00	0,00	276 197 805,10	637 425 953,00
	ИТОГО:	**тенге**	**4 356 411 691,74**	**1 234 066 209,52**	**118 370 487,90**	**1 115 695 721,62**	**0,00**	**637 425 953,00**	**0,00**	**276 197 805,10**	**637 425 953,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Аубакиров А.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Турлыбеков Б.А.

Технический надзор:
Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ Доль В.Б.

Подрядчик:
Производственный директор
ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Стройка: "Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо- Казахстанской области"
Дополнительное соглашение №36/9 от 30.06.2025 года к договору №36 от 31.05.2021 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за июль месяц 2025 года
на УЧАСТОК ВОДОВОДА ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ КЫЗЫЛАГАШ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРИДОРОЖНОЕ
Локальная смета №2-3-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.СРЕДНИЙ ВОДОВОД ИЗ ТРУБ ПНД ДИАМ. 500 ММ, 59 258 М.											
			РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ											
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	23252,4		55,33	55,33	1286555	1286555	--	265077	1675800	
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,83	--	368085		124168		
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	23252,4		47,88	47,88	1113325	1113325	--	229269	1450020	
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,70	--	318558		107426		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2399880	2399880	--	494346	3125820	
									--	686643	--	231594		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2399880					
			Всего заработная плата	Тенге						686643				
			Накладные расходы	Тенге					494346					
			Сметная прибыль	Тенге					231594					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3125820					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267	
			Сметная заработная плата	Тенге						686643				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3125820					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267	
			Сметная заработная плата	Тенге						686643				
			РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
3	6	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	25111,47		197,91	197,91	4969811	4969811	--	749075	6176417	
			НР - 72%; СП - 8%				--	41,43	--	1040368		457531		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	7	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	371,4334	217,70	217,70	80861	80861	--	12190	100495	
			НР - 72%; СП - 8%			--	45,58	--	16930		7444		
5	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	302,765	3009,43	--	911150	--	--	656028	1692553	
			НР - 72%; СП - 8%			3009,43	--	911150	--		125375		
6	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12) ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	5,239799	3460,85	--	18134	--	--	13057	33686	
			НР - 72%; СП - 8%			3460,85	--	18134	--		2495		
7	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3440,712	1308,54	--	4502309	--	--	3241667	8363510	
			НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	4502309	--		619535		
8	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	22274,44	61,37	61,37	1366982	1366982	--	281549	1780396	
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,55	--	390916		131865		
9	13	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	22274,44	29,58	29,58	658878	658878	--	135651	858011	
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,46	--	188442		63482		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12508125	7076532	--	5089217	19005068	
								5431593	1636656	--	1407727		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12508125					
		Всего заработная плата		Тенге					7068249				
			Накладные расходы	Тенге				5089217					
			Сметная прибыль	Тенге				1407727					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19005069					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5021	
			Сметная заработная плата	Тенге					7068249				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19005069					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5021	
			Сметная заработная плата	Тенге					7068249				

РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	20	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,5	3496557,66	2685429,59	15734509	12084433	--	7229452	24801078	
			НР - 99%; СП - 8%			811128,07	811644,51	3650076	3652400		1837117		
11	21	241-201-0626 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	4545	51150,00	--	232476750	--	232476750	--	251074890	*Казахстан 100%*
			СП - 8%			--	--	--	--		18598140		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				248211259	12084433	232476750	7229452	275875968	
								3650076	3652400	--	20435257		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				248211259					
		Всего заработная плата		Тенге					7302476				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232476750					
			Накладные расходы	Тенге				7229452					
			Сметная прибыль	Тенге				20435257					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275875968					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3855	
			Сметная заработная плата	Тенге					7302476				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				275875968					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3855	
			Сметная заработная плата	Тенге					7302476				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				263119264	21560845	232476750	12813015	298006856	
								9081669	5975699	--	22074578		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				263119264					
		Всего заработная плата		Тенге					15057368				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232476750					
			Накладные расходы	Тенге				12813015					
			Сметная прибыль	Тенге				22074578					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				298006857					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9143	
			Сметная заработная плата	Тенге					15057368				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				298006857					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9143	
			Сметная заработная плата	Тенге					15057368				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								298006857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9081669					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21560845				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5975699				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						232476750			
			- Накладные расходы	Тенге							12813015		
			- Сметная прибыль	Тенге							22074578		
			Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				6 198 543					
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				304 205 400					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге				6 692 519					
			Итого	Тенге				310 897 918					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				6 217 958					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				317 115 877					
			Итого в текущих ценах 2023 года К=1,079	Тенге				342 168 031					
			Итого с понижающим коэффицентом по договору К=0,94993070027803	Тенге				325 035 917					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС -12%	Тенге				39 004 310					
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге				**364 040 227**					

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя РГУ
"Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ **Аубакиров А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО фирма "Строй-Тех"
_____ **Ахметов Ж.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ **Доль В.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ **Абылаев С.М.**

Асилов М.
Абрагимова Ф. А.

Форма 4

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Стройка: "Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо- Казахстанской области"
Дополнительное соглашение №36/9 от 30.06.2025 года к договору №36 от 31.05.2021 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за июль месяц 2025 года
на УЧАСТОК ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ СМИРНОВО
Локальная смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД											
1	22	**241-201-0626 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм**	**м**	**89,952955**		**51150,00**	**--**	**4601094**	**--**	**4601094**	**--**	**4969181**	**Казахстан 100%**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**368087**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4601094**	**--**	**4601094**	**--**	**4969181**	
									--	**--**	**--**	**368087**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4601094**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4601094**					
			Сметная прибыль	Тенге					**368087**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4969181**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4969181**					
			РАЗДЕЛ 2.ГНБ - 90 м											
2	27	**1122-1401-1405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 720 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**46**		**82069,44**	**40974,69**	**3775194**	**1884836**	**1634545**	**538363**	**4658641**	
			НР - 99%; СП - 8%				**5561,15**	**6260,61**	**255813**	**287988**		**345085**		
3	28	**241-102-0302 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм**	**м**	**46,46**		**78570,00**	**--**	**3650362**	**--**	**3650362**	**--**	**3942391**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**292029**		
4	29	**1122-1401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**46**		**3501,41**	**28,68**	**161065**	**1319**	**55939**	**103255**	**285466**	
			НР - 99%; СП - 8%				**2256,67**	**10,68**	**103807**	**491**		**21146**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	30	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2**	**38069,53**	**4899,06**	**76139**	**9798**	**40909**	**25353**	**109611**	
			НР - 99%; СП - 8%			**12716,24**	**88,15**	**25432**	**176**		**8119**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7662760**	**1895953**	**5381755**	**666971**	**8996109**	
								385052	**288655**	**--**	**666379**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7662760**					
			Материалы	Тенге				**1731393**					
			Всего заработная плата	Тенге					**673707**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3650362**					
			Накладные расходы	Тенге				**666971**					
			Сметная прибыль	Тенге				**666379**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8996110**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**344**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**673707**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8996110**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**344**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**673707**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13965291**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**385052**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1895953**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**288655**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9982849**			
			- Накладные расходы	Тенге							**666971**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1034466**		
			Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				290 478					
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				14 255 769					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге				313 627					
			Итого	Тенге				14 569 396					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				291 388					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				14 860 784					
			Итого в текущих ценах 2023 года К=1,079	Тенге				16 034 786					
			Итого с понижающим коэффицентом по договору К=0,94993070027803	Тенге				15 231 935					
			НДС -12%	Тенге				1 827 832					
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге				**17 059 768**					

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя РГУ
"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"
_____ **Аубакиров А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО фирма "Строй-Тех"
_____ **Ахметов Ж.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ **Доль В.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ **Абылаев С.М.**

Абдрашитова Т. А. Усенов М. Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Стройка: "Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо- Казахстанской области"
Дополнительное соглашение №36/9 от 30.06.2025 года к договору №36 от 31.05.2021 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 (Акт замены №1)
за июль месяц 2025 года
на УЧАСТОК ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ СМИРНОВО
Локальная смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ГНБ - 90 м											
1	27	**1122-1401-1405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 720 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**43,063**		**82069,44**	**40974,69**	**3534156**	**1764493**	**1530183**	**503990**	**4361197**	
			НР - 99%, СП - 8%				**5561,15**	**6260,61**	**239480**	**269601**		**323052**		
2		**241-201-0629 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х42,1 мм**	**м**	**43,492955**		**136183,00**	**--**	**5923001**	**--**	**5923001**	**--**	**6396841**	**Казахстан 100%**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**473840**		
3	30	**1122-1401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**43,063**		**3501,41**	**28,68**	**150781**	**1235**	**52367**	**96663**	**267239**	
			НР - 99%, СП - 8%				**2256,67**	**10,68**	**97179**	**460**		**19796**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**9607938**	**1765728**	**7505551**	**600653**	**11025277**	
									336659	**270061**	**--**	**816688**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**9607938**					
			Материалы	Тенге					**1582550**					
			Всего заработная плата	Тенге						**606720**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**5923001**					
			Накладные расходы	Тенге					**600653**					
			Сметная прибыль	Тенге					**816688**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**11025279**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**305**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**606720**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**11025279**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**305**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**606720**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**11025279**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**336659**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1765728**				

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**270061**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**7505551**			
			- Накладные расходы	Тенге								**600653**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**816688**		
			Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге					229 326					
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					11 254 605					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге					247 601					
			Итого	Тенге					11 502 206					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					230 044					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					11 732 250					
			Итого в текущих ценах 2023 года К=1,079	Тенге					12 659 098					
			Итого с понижающим коэффицентом по договору К=0,9499307002803	Тенге					12 025 266					
			НДС -12%	Тенге					1 443 032					
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге					**13 468 298**					

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Председателя РГУ
"Комитета водного хозяйства МВРИГРК"
_____ **Аубакиров А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО фирма "Строй-Тех"
_____ **Ахметов Ж.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ **Доль В.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ **Абылаев С.М.**