Заказчик: **ТОО «Корпорация Атамекен»**

Подрядчик: **ТОО «ПФ Казснабобразавание»**

Стройка : **«Строительство 9-ти этажного 56 квартирных домов вАДЦ города Шымкент, без инженерных сетей (повторное применение проекта 8 домов). Жилые дома №41,42,43**

Объект : **Жилые дома №41,42,43**

Акт приемки выполненных работ

за март 2021г.

на Общестроительные работы № 2-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;**	м3 грунта	162,96	292,99	292,99	47746	47746	–	6844	58957
					–	58,33	–	9505	–	4367	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;**	м3 грунта	5,04	2025,1	–	10207	–	–	7349	18960
					2025,1	–	10207	–	–	1404	

3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	126,1	37,57	37,57	4738	4738	–	1423	6654
					—	—	—	—	—	—	
					–	15,67	–	1976	–	493	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	3,9	1056,56	–	4121	–	–	2967	7655
					—	—	—	—	—	—	
					1056,56	–	4121	–	–	567	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3	130	186,35	83,32	24226	10832	–	13641	40896
					—	—	—	—	—	—	
					103,03	42,71	13394	5552	–	3029	
	Раздел 2 Фундаменты										
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	4,1	19383,86	1168,03	79474	4789	68375	6842	93221
					—	—	—	—	—	—	
					1539	294,98	6310	1209	–	6905	
7	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 %	м3	32,9	27142,99	2162,6	893004	71150	651064	170605	1148698
					—	—	—	—	—	—	
					5191,2	507,22	170790	16688	–	85089	
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18624	346394		64512		64512	–	69673
					—		—		—	—	
					–		–		–	5161	
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск)	т	0,05388	349485		18830		18830	–	20336
					—		—		—	—	
					–		–		–	1506	

10	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск)	т	0,13028	335138		43662		43662	–	47155
					–		–		–	3493	
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск)	т	0,01666	349485		5822		5822	–	6288
					–		–		–	466	
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск)	т	0,08704	335138		29170		29170	–	31504
					–		–		–	2334	
13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03384	349485		11827		11827	–	12773
					–		–		–	946	
14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53308	346394		184656		184656	–	199428
					–		–		–	14772	
15	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки В7,5 НР=91 %	м3	1,6	24318,25	2162,6	38909	3460	27143	8297	50982
					5191,2	507,22	8306	812	–	3776	
16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01216	349485		4250		4250	–	4590
					–		–		–	340	

17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07342	346394		25432		25432	–	27467
					–		–		–	2035	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2	108	937,3	20,49	101228	2213	62337	34438	146519
					339,62	3,25	36679	351	–	10853	
19	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %	м3	2,2896	6053,37	1887,12	13860	4321	7108	4186	19490
					1061,65	903,94	2431	2070	–	1444	
20	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	38,16	1642,55	211,95	62680	8088	53546	2319	70199
					27,4	28,85	1046	1101	–	5200	
21	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая (под полы по периметру здания). Устройство НР=94 %	м3 изоляции	7,01	13486,1	1876,32	94538	13153	48541	35383	140315
					4685,28	684,45	32844	4798	–	10394	
		Раздел 3 Стены, перегородки									
22	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2	20,9	890,07	13,14	18602	275	7454	10239	31148
					520,28	6,51	10874	136	–	2307	

3	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	43,3	16348,36	3087,54	707884	133690	214466	369795	1163893
					8307,79	875,33	359727	37902	–	86214	
4	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР=91 %	м3	4	43267,76	6733,12	173071	26932	82747	63843	255867
					15848	1691,18	63392	6765	–	18953	
25	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15958	402152		64175		64175	–	69309
					–		–		–	5134	
26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0135	349485		4718		4718	–	5095
					–		–		–	377	
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0539	349485		18837		18837	–	20344
					–		–		–	1507	
28	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19875	335138		66609		66609	–	71938
					–		–		–	5329	
29	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 %	м3	1,5	56018,1	4669,86	84027	7005	49748	26318	119173
					18182,8	1098,29	27274	1647	–	8828	

30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01941	349485		6784		6784	–	7327
					–		–		–	543	
31	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02822	346394		9775		9775	–	10557
					–		–		–	782	
32	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03672	335138		12306		12306	–	13290
					–		–		–	984	
33	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (рама монолитная) В25 НР=91 %	м3	1,32	44845,67	6733,12	59196	8888	29389	21067	86684
					15848	1691,18	20919	2232	–	6421	
34	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25 (Рм1) НР=91 %	м3	1,2	45433,19	6056,45	54520	7268	25570	21448	82045
					18068,26	1572,65	21682	1887	–	6077	
35	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26167	335138		87696		87696	–	94712
					–		–		–	7016	
36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08736	349485		30531		30531	–	32973
					–		–		–	2442	

37	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0248	429640		10655		10655	–	11507
					–		–		–	852	
38	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР=91 %	м3	2,2	36586,04	5052,46	80489	11115	42730	26613	115670
					12111	1182,33	26644	2601	–	8568	
39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04551	349485		15905		15905	–	17177
					–		–		–	1272	
40	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16092	346394		55742		55742	–	60201
					–		–		–	4459	
41	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2	64	5628,65	282,76	360234	18097	186054	149834	550873
					2438,79	78,58	156083	5029	–	40805	
42	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (сердечник) В15 НР=91 %	м3	0,7	43230,81	6733,12	30262	4713	14455	11173	44750
					15848	1691,18	11094	1184	–	3315	
43	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0141	441876		6230		6230	–	6728
					–		–		–	498	

214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0049	349485		1712		1712	–	1849
				–		–		–	137	
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08688	346394		30095		30095	–	32503
				–		–		–	2408	
1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,04502	297510,75	1500,75	13394	68	–	12155	27593
				296010	690,27	13326	31	–	2044	
1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 %	м3	0,17	56018,1	4669,86	9523	794	5638	2983	13506
				18182,8	1098,29	3091	187	–	1000	
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	т	0,00099	349485		346		346	–	374
				–		–		–	28	
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0133	346394		4607		4607	–	4976
				–		–		–	369	
1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство НР=90 %	м2 перекрытия	65	2210,44	216,44	143679	14069	27075	97961	260971
				1577,46	97,08	102535	6310	–	19331	
1110-0104-0202	Потолки. Подшивка под штукатурку НР=90 %	м2 потолков	65	570,2	35,02	37063	2276	3363	29238	71605
				483,44	16,36	31424	1063	–	5304	

52	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,3	136619		177605		177605	–	191813
					–		–		–	14208	
	6.1 Тип 1										
53	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2	58,27	125,24	35,63	7298	2076	4	5689	14026
					89,55	14,31	5218	834	–	1039	
54	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	М3	4,6616	21904,98	8,16	102112	38	80764	20031	131914
					4571,34	–	21310	–	–	9771	
	6.2 Тип 2										
55	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2	3,43	125,24	35,63	430	122	–	335	826
					89,55	14,31	307	49	–	61	
56	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3	0,2744	21904,98	8,16	6011	2	4754	1179	7765
					4571,34	–	1254	–	–	575	
	6.3 Тип 3										
57	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 пл	2,33	125,24	35,63	292	83	–	227	561
					89,55	14,31	209	33	–	42	
58	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3	0,1864	21904,98	8,16	4083	2	3229	801	5275

				4571,34	–	852	–	–	391		

Итого по смете	**5 858 578**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 163 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	408 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 688 043
- накладные расходы, тенге	1 165 223
в т.ч. зарплата, тенге	90 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	433 965
Всего	**5 858 578**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	169 899
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	65 107
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 872**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,000)	**6 215 456**
НДС (12 %)	745 855
Итого	**6 961 311**
Итого к оплате по договору	**6 265 179**
Итого к оплате со скидкой	**5 513 358**

казчик :

ОО «Корпорация Атамекен»

Подрядчик :

ТОО «ПФ Казснабобразование»