Форма 4

Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"

Субподрядчик: ТОО "РиА - Сервис ЛТД"

Наименование объекта : "Строительство системы газификации для средней школы "СШ Ульгули""

Согласно договора №5/С-Б от 2024-10-19

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартала 2024 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1. Наружные сети газоснабжения (810000)										
			Шкафной газорегуляторный пункт										
			Площадка для ГРПШ										
1	17	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,568		3997,73	--	6268	--	--	4513	11644
			НР - 72%; СП - 8%				3997,73	--	6268	--		863	
2	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,721		1323,75	--	954	--	--	687	1773
			НР - 72%; СП - 8%				1323,75	--	954	--		131	
3	19	412-101-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	14,8225		49,00	--	726	--		--	784
			СП - 8%				--	--	--	--		58	
4	20	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	0,847		33,43	29,44	28	25	--	8	39
			НР - 72%; СП - 8%				3,89	8,76	3	7		3	
5	21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	0,847		36308,07	1732,17	30753	1468	22203	6759	40513
			НР - 91%; СП - 8%				8361,36	407,94	7082	346		3001	
6	22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,057456		158795,68	9688,66	9124	557	643	5493	15786
			НР - 69%; СП - 8%				137911,68	646,36	7924	37		1169	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	23	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,6	4695,00	--	26292	--	26292	--	28395
			СП - 8%			--	--	--	--		2103	
8	24	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,403	14211,99	2592,24	19939	3637	9452	7863	30026
			НР - 94%; СП - 8%			4882,55	1079,36	6850	1514		2224	
9	25	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские (под площадку). Устройство	$м^3$	1,403	26207,07	1783,13	36769	2502	31945	2643	42565
			НР - 91%; СП - 8%			1655,21	414,93	2322	582		3153	
10	26	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные под шкаф. Монтаж	т конструкций	0,091574	66423,50	12148,08	6083	1112	1845	2362	9121
			НР - 69%; СП - 8%			34135,67	3246,19	3126	297		676	
11	27	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х50х5 мм)	т	0,07878	479350,00	--	37763	--	37763	--	40784
			СП - 8%			--	--	--	--		3021	
12	28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10 мм)	т	0,0137097	349794,00	--	4796	--	4796	--	5180
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								226610
			РАЗДЕЛ 2. Газопровод									
			Газопровод среднего давления (перед ГРПШ)									
13	41	1116-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1443,18	81,38	31750	1790	7931	2880	37400
			НР - 98%; СП - 8%			1310,63	25,01	28834	550		2770	
14	42	241-102-0146 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	22	2162,00	--	47564	--	47564	--	51369
			СП - 8%			--	--	--	--		3805	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								88769
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								315379
			Итого по акту	**тенге**								**315379**
			Оборудование									**0**
			Временные здания и сооружения 1,2%	**тенге**	**1,3%**							**4099,928142**
			Итого со временными зданиями и сооружениями	**тенге**								**319479**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	**тенге**		**0,67%**							**2140,509407**
			Итого										**321620**
			Непедвиденные работы и затраты 2%	**тенге**		**2%**							**6432,390508**
			Итого	**тенге**									**328052**
			Итого с понижающим коэф-м = 0,98	**тенге**									**321491**
			НДС-12%	**тенге**		**12%**							**38579**
			Итого с НДС	**тенге**									**360070**

Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"

Директор _____ **Бектибаев Н.А.**

Генподрядчик: ТОО "РиА - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекұлы А.**