Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО «ПФ Энергопромсервис»
Субподрядчик: ТОО "АрманGroup"
Объект: "Проект застройки Жилой квартала по ул.Шукурова в городе Кызылорда. Строительство электроснабжения"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		20	**02.07.2015г.**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге									Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце , без НДС	Из них			Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		Приобретение материалов,оборудования	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 334 015**	**2 083 942**							**250 073**	**2 334 015**
в том числе:										
СМР	**2 334 015**	**2 083 942**							**250 073**	
Оборудование										
										2 334 015

Генподрядчик:
ТОО "ПФ Энергопромсервис"
БИН: 010640001229

Директор _____ **Иманбердиева Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АрманGroup"
БИН: 060640014715

Директор _____ **Азизов А.**

Генподрядчик: ТОО «ПФ Энергопромсервис»

Субподрядчик: ТОО "АрманGroup"

Наименование объекта: "Проект застройки Жилой квартала по ул.Шукурова в городе Кызылорда. Строительство электроснабжения"

Договор субподряда №20 от02.07.2015г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за АВГУСТ 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	530	31,50	7,50	16695	3975	10775	0,12	64
		м		19,80	1,60	10494	848	95	0,01	5
2	Ц0108-148-3	Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	100	45,00	6,70	4500	670	3211	0,19	19
		м		32,20	1,60	3220	160	95	0,01	1
3	С151601-682-Изм. и доп. вып. 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2, 3х70+1х50мм2	0,45	3389500,00	--	1525275	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-678-Изм. и доп. вып. 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х35 мм2	0,18	2093200,00	--	376776	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-162-3	Заделка концевая из самоклеивающихся лент для 3-х жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 240 мм2	8	660,60	--	5285	--	4446	3,00	24
		шт		585,00	--	4680	--	95	--	--
6	С151610-21-	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3х150-10УЗ	8	9680,00	--	77440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	48	51,70	2,80	2482	134	1268	0,16	8
		м		27,50	0,30	1320	14	95	--	--
8	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
9	Ц0108-142-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,90	3,30	3714	198	1334	0,14	8
		м		23,00	0,40	1380	24	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0133-253-3	Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т	8	716,75	543,50	5734	4348	2665	1,03	8
		опора		173,25	144,00	1386	1152	105	0,50	4
11	Е0167-4-3	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 16 мм2	1020	19,73	--	20125	--	19561	0,14	140
		м		19,73	--	20125	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2083942				
		Итого прямых затрат по форме 2				**2 083 942**				
		НДС	12%			250 073				
		Итого с НДС				**2 334 015**				

Генподрядчик:
ТОО "ПФ Энергопромсервис"
БИН: 010640001229

Директор _____ **Иманбердиева Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АрманGroup"
БИН: 060640014715

Директор _____ **Азизов А.**