Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО «ПУЛЬС»
Субподрядчик: ТОО "Амиржан Company"
Объект: "Реконструкция здания образования по улице М.Жупусова, 101 под Дом Дружбы"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		25/10 СМР	**25.10.2015г.**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат		Стоимость работ и затрат в тенге									Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
			В отчетном месяце, без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудо-вания		Приобретение материалов,оборудования	Другие дополнительные затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:		**1 637 731**	**1 462 260**							**175 471**	**1 637 731**
в том числе:											
СМР		**1 637 731**	**1 462 260**							**175 471**	
Оборудование											
											1 637 731

Генподрядчик:
ТОО "ПУЛЬС"
БИН: 061240005546

Директор _____ **Абраева Ф.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН: 110540009866

Директор _____ **Закиров Н.Б.**

Генподрядчик: **ТОО «ПУЛЬС»**

Субподрядчик: **ТОО "Амиржан Company"**

Наименование объекта: **"Реконструкция здания образования по улице М.Жупусова, 101 под Дом Дружбы"**

Договор субподряда №25/10 СМР от 25.10.2015г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за ДЕКАБРЬ 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы, отделка помещений								
1	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм стен	2471,89	105,41	3,43	260562	8479	194765	0,46	1125
		м2		73,73	1,31	182252	3238	105	0,01	16
		Оповещение о пожаре								
1	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,10	10,10	1197	10	494	3,00	3
		шт		518,00	2,30	518	2	95	0,01	--
2	С прайс "Визит-Электра" г.Москва	Щиток квартирный ЩК-1101	1	1670,83	--	1671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	33	92,40	--	3049	--	2673	0,50	17
		шт		90,00	--	2970	--	90	--	--
4	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	33	59,00	--	1947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	9	108,60	48,90	977	440	443	0,22	2
		м		39,60	12,20	356	110	95	0,07	1
6	С130804-939 Изм. и доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая Ду 25	9	32,00	--	288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	147,30	73,00	1473	730	644	0,29	3
		м		49,50	18,30	495	183	95	0,11	1
8	С130804-940 Изм. и доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая Ду 32х2	10	49,00	--	490	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-409-1	Монтаж кабельного канала	300	108,60	48,90	32580	14670	14763	0,22	66
		м		39,60	12,20	11880	3660	95	0,07	21
10	С прайс "Энергия" г.Павлодар	Кабель-канал 15х10	300	14,66	--	4399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С прайс "Дозор" г.Павлодар	Дюбель-гвоздь монтажный	200	0,42	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	319	27,70	2,10	8836	670	6122	0,10	32
		м		19,70	0,50	6284	160	95	--	1
13	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	11	72,90	--	802	--	528	0,33	4
		м		53,30	--	586	--	90	--	--
14	С прайс "Энергия" г.Павлодар	Кабель ПВС2х1,5мм2	300	35,44	--	10631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-120-7 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	53341,00	--	1600	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Пожарная сигнализация								
16	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	39	92,40	--	3604	--	3159	0,50	20
		шт		90,00	--	3510	--	90	--	--
17	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	39	59,00	--	2301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			558135				
		Итого прямых затрат по форме 2				**558 135**				
		в том числе оборудование								
		Временные здания и сооружения	1,44%			8 037				
		Выслуга лет	1,00%			5 581				
		Итого				**571 753**				
		Всего по сметному расчету в ценах 2015г. К= 2,5575	**2,5575**			**1 462 260**				
		НДС	12%			175 471				
		Итого с НДС				**1 637 731**				

Генподрядчик:
ТОО "ПУЛЬС"
БИН: 061240005546

Директор _____ **Абраева Ф.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН: 110540009866

Директор _____ **Закиров Н.Б.**