Генеральный подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство магазина автозапчастей и склада по адресу: город Кызылорда, улица А. Токмагамбетова №64

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		б/н	05.08.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магазина автозапчастей и склада по адресу: город Кызылорда, улица А. Токмагамбетова №64	52 112 163,03	46 528 716,99							5 583 446,04	52 112 163,03

Генеральный подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор _____ Даулетбаев С.Р.

Субподрядчик
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Руководитель _____ Ниязбеков Г.Д.

Генеральный подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование объекта: Строительство магазина автозапчастей и склада по адресу: город Кызылорда, улица А. Токмагамбетова №64

Акт выполненных работ №1

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство**	м³	44,9	10362,98	2500,86	465298	112289	--	348249	878631
		НР - 91%; СП - 8%			7862,12	661,07	353009	29682		65084	
		Монолитный пояс									
2	1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объёмом до 5 м³. Устройство**	м³	13,27	10362,98	2500,86	137517	33186	--	102923	259676
		НР - 91%; СП - 8%			7862,12	661,07	104330	8772		19235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				602815	145475	--	451172	1138307
							457339	38454	--	84319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				602815				
	Всего заработная плата		Тенге					495793			
		Накладные расходы	Тенге				451172				
		Сметная прибыль	Тенге				84319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1138306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					495793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1138306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					495793			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
3	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м³ кладки**	255,91	16489,17	3864,00	4219743	988836	--	3281810	8101678
		НР - 93%; СП - 8%			12625,17	1164,16	3230907	297920		600124	
4	1108-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	87,15	4282,70	339,61	373237	29597	--	327893	757221
		НР - 93%; СП - 8%			3943,09	102,50	343640	8933		56091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасад									
5	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	412,84	1632,52	57,90	673970	23904	--	537150	**1308010**
		НР - 80%; СП - 8%			1574,62	51,77	650066	21373		96889	
6	**1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	**м² отделываемой поверхности**	412,84	1087,84	228,80	449104	94458	--	320133	830775
		НР - 80%; СП - 8%			859,04	110,26	354646	45520		61538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5716054	1136795	--	4466986	10997684
							4579259	373746	--	814642	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5716054				
	Всего заработная плата		Тенге					4953005			
		Накладные расходы	Тенге				4466986				
		Сметная прибыль	Тенге				814642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10997682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2179
		Сметная заработная плата	Тенге					4953005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10997682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2179
		Сметная заработная плата	Тенге					4953005			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
		Окна									
7	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	24,3	2207,48	306,28	53642	7443	--	45197	106746
		НР - 90%; СП - 8%			1901,20	165,43	46199	4020		7907	
8	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	10,44	2899,52	310,01	30271	3236	--	25885	60649
		НР - 90%; СП - 8%			2589,51	165,43	27034	1727		4493	
		Двери									
9	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	**м²**	4,41	3466,19	1223,89	15286	5398	--	10354	27691
		НР - 90%; СП - 8%			2242,30	366,40	9889	1616		2051	
10	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м²**	15,96	2415,79	144,82	38556	2311	--	33613	77943
		НР - 90%; СП - 8%			2270,97	69,13	36245	1103		5774	
		Витражи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$	46,8	2308,36	4,37	108031	205	--	97044	221481
		НР - 90%; СП - 8%			2303,99	--	107827	--		16406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				245786	18593	--	212093	494510
							227194	8466	--	36631	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245786				
	Всего заработная плата		Тенге					235660			
		Накладные расходы	Тенге				212093				
		Сметная прибыль	Тенге				36631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				494510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					235660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				494510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					235660			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия									
12	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	55	7697,86	2663,77	423382	146508	--	392212	880841
		НР - 118%; СП - 8%			5034,09	1009,23	276875	55508		65248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				423382	146508	--	392212	880841
							276875	55508	--	65248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				423382				
	Всего заработная плата		Тенге					332383			
		Накладные расходы	Тенге				392212				
		Сметная прибыль	Тенге				65248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				880842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					332383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				880842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					332383			
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы									
		-1-этаж									
13	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	570,6	1632,52	57,90	931516	33038	--	742413	1807843
		НР - 80%; СП - 8%			1574,62	51,77	898478	29540		133914	
14	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	570,6	325,47	4,41	185713	2516	--	147597	359974
		НР - 80%; СП - 8%			321,06	2,28	183197	1301		26664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	467,8	1030,07 1022,83	7,24 2,96	481867 478480	3387 1385	--	383891 69262	935020
16	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	467,8	363,20 358,28	4,92 2,54	169905 167603	2301 1188	--	135035 24396	329336
		Полы									
17	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	3	705,50 660,80	44,70 27,39	2117 1982	134 82	--	1941 325	4382
18	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	467,8	2499,55 2376,77	122,78 66,10	1169289 1111853	57437 30922	--	1074209 179481	2422979
		-2-этаж									
19	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	537,75	1632,52 1574,62	57,90 51,77	877888 846752	31135 27839	--	699672 126205	1703764
20	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	537,75	325,47 321,06	4,41 2,28	175021 172650	2371 1226	--	139100 25129	339250
21	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	458,2	1030,07 1022,83	7,24 2,96	471978 468661	3317 1356	--	376013 67841	915832
22	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	458,2	363,20 358,28	4,92 2,54	166418 164164	2255 1164	--	132264 23895	322577
		Полы									
23	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	458,2	2499,55 2376,77	122,78 66,10	1145294 1089036	56258 30287	--	1052165 175798	2373256
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5777006 5582856	194149 126290	-- --	4884300 852910	11514213
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5777006				
	Всего заработная плата		Тенге					5709146			
		Накладные расходы	Тенге				4884300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				852910				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				11514216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2500
		Сметная заработная плата	Тенге					5709146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11514216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2500
		Сметная заработная плата	Тенге					5709146			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	502,75	639,88	184,28	321700	92647	--	234744	600958
		НР - 92%; СП - 8%			455,60	51,92	229053	26103		44513	
25	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	502,75	75,43	1,02	37922	512	--	35409	79198
		НР - 94%; СП - 8%			74,41	0,52	37410	261		5867	
26	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	502,75	1151,38	89,39	578856	44940	--	502534	1167903
		НР - 92%; СП - 8%			1061,99	24,50	533915	12317		86513	
27	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	502,75	2283,93	35,94	1148246	18069	--	1043739	2367344
		НР - 92%; СП - 8%			2247,99	8,60	1130177	4324		175359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2086724	156168	--	1816426	4215403
							1930555	43005	--	312252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2086724				
	Всего заработная плата		Тенге					1973560			
		Накладные расходы	Тенге				1816426				
		Сметная прибыль	Тенге				312252				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4215402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931
		Сметная заработная плата	Тенге					1973560			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4215402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931
		Сметная заработная плата	Тенге					1973560			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29240958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13054078				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1797688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					645469			
		- Накладные расходы	Тенге							12223189	
		- Сметная прибыль	Тенге							2166002	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								29 240 958,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге								350 891,50
		Итого	Тенге								29 591 849,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге								207 142,95
		Итого	Тенге								29 798 992,44
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								2 486 260,29
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								595 979,85
		Итого									30 394 972,29
		Итого со скидкой к=0,95000000064	**Тенге**								31 237 170,98
		НДС 12%	**Тенге**								3 748 460,52
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**34 985 631,49**

Генеральный подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Субподрядчик
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Руководитель _____ **Ниязбеков Г.Д.**

Генеральный подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование объекта: Строительство магазина автозапчастей и склада по адресу: город Кызылорда, улица А. Токмагамбетова №64

Акт выполненных работ №2

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие										
		Тип-1										
1	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**		44,85	7730,75	1813,18	346724	81321	--	282074	679102
		НР - 94%; СП - 8%				5917,57	773,14	265403	34675		50304	
2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м² покрытия**		299	813,91	284,37	243359	85026	--	176521	453469
		НР - 94%; СП - 8%				529,54	98,51	158332	29454		33590	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**		299	317,48	272,40	94927	81448	--	29879	134790
		НР - 108%; СП - 8%				45,08	47,45	13479	14188		9984	
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м² покрытия**		299	15,95	0,10	4769	30	--	5119	10680
		НР - 108%; СП - 8%				15,85	--	4739	--		792	
5	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**		41	1589,72	54,90	65179	2251	--	69042	144958
		НР - 108%; СП - 8%				1534,82	24,39	62928	1000		10737	
		Тип-2										
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		12,6	313,54	144,07	3951	1815	--	2175	6616
		НР - 72%; СП - 8%				169,47	70,25	2135	885		490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	84	813,91	284,37	68368	23887	--	49591	127396
		НР - 94%; СП - 8%			529,54	98,51	44481	8275		9437	
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	8,4	7255,06	11,48	60943	96	--	57195	127589
		НР - 94%; СП - 8%			7243,58	--	60846	--		9451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				888220	275874	--	671596	1684600
							612343	88477	--	124785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				888220				
	Всего заработная плата		Тенге					700820			
		Накладные расходы	Тенге				671596				
		Сметная прибыль	Тенге				124785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1684601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					700820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1684601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					700820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1684601**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				612343				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					275874			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88477			
		- Накладные расходы	Тенге							671596	
		- Сметная прибыль	Тенге							124785	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								1 684 601,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге								20 215,21
		Итого	Тенге								1 704 816,21
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге								11 933,71
		Итого	Тенге								1 716 749,93
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								143 235,96
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								34 335,00
		Итого									1 751 084,92
		Итого со скидкой к=0,95000000064	Тенге								1 799 604,84
		НДС 12%	Тенге								215 952,58
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 015 557,42**

Генеральный подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Субподрядчик
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Руководитель _____ **Ниязбеков Г.Д.**

Генеральный подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование объекта: Строительство магазина автозапчастей и склада по адресу: город Кызылорда, улица А. Токмагамбетова №64

Акт выполненных работ №3

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**1**		63926,90 63924,36	2,54 --	63927 63924	3 --	--	38994 8234	111155
2	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**82**		5255,90 5253,36	2,54 --	430984 430776	208 --	--	262773 55501	749258
3	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**480**		77,66 76,29	1,37 0,64	37277 36619	657 307	--	26587 5107	68971
4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**2**		5255,90 5253,36	2,54 --	10512 10507	5 --	--	6409 1354	18275
5	1310-0701-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**10**		2100,40 2091,59	8,81 2,63	21004 20916	88 26	--	12775 2702	36481
6	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**40**		1160,85 1118,89	41,96 15,95	46434 44756	1678 638	--	32683 6329	85446
7	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Указатели световые настенные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**10**		1371,92 1343,07	28,85 13,00	13719 13431	289 130	--	9764 1879	25361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в кабельных каналах	м	480	77,66	1,37	37277	657	--	26587	68971
		НР - 72%, СП - 8%			76,29	0,64	36619	307		5107	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1163919**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				657548				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3585			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1408			
		- Накладные расходы	Тенге							416572	
		- Сметная прибыль	Тенге							86213	

Итого по акту без оборудование	Тенге	1 163 919,00
Оборудование	Тенге	
Временные здания сооружения 1,2%	Тенге	13 967,03
Итого	Тенге	1 177 886,03
Зимние удорожания 0,7%	Тенге	8 245,20
Итого	Тенге	1 186 131,23
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	98 964,12
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	23 722,62
Итого		1 209 853,85
Итого со скидкой к=0,95000000064	Тенге	1 243 377,07
НДС 12%	Тенге	149 205,25
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**1 392 582,32**

Генеральный подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайқұрылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Субподрядчик
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Руководитель _____ **Ниязбеков Г.Д.**

Генеральный подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование объекта: Строительство магазина автозапчастей и склада по адресу: город Кызылорда, улица А. Токмагамбетова №64

Акт выполненных работ №4

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение										
		ЩР										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф		1	16855,38	1174,35	16855	1174	--	11676	30814
		НР - 72%; СП - 8%				15681,03	536,11	15681	536		2283	
		ЩС-1										
2	1308-0306-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Щит распределительный или шкаф ввода. Монтаж оборудования**	шт.		1	101119,23	166,95	101119	167	--	72686	187709
		НР - 72%; СП - 8%				100952,28	--	100952	--		13904	
		ЩС-2										
3	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф		1	5141,52	98,82	5142	99	--	3663	9509
		НР - 72%; СП - 8%				5042,70	44,19	5043	44		704	
		ЩО1										
4	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф		1	4378,24	98,82	4378	99	--	3113	8090
		НР - 72%; СП - 8%				4279,42	44,19	4279	44		599	
		ЩО2										
5	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф		1	4378,24	98,82	4378	99	--	3113	8090
		НР - 72%; СП - 8%				4279,42	44,19	4279	44		599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2510,53	136,79	2511	137	--	1755	4607
		НР - 72%; СП - 8%			2373,74	63,78	2374	64		341	
7	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	3006,16	277,72	3006	278	--	2056	5467
		НР - 72%; СП - 8%			2728,44	127,56	2728	128		405	
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2621,49	35,09	10486	140	--	7449	19370
		НР - 72%; СП - 8%			2586,40	--	10346	--		1435	
9	1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	110	2968,02	41,81	326482	4599	--	233300	604564
		НР - 72%; СП - 8%			2926,21	19,50	321883	2145		44782	
10	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	4	2128,06	27,87	8512	111	--	6086	15766
		НР - 72%; СП - 8%			2100,19	13,00	8401	52		1168	
11	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	10	974,47	6,97	9745	70	--	6989	18073
		НР - 72%; СП - 8%			967,50	3,25	9675	33		1339	
12	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	125	974,47	6,97	121809	871	--	87368	225910
		НР - 72%; СП - 8%			967,50	3,25	120938	406		16734	
13	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	10	1371,92	28,85	13719	289	--	9764	25361
		НР - 72%; СП - 8%			1343,07	13,00	13431	130		1879	
14	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	148	510,73	0,58	75588	86	--	54393	140379
		НР - 72%; СП - 8%			510,15	0,29	75502	43		10398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2300	977,52	609,78	2248296	1402494	--	1067085	3580617
		НР - 72%; СП - 8%			367,74	276,64	845802	636272		265236	
16	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	280	1135,58	715,31	317962	200287	--	150189	505604
		НР - 72%; СП - 8%			420,27	324,72	117676	90922		37453	
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	250	394,40	38,39	98600	9598	--	66608	178425
		НР - 72%; СП - 8%			356,01	14,03	89003	3508		13218	
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2038,88	258,82	6117	777	--	4038	10967
		НР - 72%; СП - 8%			1780,06	89,29	5340	268		812	
19	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям (опуски)	м	150	492,62	34,89	73893	5234	--	50744	134607
		НР - 72%; СП - 8%			457,73	12,12	68660	1818		9971	
20	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2594,93	306,28	20759	2450	--	13881	37411
		НР - 72%; СП - 8%			2288,65	121,18	18309	969		2771	
21	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж (молниеприемник)	м	300	456,25	23,95	136875	7185	--	94893	250308
		НР - 72%; СП - 8%			432,30	7,02	129690	2106		18540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3606232	1636244	--	1950849	6001648
							1969992	739532	--	444571	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3019624				
	Всего заработная плата		Тенге					2126935			
		Накладные расходы	Тенге				1531384				
		Сметная прибыль	Тенге				364086				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4915094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								844
		Сметная заработная плата	Тенге					2126935			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				586608				
	Всего заработная плата		Тенге					582589			
		Накладные расходы	Тенге				419465				
		Сметная прибыль	Тенге				80485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1086558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					582589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6001652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1102
		Сметная заработная плата	Тенге					2709524			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6001652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1969992				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1636244			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					739532			
		- Сметная прибыль	Тенге							444571	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								6 001 652,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге								72 019,82
		Итого	Тенге								6 073 671,82
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге								42 515,70
		Итого	Тенге								6 116 187,53
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								510 300,28
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								122 323,75
		Итого									6 238 511,28
		Итого со скидкой к=0,95000000064	Тенге								6 411 370,98
		НДС 12%	Тенге								769 364,52
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7 180 735,50**

Генеральный подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Субподрядчик
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Руководитель _____ **Ниязбеков Г.Д.**

Генеральный подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование объекта: Строительство магазина автозапчастей и склада по адресу: город Кызылорда, улица А. Токмагамбетова №64

Акт выполненных работ №5

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ												
1	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**10**		796,64	--	7966	--	--	7807	17035
		НР - 98%; СП - 8%				796,64	--	7966	--		1262	
2	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**10**		606,60	--	6066	--	--	5945	12972
		НР - 98%; СП - 8%				606,60	--	6066	--		961	
3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**		3675,36	192,75	7351	385	--	6927	15420
		НР - 98%; СП - 8%				3482,61	51,54	6965	103		1142	
4	1118-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Грязевик, условный диаметр до 40 мм. Установка на стальных опорах в тепловых пунктах**	**шт.**	**2**		7676,07	153,93	15352	308	--	14750	32510
		НР - 98%; СП - 8%				7522,14	3,45	15044	7		2408	
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6**		3624,49	141,88	21747	852	--	20629	45766
		НР - 98%; СП - 8%				3482,61	25,77	20896	155		3390	
6	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8**		3675,36	192,75	29403	1542	--	27708	61680
		НР - 98%; СП - 8%				3482,61	51,54	27861	412		4569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	18569,70	360,29	37139	721	--	35943	78929
		НР - 98%; СП - 8%			18209,41	128,90	36419	258		5847	
8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1530,46	77,70	12244	622	--	11610	25762
		НР - 98%; СП - 8%			1452,76	28,09	11622	225		1908	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,5	89,73	3,40	135	5	--	90	243
		НР - 69%; СП - 8%			86,33	0,52	129	1		18	
10	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,5	42,33	4,42	63	6	--	40	111
		НР - 69%; СП - 8%			37,91	0,77	57	1		8	
11	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	0,1	48206,56	1998,17	4821	200	--	3587	9081
		НР - 76%; СП - 8%			46208,39	990,21	4621	99		673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				142287	4641	--	135036	299509
							137646	1261	--	22186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5019				
	Всего заработная плата		Тенге					4908			
		Накладные расходы	Тенге				3717				
		Сметная прибыль	Тенге				699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4908			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				137268				
	Всего заработная плата		Тенге					133999			
	Сдача и испытание		Тенге				1938				
		Накладные расходы	Тенге				131319				
		Сметная прибыль	Тенге				21487				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				290074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					133999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				299509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					138907			
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
12	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	113	2221,04	15,28	250978	1726	--	244294	534893
		НР - 98%; СП - 8%			2205,76	0,25	249251	28		39621	
13	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	127	2370,06	18,18	300998	2308	--	292754	641253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			2351,88	0,31	298689	39		47501	
14	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	173	2553,28	21,25	441717	3677	--	429365	940768
		НР - 98%, СП - 8%			2532,03	0,50	438041	87		69686	
15	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	134	2799,87	25,09	375183	3363	--	364483	798839
		НР - 98%, СП - 8%			2774,78	0,75	371821	101		59173	
16	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	0,7245	1342,56	25,32	973	19	--	943	2069
		НР - 98%, СП - 8%			1317,24	10,78	954	8		153	
17	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	45	867,42	1,02	39034	46	--	38231	83446
		НР - 98%, СП - 8%			866,40	0,52	38988	23		6181	
18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	45	3624,49	141,88	163102	6385	--	154719	343247
		НР - 98%, СП - 8%			3482,61	25,77	156717	1160		25426	
19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	550	718,64	132,08	395252	72645	--	273152	721875
		НР - 76%, СП - 8%			586,56	66,91	322608	36801		53471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1967237	90169	--	1797941	4066390
							1877069	38247	--	301212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				395252				
	Всего заработная плата		Тенге					359409			
		Накладные расходы	Тенге				273152				
		Сметная прибыль	Тенге				53471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				721875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					359409			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1571985				
	Всего заработная плата		Тенге					1555907			
	Сдача и испытание		Тенге				28				
		Накладные расходы	Тенге				1524789				
		Сметная прибыль	Тенге				247741				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3344515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								629
		Сметная заработная плата	Тенге					1555907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4066390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								769
		Сметная заработная плата	Тенге					1915316			

РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	2666,36 2589,37	76,99 27,06	2666 2589	77 27	-- --	2564 418	5649
21	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	8	2671,65 2613,80	57,85 27,06	21373 20910	462 216	-- --	20704 3366	45444
22	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	18	2671,65 2613,80	57,85 27,06	48090 47048	1041 487	-- --	46585 7574	102249
23	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты (150х150) из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	1321,53 1240,85	80,68 27,06	2643 2482	161 54	-- --	2485 410	5538
24	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты (Ду 150, Ду 200) из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	4	986,87 911,64	75,23 27,06	3947 3647	301 108	-- --	3680 610	8237
25	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,495	3718,05 3625,70	92,35 41,20	1840 1795	45 20	-- --	1779 290	3908
26	1120-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,26	2939,31 2872,31	67,00 22,07	3704 3619	85 28	-- --	3574 582	7860
27	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,2	3718,05 3625,70	92,35 41,20	4462 4351	110 49	-- --	4312 702	9476
28	1120-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,52	2939,31 2872,31	67,00 22,07	7407 7238	169 56	-- --	7148 1164	15719
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				96132 93679	2451 1045	-- --	92831 15116	204080
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				96132				
	Всего заработная плата		Тенге					94724			
	Сдача и испытание		Тенге				4578				
	Накладные расходы		Тенге				92831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				15116				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				204079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					94724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				204079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					94724			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4569978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2108394				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97261			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40553			
		- Накладные расходы	Тенге							2025808	
		- Сметная прибыль	Тенге							338514	

Итого по акту без оборудование	Тенге	4 569 978,00
Оборудование	Тенге	
Временные здания сооружения 1,2%	Тенге	54 839,74
Итого	Тенге	4 624 817,74
Зимние удорожания 0,7%	Тенге	32 373,72
Итого	Тенге	4 657 191,46
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	388 569,86
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	93 143,83
Итого		4 750 335,29
Итого со скидкой к=0,95000000064	Тенге	4 881 959,89
НДС 12%	Тенге	585 835,19
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**5 467 795,08**

Генеральный подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор **Даулетбаев С.Р.**

Субподрядчик
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Руководитель **Ниязбеков Г.Д.**

Генеральный подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование объекта: Строительство магазина автозапчастей и склада по адресу: город Кызылорда, улица А. Токмагамбетова №64

Акт выполненных работ №6

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	2		6364,18	502,32	12728	1004	--	11801	26492
		НР - 98%; СП - 8%				5861,86	159,23	11724	318		1962	
2	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	4		2194,99	15,26	8780	62	--	8548	18714
		НР - 98%; СП - 8%				2179,73	0,88	8719	4		1386	
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	3		905,81	37,32	2717	112	--	2600	5743
		НР - 98%; СП - 8%				868,49	15,98	2605	48		425	
4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20		905,81	37,32	18116	747	--	17336	38288
		НР - 98%; СП - 8%				868,49	15,98	17370	320		2836	
5	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	33		905,81	37,32	29892	1231	--	28604	63175
		НР - 98%; СП - 8%				868,49	15,98	28660	527		4680	
6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	38,5		905,81	37,32	34874	1437	--	33371	73705
		НР - 98%; СП - 8%				868,49	15,98	33437	615		5460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	3624,49	141,88	39869	1560	--	37820	83905
		НР - 98%, СП - 8%			3482,61	25,77	38309	283		6215	
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	94,5	164,93	1,54	15586	146	--	15131	33174
		НР - 98%, СП - 8%			163,39	--	15440	--		2457	
9	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	38,24	844,60	1,87	32298	72	--	25811	62758
		НР - 80%, СП - 8%			842,73	0,99	32226	38		4649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				194860	6371	--	181022	405954
							188490	2153	--	30070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32298				
	Всего заработная плата		Тенге					32264			
		Накладные расходы	Тенге				25811				
		Сметная прибыль	Тенге				4649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					32264			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				162562				
	Всего заработная плата		Тенге					158379			
		Накладные расходы	Тенге				155211				
		Сметная прибыль	Тенге				25421				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				343194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					158379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				405952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					190643			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ									
10	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	905,81	37,32	13587	560	--	13002	28716
		НР - 98%, СП - 8%			868,49	15,98	13027	240		2127	
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	3624,49	141,88	25371	993	--	24067	53394
		НР - 98%, СП - 8%			3482,61	25,77	24378	180		3955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	15	164,93	1,54	2474	23	--	2402	5266
		НР - 98%; СП - 8%			163,39	--	2451	--		390	
13	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,74	844,60	1,87	4848	11	--	3874	9420
		НР - 80%; СП - 8%			842,73	0,99	4837	6		698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				46280	1587	--	43345	96796
							44693	426	--	7170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4848				
	Всего заработная плата		Тенге					4843			
		Накладные расходы	Тенге				3874				
		Сметная прибыль	Тенге				698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4843			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41432				
	Всего заработная плата		Тенге					40276			
		Накладные расходы	Тенге				39471				
		Сметная прибыль	Тенге				6472				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					40276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				96795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					45119			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая К1									
14	1116-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 300 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м труб	2	6948,13	620,10	13896	1241	--	12886	28924
		НР - 98%; СП - 8%			6328,03	246,32	12656	493		2143	
15	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	1504,75	5,65	54171	204	--	52960	115701
		НР - 98%; СП - 8%			1499,10	2,02	53968	73		8571	
16	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1565,68	2,33	15657	24	--	15330	33465
		НР - 98%; СП - 8%			1563,35	0,88	15634	9		2479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				83724	1469	--	81176	178090
							82258	575	--	13193	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				83724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					82833			
		Накладные расходы	Тенге				81176				
		Сметная прибыль	Тенге				13193				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				178093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					82833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				178093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					82833			
		РАЗДЕЛ 4.Санитарные приборы									
17	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	3	5182,22	156,84	15547	470	--	15024	33016
		НР - 98%; СП - 8%			5025,38	84,74	15076	254		2446	
18	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	3	4061,57	101,58	12185	304	--	11796	25899
		НР - 98%; СП - 8%			3959,99	52,14	11880	156		1918	
19	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	3	20416,24	780,90	61249	2342	--	58914	129776
		НР - 98%; СП - 8%			19635,34	403,45	58906	1210		9613	
20	1117-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	11582,87	243,54	11583	244	--	11248	24657
		НР - 98%; СП - 8%			11339,33	137,82	11339	138		1826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				100564	3360	--	96982	213348
							97201	1758	--	15803	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				100564				
		Всего заработная плата	Тенге					98959			
		Накладные расходы	Тенге				96982				
		Сметная прибыль	Тенге				15803				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				213349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					98959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				213349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					98959			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								894189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				412642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12787			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4912			
		- Накладные расходы	Тенге							402525	
		- Сметная прибыль	Тенге							66236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту без оборудование	Тенге								894 189,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге								10 730,27
		Итого	Тенге								904 919,27
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге								6 334,43
		Итого	Тенге								911 253,70
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								76 029,88
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								18 225,07
		Итого									929 478,78
		Итого со скидкой к=0,95000000064	Тенге								955 233,23
		НДС 12%	Тенге								114 627,99
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1 069 861,21**

Генеральный подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Субподрядчик
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Руководитель _____ **Ниязбеков Г.Д.**