Заказчик: ТОО "Темир-Арка"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области

СПРАВКА № 4 от 30.11.2020 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2207/2020	22.07.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
		за ноябрь 2020 г. без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области	136 173 032	31 951 672,76	31 951 672,76	31 951 672,76					3 834 200,73	35 785 873
Сумма удержания резерва 5%, тенге	6 808 652									1 789 294
ВСЕГО к оплате, тенге	129 364 381									**33 996 580**

СДАЛ:

Субодрядчик:

ТОО "Арас 2008"

БИН 081140004042

Директор

_____ **Ибилдаев К.К.**

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Арка"

БИН 990740004428

Генеральный директор

_____ **Жансакалов Б.К.**

Подрядчик: ТОО "Темир-Арка"

Субподрядчикк: ТОО "Арас 2008"

Договор: № 2207/2020 от 22.07.2020 г.

Наименование объекта : Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области

Акт приемки выполненных работ № 4 от 30.11.2020 г.

за ноябрь 2020 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 20.02.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. 1 Сцена (реконструкция)									
			Металлические конструкции сцены									
1	22	1109-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж**	т конструкций	2,73	184050,25	10491,93	502457	28643	58418	290320	856199
			НР - 69%; СП - 8%			152159,80	1962,18	415396	5357		63422	
2	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	65,52	84,49	2,43	5536	159	2344	2105	8252
			НР - 69%; СП - 8%			46,29	0,28	3033	18		611	
3	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	65,52	72,80	1,72	4770	113	2885	1235	6486
			НР - 69%; СП - 8%			27,05	0,28	1772	18		480	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				512763	28915	63647	293660	870937
								420201	5393	--	64513	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10306				
			Материалы	Тенге				5229				
			Всего заработная плата	Тенге					4841			
			Накладные расходы	Тенге				3340				
			Сметная прибыль	Тенге				1092				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4841			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				502457				
			Материалы	Тенге				58418				
			Всего заработная плата	Тенге					420753			
			Накладные расходы	Тенге				290320				
			Сметная прибыль	Тенге				63422				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				856199				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
			Сметная заработная плата	Тенге					420753			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				870937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
			Сметная заработная плата	Тенге					425594			
			ОТДЕЛ 2. Навес									
			Полы									
4	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	36,18	2666,03	1764,18	96457	63828	--	56179	164847
			НР - 93%; СП - 8%			901,85	767,80	32629	27779		12211	
5	8	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	58,147	383,44	29,15	22296	1695	--	20168	45861
			НР - 94%; СП - 8%			354,29	14,69	20601	854		3397	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				118753	65523	--	76347	210708
								53230	28633	--	15608	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				118753				
			Всего заработная плата	Тенге					81863			
			Накладные расходы	Тенге				76347				
			Сметная прибыль	Тенге				15608				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				210708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					81863			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				210708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					81863			
			ОТДЕЛ 3. Летнее кафе № 1									
			РАЗДЕЛ 1. Архитектурная часть									
			Модульное здание									
6	6	1110-0214-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Блоки (контейнеры). Установка с заделкой стыков**	м3 блока	152,5	685,52	70,88	104542	10810	23544	66962	185224
			НР - 90%; СП - 8%			460,25	27,64	70188	4214		13720	
7	7	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Настил стальной профилированный, периметр проемов. Резка**	м реза	27,14	433,59	9,61	11768	261	--	7940	21284
			НР - 69%; СП - 8%			423,98	--	11507	--		1577	
			Проемы									
8	8	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	2,1	2563,16	551,52	5383	1158	1784	2474	8485
			НР - 90%; СП - 8%			1162,41	146,63	2441	308		629	
9	9	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	5,67	1666,97	78,60	9452	446	2359	6164	16866
			НР - 90%; СП - 8%			1172,31	35,70	6647	202		1249	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	11,2536	2089,47 1095,26	173,41 84,28	23514 12326	1951 948	9237	11947 2837	38298
11	11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	5,3	901,51 245,17	5,06 2,54	4778 1299	27 13	3452	1182 477	6436
12	12	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 фасада (без вычета проемов)	0,954	199,54 155,04	0,83 0,41	190 148	1 --	41	136 26	353
					Отделочные работы							
13	13	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	27,51	2563,05 1264,42	14,47 5,71	70509 34784	398 157	35327	31447 8157	110113
14	14	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок	8	7165,08 4581,50	87,84 38,52	57321 36652	703 308	19966	33264 7247	97832
15	15	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	66,05	2115,39 1002,67	14,58 5,71	139722 66226	963 377	72533	59943 15973	215638
16	16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	25	838,95 558,48	4,85 1,59	20974 13962	121 40	6891	11201 2574	34749
17	17	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	25	330,78 192,04	2,72 1,36	8270 4801	68 34	3401	3868 971	13108
18	18	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,24	1203,43 825,50	76,84 61,55	102581 70366	6550 5247	25665	60490 13046	176116
19	19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,91	3250,90 2353,85	46,06 23,83	6209 4496	88 46	1625	3633 787	10630
20	20	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	26,21	3515,12	35,08	94205	940	52462	33014	137396

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1522,51	17,30	40803	464		10178	
			Полы									
			Полы тип 1									
21	21	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	18,6	246,81	32,22	4591	599	2577	1543	6624
			НР - 94%; СП - 8%			76,07	12,16	1415	226		491	
22	22	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	18,6	730,63	29,15	13590	542	6458	6451	21644
			НР - 94%; СП - 8%			354,29	14,69	6590	273		1603	
23	23	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	18,6	1534,21	81,07	28536	1508	25760	1871	32840
			НР - 94%; СП - 8%			68,15	38,88	1268	723		2433	
24	24	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	18,6	195,34	0,56	3633	10	2881	703	4683
			НР - 94%; СП - 8%			39,92	0,28	742	5		347	
25	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	18,6	673,34	29,85	12524	555	5314	6512	20559
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,69	6655	273		1523	
26	26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	18,6	322,72	20,27	6003	377	5297	479	7000
			НР - 94%; СП - 8%			17,69	9,72	329	181		519	
27	27	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	18,6	729,11	21,72	13561	404	5355	7525	22773
			НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,96	7802	204		1687	
28	28	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	22,4	282,46	2,29	6327	51	4280	1895	8880
			НР - 94%; СП - 8%			89,11	0,90	1996	20		658	
			Полы тип 2									
29	29	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	6,45	246,81	32,22	1592	208	893	535	2297
			НР - 94%; СП - 8%			76,07	12,16	491	78		170	
30	30	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,45	730,63	29,15	4713	188	2240	2237	7506
			НР - 94%; СП - 8%			354,29	14,69	2285	95		556	
31	31	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	6,45	1534,21	81,07	9896	523	8933	649	11388
			НР - 94%; СП - 8%			68,15	38,88	440	251		844	
32	32	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	6,45	3400,68	84,55	21934	545	8135	12824	37539
			НР - 94%; СП - 8%			2054,82	60,26	13254	389		2781	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	6,45	1878,05	75,78	12113	489	2346	9061	22869
			НР - 94%; СП - 8%			1438,37	56,18	9278	362		1694	
34	34	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,45	717,78	29,15	4630	188	2157	2237	7416
			НР - 94%; СП - 8%			354,29	14,69	2285	95		549	
35	35	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	6,45	556,05	30,40	3587	196	3226	243	4136
			НР - 94%; СП - 8%			25,56	14,58	165	94		306	
36	36	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	6,45	1752,05	134,46	11301	867	3336	7049	19817
			НР - 94%; СП - 8%			1100,54	62,05	7098	400		1468	
37	37	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	8,4	1529,93	1,67	12851	14	10139	2543	16626
			НР - 94%; СП - 8%			321,20	0,83	2698	7		1232	
			Кровля									
38	38	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	44,41	371,40	14,87	16494	661	9230	6291	24608
			НР - 92%; СП - 8%			148,69	5,29	6603	235		1823	
39	39	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	44,41	125,54	7,03	5575	312	2274	2853	9103
			НР - 92%; СП - 8%			67,31	2,52	2989	112		674	
40	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,41	591,91	103,55	26287	4599	11242	10706	39952
			НР - 92%; СП - 8%			235,22	26,81	10446	1191		2959	
41	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	44,41	111,35	10,71	4945	476	4198	368	5738
			НР - 92%; СП - 8%			6,10	2,90	271	129		425	
42	42	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	5,55125	16292,28	1743,66	90443	9679	66202	15797	114739
			НР - 92%; СП - 8%			2623,28	469,88	14562	2608		8499	
43	43	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	44,41	735,79	26,35	32676	1170	22296	8648	44631
			НР - 92%; СП - 8%			207,39	4,28	9210	190		3306	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1007218	48646	536703	812692	2647541
								485517	20501	--	196116	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				995450				
		Материалы		Тенге				473055				
		Всего заработная плата		Тенге					494511			
			Накладные расходы	Тенге				434747				
			Сметная прибыль	Тенге				114416				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1544613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					494511			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11768				
	Всего заработная плата		Тенге					11507			
		Накладные расходы	Тенге				7940				
		Сметная прибыль	Тенге				1577				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1565897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					506018			
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация									
44	49	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015**									
		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	**шт.**	**1**	**33973,39**	**2,24**	**33973**	**2**	**345**	**20512**	**58844**
		НР - 61%; СП - 8%			**33626,00**	**--**	**33626**	**--**		**4359**	
45	50	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**									
		Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	**шт.**	**1**	**18125,58**	**2020,92**	**18126**	**2021**	**1246**	**9435**	**29765**
		НР - 61%; СП - 8%			**14859,00**	**608,08**	**14859**	**608**		**2205**	
46	51	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**									
		Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	**шт.**	**10**	**1407,09**	**0,84**	**14071**	**8**	**243**	**8430**	**24301**
		НР - 61%; СП - 8%			**1382,00**	**--**	**13820**	**--**		**1800**	
47	52	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**									
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	**м**	**5**	**217,30**	**9,18**	**1087**	**46**	**104**	**688**	**1916**
		НР - 72%; СП - 8%			**187,32**	**3,69**	**937**	**18**		**142**	
48	53	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	**м**	**5**	**86,28**	**0,82**	**431**	**4**	**92**	**242**	**727**
		НР - 72%; СП - 8%			**66,90**	**0,34**	**335**	**2**		**54**	
49	54	**1310-0701-0503 РСНБ РК 2015**									
		Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	**м**	**10**	**536,20**	**1,40**	**5362**	**14**	**787**	**2782**	**8795**
		НР - 61%; СП - 8%			**456,06**	**--**	**4561**	**--**		**652**	
50	55	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**									
		Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	**м**	**20**	**245,07**	**2,24**	**4901**	**45**	**422**	**3194**	**8743**
		НР - 72%; СП - 8%			**221,71**	**0,12**	**4434**	**2**		**648**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**77951**	**2140**	**3239**	**45283**	**133091**
							72571	**631**	**--**	**9860**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				77951				
	Материалы		Тенге				3240				
	Всего заработная плата		Тенге					73201			
		Накладные расходы	Тенге				45283				
		Сметная прибыль	Тенге				9859				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					73201			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					73201			
			РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение									
51	56	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12959,55 2870,00	966,43 335,60	12960 2870	966 336	9124	2308 1221	16489
52	57	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3941,81 2870,00	86,23 33,56	3942 2870	86 34	986	2091 483	6515
53	58	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	4728,16 2764,00	25,13 --	23641 13820	126 --	9695	9950 2687	36278
54	59	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5631,35 2764,00	107,22 33,56	5631 2764	107 34	2760	2014 612	8257
55	60	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	62	49,35 40,14	0,82 0,34	3060 2489	51 21	520	1807 389	5256
56	61	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	86,28 66,90	0,82 0,34	173 134	2 1	37	97 22	291
57	62	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2305,34 1176,70	993,43 679,18	13832 7060	5961 4075	811	8017 1748	23597
58	63	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1997,46 1076,25	785,99 536,21	19975 10763	7860 5362	1352	11610 2527	34111
59	64	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	432,31 416,15	3,28 1,34	1297 1248	10 4	39	902 176	2375

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	65	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	432,31	3,28	1297	10	39	902	2375
			НР - 72%; СП - 8%			416,15	1,34	1248	4		176	
61	66	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	8	514,29	3,28	4114	26	185	2818	7487
			НР - 72%; СП - 8%			487,90	1,34	3903	11		555	
62	67	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	2	247,04	11,68	494	23	43	315	874
			НР - 72%; СП - 8%			214,08	4,70	428	9		65	
63	68	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	107	245,07	2,24	26222	239	2260	17089	46777
			НР - 72%; СП - 8%			221,71	0,12	23723	12		3465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				116637	15467	27851	59920	190682
								73320	9902	--	14126	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				116637				
			Материалы	Тенге				27850				
			Всего заработная плата	Тенге					83222			
			Накладные расходы	Тенге				59920				
			Сметная прибыль	Тенге				14125				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				190681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					83222			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				190681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					83222			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				1201806	66254	504146	547888	1889669
								631408	31033	--	139981	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				194588				
			Материалы	Тенге				31090				
			Всего заработная плата	Тенге					156423			
			Накладные расходы	Тенге				105203				
			Сметная прибыль	Тенге				23983				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				323774				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					156423			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				995450				
			Материалы	Тенге				473055				
			Всего заработная плата	Тенге					494511			
			Накладные расходы	Тенге				434747				
			Сметная прибыль	Тенге				114416				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1544613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					494511			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11768				
			Всего заработная плата	Тенге					11507			
			Накладные расходы	Тенге				7940				
			Сметная прибыль	Тенге				1577				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21284				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11507			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1889671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
			Сметная заработная плата	Тенге					662441			
			ОТДЕЛ 4. Летнее кафе № 2									
			РАЗДЕЛ 4. Архитектурная часть									
			Модульное здание									
64	6	1110-0214-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Блоки (контейнеры). Установка с заделкой стыков** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 блока	152,5	685,52 460,25	70,88 27,64	104542 70188	10810 4214	23544	66962 13720	185224
65	7	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Настил стальной профилированный, периметр проемов. Резка** *НР - 69%; СП - 8%*	м реза	27,14	433,59 423,98	9,61 --	11768 11507	261 --	--	7940 1577	21284
			Проемы									
66	8	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,1	2563,16 1162,41	551,52 146,63	5383 2441	1158 308	1784	2474 629	8485
67	9	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,67	1666,97 1172,31	78,60 35,70	9452 6647	446 202	2359	6164 1249	16866
68	10	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	11,2536	2089,47 1095,26	173,41 84,28	23514 12326	1951 948	9237	11947 2837	38298
69	11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	5,3	901,51 245,17	5,06 2,54	4778 1299	27 13	3452	1182 477	6436
70	12	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое)** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 фасада (без вычета проемов)	0,954	199,54 155,04	0,83 0,41	190 148	1 --	41	136 26	353
			Отделочные работы									
71	13	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	27,51	2563,05 1264,42	14,47 5,71	70509 34784	398 157	35327	31447 8157	110113
72	14	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	м2 перегородок	8	7165,08	87,84	57321	703	19966	33264	97832

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			4581,50	38,52	36652	308		7247	
73	15	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	66,05	2115,39	14,58	139722	963	72533	59943	215638
			НР - 90%; СП - 8%			1002,67	5,71	66226	377		15973	
74	16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25	838,95	4,85	20974	121	6891	11201	34749
			НР - 80%; СП - 8%			558,48	1,59	13962	40		2574	
75	17	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25	330,78	2,72	8270	68	3401	3868	13108
			НР - 80%; СП - 8%			192,04	1,36	4801	34		971	
76	18	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,24	1203,43	76,84	102581	6550	25665	60490	176116
			НР - 80%; СП - 8%			825,50	61,55	70366	5247		13046	
77	19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,91	3250,90	46,06	6209	88	1625	3633	10630
			НР - 80%; СП - 8%			2353,85	23,83	4496	46		787	
78	20	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	26,8	3515,12	35,08	94205	940	52462	33014	137396
			НР - 80%; СП - 8%			1522,51	17,30	40803	464		10178	
			Полы									
			Полы тип 1									
79	21	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,6	246,81	32,22	4591	599	2577	1543	6624
			НР - 94%; СП - 8%			76,07	12,16	1415	226		491	
80	22	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,6	730,63	29,15	13590	542	6458	6451	21644
			НР - 94%; СП - 8%			354,29	14,69	6590	273		1603	
81	23	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	18,6	1534,21	81,07	28536	1508	25760	1871	32840
			НР - 94%; СП - 8%			68,15	38,88	1268	723		2433	
82	24	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,6	195,34	0,56	3633	10	2881	703	4683
			НР - 94%; СП - 8%			39,92	0,28	742	5		347	
83	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,6	673,34	29,85	12524	555	5314	6512	20559
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,69	6655	273		1523	
84	26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,6	322,72	20,27	6003	377	5297	479	7000

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			17,69	9,72	329	181		519	
85	27	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	18,6	729,11	21,72	13561	404	5355	7525	22773
			НР - 94%; СП - 8%			419,44	10,96	7802	204		1687	
86	28	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	22,4	282,46	2,29	6327	51	4280	1895	8880
			НР - 94%; СП - 8%			89,11	0,90	1996	20		658	
			Полы тип 2									
87	29	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	6,45	246,81	32,22	1592	208	893	535	2297
			НР - 94%; СП - 8%			76,07	12,16	491	78		170	
88	30	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,45	730,63	29,15	4713	188	2240	2237	7506
			НР - 94%; СП - 8%			354,29	14,69	2285	95		556	
89	31	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	6,45	1534,21	81,07	9896	523	8933	649	11388
			НР - 94%; СП - 8%			68,15	38,88	440	251		844	
90	32	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	6,45	3400,68	84,55	21934	545	8135	12824	37539
			НР - 94%; СП - 8%			2054,82	60,26	13254	389		2781	
91	33	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	6,45	1878,05	75,78	12113	489	2346	9061	22869
			НР - 94%; СП - 8%			1438,37	56,18	9278	362		1694	
92	34	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,45	717,78	29,15	4630	188	2157	2237	7416
			НР - 94%; СП - 8%			354,29	14,69	2285	95		549	
93	35	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	6,45	556,05	30,40	3587	196	3226	243	4136
			НР - 94%; СП - 8%			25,56	14,58	165	94		306	
94	36	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	6,45	1752,05	134,46	11301	867	3336	7049	19817
			НР - 94%; СП - 8%			1100,54	62,05	7098	400		1468	
95	37	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	8,4	1529,93	1,67	12851	14	10139	2543	16626
			НР - 94%; СП - 8%			321,20	0,83	2698	7		1232	
			Кровля									
96	38	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	44,41	371,40	14,87	16494	661	9230	6291	24608
			НР - 92%; СП - 8%			148,69	5,29	6603	235		1823	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	39	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	44,41	125,54	7,03	5575	312	2274	2853	9103
			НР - 92%; СП - 8%			67,31	2,52	2989	112		674	
98	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,41	591,91	103,55	26287	4599	11242	10706	39952
			НР - 92%; СП - 8%			235,22	26,81	10446	1191		2959	
99	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	44,41	111,35	10,71	4945	476	4198	368	5738
			НР - 92%; СП - 8%			6,10	2,90	271	129		425	
100	42	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	5,55125	16292,28	1743,66	90443	9679	66202	15797	114739
			НР - 92%; СП - 8%			2623,28	469,88	14562	2608		8499	
101	43	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	44,41	735,79	26,35	32676	1170	22296	8648	44631
			НР - 92%; СП - 8%			207,39	4,28	9210	190		3306	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1007218	48646	473056	442685	1565896
								485517	20501	--	115995	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				995450				
			Материалы	Тенге				473055				
			Всего заработная плата	Тенге					494511			
			Накладные расходы	Тенге				434747				
			Сметная прибыль	Тенге				114416				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1544613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					494511			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11768				
			Всего заработная плата	Тенге					11507			
			Накладные расходы	Тенге				7940				
			Сметная прибыль	Тенге				1577				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11507			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1565897				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					506018			
			РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация									
102	49	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	33973,39	2,24	33973	2	345	20512	58844
			НР - 61%; СП - 8%			33626,00	--	33626	--		4359	
103	50	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	18125,58	2020,92	18126	2021	1246	9435	29765
			НР - 61%; СП - 8%			14859,00	608,08	14859	608		2205	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	51	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	10	1407,09	0,84	14071	8	243	8430	24301
			НР - 61%; СП - 8%			1382,00	--	13820	--		1800	
105	52	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	5	217,30	9,18	1087	46	104	688	1916
			НР - 72%; СП - 8%			187,32	3,69	937	18		142	
106	53	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5	86,28	0,82	431	4	92	242	727
			НР - 72%; СП - 8%			66,90	0,34	335	2		54	
107	54	1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим**	м	10	536,20	1,40	5362	14	787	2782	8795
			НР - 61%; СП - 8%			456,06	--	4561	--		652	
108	55	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	20	245,07	2,24	4901	45	422	3194	8743
			НР - 72%; СП - 8%			221,71	0,12	4434	2		648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				77951	2140	3239	45283	133091
								72571	631	--	9860	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				77951				
			Материалы	Тенге				3240				
			Всего заработная плата	Тенге					73201			
			Накладные расходы	Тенге				45283				
			Сметная прибыль	Тенге				9859				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				133093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					73201			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				133093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					73201			
			РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение									
109	56	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12959,55	966,43	12960	966	9124	2308	16489
			НР - 72%; СП - 8%			2870,00	335,60	2870	336		1221	
110	57	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3941,81	86,23	3942	86	986	2091	6515
			НР - 72%; СП - 8%			2870,00	33,56	2870	34		483	
111	58	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	4728,16	25,13	23641	126	9695	9950	36278
			НР - 72%; СП - 8%			2764,00	--	13820	--		2687	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	59	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5631,35	107,22	5631	107	2760	2014	8257
			НР - 72%; СП - 8%			2764,00	33,56	2764	34		612	
113	60	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	62	49,35	0,82	3060	51	520	1807	5256
			НР - 72%; СП - 8%			40,14	0,34	2489	21		389	
114	61	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	2	86,28	0,82	173	2	37	97	291
			НР - 72%; СП - 8%			66,90	0,34	134	1		22	
115	62	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	6	2305,34	993,43	13832	5961	811	8017	23597
			НР - 72%; СП - 8%			1176,70	679,18	7060	4075		1748	
116	63	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	10	1997,46	785,99	19975	7860	1352	11610	34111
			НР - 72%; СП - 8%			1076,25	536,21	10763	5362		2527	
117	64	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	432,31	3,28	1297	10	39	902	2375
			НР - 72%; СП - 8%			416,15	1,34	1248	4		176	
118	65	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	432,31	3,28	1297	10	39	902	2375
			НР - 72%; СП - 8%			416,15	1,34	1248	4		176	
119	66	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	8	514,29	3,28	4114	26	185	2818	7487
			НР - 72%; СП - 8%			487,90	1,34	3903	11		555	
120	67	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	2	247,04	11,68	494	23	43	315	874
			НР - 72%; СП - 8%			214,08	4,70	428	9		65	
121	68	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	107	245,07	2,24	26222	239	2260	17089	46777
			НР - 72%; СП - 8%			221,71	0,12	23723	12		3465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				116637	15467	27851	59920	190682
								73320	9902	–	14126	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				116637				
		Материалы		Тенге				27850				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					83222			
			Накладные расходы	Тенге				59920				
			Сметная прибыль	Тенге				14125				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				190681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					83222			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				190681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					83222			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				1201806	66254	504146	547888	1889669
								631408	31033	--	139981	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				194588				
		Материалы		Тенге				31090				
		Всего заработная плата		Тенге					156423			
			Накладные расходы	Тенге				105203				
			Сметная прибыль	Тенге				23983				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				323774				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					156423			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				995450				
		Материалы		Тенге				473055				
		Всего заработная плата		Тенге					494511			
			Накладные расходы	Тенге				434747				
			Сметная прибыль	Тенге				114416				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1544613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					494511			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11768				
		Всего заработная плата		Тенге					11507			
			Накладные расходы	Тенге				7940				
			Сметная прибыль	Тенге				1577				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11507			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1889671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
			Сметная заработная плата	Тенге					662441			
ОТДЕЛ 5. Фонтан -1 шт												
Подстилающий слой												
122	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы./прим. из местного грунта Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**107,702**	**1232,70**	**1085,24**	**132764**	**116883**	**--**	**46082**	**193154**
			НР - 108%; СП - 8%			**147,46**	**248,72**	**15881**	**26787**		**14308**	
123	**2**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**46,158**	**164,73**	**77,25**	**7604**	**3566**	**--**	**4113**	**12654**
			НР - 72%; СП - 8%			**87,48**	**36,28**	**4038**	**1674**		**937**	
124	**3**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**15,386**	**9224,73**	**1752,59**	**141932**	**26965**	**62075**	**60711**	**218854**
			НР - 94%; СП - 8%			**3437,64**	**760,10**	**52892**	**11695**		**16211**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/толщиной 10 см**	м3	9,4985	19252,82	1111,09	182873	10554	159906	13461	212041
			НР - 91%; СП - 8%			1306,80	250,56	12413	2380		15707	
			Конструкция железобетонная фонтана и тумбы									
126	5	1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	30,186579	40885,91	3519,66	1234206	106247	705887	419603	1786114
			НР - 91%; СП - 8%			13982,10	1292,98	422072	39031		132305	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1699378	264214	927868	543970	2422817
								507295	81567	--	179468	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1699378				
		Материалы		Тенге				927869				
		Всего заработная плата		Тенге					588862			
			Накладные расходы	Тенге				543970				
			Сметная прибыль	Тенге				179468				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2422817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
			Сметная заработная плата	Тенге					588862			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2422817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
			Сметная заработная плата	Тенге					588862			
			ОТДЕЛ 6. Электроснабжение									
			Кабельная линия на скважину и на фонтан									
127	7	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"сковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	62,1	222,97	222,97	13846	13846	--	3920	19187
			НР - 72%; СП - 8%			--	87,67	--	5444		1421	
128	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54,22503	35,57	35,57	1929	1929	--	520	2644
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,31	--	722		196	
129	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	345	492,55	409,63	169929	141322	--	62195	250695
			НР - 72%; СП - 8%			82,92	167,46	28607	57775		18570	
130	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	345	333,72	149,41	115133	51545	15909	46202	174242
			НР - 72%; СП - 8%			138,20	47,80	47679	16490		12907	
131	11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратамтруда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,345	28800,34	19589,74	9936	6758	--	2892	13854
			НР - 61%; СП - 8%			9210,60	4529,42	3178	1563		1026	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				310774	215400	15909	115729	460622
								79464	81994	--	34120	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				294999				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				15910				
		Всего заработная плата		Тенге					155292			
			Накладные расходы	Тенге				111289				
			Сметная прибыль	Тенге				32503				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				438791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					155292			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15775				
		Всего заработная плата		Тенге					6166			
			Накладные расходы	Тенге				4439				
			Сметная прибыль	Тенге				1617				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6166			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				460623				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					161458			
ОТДЕЛ 7. Наружное освещение												
Плита под щит освещения												
132	2	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,5**	**22370,45**	**1707,87**	**11185**	**854**	**9295**	**1126**	**13296**
			НР - 91%; СП - 8%			**2071,03**	**403,54**	**1036**	**202**		**985**	
133	3	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,02144**	**729858,04**	**1343,04**	**15648**	**29**	**14040**	**1449**	**18464**
			НР - 91%; СП - 8%			**73660,00**	**586,32**	**1579**	**13**		**1368**	
134	4	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,8**	**882,38**	**19,89**	**706**	**16**	**459**	**217**	**996**
			НР - 93%; СП - 8%			**288,53**	**2,76**	**231**	**2**		**74**	
Шкаф управления												
Освещение												
135	7	**1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**152**	**30613,31**	**11476,91**	**4653223**	**1744490**	**--**	**2875172**	**8130667**
			НР - 80%; СП - 8%			**19136,40**	**4508,11**	**2908733**	**685233**		**602272**	
136	8	**1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**152**	**9270,93**	**3997,94**	**1409182**	**607687**	**253036**	**554012**	**2120249**
			НР - 72%; СП - 8%			**3608,28**	**1453,96**	**548459**	**221002**		**157055**	
137	9	**1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**300**	**308,70**	**124,85**	**92609**	**37454**	**13695**	**38246**	**141324**
			НР - 72%; СП - 8%			**138,20**	**38,87**	**41460**	**11660**		**10468**	
Кабельная линия												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,81	28800,34	19589,74	138530	94227	--	40315	193152
			НР - 61%; СП - 8%			9210,60	4529,42	44303	21787		14308	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				6321083	2484756	290525	3510537	10618148
								3545800	939897	--	786530	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1640321				
		Материалы		Тенге				266732				
		Всего заработная плата		Тенге					888670			
			Накладные расходы	Тенге				632572				
			Сметная прибыль	Тенге				181831				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2454724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
			Сметная заработная плата	Тенге					888670			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4680762				
		Материалы		Тенге				23795				
		Всего заработная плата		Тенге					3597028			
			Накладные расходы	Тенге				2877964				
			Сметная прибыль	Тенге				604698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8163424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2688
			Сметная заработная плата	Тенге					3597028			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				10618148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3291
			Сметная заработная плата	Тенге					4485697			
			ОТДЕЛ 8. Поливочный водопровод									
139	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,58	-1720,18	--	-19920	--	--	-14342	-37003
			НР - 72%; СП - 8%			-1720,18	--	-19920	--		-2741	
140	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,58	-897,16	--	-10389	--	--	-7480	-19299
			НР - 72%; СП - 8%			-897,16	--	-10389	--		-1430	
141	4	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0772	-367035,78	-107722,34	-28335	-8316	-325	-21915	-54270
			НР - 99%; СП - 8%			-255110,00	-31630,14	-19694	-2442		-4020	
			Колодец Ф1000мм (2 шт К2,МК1)									
142	10	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2	222,97	222,97	446	446	--	126	618
			НР - 72%; СП - 8%			--	87,67	--	175		46	
143	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	35,57	35,57	4	4	--	1	5
			НР - 72%			--	13,31	--	1		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	12	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,88	23105,73	9397,57	20333	8270	2691	12671	35644
			НР - 99%; СП - 8%			10649,72	3894,08	9372	3427		2640	
			Колодец Ф1500мм (1 шт К1)									
145	13	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5,1397875	206,88	195,75	1063	1006	--	224	1390
			НР - 72%; СП - 8%			11,13	49,35	57	254		103	
146	14	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1589625	2533,36	--	403	--	--	290	748
			НР - 72%; СП - 8%			2533,36	--	403	--		55	
147	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,883125	35,57	35,57	31	31	--	8	43
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,31	--	12		3	
148	16	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	1,649	23105,73	9397,57	38101	15497	5043	23743	66792
			НР - 99%; СП - 8%			10649,72	3894,08	17561	6421		4948	
149	17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор/ Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,11	23708,37	1168,39	2608	129	1855	595	3459
			НР - 91%; СП - 8%			5669,30	276,63	624	30		256	
			РАЗДЕЛ 7. Скважина									
150	23	1104-0101-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы	м бурения	10	7841,73	5286,83	78417	52868	397	36771	124403
			НР - 85%; СП - 8%			2515,24	1810,74	25152	18107		9215	
151	24	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	10	1789,85	954,42	17898	9544	117	9159	29222
			НР - 85%; СП - 8%			823,67	253,86	8237	2539		2165	
152	25	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1	352982,96	263079,26	352983	263079	--	143701	536419
			НР - 85%; СП - 8%			89903,70	79156,42	89904	79156		39735	
153	26	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	(Водоподъемная труба)Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1319400,49	560102,64	13194	5601	912	8476	23404

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			668115,00	188089,50	6681	1881		1734	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				462493	331093	1244992	4362264	14213162
								129974	101683	--	1052827	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				462493				
			Материалы	Тенге				1426				
			Всего заработная плата	Тенге					231657			
			Накладные расходы	Тенге				198107				
			Сметная прибыль	Тенге				52848				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				713448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					231657			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				713448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					231657			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				466838	348159	10690	192028	711575
								107987	109562	--	52709	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				466838				
			Материалы	Тенге				10692				
			Всего заработная плата	Тенге					217550			
			Накладные расходы	Тенге				192028				
			Сметная прибыль	Тенге				52709				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				711576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					217550			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				711576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					217550			
			ОТДЕЛ 9. Покрытия									
			Устройстьво покрытия из искуственной травы, высота ворса 22 мм									
154	23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,006	1824,39	1824,39	11	11	--	6	19
			НР - 108%; СП - 8%			--	957,58	--	6		1	
155	24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	332,615	173,52	127,09	57717	42272	--	28121	92705
			НР - 108%; СП - 8%			46,44	31,85	15445	10593		6867	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				57728	42283	--	28127	92724
								15445	10599	--	6868	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				57728				
			Всего заработная плата	Тенге					26044			
			Накладные расходы	Тенге				28127				
			Сметная прибыль	Тенге				6868				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				92723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					26044			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				92723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					26044			
			ОТДЕЛ 10. Ограждения									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Монтажные работы					
156	1	КП ТОО"DMG Казахстан"	**Ограждение парка по периметру с монтажем**	**секция**	**185**	**72768,22**	**--**	**13462121**	**--**	**13462121**	**--**	**14539090**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1076970**	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**13462121**	**--**	**13462121**	**--**	**14539090**
								--	**--**	**--**	**1076970**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**13462121**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13462121**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1076970**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**14539090**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**14539090**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33705959**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5992239**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3581758**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1319711**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15779052**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5856174**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2496748**	
			Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**350 542**
			Итого с временными	**Тенге**								**34 056 501**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	**Тенге**								**749 243**
			Всего с зимним удорожанием	**Тенге**								**34 805 744**
			Непредвиденные работы и затраты 2%:	**Тенге**								**696 115**
			Итого с непредвиденными	**Тенге**								**35 501 859**
			Скидка по тендеру	**Тенге**								**3 550 186**
			Итого с учетом скидки	**Тенге**								**31 951 672,76**
			НДС 12%	**Тенге**								**3 834 200,73**
			ВСЕГО по акту с учетом НДС	**Тенге**								**35 785 873**

СДАЛ:
Субподрядчик:
ТОО "Арас 2008"
БИН 081140004042
Директор
Ибилдаев К.К.

ПРИНЯЛ:
Подрядчик:
ТОО "Темир-Арка"
БИН 990740004428
Директор
Жансакалов Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"

Подрядчик: ТОО "Темир-Арка"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области

СПРАВКА № 4 от 26.11.2020 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		200035	15.07.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за ноябрь 2020 г. без НДС	из графы 1: Строительно - монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стомость прочих затрат, не входщих в состав СМР по смете 2020 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области	251 754 598,21	40 980 307,33	40 980 307,33	40 980 307,33					4 917 636,88	45 897 944,21
Сумма удержания резерва 5%, тенге	12 587 730,21									2 294 897,21
ВСЕГО к оплате, тенге	239 166 868,00									**43 603 047,00**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО"Темир-Арка"
БИН 990740004428
Генеральный директор
_____ **Жансакалов Б.К.**

Инженер-эксперт технического надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
аттестат KZ
_____ **Дюсенбеков Т.Т.**

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375
и.о.Руководителя
_____ **Кошантаев К.Ж.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "DABLTD"
БИН 150240003725
лицензия №13021466 от 11.12.2015 г.
_____ **Иманбаев М.М.**

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"
БИН 180840003375
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ67070103KSN3021000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Темир-Арка"
БИН 990740004428
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ55551M127002128KZT
АО "Банк Kassa Nova"

Договор № 200035 от 15.07.2020 г.

АКТ № 4 от 26.11.2020 г.

стоимости выполненных работ за ноябрь 2020 г.

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	**343 167 236,50**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	205 856 654,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	195 563 821,00
5	Виды выполняемых работ -	**Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**251 754 598,21**
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2020 г.	**45 897 944,21**
	в том числе НДС 12%	4 917 636,88
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	**2 294 897,21**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**43 603 047,00**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Руководителя
ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"
Кошантаев К.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Темир-Арка"
Жансакалов Б.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Актогайского района"

Подрядчик: ТОО"Темир-Арка"

Договор: № 200035 от 15.07.2020 г.

Наитменование объекта : Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области

Акт приемки выполненных работ № 4 от 26.11.2020 г.

за ноябрь 2020 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 20.02.2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. 1 Сцена (реконструкция)									
			Металлические конструкции сцены									
1	39	1109-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж**	т конструкций	2,73	184050,25	10491,93	502457	28643	58418	290320	856199
			НР - 69% СП - 30%			152159,80	1962,18	415396	5357		63422	
2	40	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,49	260408,00	--	127600	--	127600	--	137808
			СП - 8%			--	--	--	--		10208	
3	41	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,69	405214,00	--	279598	--	279598	--	301965
			СП - 8%			--	--	--	--		22368	
4	42	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35 Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,48	330609,00	--	158692	--	158692	--	171388
			СП - 8%			--	--	--	--		12695	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	43	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06	268602,00	--	16116	--	16116	--	17405
						--	--	--	--		1289	
6	44	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07	275176,00	--	19262	--	19262	--	20803
						--	--	--	--		1541	
7	45	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	222162,00	--	4443	--	4443	--	4799
						--	--	--	--		355	
8	46	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,19	268576,00	--	51029	--	51029	--	55112
						--	--	--	--		4082	
9	47	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,12	529606,00	--	63553	--	63553	--	68637
						--	--	--	--		5084	
10	48	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	342472,00	--	13699	--	13699	--	14795
						--	--	--	--		1096	
11	49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,57	262387,00	--	149561	--	149561	--	161525
						--	--	--	--		11965	
12	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,52	84,49	2,43	5536	159	2344	2105	8252
						46,29	0,28	3033	18		611	
13	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,52	72,80	1,72	4770	113	2885	1235	6486
						27,05	0,28	1772	18		480	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1396316	28915	947200	293660	1825174
								420201	5393	--	135196	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				830306				
		Материалы		Тенге				5229				
		Всего заработная плата		Тенге					4841			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				820000				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				3340				
			Сметная прибыль	Тенге				66692				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				900339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4841			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				566010				
		Материалы		Тенге				58418				
		Всего заработная плата		Тенге					420753			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63553				
			Накладные расходы	Тенге				290320				
			Сметная прибыль	Тенге				68506				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				924836				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
			Сметная заработная плата	Тенге					420753			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1825174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
			Сметная заработная плата	Тенге					425594			
			ОТДЕЛ 2. Навес									
			Полы									
14	14	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**36,18**	**6352,38**	**1764,18**	**229829**	**63828**	**133372**	**56179**	**308889**
			НР - 92%, СП - 80%			**901,85**	**767,80**	**32629**	**27779**		**22881**	
15	15	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**58,147**	**717,78**	**29,15**	**41737**	**1695**	**19441**	**20168**	**66857**
			НР - 92%, СП - 80%			**354,29**	**14,69**	**20601**	**854**		**4952**	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**271566**	**65523**	**152813**	**76347**	**375746**
								53230	**28633**	**--**	**27833**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				271566				
		Материалы		Тенге				152813				
		Всего заработная плата		Тенге					81863			
			Накладные расходы	Тенге				76347				
			Сметная прибыль	Тенге				27833				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				375746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					81863			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				375746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					81863			
			ОТДЕЛ 3. Летнее кафе № 1									
			РАЗДЕЛ 1. Архитектурная часть									
			Модульное здание									
16	7	**1110-0214-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Блоки (контейнеры). Установка с заделкой стыков**	**м3 блока**	**152,5**	**685,52**	**70,88**	**104542**	**10810**	**23544**	**66962**	**185224**
			НР - 90%, СП - 80%			**460,25**	**27,64**	**70188**	**4214**		**13720**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	8		Контейнер морской (2,5х2,5х12,2)	шт	1	267857,14	--	267857	--		--	267857
						--	--	--	--	267857	--	
18	9	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный, периметр проемов. Резка	м реза	27,14	433,59	9,61	11768	261	--	7940	21284
			НР - 65%, СП - 85%			423,98	--	11507	--		1577	
					Проемы							
19	10	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1	2563,16	551,52	5383	1158	1784	2474	8485
			НР - 90%, СП - 85%			1162,41	146,63	2441	308		629	
20	11	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	40518,00	--	85088	--	85088	--	91895
			СП - 85%			--	--	--	--		6807	
21	12	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,67	1666,97	78,60	9452	446	2359	6164	16866
			НР - 90%, СП - 85%			1172,31	35,70	6647	202		1249	
22	13	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,67	4459,00	--	25283	--	25283	--	27305
			СП - 85%			--	--	--	--		2023	
23	14	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	11,2536	2089,47	173,41	23514	1951	9237	11947	38298
			НР - 90%, СП - 85%			1095,26	84,28	12326	948		2837	
24	15	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	11,2536	23777,00	--	267577	--	267577	--	288983
			СП - 85%			--	--	--	--		21406	
25	16	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,3	901,51	5,06	4778	27	3452	1182	6436
			НР - 90%, СП - 85%			245,17	2,54	1299	13		477	
26	17	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	5,3	776,00	--	4113	--	4113	--	4442
			СП - 85%			--	--	--	--		329	
27	18	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Облицовки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое)	м2 фасада (без вычета проемов)	0,954	199,54	0,83	190	1	41	136	353

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						155,04	0,41	148	--		26	
28	19	2109-0205-0306 РСНБ РК 2015	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 180 мм ГОСТ 23166-99	м	5,3	442,00	--	2343	--	2343	--	2530
						--	--	--	--		187	
					Отделочные работы							
29	20	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	27,51	2563,05	14,47	70509	398	35327	31447	110113
						1264,42	5,71	34784	157		8157	
30	21	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	8	7165,08	87,84	57321	703	19966	33264	97832
						4581,50	38,52	36652	308		7247	
31	22	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	66,05	2115,39	14,58	139722	963	72533	59943	215638
						1002,67	5,71	66226	377		15973	
32	23	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	10,29588	25956,00	--	267240	--	267240	--	288619
						--	--	--	--		21379	
33	24	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25	838,95	4,85	20974	121	6891	11201	34749
						558,48	1,59	13962	40		2574	
34	25	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25	330,78	2,72	8270	68	3401	3868	13108
						192,04	1,36	4801	34		971	
35	26	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,24	1203,43	76,84	102581	6550	25665	60490	176116
						825,50	61,55	70366	5247		13046	
36	27	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,91	3250,90	46,06	6209	88	1625	3633	10630
						2353,85	23,83	4496	46		787	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	28	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	26,8	3515,12 1522,51	35,08 17,30	94205 40803	940 464	52462	33014 10178	137396
			Полы									
			Полы тип 1									
38	29	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,6	246,81 76,07	32,22 12,16	4591 1415	599 226	2577	1543 491	6624
39	30	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,6	730,63 354,29	29,15 14,69	13590 6590	542 273	6458	6451 1603	21644
40	31	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	18,6	1534,21 68,15	81,07 38,88	28536 1268	1508 723	25760	1871 2433	32840
41	32	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,6	195,34 39,92	0,56 0,28	3633 742	10 5	2881	703 347	4683
42	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,6	673,34 357,78	29,85 14,69	12524 6655	555 273	5314	6512 1523	20559
43	34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,6	322,72 17,69	20,27 9,72	6003 329	377 181	5297	479 519	7000
44	35	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	18,6	729,11 419,44	21,72 10,96	13561 7802	404 204	5355	7525 1687	22773
45	36	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	18,972	1404,00 --	-- --	26637 --	-- --	26637	-- 2131	28768
46	37	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22,4	282,46 89,11	2,29 0,90	6327 1996	51 20	4280	1895 658	8880
			Полы тип 2									
47	38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,45	246,81 76,07	32,22 12,16	1592 491	208 78	893	535 170	2297
48	39	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,45	730,63 354,29	29,15 14,69	4713 2285	188 95	2240	2237 556	7506

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	40	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6,45	1534,21	81,07	9896	523	8933	649	11388
			НР - 55%, СП - 80%			68,15	38,88	440	251		844	
50	41	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,45	3400,68	84,55	21934	545	8135	12824	37539
			НР - 60%, СП - 80%			2054,82	60,26	13254	389		2781	
51	42	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	6,45	1878,05	75,78	12113	489	2346	9061	22869
			НР - 60%, СП - 80%			1438,37	56,18	9278	362		1694	
52	43	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,45	717,78	29,15	4630	188	2157	2237	7416
			НР - 34%, СП - 8%			354,29	14,69	2285	95		549	
53	44	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6,45	556,05	30,40	3587	196	3226	243	4136
			НР - 34%, СП - 8%			25,56	14,58	165	94		306	
54	45	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,45	1752,05	134,46	11301	867	3336	7049	19817
			НР - 34%, СП - 8%			1100,54	62,05	7098	400		1468	
55	46	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,579	1526,00	--	10040	--	10040	--	10843
			СП - 8%			--	--	--	--		803	
56	47	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	1529,93	1,67	12851	14	10139	2543	16626
			НР - 34%, СП - 8%			321,20	0,83	2698	7		1232	
			Кровля									
57	48	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	44,41	371,40	14,87	16494	661	9230	6291	24608
			НР - 40%, СП - 8%			148,69	5,29	6603	235		1823	
58	49	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	44,41	125,54	7,03	5575	312	2274	2853	9103
			НР - 45%, СП - 8%			67,31	2,52	2989	112		674	
59	50	2110-0403-0506 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ГПП) ГОСТ 30547-97	м2	102,143	610,00	--	62307	--	62307	--	67292

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП			--	--	--	--		4985	
60	51	2110-0403-0603 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97									
				м2	51,0715	552,00	--	28191	--	28191	--	30447
			СП			--	--	--	--		2255	
61	52	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	44,41	591,91	103,55	26287	4599	11242	10706	39952
			НР=92%, СП=8%			235,22	26,81	10446	1191		2959	
62	53	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	44,41	111,35	10,71	4945	476	4198	368	5738
			НР=92%, СП=8%			6,10	2,90	271	129		425	
63	54	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,55125	16292,28	1743,66	90443	9679	66202	15797	114739
			НР=92%, СП=8%			2623,28	469,88	14562	2608		8499	
64	55	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,41	735,79	26,35	32676	1170	22296	8648	44631
			НР=92%, СП=8%			207,39	4,28	9210	190		3306	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2053893	48646	2351888	812692	4875797
								485517	20501	267857	341329	
		Стоимость оборудования		Тенге				267857				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				267857				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1689180				
		Материалы		Тенге				473055				
		Всего заработная плата		Тенге					494511			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693730				
			Накладные расходы	Тенге				434747				
			Сметная прибыль	Тенге				169914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2293841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					494511			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96855				
		Всего заработная плата		Тенге					11507			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85088				
			Накладные расходы	Тенге				7940				
			Сметная прибыль	Тенге				8384				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				113179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11507			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2674877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					506018			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация									
65	61	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	33973,39	2,24	33973	2	345	20512	58844
						33626,00	--	33626	--		4359	
66	62	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	17956,00	--	17956	--	17956	--	19392
						--	--	--	--		1436	
67	63	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18125,58	2020,92	18126	2021	1246	9435	29765
						14859,00	608,08	14859	608		2205	
68	64	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5742,00	--	5742	--	5742	--	6201
						--	--	--	--		459	
69	65	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	1407,09	0,84	14071	8	243	8430	24301
						1382,00	--	13820	--		1800	
70	66	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1642,00	--	1642	--	1642	--	1773
						--	--	--	--		131	
71	67	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	8	1887,00	--	15096	--	15096	--	16304
						--	--	--	--		1208	
72	68	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1349,00	--	1349	--	1349	--	1457
						--	--	--	--		108	
73	69	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	217,30	9,18	1087	46	104	688	1916
						187,32	3,69	937	18		142	
74	70	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	71,00	--	355	--	355	--	383
						--	--	--	--		28	
75	71	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	86,28	0,82	431	4	92	242	727
						66,90	0,34	335	2		54	
76	72	1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	10	536,20	1,40	5362	14	787	2782	8795
						456,06	--	4561	--		652	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	73	2306-0144-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	162021,00	--	2430	--	2430	--	2625
						--	--	--	--		194	
78	74	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	245,07	2,24	4901	45	422	3194	8743
						221,71	0,12	4434	2		648	
79	75	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	20	63,00	--	1260	--	1260	--	1361
						--	--	--	--		101	
80	76	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,02	44127,00	--	883	--	883	--	953
						--	--	--	--		71	
81	77	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
						--	--	--	--		33	
82	78	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1134,00	--	1134	--	1134	--	1225
						--	--	--	--		91	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				126214	2140	51502	45283	185214
								72571	631	--	13720	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				125859				
		Материалы		Тенге				3240				
		Всего заработная плата		Тенге					73201			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47908				
			Накладные расходы	Тенге				45283				
			Сметная прибыль	Тенге				13691				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				184833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					73201			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				355				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355				
			Сметная прибыль	Тенге				28				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				383				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				185217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					73201			
			РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение									
83	79	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12959,55	966,43	12960	966	9124	2308	16489
						2870,00	335,60	2870	336		1221	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	80	5108-0401-0742 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3072-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	209186,00 --	-- --	209186 --	-- --	209186	-- --	209186
85	81	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3941,81 2870,00	86,23 33,56	3942 2870	86 34	986	2091 483	6515
86	82	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16725,00 --	-- --	16725 --	-- --	16725	-- 1338	18063
87	83	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4728,16 2764,00	25,13 --	23641 13820	126 --	9695	9950 2687	36278
88	84	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	473,00 --	-- --	2365 --	-- --	2365	-- 189	2554
89	85	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5631,35 2764,00	107,22 33,56	5631 2764	107 34	2760	2014 612	8257
90	86	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687,00 --	-- --	1687 --	-- --	1687	-- 135	1822
91	87	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	62	49,35 40,14	0,82 0,34	3060 2489	51 21	520	1807 389	5256
92	88	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	86,28 66,90	0,82 0,34	173 134	2 1	37	97 22	291
93	89	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	177805,00 --	-- --	7290 --	-- --	7290	-- 583	7873
94	90	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	276384,00 --	-- --	5804 --	-- --	5804	-- 464	6268

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	91	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	1383897,00	--	2768	--	2768	--	2989
			СП - 5%			--	--	--	--		221	
96	92	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	2305,34	993,43	13832	5961	811	8017	23597
			НР - 70%, СП - 30%			1176,70	679,18	7060	4075		1748	
97	93	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	6	5088,00	--	30528	--	30528	--	32970
			СП - 8%			--	--	--	--		2442	
98	94	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1997,46	785,99	19975	7860	1352	11610	34111
			НР - 72%, СП - 9%			1076,25	536,21	10763	5362		2527	
99	95	2307-0101-0708 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1291,00	--	3873	--	3873	--	4183
			СП - 8%			--	--	--	--		310	
100	96	2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	7	1362,00	--	9534	--	9534	--	10297
			СП - 8%			--	--	--	--		763	
101	97	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	432,31	3,28	1297	10	39	902	2375
			НР - 72%, СП - 8%			416,15	1,34	1248	4		176	
102	98	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
103	99	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	432,31	3,28	1297	10	39	902	2375
			НР - 72%, СП - 8%			416,15	1,34	1248	4		176	
104	100	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
105	101	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	514,29	3,28	4114	26	185	2818	7487
			НР - 72%, СП - 8%			487,90	1,34	3903	11		555	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	102	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	340,00	--	2720	--	2720	--	2938
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
107	103	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	247,04	11,68	494	23	43	315	874
			НР - 72% СП - 8%			214,08	4,70	428	9		65	
108	104	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	140,00	--	280	--	280	--	302
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
109	105	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	107	245,07	2,24	26222	239	2260	17089	46777
			НР - 72% СП - 8%			221,71	0,12	23723	12		3465	
110	106	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	107	63,00	--	6741	--	6741	--	7280
			СП - 8%			--	--	--	--		539	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				417902	15467	119930	59920	499312
								73320	9902	209186	21491	
		Стоимость оборудования		Тенге				209186				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				209186				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				208436				
		Материалы		Тенге				27850				
		Всего заработная плата		Тенге					83222			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91799				
			Накладные расходы	Тенге				59920				
			Сметная прибыль	Тенге				21468				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				289824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					83222			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				280				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280				
			Сметная прибыль	Тенге				22				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				302				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				499313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					83222			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				2598009	66254	1423307	547888	3359403
								631408	31033	477043	213511	
		Стоимость оборудования		Тенге				477043				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				477043				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				334295				
		Материалы		Тенге				31090				
		Всего заработная плата		Тенге					156423			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139707				
			Накладные расходы	Тенге				105203				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				35160				
			ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				474657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					156423			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1689180				
			Материалы	Тенге				473055				
			Всего заработная плата	Тенге					494511			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				693730				
			Накладные расходы	Тенге				434747				
			Сметная прибыль	Тенге				169914				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2293841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					494511			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				96855				
			Всего заработная плата	Тенге					11507			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85088				
			Накладные расходы	Тенге				7940				
			Сметная прибыль	Тенге				8384				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				113179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11507			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				635				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				635				
			Сметная прибыль	Тенге				51				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				686				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3359406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
			Сметная заработная плата	Тенге					662441			
			ОТДЕЛ 4. Летнее кафе № 2									
			РАЗДЕЛ 4. Архитектурная часть									
			Модульное здание									
111	7	1110-0214-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Блоки (контейнеры). Установка с заделкой стыков	м3 блока	152,5	685,52	70,88	104542	10810	23544	66962	185224
						460,25	27,64	70188	4214		13720	
112	8		Контейнер морской (2,5х2,5х12,2)	шт	1	267857,14	--	267857	--		--	267857
						--	--	--	--	267857	--	
113	9	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный, периметр проемов. Резка	м реза	27,14	433,59	9,61	11768	261	--	7940	21284
						423,98	--	11507	--		1577	
			Проемы									
114	10	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1	2563,16	551,52	5383	1158	1784	2474	8485
						1162,41	146,63	2441	308		629	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	11	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003									
				м2	2,1	40518,00	--	85088	--	85088	--	91895
			СП - 8%			--	--	--	--		6807	
116	12	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
				м2	5,67	1666,97	78,60	9452	446	2359	6164	16866
			НР - 90%, СП - 8%			1172,31	35,70	6647	202		1249	
117	13	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
				м2	5,67	4459,00	--	25283	--	25283	--	27305
			СП - 8%			--	--	--	--		2023	
118	14	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых									
				м2	11,2536	2089,47	173,41	23514	1951	9237	11947	38298
			НР - 90%, СП - 8%			1095,26	84,28	12326	948		2837	
119	15	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99									
				м2	11,2536	23777,00	--	267577	--	267577	--	288983
			СП - 8%			--	--	--	--		21406	
120	16	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
				м	5,3	901,51	5,06	4778	27	3452	1182	6436
			НР - 90%, СП - 8%			245,17	2,54	1299	13		477	
121	17	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99									
				м	5,3	776,00	--	4113	--	4113	--	4442
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
122	18	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое)	м2 фасада (без вычета проемов)	0,954	199,54	0,83	190	1	41	136	353
			НР - 92%, СП - 8%			155,04	0,41	148	--		26	
123	19	2109-0205-0306 РСНБ РК 2015	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 180 мм ГОСТ 23166-99									
				м	5,3	442,00	--	2343	--	2343	--	2530
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
					Отделочные работы							
124	20	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах									
				м2 потолка	27,51	2563,05	14,47	70509	398	35327	31447	110113
			НР - 90%, СП - 8%			1264,42	5,71	34784	157		8157	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	21	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	8	7165,08	87,84	57321	703	19966	33264	97832
						4581,50	38,52	36652	308		7247	
126	22	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	66,05	2115,39	14,58	139722	963	72533	59943	215638
						1002,67	5,71	66226	377		15973	
127	23	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	10,29588	25956,00	--	267240	--	267240	--	288619
						--	--	--	--		21379	
128	24	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25	838,95	4,85	20974	121	6891	11201	34749
						558,48	1,59	13962	40		2574	
129	25	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25	330,78	2,72	8270	68	3401	3868	13108
						192,04	1,36	4801	34		971	
130	26	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,24	1203,43	76,84	102581	6550	25665	60490	176116
						825,50	61,55	70366	5247		13046	
131	27	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,91	3250,90	46,06	6209	88	1625	3633	10630
						2353,85	23,83	4496	46		787	
132	28	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	26,8	3515,12	35,08	94205	940	52462	33014	137396
						1522,51	17,30	40803	464		10178	
				Полы								
			Полы тип 1									
133	29	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,6	246,81	32,22	4591	599	2577	1543	6624
						76,07	12,16	1415	226		491	
134	30	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,6	730,63	29,15	13590	542	6458	6451	21644
						354,29	14,69	6590	273		1603	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	31	111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1103	м2 стяжки	18,6	1534,21	81,07	28536	1508	25760	1871	32840
			НР - 94% СП - 5%			68,15	38,88	1268	723		2433	
136	32	111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,6	195,34	0,56	3633	10	2881	703	4683
			НР - 94% СП - 5%			39,92	0,28	742	5		347	
137	33	111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,6	673,34	29,85	12524	555	5314	6512	20559
			НР - 97% СП - 3%			357,78	14,69	6655	273		1523	
138	34	111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	18,6	322,72	20,27	6003	377	5297	479	7000
			НР - 93% СП - 5%			17,69	9,72	329	181		519	
139	35	111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	18,6	729,11	21,72	13561	404	5355	7525	22773
			НР - 91% СП - 8%			419,44	10,96	7802	204		1687	
140	36	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	18,972	1404,00	--	26637	--	26637	--	28768
			СП - 8%			--	--	--	--		2131	
141	37	111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22,4	282,46	2,29	6327	51	4280	1895	8880
			НР - 94% СП - 8%			89,11	0,90	1996	20		658	
			Полы тип 2									
142	38	111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,45	246,81	32,22	1592	208	893	535	2297
			НР - 94% СП - 8%			76,07	12,16	491	78		170	
143	39	111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,45	730,63	29,15	4713	188	2240	2237	7506
			НР - 97% СП - 8%			354,29	14,69	2285	95		556	
144	40	111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1103	м2 стяжки	6,45	1534,21	81,07	9896	523	8933	649	11388
			НР - 91% СП - 8%			68,15	38,88	440	251		844	
145	41	111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,45	3400,68	84,55	21934	545	8135	12824	37539
			НР - 97% СП - 8%			2054,82	60,26	13254	389		2781	
146	42	111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	6,45	1878,05	75,78	12113	489	2346	9061	22869

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1438,37	56,18	9278	362		1694	
147	43	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,45	717,78	29,15	4630	188	2157	2237	7416
						354,29	14,69	2285	95		549	
148	44	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6,45	556,05	30,40	3587	196	3226	243	4136
						25,56	14,58	165	94		306	
149	45	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,45	1752,05	134,46	11301	867	3336	7049	19817
						1100,54	62,05	7098	400		1468	
150	46	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,579	1526,00	--	10040	--	10040	--	10843
						--	--	--	--		803	
151	47	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	1529,93	1,67	12851	14	10139	2543	16626
						321,20	0,83	2698	7		1232	
			Кровля									
152	48	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	44,41	371,40	14,87	16494	661	9230	6291	24608
						148,69	5,29	6603	235		1823	
153	49	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	44,41	125,54	7,03	5575	312	2274	2853	9103
						67,31	2,52	2989	112		674	
154	50	2110-0403-0506 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	102,143	610,00	--	62307	--	62307	--	67292
						--	--	--	--		4985	
155	51	2110-0403-0603 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, кропка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	51,0715	552,00	--	28191	--	28191	--	30447
						--	--	--	--		2255	
156	52	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	44,41	591,91	103,55	26287	4599	11242	10706	39952
						235,22	26,81	10446	1191		2959	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	53	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
				м2 стяжки	44,41	111,35	10,71	4945	476	4198	368	5738
						6,10	2,90	271	129		425	
158	54	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом									
				м3 утеплителя	5,55125	16292,28	1743,66	90443	9679	66202	15797	114739
						2623,28	469,88	14562	2608		8499	
159	55	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой									
				м2 изолируемой поверхности	44,41	735,79	26,35	32676	1170	22296	8648	44631
						207,39	4,28	9210	190		3306	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2053893	48646	1251875	442685	2674877
								485517	20501	267857	178300	
		Стоимость оборудования		Тенге				267857				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				267857				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1689180				
		Материалы		Тенге				473055				
		Всего заработная плата		Тенге					494511			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693730				
			Накладные расходы	Тенге				434747				
			Сметная прибыль	Тенге				169914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2293841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					494511			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96855				
		Всего заработная плата		Тенге					11507			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85088				
			Накладные расходы	Тенге				7940				
			Сметная прибыль	Тенге				8384				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				113179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11507			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2674877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					506018			
			РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация									
160	61	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**									
				шт.	1	33973,39	2,24	33973	2	345	20512	58844
						33626,00	--	33626	--		4359	
161	62	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 И**									
				шт.	1	17956,00	--	17956	--	17956	--	19392
						--	--	--	--		1436	
162	63	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**									
				шт.	1	18125,58	2020,92	18126	2021	1246	9435	29765

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						14859,00	608,08	14859	608		2205	
163	64	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5742,00	--	5742	--	5742	--	6201
						--	--	--	--		459	
164	65	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ИС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	1407,09	0,84	14071	8	243	8430	24301
						1382,00	--	13820	--		1800	
165	66	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОН 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1642,00	--	1642	--	1642	--	1773
						--	--	--	--		131	
166	67	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	8	1887,00	--	15096	--	15096	--	16304
						--	--	--	--		1208	
167	68	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1349,00	--	1349	--	1349	--	1457
						--	--	--	--		108	
168	69	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	217,30	9,18	1087	46	104	688	1916
						187,32	3,69	937	18		142	
169	70	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	71,00	--	355	--	355	--	383
						--	--	--	--		28	
170	71	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	86,28	0,82	431	4	92	242	727
						66,90	0,34	335	2		54	
171	72	1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	10	536,20	1,40	5362	14	787	2782	8795
						456,06	--	4561	--		652	
172	73	2306-0144-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	162021,00	--	2430	--	2430	--	2625
						--	--	--	--		194	
173	74	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	245,07	2,24	4901	45	422	3194	8743
						221,71	0,12	4434	2		648	
174	75	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	20	63,00	--	1260	--	1260	--	1361
						--	--	--	--		101	
175	76	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,02	44127,00	--	883	--	883	--	953
						--	--	--	--		71	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	77	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм									
				шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
						--	--	--	--		33	
177	78	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012									
				шт.	1	1134,00	--	1134	--	1134	--	1225
						--	--	--	--		91	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				126214	2140	51502	45283	185214
								72571	631	--	13720	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				125859				
		Материалы		Тенге				3240				
		Всего заработная плата		Тенге					73201			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47908				
			Накладные расходы	Тенге				45283				
			Сметная прибыль	Тенге				13691				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				184833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					73201			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				355				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355				
			Сметная прибыль	Тенге				28				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				383				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				185217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					73201			
			РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение									
178	79	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене									
				шт.	1	12959,55	966,43	12960	966	9124	2308	16489
						2870,00	335,60	2870	336		1221	
179	80	5108-0401-0742 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3072-21У3 ГОСТ 30011.1-2012									
				шт.	1	209186,00	--	209186	--		--	209186
						--	--	--	--	209186	--	
180	81	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями									
				шт.	1	3941,81	86,23	3942	86	986	2091	6515
						2870,00	33,56	2870	34		483	
181	82	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У 2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001									
				шт.	1	16725,00	--	16725	--	16725	--	18063
						--	--	--	--		1338	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	83	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	5	4728,16	25,13	23641	126	9695	9950	36278
						2764,00	--	13820	--		2687	
183	84	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
						--	--	--	--		189	
184	85	1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	1	5631,35	107,22	5631	107	2760	2014	8257
						2764,00	33,56	2764	34		612	
185	86	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
						--	--	--	--		135	
186	87	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах									
				м	62	49,35	0,82	3060	51	520	1807	5256
						40,14	0,34	2489	21		389	
187	88	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
				м	2	86,28	0,82	173	2	37	97	291
						66,90	0,34	134	1		22	
188	89	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,041	177805,00	--	7290	--	7290	--	7873
						--	--	--	--		583	
189	90	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,021	276384,00	--	5804	--	5804	--	6268
						--	--	--	--		464	
190	91	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,002	1383897,00	--	2768	--	2768	--	2989
						--	--	--	--		221	
191	92	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
				шт.	6	2305,34	993,43	13832	5961	811	8017	23597
						1176,70	679,18	7060	4075		1748	
192	93	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82									
				шт.	6	5088,00	--	30528	--	30528	--	32970
						--	--	--	--		2442	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	94	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
				шт.	10	1997,46	785,99	19975	7860	1352	11610	34111
						1076,25	536,21	10763	5362		2527	
194	95	2307-0101-0708 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82									
				шт.	3	1291,00	--	3873	--	3873	--	4183
						--	--	--	--		310	
195	96	2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82									
				шт.	7	1362,00	--	9534	--	9534	--	10297
						--	--	--	--		763	
196	97	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
				шт.	3	432,31	3,28	1297	10	39	902	2375
						416,15	1,34	1248	4		176	
197	98	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
				шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
						--	--	--	--		68	
198	99	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
				шт.	3	432,31	3,28	1297	10	39	902	2375
						416,15	1,34	1248	4		176	
199	100	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
				шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
						--	--	--	--		73	
200	101	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
				шт.	8	514,29	3,28	4114	26	185	2818	7487
						487,90	1,34	3903	11		555	
201	102	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
				шт.	8	340,00	--	2720	--	2720	--	2938
						--	--	--	--		218	
202	103	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола									
				м	2	247,04	11,68	494	23	43	315	874
						214,08	4,70	428	9		65	
203	104	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм									
				м	2	140,00	--	280	--	280	--	302

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		22	
204	105	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
				м	107	245.07	2.24	26222	239	2260	17089	46777
						221.71	0.12	23723	12		3465	
205	106	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	107	63.00	--	6741	--	6741	--	7280
						--	--	--	--		539	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				417902	15467	119930	59920	499312
								73320	9902	209186	21491	
		Стоимость оборудования		Тенге				209186				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				209186				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				208436				
		Материалы		Тенге				27850				
		Всего заработная плата		Тенге					83222			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91799				
			Накладные расходы	Тенге				59920				
			Сметная прибыль	Тенге				21468				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				289824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					83222			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				280				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280				
			Сметная прибыль	Тенге				22				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				302				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				499313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					83222			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				2598009	66254	1423307	547888	3359403
								631408	31033	477043	213511	
		Стоимость оборудования		Тенге				477043				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				477043				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				334295				
		Материалы		Тенге				31090				
		Всего заработная плата		Тенге					156423			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139707				
			Накладные расходы	Тенге				105203				
			Сметная прибыль	Тенге				35160				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				474657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					156423			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1689180				
		Материалы		Тенге				473055				
		Всего заработная плата		Тенге					494511			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693730				
			Накладные расходы	Тенге				434747				
			Сметная прибыль	Тенге				169914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2293841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					494511			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96855				
		Всего заработная плата		Тенге					11507			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85088				
			Накладные расходы	Тенге				7940				
			Сметная прибыль	Тенге				8384				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				113179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11507			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				635				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				635				
			Сметная прибыль	Тенге				51				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				686				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3359406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
			Сметная заработная плата	Тенге					662441			
			ОТДЕЛ 5. Трибуна									
206	2	ТОО АстанаСпортСтрой и К	**Трибуна металлическая сборно-разборная 2-х рядная на 42 посадочных мест с пластмассовыми сидениями "Авангард" (проход по центру)**	шт	3	1200000,00	--	3600000	--		--	3600000
						--	--	--	--	3600000	--	
207	3	ТОО АстанаСпортСтрой и К	**Трибуна металлическая сборно-разборная 2-х рядная на 30 посадочных мест с пластмассовыми сидениями "Авангард" (проход по центру)**	шт	3	857142,86	--	2571429	--		--	2571429
						--	--	--	--	2571429	--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				6171429	--	--	--	6171429
								--	--	6171429	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				6171429				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6171429				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				6171429				
			ОТДЕЛ 6. Фонтан -1 шт									
			Подстилающий слой									
208	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы./прим. из местного грунта Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	107,702	1232,70	1085,24	132764	116883	--	46082	193154
						147,46	248,72	15881	26787		14308	
209	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	46,158	164,73	77,25	7604	3566	--	4113	12654
						87,48	36,28	4038	1674		937	
210	3	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	15,386	9224,73	1752,59	141932	26965	62075	60711	218854
						3437,64	760,10	52892	11695		16211	
211	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/толщиной 10 см**	м3	9,4985	19252,82	1111,09	182873	10554	159906	13461	212041

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1306,80	250,56	12413	2380		15707	
			Конструкция железобетонная фонтана и тумбы									
212	5	1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	30,186579	40885,91	3519,66	1234206	106247	705887	419603	1786114
						13982,10	1292,98	422072	39031		132305	
213	6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3	226809,00	--	680427	--	680427	--	734861
						--	--	--	--		54434	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				2379805	264214	1608295	543970	3157678
								507295	81567	--	233902	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2379805				
		Материалы		Тенге				927869				
		Всего заработная плата		Тенге					588862			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				680427				
			Накладные расходы	Тенге				543970				
			Сметная прибыль	Тенге				233902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3157678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
			Сметная заработная плата	Тенге					588862			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				3157678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
			Сметная заработная плата	Тенге					588862			
			ОТДЕЛ 7. Электроснабжение									
214	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количествон номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+НН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	236158,00	--	236158	--		--	236158
						--	--	--	--	236158	--	
			Кабельная линия на скважину и на фонтан									
215	15	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	62,1	222,97	222,97	13846	13846	--	3920	19187
						--	87,67	--	5444		1421	
216	16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,22503	35,57	35,57	1929	1929	--	520	2644
						--	13,31	--	722		196	
217	17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	345	492,55	409,63	169929	141322	--	62195	250695
						82,92	167,46	28607	57775		18570	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	18	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	6,9	1349,00	--	9308	--	9308	--	10053
						--	--	--	--		745	
219	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	345	333,72	149,41	115133	51545	15909	46202	174242
						138,20	47,80	47679	16490		12907	
220	20	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	345	665,00	--	229425	--	229425	--	247779
						--	--	--	--		18354	
221	21	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34845	433204,00	--	150950	--	150950	--	163026
						--	--	--	--		12076	
222	22	2306-1703-1801 РСНБ РК 2015 прим.	4КВТп-10/25Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	15344,00	--	30688	--	30688	--	33143
						--	--	--	--		2455	
223	23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,345	28800,34	19589,74	9936	6758	--	2892	13854
						9210,60	4529,42	3178	1563		1026	
224	24	ТОО "Электротехника"	Лента сигнальная ЛСЭ, 150 мм	м	345	41,88	--	14449	--	14449	--	15604
						--	--	--	--		1156	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				981752	215400	450729	115729	1166385
								79464	81994	236158	68906	
		Стоимость оборудования		Тенге				236158				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				236158				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				491085				
		Материалы		Тенге				15910				
		Всего заработная плата		Тенге					155292			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196087				
			Накладные расходы	Тенге				111289				
			Сметная прибыль	Тенге				48190				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				650565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					155292			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25083				
		Всего заработная плата		Тенге					6166			
		Местные материалы		Тенге				9308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				4439				
		Сметная прибыль	Тенге				2362				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				31884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6166			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				229425				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				229425				
		Сметная прибыль	Тенге				18354				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				247779				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1166386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					161458			
		ОТДЕЛ 8. Наружное освещение									
		Плита под щит освещения									
225	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,5	22370,45	1707,87	11185	854	9295	1126	13296
						2071,03	403,54	1036	202		985	
226	3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	229333,00	--	330	--	330	--	357
						--	--	--	--		26	
227	4	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0224	246241,00	--	5516	--	5516	--	5957
						--	--	--	--		441	
228	5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02144	729858,04	1343,04	15648	29	14040	1449	18464
						73660,00	586,32	1579	13		1368	
229	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,8	882,38	19,89	706	16	459	217	996
						288,53	2,76	231	2		74	
		Шкаф управления										
230	8	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Ящики управления освещением со счетчиком учета, автоматическим управлением от фото реле, автоматическим управлением освещения, исполнение по току 25А. ЯУО-9611-31	шт.	1	107030,00	--	107030	--		--	107030
						--	--	--	--	107030	--	
		Освещение										
231	10	1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	152	30613,31	11476,91	4653223	1744490	--	2875172	8130667
						19136,40	4508,11	2908733	685233		602272	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	11	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	15,2	14806,00	--	225051	--	225051	--	243055
						--	--	--	--		18004	
233	14	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	152	9270,93	3997,94	1409182	607687	253036	554012	2120249
						3608,28	1453,96	548459	221002		157055	
234	16	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	300	308,70	124,85	92609	37454	13695	38246	141324
						138,20	38,87	41460	11660		10468	
235	18	2404-0207-5010 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	98	3456,00	--	338688	--	338688	--	365783
						--	--	--	--		27095	
					Кабельная линия							
236	27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,81	28800,34	19589,74	138530	94227	--	40315	193152
						9210,60	4529,42	44303	21787		14308	
237	28	ТОО "Электротехника"	Лента сигнальная ЛСЭ, 150 мм	м	4810	41,88	--	201443	--	201443	--	217558
						--	--	--	--		16115	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				7199141	2484756	1061553	3510537	11557888
								3545800	939897	107030	848211	
		Стоимость оборудования		Тенге				107030				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				107030				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1841763				
		Материалы		Тенге				266732				
		Всего заработная плата		Тенге					888670			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201443				
			Накладные расходы	Тенге				632572				
			Сметная прибыль	Тенге				197947				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2672282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
			Сметная заработная плата	Тенге					888670			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5250348				
		Материалы		Тенге				23795				
		Всего заработная плата		Тенге					3597028			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				344534				
		Местные материалы		Тенге				225051				
			Накладные расходы	Тенге				2877964				
			Сметная прибыль	Тенге				650265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8778576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2688

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					3597028			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				11557889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3291
			Сметная заработная плата	Тенге					4485697			
			ОТДЕЛ 9. Поливочный водопровод									
238	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,58	-1720,18	--	-19920	--	--	-14342	-37003
			ПР - 72% СП - 8%			-1720,18	--	-19920	--		-2741	
239	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,58	-897,16	--	-10389	--	--	-7480	-19299
			ПР - 72% СП - 8%			-897,16	--	-10389	--		-1430	
240	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0772	-367035,78	-107722,34	-28335	-8316	-325	-21915	-54270
			ПР - 90% СП - 8%			-255110,00	-31630,14	-19694	-2442		-4020	
241	7	2301-0501-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 90х2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	77,2	-498,00	--	-38446	--	-38446	--	-41521
			СП - 8%			--	--	--	--		-3076	
			Колодец Ф1000мм (2 шт К2,МК1)									
242	27	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2	222,97	222,97	446	446	--	126	618
			ПР - 72% СП - 8%			--	87,67	--	175		46	
243	28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	35,57	35,57	4	4	--	1	5
			ПР - 72%			--	13,31	--	1		--	
244	29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,88	23105,73	9397,57	20333	8270	2691	12671	35644
			ПР - 90% СП - 8%			10649,72	3894,08	9372	3427		2640	
245	30	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11150,00	--	22300	--	22300	--	24084
			СП - 8%			--	--	--	--		1784	
246	31	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15978,00	--	31956	--	31956	--	34512
			СП - 8%			--	--	--	--		2556	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	32	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	2	10915,00	--	21830	--	21830	--	23576
						--	--	--	--		1746	
248	33	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99									
				комплект	2	20171,00	--	40342	--	40342	--	43569
						--	--	--	--		3227	
					Колодец Ф1500мм (1 шт К1)							
249	34	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
				м3 грунта	5,1397875	206,88	195,75	1063	1006	--	224	1390
						11,13	49,35	57	254		103	
250	35	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	0,1589625	2533,36	--	403	--	--	290	748
						2533,36	--	403	--		55	
251	36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
				м3 грунта	0,883125	35,57	35,57	31	31	--	8	43
						--	13,31	--	12		3	
252	37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	1,649	23105,73	9397,57	38101	15497	5043	23743	66792
						10649,72	3894,08	17561	6421		4948	
253	38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	1	20681,00	--	20681	--	20681	--	22335
						--	--	--	--		1654	
254	39	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
				шт.	2	15960,00	--	31920	--	31920	--	34474
						--	--	--	--		2554	
255	40	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
				шт.	1	19603,00	--	19603	--	19603	--	21171
						--	--	--	--		1568	
256	41	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	1	25596,00	--	25596	--	25596	--	27644
						--	--	--	--		2048	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	42	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5830,00	--	5830	--	5830	--	6296
						--	--	--	--		466	
258	43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5100,00	--	5100	--	5100	--	5508
						--	--	--	--		408	
259	44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18190,00	--	18190	--	18190	--	19645
						--	--	--	--		1455	
260	45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор/ Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,11	23708,37	1168,39	2608	129	1855	595	3459
						5669,30	276,63	624	30		256	
			РАЗДЕЛ 7. Скважина									
261	57	1104-0101-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы	м бурения	10	7841,73	5286,83	78417	52868	397	36771	124403
						2515,24	1810,74	25152	18107		9215	
262	58	2101-0201-0605 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,14	3320,00	--	7105	--	7105	--	7673
						--	--	--	--		568	
263	59	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	10	1789,85	954,42	17898	9544	117	9159	29222
						823,67	253,86	8237	2539		2165	
264	60	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1	352982,96	263079,26	352983	263079	--	143701	536419
						89903,70	79156,42	89904	79156		39735	
265	61	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	(Водоподъемная труба)Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1319400,49	560102,64	13194	5601	912	8476	23404
						668115,00	188089,50	6681	1881		1734	
266	62	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,1	10768,00	--	108757	--	108757	--	117457
						--	--	--	--		8701	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				578354	331093	3452031	4362264	23111378
								129974	101683	6514617	1229387	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				469598				
		Материалы		Тенге				1426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					231657			
		Местные материалы	Тенге				7105				
		Накладные расходы	Тенге				198107				
		Сметная прибыль	Тенге				53416				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				721121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					231657			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				108757				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108757				
		Сметная прибыль	Тенге				8701				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				117457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				838579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					231657			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				787602	348159	331454	192028	1057998
							107987	109562	--	78368	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				658759				
		Материалы	Тенге				10692				
		Всего заработная плата	Тенге					217550			
		Местные материалы	Тенге				191921				
		Накладные расходы	Тенге				192028				
		Сметная прибыль	Тенге				68063				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				918850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					217550			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				128843				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				128843				
		Сметная прибыль	Тенге				10307				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				139151				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				1058001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					217550			
		ОТДЕЛ 10. Покрытия									
		Устройство покрытия из искуственной травы, высота ворса 22 мм									
267	25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 **Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,006	122775,23	1824,39	737	11	726	6	802
					--	957,58	--	6		59	
268	26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	12	1730,13	127,09	20762	1525	18680	1015	23518
					46,44	31,85	557	382		1742	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				21498	1536	19406	1021	24320
							557	388	--	1801	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21498				
		Материалы	Тенге				19405				
		Всего заработная плата	Тенге					945			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				1021				
			Сметная прибыль	Тенге				1802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24320				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					945			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				24320				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					945			

ОТДЕЛ 11. Ограждения

Монтажные работы

269	1	КП ТОО"DMG Казахстан"	Ограждение парка по периметру с монтажем	секция	147	72768,22	--	10696928	--	10696928	--	11552683
			СП 8%			--	--	--	--		855754	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				10696928	--	10696928	--	11552683
								--	--	--	855754	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10696928				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10696928				
			Сметная прибыль	Тенге				855754				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11552683				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				11552683				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43608117
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5977351				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3541011			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1309501			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18114992		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7468703		
			- Накладные расходы	Тенге							5829068	
			- Сметная прибыль	Тенге							2676993	
			Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								375 850
			Итого с временными	Тенге								36 515 264
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге								803 336
			Всего с зимним удорожанием	Тенге								37 318 600
			Непредвиденные работы и затраты 2%:	Тенге								746 372
			Итого с непредвиденными	Тенге								45 533 675
			Скидка по тендеру	Тенге								4 553 367
			Итого с учетом скидки	Тенге								40 980 307,33
			НДС 12%	Тенге								4 917 636,88
			ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге								45 897 944,21

СДАЛ: **ПРИНЯЛ:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик:
ТОО"Темир-Арка"
БИН 990740004428
Генеральный директор
_____ **Жансакалов Б.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375
и.о.Руководителя
_____ **Кошантаев К.Ж.**

Инженер-эксперт технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
аттестат KZ
_____ **Дюсенбеков Т.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "DAB LTD"
БИН 151240003172
лицензия № 15026166 от 11.12.2015 г.
_____ **Иманбаев М.М.**