Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
О "Усть-Каменогорские тепловые сети"

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Шығыс жылу", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61**	**970340000020**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Диа Тех»,Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.имени Александра Протозанова, д.95, тел.: 87232780444**	**090640021208**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г	

Номер документа	Дата составления
0000000083	**28.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК-566-5 доТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК-566-16			работа	1	12 223 067,86	12 223 067,86	1 466 768,14	13 689 836,00
				Итого	1	x	12 223 067,86	1 466 768,14	13 689 836,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)

Директор / _____ / Жақыпов Қ.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

_____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.
Договор №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору всего	Выполнено, тенге с НДС				Всего к оплате за отчетный период	Остаток средств по договору
			с начала года		за отчетный период			
			Всего	в том числе оборудование	Всего	в том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.	71 232 000	13 689 836	-	13 689 836	-	13 689 836	57 542 164
	Итого		**13 689 836**		**13 689 836**		**13 689 836**	

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Форма 2В

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.
Договор №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	1101-0205-0302 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы. Шурфовка подземных комуникаций	м3 грунта	3	8500	25 500
2	1101-0101-0362 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	173,25	352	60 984
3	1101-0102-0380 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	173,25	432	74 844
4	1101-0205-0302 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,38	8500	88 230
5	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	642,7	148	95 120
		Раздел 2. Ремонтные работы				
6	1116-0401-0210 Кклим = 1,06 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Демонтаж	м трубопровода	193,6	6040	1 169 344
7	1116-0401-0208 Кклим = 1,06 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159 мм. Демонтаж	м трубопровода	148,7	4272	635 246

1	2	3	4	5	6	7
8	1116-0401-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Демонтаж	м трубопровода	46,6	1990	92 734
9	1116-0401-0203 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Демонтаж	м трубопровода	46,9	1788	83 857
10	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	505,94	984	497 845
11	1216-0101-1125 Кклим = 1,09	Каналы не проходные. Очистка от мокрого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м	м3 ила, грязи	3,75	19377	72 664
12	1216-0101-1004 Кклим = 1,09	Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	м3 ила, грязи	1,5	29569	44 354
13	1216-0101-2403 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка	1	11246	11 246
14	1216-0101-2402 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	1	7262	7 262
15	1216-0101-2402 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром 80 мм. Демонтаж	задвижка	3	7262	21 786
16	1216-0101-2401 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	1	4330	4 330
17	1116-0401-0108 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 273 мм. Прокладка	м трубопровода	193,6	12938	2 504 797
18	241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	1 м	193,6	20677	4 003 067
19	241-112-0234	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х9,0 мм	1 шт.	16	37394	598 304
20	1116-0401-0107 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 159 мм. Прокладка	м трубопровода	148,7	10817	1 608 488
21	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	1 м	148,7	7990	1 188 113
22	241-112-0216	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х7,0 мм	1 шт.	14	6584	92 176
23	1116-0401-0104 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	м трубопровода	46,6	5480	255 368
24	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	46,6	3043	141 804

1	2	3	4	5	6	7
25	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	1 шт.	14	1986	27 804
26	1116-0401-0203 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка (1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой фасонных частей. 2. Установка креплений.)	м трубопровода	46,9	4497	210 909
27	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	46,9	1848	86 671
28	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	1 шт.	8	1015	8 120
29	1124-0106-0104 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	1	55562	55 562
30	242-202-0311	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	1 шт.	1	86515	86 515
31	1124-0106-0103 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	34602	34 602
32	242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	1	33341	33 341
33	1124-0106-0102 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	3	31754	95 262
34	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	3	21158	63 474
35	1124-0106-0101 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	19891	19 891
36	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	9084	9 084
37	1113-0301-0410 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	261,61	435	113 800

1	2	3	4	5	6	7
38	1107-0601-0101 Кклим = 1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство (1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.) плиты 50% новые,	м3 сборных конструкций	0,1026	40970	4 204
39	261-101-0383	ОП 2 (200х300х90) - 50 шт	1 м3	0,1026	69088	7 088
		Раздел 3. Благоустройство				
40	1220-0101-0104 Кклим = 1,12	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка (внутридворовые проезды)	м3	0,92	12275	11 293
41	1218-0101-1302 Кклим = 1,09	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	46,2	451	20 836
42	1218-0101-2002 Кклим = 1,09	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2	8	671	5 368
43	1220-0401-0102 Кклим = 1,12	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	12	4825	57 900
44	1220-0401-0103 Кклим = 1,12	Бортовые камни тротуарные. Разборка вручную	м	6	2789	16 734
45	1146-0401-0801 Кклим = 1,12	Демонтаж бетонной отмостки	м3	0,8	69904	55 923

Итого по акту	**14 401 844**
Итого в текущих ценах	14 401 844
В прогнозных ценах 2025 г. - 100 % (Кпер = 0,84871550112)	12 223 068
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 466 768**
ВСЕГО к оплате	**13 689 836**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Дна Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.
Договор №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г.

Ведомость на списание материалов к акту №1 за июль 2025 года

Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2692038	27500	7 403
2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,3737	1019	381
3	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00026676	101324	27
4	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0034884	259224	904
5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0513	861	44
6	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	15,8216	1234	19 524
7	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,47227	550	810
8	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,62855	5628	3 537
9	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	0,17442	311	54
10	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00680186	602024	4 095
11	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	47,0898	507	23 875
12	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	46,9	1848	86 671
13	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	46,6	3043	141 804
14	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	148,7	7990	1 188 113
15	241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	193,6	20677	4 003 067

1	2	3	4	5	6	7
16	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	8	1015	8 120
17	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	14	1986	27 804
18	241-112-0216	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х7,0 мм	шт.	14	6584	92 176
19	241-112-0234	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х9,0 мм	шт.	16	37394	598 304
20	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	9084	9 084
21	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	21158	63 474
22	242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	33341	33 341
23	242-202-0311	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	86515	86 515
24	261-101-0383	ОП 2 (200х300х90) - 50 шт	м3	0,1026	69088	7 088
25	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00127	278998	354
		Итого по материалам				**6 406 569**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ Оспанов А. А.

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ Жақыпов Қ. Ж.