Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе г. Алматы.5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом тип 1. Пятно 63 (без инженерных сетей). Корректировка.

АКТ___
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/								
			134,4028	9206,47	341,75	1237376	45932	247475	9,80	1317
		м3		1624,50	129,11	218337	17353	105	0,63	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1237376	45932			1317
			Тенге			218337	17353			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1237376				
	Материалы -		Тенге			267684				
	Всего заработная плата -		Тенге				235690			
	Местные материалы -		Тенге			705422				
		Накладные расходы -	Тенге			247475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1573941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1526
		Сметная заработная плата -	Тенге				272811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1573941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1526
		Сметная заработная плата -	Тенге				272811			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4								
			84,144	10369,97	241,10	872571	20287	121357	8,06	678
		м3		1282,50	91,08	107915	7664	105	0,44	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3495	55620,00	--	19439	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2216	53600,00	--	11878	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,1426	52400,00	--	321872	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Стремянка С1 выхода на кровлю лист 51 КЖ								
52	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	0,06796	14215,47	5475,87	966	372	434	31,79	2
		т	5544,00	1552,87	377	106	90	5,46	--	
53	С12021-237т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,06796	160340,00	--	10897	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
		1т	33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--	
		Стремянка С2 лист 51 КЖ								
55	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	0,05828	14215,47	5475,87	828	319	372	31,79	2
		т	5544,00	1552,87	323	91	90	5,46	--	
56	С12021-237т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,05828	160340,00	--	9345	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
		1т	33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1249300	20983			685
			Тенге			109144	7862			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1227264				
		Материалы -	Тенге			303703				
		Всего заработная плата -	Тенге				116110			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			353189				
		Местные материалы -	Тенге			441635				
		Накладные расходы -	Тенге			121915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1430130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							780
		Сметная заработная плата -	Тенге				134397			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22036				
	Материалы -		Тенге			403				
	Всего заработная плата -		Тенге				896			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20241				
		Накладные расходы -	Тенге			806				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1371				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1454342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				135414			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы внутренние								
		Лестницы Л1 2шт								
58	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/								
			32,98	12307,91	379,21	405915	12506	78279	13,00	429
		м3		2117,25	143,26	69827	4725	105	0,70	23
59	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/								
			17,02	10369,97	241,10	176497	4104	24547	8,06	137
		м3		1282,50	91,08	21828	1550	105	0,44	8
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,42782	69000,00	--	29520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			4,14694	68800,00	--	285309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг								
			0,62244	93997,62	304,24	58508	189	21692	198,00	123
		1т		33075,00	114,75	20587	71	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			955749	16799			689
			Тенге			112242	6346			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			955749				
	Материалы -		Тенге			249450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				118589			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			314829				
		Местные материалы -	Тенге			262428				
		Накладные расходы -	Тенге			124518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1145083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				137266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1145083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				137266			
		РАЗДЕЛ 4.Выход на кровлю 1шт								
		армирование стен из теплоблока								
63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1406	8679,65	422,15	1220	59	1396	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1161	22	118	0,77	--
64	С12021-242 т.ч.п.3.2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутых профилей массой до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/	0,1406	168670,00	--	23715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В25/	0,8	9985,80	990,15	7989	792	1696	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0108	55620,00	--	601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1152	52400,00	--	6036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39561	851			16
			Тенге			2477	321			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15846				
		Материалы -	Тенге			1682				
		Всего заработная плата -	Тенге				2798			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6637				
		Местные материалы -	Тенге			4199				
		Накладные расходы -	Тенге			3092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3262			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23715				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			45212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3262			
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/								
			6,4218	11347,28	20,21	72870	130	1711	1,29	8
			м2	215,16	6,88	1382	44	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			72870	130			8
			Тенге			1382	44			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72870				
	Материалы -		Тенге			71358				
	Всего заработная плата -		Тенге				1426			
		Накладные расходы -	Тенге			1711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			79056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1683			
		РАЗДЕЛ 6.Окна								
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/								
			16,5375	5554,93	18,88	91865	312	3524	1,02	17
		м2		171,01	6,57	2828	109	120	0,03	1
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм								
			47,9636	-2800,00	--	-134298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/								
			47,9636	4963,00	--	238043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			195610	312			17
			Тенге			2828	109			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195610				
	Материалы -		Тенге			88724				
	Всего заработная плата -		Тенге				2937			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103745				
		Накладные расходы -	Тенге			3524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11948				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			211082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3465			
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки 1172,03м2								
86	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/								
			72,702	1274,20	319,70	92637	23243	49800	3,07	223
		м3		461,25	119,25	33534	8670	118	0,58	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	10032,876	86,00	--	862827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	7,165186	4486,93	285,43	32150	2045	30611	20,97	150
		1т		3991,50	77,26	28600	554	105	0,30	2
89	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,30084	50900,00	--	320713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16156	55620,00	--	8986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,12117	50800,00	--	6155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,581616	41200,00	--	23963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5	6,8663	302,02	106,27	2074	730	1914	1,22	8
		м3		195,75	40,50	1344	278	118	0,19	1
94	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	7,003626	4325,00	--	30291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 7АР								
95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,36125	13010,10	1826,10	17710	2486	16753	42,70	58
		т		8100,00	690,75	11026	940	140	3,37	5
96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07502	52400,00	--	3931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,28623	59500,00	--	76531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Угловые узлы 32ар								
98	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	2,7125	4486,93	285,43	12171	774	11588	20,97	57
		1т		3991,50	77,26	10827	210	105	0,30	1
99	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,5755	50900,00	--	131093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,137	55620,00	--	7620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	11,44	302,02	106,27	3455	1216	3189	1,22	14
		м3		195,75	40,50	2239	463	118	0,19	2
102	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	11,6688	4661,00	--	54388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1686694	30493			511
			Тенге			87570	11115			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1686694				
	Материалы -		Тенге			8808				
	Всего заработная плата -		Тенге				98685			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			578991				
	Местные материалы -		Тенге			980831				
		Накладные расходы -	Тенге			113856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1908583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				115763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1908583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				115763			

РАЗДЕЛ 8.Стены из блока стандартного 247,2м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	46,968	1274,20	319,70	59847	15016	32173	3,07	144
		м3		461,25	119,25	21664	5601	118	0,58	27
104	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	3070,224	92,00	--	282461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	2,209968	4486,93	285,43	9916	631	9441	20,97	46
		1т		3991,50	77,26	8821	171	105	0,30	1
106	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,92816	50900,00	--	98143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,059328	55620,00	--	3300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,07416	50800,00	--	3767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14832	41200,00	--	6111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	14,832	302,02	106,27	4480	1576	4135	1,22	18
		м3		195,75	40,50	2903	601	118	0,19	3
111	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	5,04288	4325,00	--	21810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	10,08576	4661,00	--	47010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			536844	17223			209
			Тенге			33388	6372			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			536844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2102				
	Всего заработная плата -		Тенге				39761			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111321				
	Местные материалы -		Тенге			372810				
		Накладные расходы -	Тенге			45749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6862			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			617549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46623			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5974004	132724			3453
			Тенге			567369	49522			240
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5928253				
	Материалы -		Тенге			993513				
	Всего заработная плата -		Тенге				615995			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1468713				
	Местные материалы -		Тенге			2767324				
		Накладные расходы -	Тенге			661839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6985498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4019
		Сметная заработная плата -	Тенге				715271			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45751				
	Материалы -		Тенге			403				
	Всего заработная плата -		Тенге				896			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43956				
		Накладные расходы -	Тенге			806				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2793				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1017			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7034848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4024
		Сметная заработная плата -	Тенге				716287			
		Итого				7 034 848				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				77 383				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08%				76 812				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				71 122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату доп.отпусков (0,4%)				28 449				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				7 288 615				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге				18 640 044				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				19 012 845				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				21 294 387				

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.)

Ильясов Т.А. _____2017 года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент"

Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмостройзащита"

Бектемиров И.Ш. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Жакпанов У.Т. _____2017 года