Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
,О "Усть-Каменогорские тепловые сети"

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Акционерное общество "Шығыс жылу", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **970340000020** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью «Диа Тех»,Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.имени Александра Протозанова, д.95, тел.: 87232780444**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **090640021208** |
| Договор (контракт) | Договор №970340000020/250652/00 от 20.05.2025г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **0000000084** | **28.07.2025** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-7101 до ТК-7101-7 по ул.Кабанабай Батыра | | | работа | 1 | 9 017 000,00 | 9 017 000,00 | 1 082 040,00 | 10 099 040,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 9 017 000,00 | 1 082 040,00 | 10 099 040,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)

Директор / _____ / Жақыпов Қ.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

_____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

***Применяется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.
Договор №970340000020/250652/00 от 20.05.2025г.

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года**
Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ по договору всего | Выполнено, тенге с НДС | | | | Всего к оплате за отчетный период | Остаток средств по договору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала года | | за отчетный период | | | |
| | | | Всего | в том числе оборудование | Всего | в том числе оборудование | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра. | 90 608 000 | 10 099 040 | - | 10 099 040 | - | 10 099 040 | 80 508 960 |
| | **Итого** | | **10 099 040** | | **10 099 040** | | **10 099 040** | |

**Заказчик:**
**АО "Шығыс Жылу"**
**Директор департамента передачи теплоэнергии**

_____ **Оспанов А. А.**

**Исполнитель:**
**ТОО "Диа Тех"**
**Директор**

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Форма 2В

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.
Договор №970340000020/250652/00 от 20.05.2025г.

**Акт № 1**
**приемки выполненных работ за июль 2025 года**
Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | |
| 1 | 1220-0101-0106 Кклим = 1,12 | Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка (дороги) | м3 | 12,15 | 5735 | 69 680 |
| 2 | 1220-0101-0106 Кклим = 1,12 | Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка (внутридворовые проезды) | м3 | 2,52 | 5735 | 14 452 |
| 3 | 1220-0101-0106 Кклим = 1,12 | Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка (тротуары) | м3 | 8,43 | 5735 | 48 346 |
| 4 | 1220-0401-0102 Кклим = 1,12 | Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка (дорожные) | м | 108 | 4825 | 521 100 |
| 5 | 1220-0401-0101 Кклим = 1,12 | Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную (тротуарные) | м | 168 | 3787 | 636 216 |
| 6 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | 1 т | 66,95 | 255 | 17 072 |
| 7 | 412-101-0115 Коб=15 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | 1 т·км | 1004,25 | 77 | 77 327 |
| 8 | 1101-0102-0380 Кклим = 1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1050,57 | 432 | 453 846 |
| 9 | 1101-0205-0302 Кклим = 1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 35,3 | 8500 | 300 050 |
| 10 | 412-101-0105 Коб=5 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | 1 т·км | 9501,35 | 99 | 940 634 |
| | | **Раздел 2. Монтажные работы** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1216-0101-1505<br>Кклим = 1,09 | Трубопроводы диаметром 219 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном | м трубопровода | 266,9 | 2782 | 742 516 |
| 12 | 1216-0101-1004<br>Кклим = 1,09 | Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | м3 ила, грязи | 1,5 | 29569 | 44 354 |
| 13 | 1107-0601-0101<br>Кклим = 1,12 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство лотков 15% новые (1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.) | м3 сборных конструкций | 0,634 | 40957 | 25 967 |
| 14 | 261-101-0383 | ОПЗ (400*400*90) - 175шт | 1 м3 | 0,634 | 69088 | 43 802 |
| | | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. | | | | |
| 15 | 1124-0101-0207<br>Кклим = 1,12 | Прокладка (1. Сварка труб в звенья. 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал. 3. Сварка звеньев труб в канале. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.) | км трубопровода | 0,2367 | 7823360 | 1 851 789 |
| 16 | 241-102-0229 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | 1 м | 236,7 | 11525 | 2 727 968 |
| 17 | 241-112-0227 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм | 1 шт. | 16 | 19093 | 305 488 |
| 18 | 1124-0101-0204<br>Кклим = 1,12 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка в т.ч 2 врезки | км трубопровода | 0,0005 | 4761787 | 2 381 |
| 19 | 241-102-0179 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм | 1 м | 0,5 | 4497 | 2 248 |
| 20 | 241-112-0149 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм | 1 шт. | 1 | 3765 | 3 765 |
| 21 | 241-112-0141 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм | 1 шт. | 2 | 1986 | 3 972 |
| 22 | 241-112-0127 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм | 1 шт. | 1 | 1015 | 1 015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 241-112-0112 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм | 1 шт. | 1 | 359 | 359 |
| 24 | 242-202-0302 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | 1 шт. | 2 | 5964 | 11 928 |
| 25 | 242-202-0304 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | 1 шт. | 1 | 6422 | 6 422 |
| 26 | 1124-0106-0105<br>Кклим = 1,12 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка | комплект | 2 | 59596 | 119 192 |
| 27 | 242-202-1501 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200 | 1 шт. | 2 | 160945 | 321 890 |
| 28 | 1124-0106-0103<br>Кклим = 1,12 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка | комплект | 1 | 24702 | 24 702 |
| 29 | 242-202-0309 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 | 1 шт. | 1 | 33341 | 33 341 |
| 30 | 1124-0106-0102<br>Кклим = 1,12 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка | комплект | 2 | 21854 | 43 708 |
| 31 | 242-202-0308 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 | 1 шт. | 2 | 21158 | 42 316 |
| 32 | 1124-0106-0101<br>Кклим = 1,12 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | комплект | 2 | 13881 | 27 762 |
| 33 | 242-202-0306 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | 1 шт. | 2 | 9084 | 18 168 |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **9 483 776** |
| **Итого в текущих ценах** | **9 483 776** |
| В прогнозных ценах 2025 г. - 100 % (Кпер = 0,95078167593) | 9 017 000 |
| **Налог на добавленную стоимость (12%)** | **1 082 040** |
| **ВСЕГО к оплате** | **10 099 040** |

**Заказчик:**
**АО "Шығыс Жылу"**
**Директор департамента передачи теплоэнергии**

_____ **Оспанов А. А.**

**Исполнитель:**
**ТОО "Диа Тех"**
**Директор**

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.
Договор №970340000020/250652/00 от 20.05.2025г.

**Ведомость на списание материалов к акту №1 за июль 2025 года**

Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Материалы** | | | | |
| 1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,014582 | 26933 | 393 |
| 2 | 215-204-0403 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0016484 | 101324 | 167 |
| 3 | 216-102-0401 | Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А | т | 0,00239167 | 711131 | 1 701 |
| 4 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,021556 | 259224 | 5 588 |
| 5 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,317 | 861 | 273 |
| 6 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 43,836 | 1234 | 54 094 |
| 7 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 14,63438 | 550 | 8 049 |
| 8 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,28287 | 251 | 824 |
| 9 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,196 | 5628 | 1 103 |
| 10 | 217-606-0101 | Топливо дизельное | кг | 1,0778 | 311 | 335 |
| 11 | 222-519-0201 | Опоры скользящие | т | 0,236835 | 1125688 | 266 602 |
| 12 | 241-102-0179 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм | м | 0,5 | 4497 | 2 248 |
| 13 | 241-102-0229 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 236,7 | 11525 | 2 727 968 |
| 14 | 241-112-0112 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм | шт. | 1 | 359 | 359 |
| 15 | 241-112-0127 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм | шт. | 1 | 1015 | 1 015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 241-112-0141 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм | шт. | 2 | 1986 | 3 972 |
| 17 | 241-112-0149 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм | шт. | 1 | 3765 | 3 765 |
| 18 | 241-112-0227 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм | шт. | 16 | 19093 | 305 488 |
| 19 | 242-202-0302 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 5964 | 11 928 |
| 20 | 242-202-0304 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | 6422 | 6 422 |
| 21 | 242-202-0306 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 2 | 9084 | 18 168 |
| 22 | 242-202-0308 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 | шт. | 2 | 21158 | 42 316 |
| 23 | 242-202-0309 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 | шт. | 1 | 33341 | 33 341 |
| 24 | 242-202-1501 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200 | шт. | 2 | 160945 | 321 890 |
| 25 | 261-101-0383 | ОПЗ (400*400*90) - 175шт | м3 | 0,634 | 69088 | 43 802 |
| 26 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00188 | 278998 | 525 |
| | | **Итого по материалам** | | | | **3 862 335** |

**Заказчик:**
**АО "Шығыс Жылу"**
**Директор департамента передачи теплоэнергии**

_____ **Оспанов А. А.**

**Исполнитель:**
**ТОО "Дна Тех"**
**Директор**

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**