Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
О "Усть-Каменогорские тепловые сети"

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Шығыс жылу", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61**	**970340000020**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Диа Тех»,Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.имени Александра Протозанова, д.95, тел.: 87232780444**	**090640021208**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №970340000020/250658/00 от 20.05.2025г	

Номер документа	Дата составления
0000000079	**28.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая			работа	1	22 395 811,61	22 395 811,61	2 687 497,39	25 083 309,00
				Итого	1	x	22 395 811,61	2 687 497,39	25 083 309,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)

Директор / _____ / Жақыпов Қ.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

_____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

***Применяется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая
Договор №970340000020/250658/00 от 20.05.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору всего	Выполнено, тенге с НДС				Всего к оплате за отчетный период	Остаток средств по договору
			с начала года		за отчетный период			
			Всего	в том числе оборудование	Всего	в том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая	104 048 000	25 083 309	-	25 083 309	-	25 083 309	78 964 691
	Итого		**25 083 309**		**25 083 309**		**25 083 309**	

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Начальник Октябрьского района тепловых сетей

_____ **Мухамеджанов Р.М.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____**Жақыпов Қ. Ж.**

Форма 2В

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая
Договор №970340000020/250658/00 от 20.05.2025г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	1220-0901-0103 Кклим = 1,12	Деревья мягких пород. Валка с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков диаметром до 32 см	дерево	7	695	4 865
2	1218-0101-0101 Кклим = 1,09	Пни диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	7	16883	118 181
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,484	255	378
4	412-101-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	22,26	77	1 714
5	1101-0101-0362 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2467,8	352	868 666
6	1101-0205-0302 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	8500	17 000
		Раздел 2. Монтажные работы				
7	1216-0101-1506 Кклим = 1,09	Трубопроводы диаметром 273 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном (1. Вскрытие непроходного канала. 2. Газовая резка труб. 3. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи.)	м трубопровода	949,25	3802	3 609 049
8	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка (в канале 1м3)	1 т	0,75	1389	1 042
9	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая трубопровода. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	1409,85	984	1 387 292
10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка плиты ж/б, урса	1 т	83,56	255	21 308

1	2	3	4	5	6	7
11	412-101-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1264,8	77	97 390
12	1124-0101-0208 Кклим = 1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 273 мм. Прокладка (1. Сварка труб в звенья. 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал. 3. Сварка звеньев труб в канале. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.) в том числе 4 врезки	км трубопровода	0,7594	10024504	7 612 608
13	241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	1 м	731	20677	15 114 887
14	241-112-0234	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х9,0 мм	1 шт.	38	37394	1 420 972
15	1113-0301-0410 Кклим = 1,06 ;К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	650,97	435	283 172
16	1107-0601-0101 Кклим = 1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройствоплит перекрытия канала (50% - новые) (1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.)	м3 сборных конструкций	1,5	40957	61 436
17	261-101-0383	ОПЗ (400*400*90) - 261шт	1 м3	1,5	69088	103 632

Итого по акту	**30 723 592**
Итого в текущих ценах	**30 723 592**
В прогнозных ценах 2025 г. - 100 % (Кпер = 0,728945110967)	22 395 812
Налог на добавленную стоимость (12%)	**2 687 497**
ВСЕГО к оплате	**25 083 309**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Начальник Октябрьского района тепловых сетей

_____ **Мухамеджанов Р.М.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая
Договор №970340000020/250658/00 от 20.05.2025г.

Ведомость на списание материалов к акту №1 за июль 2025 года

Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0345	26933	929
2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0039	101324	395
3	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,0121504	711131	8 641
4	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,051	259224	13 220
5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,75	861	646
6	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	183,7748	1234	226 778
7	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	79,16745	550	43 542
8	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	19,3647	251	4 861
9	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	2,55	311	793
10	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,56955	1125688	641 136
11	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01692522	602024	10 189
12	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	117,1746	507	59 408
13	241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	731	20677	15 114 887
14	241-112-0234	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х9,0 мм	шт.	38	37394	1 420 972
15	261-101-0383	ОПЗ (400*400*90) - 261шт	м3	1,5	69088	103 632
		Итого по материалам				**17 650 028**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Начальник Октябрьского района тепловых сетей

_____ **Мухамеджанов Р.М.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**