Приложение 2

к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО "Мерей Строй Инвест"

Наименование строительства и его адрес : Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз, мкрн. Талас (6) д №25

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
050240003228	120240001356			261	09.06.2025	018/015/159	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз, мкрн. Талас (6) д №25	11 279 796	11 279 796	11 279 796	10 071 246		1 208 550	1 208 550	11 279 796
ИТОГО	**11 279 796**	**11 279 796**	**11 279 796**				**1 208 550**	**11 279 796**
К оплате:	**11 279 796**	**11 279 796**	**11 279 796**				**1 208 550**	**11 279 796**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Заместитель руководителя отдела _____ **Шогалов Ж**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мерей Строй Инвест"

Директор _____ **Калдыкулов Е.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би, 55а, Тел.: 8726254-82-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мерей Строй Инвест", БИН 120240001356, Жамбылская область, г.Тараз, Кошне батыра, 3, Тел.: +777771037774**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз, мкрн. Талас (6) д №25**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз, мкрн. Талас (6) д №25**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№261** от **09.06.2025**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Благоустройства территории и дворового пространства**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	420	380,0	132,0	159 600,0	55 440,0			159 600,0	
						248,0	42,0	104 160,0	17 640,0				
2	2	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	1 350	3 068,0	0,0	4 141 800,0	0,0			4 141 800,0	
						3 068,0	0,0	4 141 800,0	0,0				
			Итого по разделу I: Демонтажные работы					4 301 400	55 440	0	0	4 301 400	
								4 245 960	17 640	0	0		
			Раздел 2: Асфальтное покрытие										
3	3	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований водостилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^2$ материала основания в плотном теле	126	5 155,0	2 316,0	649 530,0	291 816,0	283 752,0		649 530,0	
						587,0	484,0	73 962,0	60 984,0				
4	4	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	420	401,0	306,0	168 420,0	128 520,0	840,0		168 420,0	
						93,0	47,0	39 060,0	19 740,0				
5	5	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	40,992	18 200,0		746 054,0		746 054,0		746 054,0	
6	6	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	420	18,0	0,0	7 560,0	0,0	420,0		7 560,0	
						17,0	0,0	7 140,0	0,0				
7	7	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,164	18 200,0		184 985,0		184 985,0		184 985,0	
8	8	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	190	4 328,0	82,0	822 320,0	15 580,0	207 860,0		822 320,0	
						3 152,0	24,0	598 880,0	4 560,0				
9	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	8,55	44 340,0		379 107,0		379 107,0		379 107,0	
10	10	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	$м^3$	300	4 328,0	82,0	1 298 400,0	24 600,0	328 200,0		1 298 400,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м бортового камня	4,8	3 152,0 76 169,0	24,0	945 600,0 365 611,06	7 200,0	365 611,06		365 611,06	
			Итого по разделу 2: Асфальтное покрытие					4 621 987 1 664 642	460 516 92 484	2 496 829 0	0 0	4 621 987	
			Раздел 3: Детская площадка										
12	12	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	210	5 155,0 587,0	2 316,0 484,0	1 082 550,0 123 270,0	486 360,0 101 640,0	472 920,0		1 082 550,0	
			Итого по разделу 3: Детская площадка					1 082 550 123 270	486 360 101 640	472 920 0	0 0	1 082 550	
			Раздел 6: Освещение										
13	40	1134-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен. Установка	т закладных частей	0,9	841 204,0 143 763,0	158 268,0 47 145,0	757 084,0 129 387,0	142 441,0 42 430,0	485 255,0		757 084,0	
14	41	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	16	40 206,0 17 990,0	1 572,0 465,0	643 296,0 287 840,0	25 152,0 7 440,0	330 304,0		643 296,0	
15	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,184	348 644,0		64 150,0		64 150,0		64 150,0	
			Итого по разделу 6: Освещение					1 464 530 417 227	167 593 49 870	879 709 0	0 0	1 464 530	
			ИТОГО по акту					11 470 467 6 451 099	1 169 909 261 634	3 849 458 0	0 0	11 470 467	
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,87801533							11470467*0,87801533		10 071 246	
			НДС (12%)							10071246*12/100		1 208 550	
			Итого с НДС							10071246+1208550		11 279 796	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мерей Строй Инвест", БИН 120240001356

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калдыкулов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя отдела Шогалов Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)