Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе, И.Алтынсарина, 2, 57е** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Мангистауская область, Актау, 19 мкр, дом. 2, помещ. 4, тел.: +7 (7292) 301103** — **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.согл №220035/04 от 03.07.2023, №220035/05 от 10.11.2023,№190240037042/220035/06 от 26.02.24,№190240037042/220035/07 от 15.03.2024,№220035/09 ОТ 26.02.2025 к дог №220035/00 от 05.04.2022г

Номер документа	Дата составления
25	21.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе"(корректировка) Жилой массив "Батыс-3"			работа	1	430 000 000,00	430 000 000,00	46 071 428,57
				Итого	1	x	430 000 000,00	46 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бекбосынов А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

Строительство объекта: **Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массиваа "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе (корректировка). Жилой массив "Батыс-3"**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		№220035/00	2022-04-05	№220035/04	2023-07-03				
				№220035/05	2023-11-10				
				№190240037042 /220035/06	2024-02-26				
				№190240037042 /220035/07	2024-03-15				
				№220035/09	2025-02-26				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	1 230 117 977,30	383 928 571,43							46 071 428,57	430 000 000,00
в том числе:										
- июль 2025 года		383 928 571,43							46 071 428,57	430 000 000,00

М.П. Заказчик: И.о руководителя Жантурин Б.К. _____ **2025 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Бекбосынов А.Н. _____ **2025 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью АЙКОМ Ltd Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласы Қазақстан Республикасы

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ " Отдел строительства города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массиваа "АКТОВЕСІТУ"(Батыс-3) города Актобе (корректировка)

Наименование объекта: Жилой массив "Батыс-3"

Договор подряда (контракт): №220035/00 от 2022-04-05; доп.согл. №220035/04 от 2023-07-03, №220035/05 от 2022-11-10, №190240037042/220035/06 от 2024-02-26, №190240037042/220035/07 от 2024-03-15, №220035/09 от 2025-02-26.

Акт приемки выполненных работ

за июль 2025г

на Понизительные подстанции в блорчно-модульных зданиях в количестве 25 шт.

Основание: ЛС № 4-01-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 8. Монтаж оборудования						
			Подраздел 8.1. Монтаж оборудования						
1	**118**	**6124-0101-1401**	**Монтаж КТПГ -16шт.**	**шт.**	**6**	**6393096**	**38 358 576**	**983,88**	**5903,28**
								86,6376	**519,8256**
2	**129**	**580-0000-0000 (кпл)**	**Транспортные расходы на 16 КТПГ (55 авто)**	**1 авто**	**14**	**537714**	**7 527 996**	**-**	**-**
								-	**-**
			Итого:				**45 886 572**		**5903,28**
									519,8256
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			**30 974 508**		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**15 082 878**		
			машины и механизмы	Тенге			**6 129 282**		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 801 482**		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 254 786**		
			оборудование	Тенге			**7 527 996**		

			перевозки	Тенге			0		
			прочие затраты	Тенге			0		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			6 423		

Всего	**45 886 572**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,8%)	2 991 968,93
Итого с общеплощадочными затратами	**48 878 540,93**
Сметная прибыль (5%)	2 067 527,25
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 466 356,23**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**52 412 424,40**
НДС (12%)	6 289 490,93
Итого с НДС	**58 701 915,33**

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Актобе"

И.о руководителя _____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Бекбосынов А.Н.**

Технический надзор: ТОО "Отес Актобе"

Эксперт _____ **Саркулов С.Х.**

Авторский надзор: ТОО "Инженерное проектирование"

Эксперт _____ **Булайчиков Ю.Г.**

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ " Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массиваа "AKTOBECITY"(Батыс-3) города Актобе (корректировка)

Наименование объекта: Жилой массив "Батыс-3"

Договор подряда (контракт): №220035/00 от 2022-04-05; доп.согл. №220035/04 от 2023-07-03, №220035/05 от 2022-11-10, №190240037042/220035/06 от 2024-02-26, №190240037042/220035/07 от 2024-03-15, №220035/09 от 2025-02-26.

Акт приемки выполненных работ

за июль 2025г

на Микрорайоны №№ 3, 10, 11, 12.

Основание: ЛС № 4-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 2. Кабельная продукция						
			Подраздел 2.1. Кабельная продукция						
1	**8**	**243-133-0221**	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х240/25 (мк)-10**	**1 км**	**3,36**	**15743128**	**52 896 910**	**-**	**-**
								-	**-**
			Раздел 3. Устройство кабельных железобетонных лотков						
			Подраздел 3.1. Лотки ж/б ЛК 30.120.90-4 - 522шт.						
2	**20**	**6101-0104-0202**	**Срезка растительного слоя толщ.20см. бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2**	**м3**	**77,2**	**169**	**13 047**	**-**	**-**
								0,0111	**0,85692**
3	**21**	**6101-0104-0210**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	**м3**	**309,8**	**142**	**43 992**	**-**	**-**
								0,009324	**2,8885752**
4	**22**	**6101-0103-0116**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 (под лотки)**	**м3**	**447,2**	**287**	**128 346**	**0,0068487**	**3,0627386**
								0,0144522	**6,4630238**

5	23	6109-0102-0101	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	22,72	15094	342 936	3,1395	71,32944
								0,315	7,1568
			неучтенные ресурсы						
5.1	23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25,4464	2516	64 023		
6	24	6101-0108-0101	Засыпка пазух песком толщ.100мм.	м3	48,5	9142	443 387	0,8658	41,9913
								0,3219	15,61215
7	25	6101-0103-0210	Разработка вытесненного грунта лотками и песчаной подготовкой с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	1485	588	873 180	0,0113109	16,7966865
								0,0319791	47,4889635
8	26	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	1485	76	112 860	0,0036852	5,472522
								0,0040959	6,0824115
9	27	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	1861,3	94	174 962	-	-
								0,0089466	16,6523066
10	28	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1861,3	610	1 135 393	0,11988	223,132644
								0,0291375	54,2336288
11	29	6101-0104-0201	Восстанорвлениме растительного слоя группа грунта 1	м3	498,8	149	74 321	-	-
								0,009768	4,8722784
12	30	6104-0903-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты (лоткиЛК300.ю120.90-4 -522шт.,и плиты перекрытий ПТ 300.120.12-15 - 522шт.)	м3	194,46	35911	6 983 253	3,6963	718,782498
								0,60939	118,5019794
			неучтенные ресурсы						
12.1	30.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	194,46	0	0		
13	32	261-101-0382	Плиты перекрытий каналов (ПТ 300.120.12-15 серия 3006.1-8.0-1-5) из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0м3 СТ РК 937-92 - 522 шт.	1 м3	136,92	83788	11 472 253	-	-
								-	-
14	33	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	17,3	21452	371 120	-	-
								-	-
			Подраздел 3.2. Лотки ж/б 300.150.120-3 -648шт.						
15	34	6101-0104-0201	Срезка растительного слоя группа грунта 1	м3	3,75	149	559	-	-
								0,009768	0,03663
16	35	6101-0104-0209	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м3	14	125	1 750	-	-
								0,008214	0,114996

17	36	6101-0103-0116	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 Под лотки	м3	27,53	287	7 901	0,0068487	0,1885447
								0,0144522	0,3978691
18	37	6109-0102-0101	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	0,89	15094	13 434	3,1395	2,794155
								0,315	0,28035
			неучтенные ресурсы						
18.1	37.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,9968	2516	2 508		
19	38	6101-0108-0101	Засыпка пазух песком	м3	26,32	9142	240 617	0,8658	22,787856
								0,3219	8,472408
20	39	6101-0103-0210	Разработка вытесненного грунта лотками и песком с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	376,95	588	221 647	0,0113109	4,2636438
								0,0319791	12,0545217
21	40	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1169	69	80 661	-	-
								-	-
22	41	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	376,95	76	28 648	0,0036852	1,3891361
								0,0040959	1,5439495
23	42	6101-0106-0102	Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	886,4	94	83 322	-	-
								0,0089466	7,9302662
24	43	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	886,4	610	540 704	0,11988	106,261632
								0,0291375	25,82748
25	44	6101-0104-0201	Восстановление растительного слоя группа грунта 1	м3	217,8	149	32 452	-	-
								0,009768	2,1274704
26	45	6104-0903-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты(лотки ЛК 300.150.120-3 -648 шт.,и плиты перекрытий ПТ 300.150.14-15 - 648шт.)	м3	215,56023	35911	7 740 983	3,6963	796,7752781
								0,60939	131,3602486
			неучтенные ресурсы						
26.1	45.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	215,56023	0	0		
27	46	261-101-0382	Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0м3 СТ РК 937-92-648шт.	1 м3	136	83788	11 395 168	-	-
								-	-

28	47	261-101-0382	Плиты перекрытий каналов (ПТ 300.150.14-15 серия 3006.1-8.0-1-5) из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0м3 СТ РК 937-92 - 648 шт.	1 м3	113,21705	83788	9 486 230	-	-
								-	-
29	48	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,41	21452	8 795	-	-
								-	-
			Подраздел 3.3. Лотки ж/б ЛК 300.120.60-4 - 3148/шт. и лортки ж/б ЛК 75.120.60-4 -10шт.						
30	55	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	35	21452	750 820	-	-
								-	-
			Подраздел 3.4. Лотки ж/б ЛК 300.120.45-4 3358 шт.						
31	59	6104-0903-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты(лотки(лотки ЛК 300.120.45-4 -3358 шт,лплиты перекрытий ПТ 300.120.12-15 -33588шт.	м3	1001,436	35911	35 962 568	3,6963	3701,607887
								0,60939	610,265084
			неучтенные ресурсы						
31.1	59.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1001,436	0	0		
32	60	261-101-0382	Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0м3 СТ РК 937-92-	1 м3	243,21204	83788	20 378 250	-	-
								-	-
33	61	261-101-0382	Плиты перекрытий каналов (ПТ 300.120.12-15 серия 3006.1-8.0-1-5) из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0м3 СТ РК 937-92 - 3358 шт.	1 м3	5,99	83788	501 890	-	-
								-	-
34	62	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	47,5	21452	1 018 970	-	-
								-	-
			Подраздел 3.5. Стойки комплектные ПЛ-1000-3888шт., ПЛ-600-1566шт., ПЛ-400а-10074шт.и ПЛ400б-9444шт.						
35	63	6124-0201-1003	Установка стоек сборных кабельных конструкций ПЛ-1000, масса до 4 кг	шт.	222	1664	369 408	0,2592	57,5424
								0,014256	3,164832
36	74	6124-0201-1003	Установка стоек сборных кабельных конструкций ПЛ-400, масса до 4 кг	шт.	1820	1664	3 028 480	0,2592	471,744
								0,014256	25,94592
37	80	6124-0201-1003	Установка стоек сборных кабельных конструкций ПЛ-400б, масса до 4 кг	шт.	1690	1664	2 812 160	0,2592	438,048
								0,014256	24,09264
38	86	(кпл)	Хомут кабельный KCLO-PU 65-95	1 шт	15300	3109,54	47 575 962	-	-
								-	-

39	87	(кпл)	Болты с шестигранной головкой с гайкой и шайбой SK-B 934 10x120	1 шт	15300	786,8	12 038 040	-	-
								-	-
			Подраздел 3.6. Заземление стоек						
40	91	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,4x40	м	6500	1513	9 834 500	0,1512	982,8
								0,004752	30,888
41	92	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, 6x80	м	1240	1513	1 876 120	0,1512	187,488
								0,004752	5,89248
			Раздел 4. Устройство кабельных колодцев - 129 шт.						
			Подраздел 4.1. Устройство кабельных колодцев						
42	93	6101-0104-0202	Срезка растительного слоя бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	205,4	169	34 713	-	-
								0,0111	2,27994
43	94	6101-0104-0210	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м3	750	142	106 500	-	-
								0,009324	6,993
44	95	6101-0103-0116	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 (для колодцев)	м3	1600	287	459 200	0,0068487	10,95792
								0,0144522	23,12352
45	96	6101-0103-0210	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	780	588	458 640	0,0113109	8,822502
								0,0319791	24,943698
46	97	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	780	76	59 280	0,0036852	2,874456
								0,0040959	3,194802
47	98	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	2745,08	94	258 038	-	-
								0,0089466	24,5591327
48	99	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	2745,08	610	1 674 499	0,11988	329,0801904
								0,0291375	79,9847685
49	100	6101-0104-0202	Восстановление растительного слоя бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	250	169	42 250	-	-
								0,0111	2,775
50	101	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	85	8000	680 000	0,15984	13,5864
								0,15873	13,49205
51	102	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	40	14658	586 320	0,9435	37,74
								0,5994	23,976

52	**103**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**40**	**9866**	**394 640**	**1,4985**	**59,94**
								0,201243	**8,04972**
			неучтенные ресурсы						
52.1	103.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,8	20824	849 619		
53	**104**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**235**	**1465**	**344 275**	**0,3738**	**87,843**
								0,013335	**3,133725**
			неучтенные ресурсы						
53.1	104.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,794	26352	126 331		
54	**105**	**6103-0101-0304**	**Устройство приямков бетонных**	**м3**	**1,5**	**21817**	**32 726**	**3,3966**	**5,0949**
								0,253857	**0,3807855**
			неучтенные ресурсы						
54.1	105.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,53	21706	33 210		
55	**106**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**140,5**	**34602**	**4 861 581**	**6,039177**	**848,5043685**
								0,59496	**83,59188**
			неучтенные ресурсы						
55.1	106.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	33,72	27618	931 279		
55.2	106.2	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	53,39	0	0		
56	**107**	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**88,9**	**75593**	**6 720 218**	**-**	**-**
								-	**-**
57	**108**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**2**	**290919**	**581 838**	**62,604**	**125,208**
								0,5994	**1,1988**
			неучтенные ресурсы						
57.1	108.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2	442414	884 828		
58	**109**	**6104-0301-0111**	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**70**	**7317**	**512 190**	**0,90243**	**63,1701**
								0,23976	**16,7832**
			неучтенные ресурсы						
58.1	109.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	70	0	0		
59	**110**	**222-102-0105**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**8,1**	**95855**	**776 426**	**-**	**-**
								-	**-**
60	**111**	**1109-0305-0305**	**Конструкции (перемычки из угловой стали + полосовая сталь). Монтаж**	**т конструкций**	**0,2**	**139962**	**27 992**	**19,203**	**3,8406**
								1,4874	**0,29748**
61	**114**	**1107-0102-0104**	**Плиты перекрытий (ПО4-258шт. П18д-774шт.) Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**128,5038**	**18098**	**2 325 662**	**1,6983**	**218,2380035**
								0,283161	**36,3872645**
62	**115**	**261-101-0378**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25 под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0м3 СТ РК 937-92 (ПТО 150.24014.8-258шт.)**	**1 м3**	**18,5**	**85755**	**1 586 468**	**-**	**-**

								-	-
63	116	261-101-0382	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15 под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5м3 СТ РК 937-92 (ПТ75..240.20.8 -1032шт.	1 м3	39,83	83788	3 337 276	-	-
								-	-
64	117	1107-0105-0211	Кольцо опорное КО6. Установка.	шт. сборных конструкций	130,5	13172	1 718 946	1,998	260,739
								0,1554	20,2797
65	118	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	130,5	8011	1 045 436	-	-
								-	-
66	119	6122-0701-0101	Установка люка	шт.	55	9211	506 605	1,488954	81,89247
								0,136863	7,527465
			неучтенные ресурсы						
66.1	119.1	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 8591-76*	комплект	55	0	0		
67	122	6110-0302-0101	Перекрытия-Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	385,3	1666	641 910	0,26973	103,926969
								0,021534	8,2970502
68	123	6111-0401-0103	Перекрытия-Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	385,3	5812	2 239 364	0,212232	81,7729896
								0,00111	0,427683
			неучтенные ресурсы						
68.1	123.1	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	886,19	0	0		
69	124	6111-0401-0107	Наружные поверхности -Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1000,1	4743	4 743 474	0,23532	235,343532
								0,00222	2,220222
70	125	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	666,1	3395	2 261 410	0,5943	395,86323
								0,045465	30,2842365
71	126	(кпл)	Держатель расстояний (двойной) Ду-160	1 шт	587	797	467 839	-	-
								-	-
72	128	241-207-1006	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	1 м	587,5	2171	1 275 463	-	-
								-	-
			Итого:				284 748 975		10828,69699
									1595,385306

			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			50 834 784		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			25 154 725		
			машины и механизмы	Тенге			18 637 278		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			4 735 783		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			215 196 249		
			оборудование	Тенге			0		
			перевозки	Тенге			80 661		
			прочие затраты	Тенге			0		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			12 424		

Всего	**284 748 975**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,8%)	22 210 420,07
Итого с общеплощадочными затратами	**306 959 395,39**
Сметная прибыль (5%)	15 347 969,77
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**9 208 781,86**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**331 516 147,03**
НДС (12%)	39 781 937,64
Итого с НДС	**371 298 084,67**

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Актобе"

И.о руководителя _____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Бекбосынов А.Н.**

Технический надзор:ТОО "Отес Актобе"

Эксперт _____ **Саркулов С.Х.**

Авторский надзор: ТОО "Инженерное проектирование"

Эксперт _____ **Булайчиков Ю.Г.**