Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"

Наименование строительсва: Строительство водопровода в с.Магистральное Теректинскогорайона ЗКО (завершение строительства)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	12.02.2025г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1			Дополнительные работы		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базис.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Магистральное Теректинскогорайона ЗКО (завершение строительства)	116 821 703	53 263 222							6 391 587	59 654 809
К удержанию 30% аванс										17 896 443
Итого к оплате										41 758 366

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" _____ **Айбергенов К.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шакиров Е.Б.**

Эксперт технического надзора:

ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве" _____ **Бисенгалиев Б.Б.**

Ф-2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "АйТенір-Құрылыс"
Стройка: Строительство водопровода в с.Магистральное Теректинского района ЗКО (завершение строительства)
Договор подряда: №13 от 12.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за июль 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудования, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. Резервуар для воды 100 м3 (2 шт). Общестроительные работы										
1	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Группы I группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое	м3 грунта	123,984		167,30 7,46	159,62 44,10	20743 925	19791 5468	27	4603 2028	27373
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншей, котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	20,199375		864,11 864,11	– –	17454 17454	– –	–	12567 2402	32423
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншей и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	60,598125		18,41 –	18,41 7,22	1116 –	1116 438	–	315 114	1545
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	18,073125		191,06 100,62	90,44 41,59	3453 1819	1635 752	–	1851 424	5728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Монолитные и сборные железобетонные конструкции									
5	1186-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные железобетонные днища из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкой. Устройство НР - 42%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	26,6	50068,20 8391,39	3144,92 1103,15	1331814 223211	83655 29344	1024948	229825 124931	1686570
6	1107-0105-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. НР - 120%; СП - 85% Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Сварка закладных изделий на опорах 3. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в 4. Укладка бетона в нормальные и утепленные швы 5. Устройство температурных швов	шт. сборных конструкций	8	6703,65 2519,38	1493,48 391,05	53629 20155	11947 3128	21527	27474 6488	87592
7	2104-0302-9003 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В20 W 6 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9а)** СП - 85%	м3	8	77264,00 –	– –	618112 –	– –	618112	– 49449	667561
8	ТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	**Поправки на сульфатостойкость железобетонных элементов** СП - 85%	м3	8	270,00 –	– –	2160 –	– –	2160	– 173	2333
9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)** СП - 85%	м3	8	27687,00 –	– –	221496 –	– –	221496	– 17720	239216
10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 6; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)** СП - 85%	м3	8	27687,00 –	– –	221496 –	– –	221496	– 17720	239216
11	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном марки В25(Усиление плит)** НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство и разборка опалубки 2. Обетонирование конструкций	м3	1,3	104551,59 26923,34	1276,02 545,65	125462 32308	1531 655	91623	27689 12252	165403
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,12728	228166,00 –	– –	29041 –	– –	29041	– 2323	31364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация швов горизонтальных НР - 90%, СП - 80% Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем	м шва	50,4	669,15 214,02	197,60 92,24	33727 10787	9959 4649	12983	18214 4155	56096
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сильфоны стальные сварные диаметром 100мм. Установка НР - 90%, СП - 80% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, сверлением фланцев или заделкой раструбов 3. Прикрепление фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,0624	1369568,08 497805,70	513134,17 149461,90	85460 31044	32019 9326	22397	39967 10034	135461
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 90%, СП - 80% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,078	898233,89 242154,00	1321,89 564,66	70062 10888	103 44	51071	17228 6083	94273
16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%, СП - 80% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1512	727013,89 70934,00	1321,89 564,66	109925 10725	199 85	99801	9838 9581	129344
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				347118				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139413			
		в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					47231			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2415849		
	Накладные расходы		Тенге							370235	
	Сметная прибыль		Тенге							261809	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3534428
		Подраздел 2. Гидроизоляционные работы									
		Гидроизоляция наземных поверхностей									
17	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (замаст) (под плитой днища) НР - 70%, СП - 80% Состав работ: 1. Подготовка оснащенной поверхности 2. Укладка литого асфальта 3. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием	м2	184,8	1527,29 1047,84	253,31 61,78	282243 193641	46812 11417	41790	161996 35539	479778
18	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Изоляция штукатурная плит покрытия мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (замаст), по плите покрытия, в т.ч. обжиг по периметру перекрытия	м2	216,48	1801,66	361,15	390023	78182	73154	203569	641080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Укладка плиток асфальта 3. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием			1102,12	88,21	238587	19096		47487	
19	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. инд. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР - 70%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление горячего битума 2. Приготовление холодных битумных смесей	т	0,080256	84424,35 6094,14	7102,13 3405,13	6776 489	570 278	5717	606 591	7973
20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 9% Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	184,8	574,59 226,48	102,35 25,82	106184 41854	18915 4772	45415	42895 11926	161005
21	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	184,8	74,37 4,20	7,56 2,80	13744 776	1397 370	11571	1054 1184	15982
		Гидроизоляция внутренних поверхностей									
22	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кгр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 НР - 60%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление шпаклевочных составов 2. Приготовление грунта 3. Нанесение грунта 4. Нанесение шпаклевки вручную 5. Контроль качества	м2	184,8	3048,99 468,49	48,47 41,30	563453 86577	8957 7632	467919	65004 50277	678734
23	1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхность. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) НР - 60%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление шпаклевочных составов 2. Приготовление грунта 3. Нанесение грунта 4. Нанесение шпаклевки вручную 5. Контроль качества	м2	401,28	2771,80 425,50	44,06 37,55	1112268 170905	17680 15068	923683	128322 99247	1339837
		Гидроизоляционные и отделочные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1113-8501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью из резинобитумной мастики, первый слой по слою перекрытия и по периметру) НР - 40%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и раскрой материала 2. Приготовление составов 3. Огрунтовка 4. Оклейка стеклотканью 5. Контроль качества	м2	24	3139,20 905,20	84,45 37,76	75341 21725	2027 906	51589	15615 7236	98233
25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	24	569,32 226,48	102,35 25,82	13664 5436	2457 620	5771	5871 1539	20774
26	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50мм НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	24	588,35 29,40	52,94 13,98	12240 706	1271 336	10223	958 1053	14210
27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и выравнивающие. Армирование НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,04488	15118,46 13688,80	1399,10 596,98	679 614	63 27	2	583 101	1363
28	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	24	614,00 --	-- --	14736 --	-- --	14736	-- 1179	15915
29	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	м2 утепленного покрытия	24	595,86 207,20	54,28 12,78	14301 4973	1303 307	8025	4857 1533	20691
30	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из пенопласта полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	1,236	22100,80 --	-- --	27316 --	-- --	27316	-- 2185	29501
31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	24	569,32 226,48	102,35 25,82	13664 5436	2457 620	5771	5871 1539	20774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм НР - 40%; СП - 9% Состав работ: 1. Подготовка плоского основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	24	72,62 4,10	7,56 2,00	1743 101	181 48	1461	137 150	2030
33	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройства первого слоя НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие первого слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	54,76	1022,84 674,75	85,43 12,20	88867 36949	4678 668	47240	35360 9935	134166
34	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройства последующего слоя НР - 94%; СП - 5% Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	54,76	1012,13 407,12	42,29 6,95	55424 22294	2314 381	30814	21314 6139	82877
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка по уклону из бетона В15. Устройства НР - 91%; СП - 9% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	3,96	32329,48 1258,20	1097,59 241,31	128035 4982	4347 956	118696	5404 10674	144103
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				836045				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					193613			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					63502			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1890995		
	Накладные расходы		Тенге							698816	
	Сметная прибыль		Тенге							289557	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								3909024

Подраздел 3. Разные работы

36	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР - 61%; СП - 5%	м трубопровода	6,812	2709,92 1397,55	1298,71 349,80	18460 9520	8847 2383	93	7261 2058	27778
37	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6,812	2657,00 –	– –	18099 –	– –	18099	– 1448	19547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1312-1601-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Прокладка в проемах различными способами НР - 68%; СП - 8%	м трубопровода	6,812	2143,65 665,50	1478,15 594,33	14603 4533	10070 4049	–	5235 1587	21425
39	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм 4. Нанесение слоя стеклоткани 5. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопровода	0,006812	1112527,33 207529,60	30273,89 173,03	7579 1414	206 1	5959	1401 718	9698
40	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство набетонки у нерележащего подающего трубопровода из бетона В15 и опоры для труб НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,88	40037,12 5971,94	3924,95 1418,14	35233 3495	3454 1248	28284	4316 3164	42713
41	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подающего, переливного** НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подвесок 3. Антикоррозийное покрытие опорных узлов	т конструкций	0,02612	137591,18 120079,80	1900,15 481,01	3594 3126	50 13	408	2173 461	6228
42	2106-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (Крепление трубопроводов)** СП - 8%	т	0,02612	497899,00 –	– –	13005 –	– –	13005	– 1040	14045
43	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз** НР - 68%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	0,9795	284,71 33,92	2,41 0,27	279 33	2 –	244	23 24	326
44	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаком ХС-724**	м2	0,9795	169,71	1,71	166	1	149	11	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			10,63	0,27	16	–		14	
45	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	0,9795	873,04 68,48	6,82 1,06	855 67	7 1	781	47 72	974
46	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной обоймы под трубопровод из бетона класса В15** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	4,6	30783,58 1080,58	1186,34 270,99	141694 4971	5458 1247	131175	5658 11781	159843
47	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка** *НР - 110%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	8374,17 3666,55	4379,04 1631,72	14236 6233	7444 2774	559	10628 1989	26853
48	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	4	15497,00 –	– –	61988 –	– –	61988	– 4959	66947
49	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	3882,00 –	– –	7764 –	– –	7764	– 621	8385
50	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	22550,00 –	– –	45100 –	– –	45100	– 3608	48708
51	ТССЦ РК 8.04-08-2017 обмазочная	**Покраска на сульфатостойкость железобетонных элементов** *СП - 8%*	м3	1,7	270,00 –	– –	459 –	– –	459	– 37	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0201-0407 РСНБ РК 2015 31пл. п.экз.пол. 36	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 40%; СП - 0% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0128	809233,89 242154,00	1321,80 564,66	11497 5100	17 7	8380	2827 1140	15470
53	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка (уголок, полоса, лодовые скобы) НР - 110%; СП - 85% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,07904	492957,87 243780,00	11958,87 1424,17	39042 19268	946 113	18828	22870 4953	66864
54	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР - 60%; СП - 80% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	3,444	284,71 33,92	2,41 0,27	981 117	8 1	856	81 85	1147
55	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-724 НР - 60%; СП - 80% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	3,444	169,71 16,63	1,71 0,27	584 57	6 1	521	40 50	674
56	1113-0301-1469 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя НР - 60%; СП - 80% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	3,444	873,04 68,48	6,82 1,06	3007 236	24 4	2747	165 254	3426
57	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР - 110%; СП - 85% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	8374,17 3666,55	4379,84 1631,72	14236 6233	7444 2774	559	10628 1989	26853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	15497,00 –	– –	61988 –	– –	61988	– 4959	66947
59	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	3882,00 –	– –	7764 –	– –	7764	– 621	8385
60	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	22550,00 –	– –	45100 –	– –	45100	– 3608	48708
61	ТССЦ РК 8.04-08-2017 обл.часть	Поправка на сульфатостойкость жбетонных элементов СП - 8%	м3	1,7	270,00 –	– –	459 –	– –	459	– 37	496
62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 97%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и засверловка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0256	898233,89 242154,90	1321,89 564,66	22995 6159	33 14	16763	5654 1292	30941
63	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стальные. Установка НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,016946	493957,87 243780,00	11958,87 1424,17	8380 4136	203 24	4041	4909 1063	14352
64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,161	75309,35 37252,10	26098,09 8379,13	12125 5998	4202 1349	1925	5069 1376	18570
65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,161	581949,00 –	– –	93694 –	– –	93694	– 7496	101190
66	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и инвентаря 5. Контроль качества	м2	10,179225	284,71 33,92	2,41 0,27	3898 345	25 3	2528	240 251	3389
67	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов	м2	7,633725	169,71 16,63	1,71 0,27	1296 127	13 2	1156	89 111	1496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
68	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя НР - 60%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	7,633725	873,04 68,48	6,82 1,06	6665 523	52 8	6090	366 562	7594
69	1114-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Изготовление и настилка деревянных щитов (крышки) НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на полы	м2 щитов	4,125184	5332,13 383,80	63,54 27,15	22529 1422	265 115	20638	1719 1940	26188
70	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы. Установка НР - 110%; СП - 9% Состав работ: 1. Установка и сверка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0672	403957,87 243780,00	11958,87 1424,17	3319 1438	81 10	1600	1944 421	5684
71	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя НР - 60%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	0,252	873,04 68,48	6,82 1,06	220 17	1 –	202	12 19	251
72	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обшивка крышек кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Обшивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву	м2	6	3205,89 748,10	6,50 3,79	19235 4489	39 17	14707	4055 1863	25153
73	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	16	118,00 –	– –	1888 –	– –	1888	– 151	2039
74	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы) СП - 8%	кг	0,48	439,00 –	– –	211 –	– –	211	– 17	228
75	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75 СП - 9%	кг	4,8	326,00 –	– –	1565 –	– –	1565	– 125	1690
76	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	633854,00	–	761	–	761	–	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			–	–	–	–		61	
77	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Изготовление и настилы деревянных щитов (крышка) НР - 40%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место	м2 щитов	0,725968	5332,13 385,80	63,54 27,15	3871 279	46 20	3546 –	295 333	4500
78	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 60%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием опалов обвязок 2. Постановка крепежей	м3 древесины в конструкции	0,01	89588,30 24210,00	1039,88 479,16	896 242	11 5	643	222 89	1206
79	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы. Установка НР - 110%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0012	493957,87 243780,00	11958,87 1424,17	593 293	15 2	285	347 75	1015
80	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя НР - 60%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и инвентаря 5. Контроль качества	м2	0,045	873,04 68,48	6,92 1,06	39 3	– –	36	2 3	44
81	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обшивка крышек кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Обшивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву	м2	2,6	3205,89 748,10	6,50 2,79	8335 1945	17 7	6373	1757 807	10899
82	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, балконов. Изоляция изделиями из пенополиста насухо НР - 70%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Раскладка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и	м3 изоляции	0,6	13078,92 12206,83	872,09 412,61	7847 7324	524 248	–	5754 1088	14090
83	2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР СП - 8%	т	0,05508	2499896,00 –	– –	137694 –	– –	137694	– 11016	148710
84	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы) СП - 8%	кг	0,88	439,00 –	– –	386 –	– –	386	– 31	417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1111-0401-0204 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего кюбельчатого слоя. ЗП - 40%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и	м3 подстилающего слоя	3,36608	15382,97 3311,28	1725,64 732,05	51700 11146	5809 2464	54825	12794 5166	69739
86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 1	Устройство подготовкой бетонной из бетона В15. Устройство ЗП - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	4,030296	22481,38 1288,20	1097,59 241,51	90809 5082	4434 975	81293	5512 7706	104027
87	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа из бетона В25, F100, W6. Устройство ЗП - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,28	48908,22 3971,94	3924,95 1418,14	12682 1112	1099 397	11371	1373 1196	16152
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,002628	233333,80 –	– –	590 –	– –	590	– 47	637
89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗП - 91%; СП - 9% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,05024	895233,89 242154,00	1321,89 964,66	45127 12166	66 28	32895	11897 4498	60722
90	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость ЗП - 91%; СП - 9% Состав работ: 1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест	м3 емкости	200	279,28 79,01	2,46 1,20	55856 15802	492 240	39562	14898 5636	76091
91	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция ЗП - 91%; СП - 9% Состав работ: 1. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой	м3 емкости	200	602,58 165,66	0,82 0,40	120516 33132	164 80	87220	30223 12059	162788
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				176049				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61579			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					20624			
		Материалы, изделий и конструкций	Тенге						1065761		
	Накладные расходы		Тенге							181395	
	Сметная прибыль		Тенге							118781	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1683560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7169185	417147	5372630	1269782	9114000
							1379410	138015	–	675115	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33063				
	Материалы		Тенге				93				
	Всего заработная плата		Тенге					20485			
		Накладные расходы	Тенге				12496				
		Сметная прибыль	Тенге				3645				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20485			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6995605				
	Материалы		Тенге				3737334				
	Всего заработная плата		Тенге					1486444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217266				
	Местные материалы		Тенге				1290808				
		Накладные расходы	Тенге				1250044				
		Сметная прибыль	Тенге				659649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8905298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1178
		Сметная заработная плата	Тенге					1486444			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122418				
	Материалы		Тенге				2333				
	Всего заработная плата		Тенге					10496			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106699				
		Накладные расходы	Тенге				7242				
		Сметная прибыль	Тенге				10373				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10496			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18099				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18099				
		Сметная прибыль	Тенге				1448				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9114002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201
		Сметная заработная плата	Тенге					1517425			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета № 2-1-3. Резервуар для воды 100 м3 (2 шт). Вентиляция									
		Подраздел 4. ОВ									
92	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 инж.	**Установка напольного фильтра**	шт	2	14704,69	347,79	29409	696	2663	25090	59507
		НР - 90%; СП - 8%			13025,17	81,85	26050	164		4488	
		Состав работ: 1. Сборка фильтров из отдельных узлов и деталей. 2. Установка фильтров 3. Установка опор 4. Присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок									
93	2304-1013-0212 РСНБ РК 2015	Фильтр DN 200	шт.	2	76367,00	–	152734	–	152734	–	164953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		12219	
94	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 90%; СП - 80% Состав работ: 1. Прокладка трубопроводов на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопроводов водой питьевого качества	10 трубопровода	11	7779,96 2176,26	142,14 31,41	85500 23939	1564 346	69077	23759 8750	118129
95	1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм НР - 61%; СП - 80%	м	3	42859,12 30613,00	12155,86 4825,38	128577 91839	36467 14476	271	64852 15474	208904
96	2301-0201-0272 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм СП - 80%	м	3	66728,00 –	– –	200184 –	– –	200184	– 16015	216199
97	1312-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 219 мм НР - 61%; СП - 80%	м	11	8017,55 6655,00	2149,32 843,55	96993 73205	23642 9279	146	50315 11705	159093
98	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 80%	м	11	5720,00 –	– –	62920 –	– –	62920	– 5034	67954
99	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали НР - 69%; СП - 80% Состав работ: 1. Устройство защиты бункера из листовой стали на болтах и 2. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0,03316	41228,56 28828,40	7746,55 1718,63	1367 956	257 57	154	699 165	2231
100	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 80%	т	0,03316	261631,00 –	– –	8676 –	– –	8676	– 694	9370
101	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм СП - 80%	м2	2	921,00 –	– –	1842 –	– –	1842	– 147	1989
102	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм НР - 98%; СП - 80% Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	шт	2	12920,38 1139,88	64,61 13,98	25841 2280	129 28	23432	2262 2248	30351
103	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм НР - 98%; СП - 80% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м	2	1724,93 448,55	20,71 8,25	3450 897	41 16	2512	895 348	4693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм НР - 90%; СП - 65% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, смонтированных фланцев или заделкой раструба 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т	0,0122	1369548,08 493805,70	513154,17 1-9461,50	16708 6070	6260 1823	4378	7814 1962	26484
105	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм** НР - 90%; СП - 6% Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках	1соедин.	8	16518,77 3388,35	307,34 26,62	132150 27107	2459 213	102554	26773 12714	171637
106	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104 НР - 60%; СП - 6% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Окраска поверхностей 3. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 4. Контроль качества	м2	1,4922	299,71 16,51	1,71 0,27	447 25	2 –	429	17 37	501
107	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13)	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонными материалами из вспененного каучука** НР - 70%; СП - 85% Состав работ: 1. Резка рулонной изоляции по заданному размеру 2. Промазка швов и поверхности пластов клеевым составом 3. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой и вырезами по месту 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой	м2 полируемой поверхности	5,67712	76446,61 829,80	117,35 67,23	433997 4711	666 325	428620	3827 35826	472850
108	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Покровный слой из тонколистовой стали** НР - 60%; СП - 6% Состав работ: 1. Облицовка ворот стальным профилированным листом с креплением винтами и заклепками	м2	4	378,32 352,82	11,72 4,81	1513 1411	47 19	55	987 200	2700
109	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80** СП - 8%	т	0,0322	331271,00 –	– –	10667 –	– –	10667	– 853	11520
110	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	**Хомутик** СП - 8%	шт.	4	860,00 –	– –	3440 –	– –	3440	– 275	3715
111	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб	1шт	2	2185,29 1797,81	89,59 13,31	4371 3596	180 27	595	3550 634	8554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.5 Замена фитинга с соединительной фаской на фитинг в									
112	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	–	1670	–	1670	–	1804
		СН - 5%			–	–	–	–		134	
113	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00512	633954,00	–	3245	–	3245	–	3505
		СН - 5%			–	–	–	–		260	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				262086				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72410			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					26773			
		Материалы, изделий и конструкций	Тенге						1071286		
	Накладные расходы		Тенге							211490	
	Сметная прибыль		Тенге							129382	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								1746643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1405781	72410	1071285	211490	1746643
							262086	26773	–	129382	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				225570				
	Материалы		Тенге				417				
	Всего заработная плата		Тенге					188799			
		Накладные расходы	Тенге				115167				
		Сметная прибыль	Тенге				27259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				367996				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					188799			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				479022				
	Материалы		Тенге				433418				
	Всего заработная плата		Тенге					12954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27870				
		Накладные расходы	Тенге				11658				
		Сметная прибыль	Тенге				39254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				529934				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12954			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2880				
	Материалы		Тенге				209				
	Всего заработная плата		Тенге					2443			
		Накладные расходы	Тенге				1686				
		Сметная прибыль	Тенге				365				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4931				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2443			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				698309				
	Материалы		Тенге				191864				
	Всего заработная плата		Тенге					84663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				417508				
	Сдача и испытание		Тенге				1389				
		Накладные расходы	Тенге				82969				
		Сметная прибыль	Тенге				62904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО Стоимость санитехнических работ		Тенге				843702				
		Нормативная трудоемость	чел-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					84663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1740643				
		Нормативная трудоемость	чел-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					208859			
РАЗДЕЛ 3.Локальная смета № 2-3-2. Насосная станция второго подъема. Водопровод и канализация											
Подраздел 5. В1											
114	Коммерческое предложение	Насос на хоз-пит нужды марки MHI1604-1/E/1-400-50-2	компл.	2	382653,06	–	765306	–		–	765306
					–	–	–	–	765306	–	
115	Коммерческое предложение	Насос для противопожарных нужд Wilo Германия BL40/140-3/2	компл.	2	824829,93	–	1649660	–		–	1649660
					–	–	–	–	1649660	–	
116	Коммерческое предложение	Шкаф управления на 2 насоса	компл.	1	2340136,05	–	2340136	–		–	2340136
					–	–	–	–	2340136	–	
117	Коммерческое предложение	Шкаф управления на 2 насоса	компл.	1	51445,58	–	51446	–		–	51446
					–	–	–	–	51446	–	
118	Коммерческое предложение	Установка обеззараживания воды "УОВ-3,0м-4" производ 4м3/час	компл.	2	3397959,18	–	6795918	–		–	6795918
					–	–	–	–	6795918	–	
Пожарный кран											
119	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	8196,00	–	8196	–	8196	–	8852
					–	–	–	–		656	
120	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 СП - 8%	м	10	733,00	–	7330	–	7330	–	7916
					–	–	–	–		586	
121	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009 СП - 8%	шт.	1	1149,00	–	1149	–	1149	–	1241
					–	–	–	–		92	
122	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.	1	10825,00	–	10825	–	10825	–	11691
					–	–	–	–		866	
123	2308-0308-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители переносные ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	2	8834,00	–	17668	–	17668	–	19081
					–	–	–	–		1413	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45168		
		Оборудования, инвентаря	Тенге						11602466		
	Сметная прибыль		Тенге							3613	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								11651247
Подраздел 6. Д2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные консольные для загрязненных вод типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20765-85	шт.	2	72970,00	–	145940	–		–	145940
					–	–	–	–	145940	–	
125	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Прим. к доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ВР - 95% СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	4,3	2058,10	20,71	8850	89	6832	1925	11037
					448,55	8,25	1929	35		862	
126	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили приварные муфтовые 15кч8нж для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	1340,00	–	2680	–	2680	–	2894
					–	–	–	–		214	
127	2304-1001-2003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	2	4053,00	–	8106	–	8106	–	8754
					–	–	–	–		648	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1929				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					36			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17618		
		Оборудования, инвентаря	Тенге						145940		
	Накладные расходы		Тенге							1925	
	Сметная прибыль		Тенге							1724	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								169225
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**11813210**	**89**	**62786**	**1925**	**11820472**
							1929	**35**	**11748406**	**5337**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**11748406**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**11748406**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**28493**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28493**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2279**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**30772**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**36311**				
	Материалы		Тенге				**6832**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1964**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27461**				
		Накладные расходы	Тенге				**1925**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3058**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**41294**				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					**1964**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**11820472**				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					**1964**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета № 2-4-1. Водонапорная башня емкостью 25м3 системы. Общестроительные работы									
		Подраздел 7.Подземная часть									
128	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 84%; СП - 9% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	12,6	602,22 344,61	29,11 14,15	8344 4342	366 178	3636	4249 1007	13681
129	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных плит днища 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стен колодца 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия 6. Бетонирование горловины колодца 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,97	67211,14 20582,70	3452,76 1658,25	199417 61131	10255 4925	128231	65395 21201	286213
130	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** СП - 8%	шт.	2	23325,00 –	– –	46650 –	– –	46650	– 3732	50382
131	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** СП - 8%	комплект	1	20427,00 –	– –	20427 –	– –	20427	– 1634	22061
132	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой** НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	4	711,17 379,81	43,31 5,33	2845 1519	173 21	1153	1448 343	4637
133	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405** НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Обмазочная изоляция битумной мастикой 2. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	4	266,32 128,17	22,41 2,98	1065 513	90 12	462	493 125	1683
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				67505				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5136			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						200559		
	Накладные расходы		Тенге							71585	
	Сметная прибыль		Тенге							28042	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								378575
		Подраздел 8.Металлоконструкции									
134	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, резервуары без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	4,73	183787,35	56433,80	869314	266931	24444	456788	1432191
		НР - 69%; СП - 87%			122185,80	17774,50	577939	84073		106098	
135	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	4,73	184947,56	21516,30	874802	101772	17554	542624	1530820
		НР - 69%; СП - 87%			159720,00	6540,40	755476	30936		113394	
136	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	4,73	75309,35	26098,09	356213	123444	56567	148927	545551
		НР - 69%; СП - 8%			37252,10	8379,13	176202	39633		40411	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1509617				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					492147			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					154642			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98564		
	Накладные расходы		Тенге							1148339	
	Сметная прибыль		Тенге							259893	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								3508561
		Подраздел 9.Отделочные работы									
137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	147	90,77	2,41	13343	355	6436	4548	19322
		НР - 69%; СП - 90%			44,57	0,27	6552	40		1431	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	147	154,89	3,41	22769	501	14609	5338	38356
		НР - 69%; СП - 6%			53,10	0,53	7659	78		2249	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
139	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 ТЧ 15 табл.2 п.3.47 Кзуг=1,2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. Работы с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 НР - 49%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	126	126,26 23,48	3,10 0,40	15909 2959	390 50	12560	2036 1439	19424
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				17170				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1246			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					168			
		Материалы, изделий и конструкций	Тенге						33606		
	Накладные расходы		Тенге							11962	
	Сметная прибыль		Тенге							5119	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								69102
		Подраздел 10.Утепление башни									
140	1109-0701-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР - 49%; СП - 8%	т конструкций	1,143	364130,39 243621,00	110632,93 18141,50	416201 278459	126454 20736	11288	206444 49812	672487
141	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	1,143	643471,80 --	-- --	735487 --	-- --	735487	-- 58839	794326
142	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция минеральная и полуминеральная из минеральной ваты на синтетическом вяжущем НР - 70%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка минераловат и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление прижим	м3 изоляции	5	75129,85 23406,00	1131,72 532,40	375645 117030	5659 2662	252956	90966 37329	503940
143	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 СП - 8%	м3	5	37249,00 --	-- --	186245 --	-- --	186245	-- 14900	201145
144	1124-0105-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка НР - 90%; СП - 8% Состав работ:	компенсатор	1	47328,91 10501,45	10519,05 3135,04	47329 10501	10519 3135	26309	13500 4866	65695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Сборка компенсаторов из отдельных деталей 4. Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу									
145	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка** *ЗП - 99%; СЗТ - 89%* Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу	компенсатор	1	19974,39 4459,74	1485,49 771,98	19974 4460	1484 772	14030	5179 2012	27166
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				410450				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144116			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					27385			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1226317		
	Накладные расходы		Тенге							316089	
	Сметная прибыль		Тенге							167758	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								2264728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**4212179** 2004742	**648393** 187251	**1559044** --	**1547975** 460812	**4220970**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				939735				
	Материалы		Тенге				460384				
	Всего заработная плата		Тенге					228539			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186245				
	Местные материалы		Тенге				46650				
		Накладные расходы	Тенге				193192				
		Сметная прибыль	Тенге				90634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1223561				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					228539			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3252017				
	Материалы		Тенге				109853				
	Всего заработная плата		Тенге					1963454			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				735487				
		Накладные расходы	Тенге				1354783				
		Сметная прибыль	Тенге				368544				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4975344				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1463
		Сметная заработная плата	Тенге					1963454			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20427				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20427				
		Сметная прибыль	Тенге				1634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6220966				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								1639
		Сметная заработная плата	Тенге					2191993			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета № 4-1. Наружное электроосвещение									
		Подраздел 11. Установка КТП									
146	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** *НР - 80% СП - 85%* Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Окраска оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ	подстанция	2	13206,49 3474,00	6702,49 3343,91	26413 6948	13405 6688	6000	10909 2986	40307
147	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80% СП - 85%* Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Окраска оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ	подстанция	2	36213,97 16419,70	9138,53 3230,00	72428 32839	18277 6460	21312	31490 8309	112177
148	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов** *НР - 80% СП - 85%* Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	комплект	3	14792,27 10447,36	4164,01 1705,32	44377 31342	12492 5116	543	29166 5883	79427
149	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км** *НР - 80% СП - 85%* Состав работ: 1. Сборка изоляторов и гирлянды 2. Раскатка проводов 3. Уборка проводов в земле при пересечении дорог 4. Соединение проводов 5. Устройство якорей для временного закрепления проводов в пролетах более 1 км 6. Натягивание и крепление проводов на анкерно-угловых опорах 7. Подъем провода с гирляндами изоляторов и раскаточными роликами на промежуточные опоры 8. Перекладка проводов из роликов в зажимы 9. Изготовление петель и подъемов на опоре 10. Установка гасителей вибрации 11. Снятие монтажных роликов	км линии	3,2	234141,83 108288,60	125952,43 29135,06	749571 346524	403048 93232	–	351805 88110	1189486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,872	1023660,00	–	1916292	–	1916292	–	2069505
		СП - 8%			–	–	–	–		153103	
151	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1284,09	80,88	2568	162	–	1779	4695
		НР - 72% СП - 8%			1203,21	32,32	2406	65		348	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
152	2307-0506-0105 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-112-1П-N-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	63879,00	–	127758	–	127758	–	137979
		СП - 8%			–	–	–	–		10221	
		Заземление КТП									
153	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	495,63	21,35	7434	320	3634	2572	10807
		НР - 72% СП - 8%			232,02	6,14	3480	92		801	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение									
154	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	649,63	21,35	7146	235	4359	1886	9755
		НР - 72% СП - 8%			232,02	6,14	2552	68		723	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение									
		Заземление опор ВЛ-10кВ									
155	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2474,48	109,92	7423	330	4386	2905	10152
		НР - 72% СП - 8%			902,30	25,86	2707	78		754	
		Состав работ: 1. Изготовление заземителей 2. Монтаж и заглубление заземителя 3. Приварка									
156	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3359,48	158,44	10078	476	6895	2947	13095
		НР - 72% СП - 8%			902,30	45,25	2707	136		970	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Изготовление экранчиков 2. Монтаж и заземление экранчиков 3. Проверка									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				431505				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					448745			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					111935			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2091240		
	Накладные расходы		Тенге							433609	
	Сметная прибыль		Тенге							272408	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								3677505
		Подраздел 12. Арматура уличного освещения									
157	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные опорные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Установка кронштейнов 2. Затягивание проводов в кронштейны 3. Окраска кронштейнов	шт.	11	11289,72 4627,37	6154,74 2180,67	124187 50901	67702 23987	5584	63920 14249	192355
158	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание 6. Окраска кронштейнов	шт.	11	4798,34 2074,50	957,16 644,17	52782 22810	10529 7086	19433	21532 5945	80259
159	2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 80%*	шт.	11	1340,00 –	– –	14740 –	– –	14740	– 1179	15919
160	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Кронштейн КПШ 1,5-20** *СП - 80%*	кг	77	537,00 –	– –	41349 –	– –	41349	– 3308	44657
161	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки, мощность 100 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014** *СП - 80%*	шт.	11	91709,00 –	– –	1008799 –	– –	1008799	– 80704	1089503
162	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	**Предохранители влавкие** *СП - 80%*	шт.	11	1237,00 –	– –	13607 –	– –	13607	– 1089	14696
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				73721				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78231			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					31073			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1103512		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							75452	
		Сметная прибыль	Тенге							106474	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12	Тенге								1437390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4226952	526976	3194751	509061	5114894
							505226	143008	–	378882	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3278974				
		Материалы	Тенге				44293				
		Всего заработная плата	Тенге					119085			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3066456				
		Накладные расходы	Тенге				85741				
		Сметная прибыль	Тенге				269107				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3632922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					119085			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				907529				
		Материалы	Тенге				27914				
		Всего заработная плата	Тенге					529149			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14740				
		Накладные расходы	Тенге				423320				
		Сметная прибыль	Тенге				106467				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1437316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					529149			
		Стоимость санитехнических работ	Тенге				41349				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41349				
		Сметная прибыль	Тенге				3308				
		ВСЕГО, Стоимость санитехнических работ	Тенге				44657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5114895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					648234			
		РАЗДЕЛ 6.Локальная смета № 6-1. Наружные сети водоснабжения и канализации (Водозаборные сооружение внутри/площадочными сетями ВК)									
		Оборудование									
163	Коммерческое предложение	Фильтр поглотитель (37 - 37%)	шт	2	2579201,68 –	– –	5158403 –	– –	5158403	– 460672	6219075
164	Коммерческое предложение	Установка очистки воздуха "ENVK-СТОПКР-0,09-0,5- КаМ"	шт.	2	3728110,85 –	– –	7456222 –	– –	7456222	– –	7456222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13214625 –	– –	5758403 7456222	– 460672	13675297
		Стоимость оборудования	Тенге				7456222				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7456222				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5758403				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5758403				
		Сметная прибыль	Тенге				460672				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6219075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13675297				
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета № 6-3. Наружный водопровод (Насосная станция 1 подъема)									

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Коммерческое предложение	Насос скважинный Wilo Германия TWU 4-8405-C DM	шт	2	222789,12	–	445578	–	445578	–	481224
		СТ2 - 8%			–	–	–	–		35646	
166	Коммерческое предложение	Щитовая станция	шт	2	680272,11	–	1360544	–	1360544	–	1469388
		СТ2 - 8%			–	–	–	–		108844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1806122	–	1806122	–	1950612
							–	–	–	144490	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1806122				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1806122				
		Сметная прибыль	Тенге				144490				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1950612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1950612				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49642976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					4153393				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1665015			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					499082			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						18825021		
		- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						19204628		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3540323	
		- Накладные расходы	Тенге							2256090	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения 2,08%	2%				633118				
		Итого					50276094				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	2,03%				643179				
		Итого					50919273				
		Непредвиденные работы и затраты	2 %				634293				
		Итого					51553566				
		В текущих ценах на 2021 и 2022 года					54350226				
		Коэффициент подрядчика					53263223				
		НДС	12 %				6391587				
		Итого с НДС					59654809				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" _____ Айбергенов К.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ Шаяхмет Е.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве" _____ Бексеитов Б.Б.

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING" _____ Шуксеев А. Н.