Заказчик : ГУ "Государственное учреждение "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района области Абай"й"

Подрядчик : ТОО «Каракесек-НТ»
Тех.надзор: ТОО «DIA Import»
Обьект: "Устройство площадки и лестничной дорожки к «Абай елі» в с.Караул Абайского района области Абай"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№69	21.05.2025			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2024 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Устройство площадки и лестничной дорожки к «Абай елі» в с.Караул Абайского района области Абай"	33 459 100	29 874 196							3 584 904	33 459 100
Удержание аванса 30%	10 037 730	8 962 259							1 075 471	10 037 730
Итого к оплате:	**23 421 370**	**20 911 937**							**2 509 432**	**23 421 370**

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района области Абай"

Аким сельского округа
Дуйсембеков Е.Н.

Эксперты технического надзора:

ТОО «DIA Import»

Эксперт тех. надзора
Кимадиева Н.

Подрядчик:

ТОО «Каракесек-НТ»

Директор
Жаныбекова А.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района области Абай"

Подрядчик : ТОО «Каракесек-НТ»

Технадзор : ТОО «DIA Import»

Авторский надзор : ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ»

Стройка : «Устройство площадки и лестничной дорожки к «Абай елі» в с.Караул Абайского района области Абай»

Договор: **№69 от 21.05.2025 года**

АКТ №1 выполненных работ за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			2-01-00-01 - Общестроительные работы				
			Раздел 1. Раздел без наименования				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**1101-0104-0105**	**Срезка растительного грунта**	**м3 грунта**	**48,94**	**86**	**4 209**
2	**2**	**1101-0104-0702**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**350**	**4**	**1 400**
3	**3**	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**72**	**586**	**42 192**
4	**4**	**1106-1802-0101**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**м2**	**47,925**	**6775**	**324 692**
5	**5**	**1106-1802-0201**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	**т**	**1,4**	**509325**	**713 055**
6	**6**	**1106-1802-0301**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**107,6**	**106931**	**11 505 776**
7	**7**	**1115-0105-0103**	**Ступени и подступенки. Облицовка брусчатками**	**м2 поверхности облицовки**	**108**	**10580**	**1 142 640**
8	**8**	**290-003-0001 Коб=1,03 (кпл)**	**Брусчатка размерами 300*300 мм**	**1 м2**	**111,24**	**6250**	**695 250**
9	**9**	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**150**	**5344**	**801 600**
10	**10**	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**150**	**1450**	**217 500**

11	11	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	58	30358	1 760 764
12	12	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	291	4160	1 210 560
13	13	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	1 м3	54,375	28823	1 567 251
14	14	290-003-0001 Коб=1,03 (кпл)	Брусчатка размерами 300*300 мм	1 м2	299,5	6250	1 871 875
15	1	6101-0204-0101 Кклим = 1,12	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 4р	м3	130,62	22263	2 907 993
16	11	6112-0401-0113 Кклим = 1,06	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м2	48	15390	738 720
			неучтенные ресурсы				0
11.1	11.1	231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	0	0	0
11.2	11.2	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	48,96	4732	231 679
17	12	222-528-0201	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: природный камень	1 м2	48	7338	352 224
			ИТОГО:				26 089 379
			Стоимость оборудования, всего				
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке		9,2%			2 400 223
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке					28 489 602
		Сметная прибыль		5%			1 424 480
		Непредвиденные работы и затраты		2%			569 792
		Итого с затратами на организацию и управление строительством					30 483 874
		Итого в текущих ценах 2023 года					30 483 874
		Итого с понижающим коэффициентом,		К-0,98			29 874 196
		НДС					3 584 904
		Итого с НДС					33 459 100

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района области Абай"

Аким сельского округа _____ **Дүйсембеков Е.Н.**

Эксперты технического надзора:

ТОО «DIA Import»

Эксперт тех. надзора _____ **Кимадиева Н.**

Подрядчик:

ТОО «Каракесек-НТ»

Директор _____ **Жаныбекова А.И.**

Разработчики проекта и строительства, эксперты авторского надзора:
ТОО «ОЛЖАПРОЕКТ»

Директор _____ **Жаксыбаев А.М.**