Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
Подрядчик: **ТОО "Самга"**

Наименование объекта: Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финасирования: Наименование	Источник финасирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		64/23 от 25.07.2023г	Д/С №1 от 02.10.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	609 175 630,72									
В том числе: в текущем месяце	198 982 215,64									198 982 215,64
Удержание аванса	17 003 818,12									17 003 818,12
Удержание гарантийных обязательств	9 949 110,84									9 949 110,84
Итого к оплате	172 029 286,73									172 029 286,73

Заказчик:
МП **Руководитель**
ГУ "Отдела строительства города Жезказгана" **Руководитель Келмаганбетова М.К.** **БИН 1310400187**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик:
МП **ТОО "Самга"** **Директор Битасов Б.О.** **БИН 070440005824**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Технический надзор
МП **ТОО "KZ Құрылыс Сапа"** **Кемалов Б.У.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64 23 от 25.07.2023г. ДС №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	1	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3057,6 2578,82	175,11 38,18	3058 2579	175 38	304	2565 450	6073	
2	2	С1242-101-1804	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм	шт.	1	129918		129918		129918	10393	140311	
3	3	Е11-160501-0205 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	2886,58 2815,87	39,46 0,83	20206 19711	276 6	219	19323 3162	42691	
4	5	С1241-205-2306	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	6,93	3299		22862		22862	1829	24691	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									213766	
			Раздел: 2. Водомерный узел										
5	6	С1242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	23753		71259		71259	5701	76960	
6	7	Е11-181001-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1626,65 1386,48	218,39 59,72	1627 1386	219 60	22	1417 244	3288	
7	8	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	6352		6352		6352	508	6860	
8	9	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	819,73 757,94	42,29 19,09	820 758	42 19	20	761 127	1708	
9	10	С1244-301-0404	Счетчик холодной воды одноструйный DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	90159		90159		90159	7213	97372	
10	11	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	455,58 436,08	0 0	456 436	0 0	20	427 71	954	
11	12	С1245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3974		3974		3974	318	4292	Казахстан
12	13	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797		1797		1797	144	1941	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	14	Ц13-070401-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования										
				шт.	1	54366,68	1426,96	54367	1427	1614	31396	92624	
						51325,92	143	51326	143		6861		
14	15	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кзм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования										
				шкаф	1	37259,96	9195,24	37260	9195	2545	21120	63050	
						25520,17	3813,26	25520	3813		4670		
15	16	Е11-180401-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка										
				бак	1	15941,37	1180,42	15941	1180	93	14783	33182	
						14667,56	417,25	14668	417		2458		
16	17	ТОО"GRUNDFOSS"/ поз.2/	Многонасосная установка повышения давления Q-5,23м3/час. H-11м (2раб,1рез) в комплекте со шкафом управления, арматурой и коллекторами.Смонтированная на общей раме-основания Hydro Multi-E 3 CRE 3-2 "GRUNDFOSS"										
					1	3885674,86		3885675				3885675	
				комп.л.						3885675			
			Оптовая цена			3885675		3885675					
			Сметная стоимость оборудования					*3885675*					
17	18	С"ТОО"GRUNDFOSS"/поз.3/	Мембранный бак V-450л, Рмах-10бар,H-1520мм, D-660мм GT-D-450 "GRUNDFOSS"										
				шт	1	588891,19		588891		588891		636002	
											47111		
18	19	Е11-180501-0204 Кзтр и Кзм=1,06	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка										
				вставка	1	18461,34	211,62	18462	212	15597	2650	22800	
						2652,59	51	2653	51		1689		
19	20	Е11-160301-0206 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка										
				м трубопровода	9,46	4281,91	56,15	40507	531	32156	7860	52236	
						826,62	21,19	7820	200		3869		
20	21	Е11-160301-0205 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка										
				м трубопровода	10,25	3784,16	31,92	38788	327	31866	6582	49000	
						643,36	11,84	6594	121		3630		
21	22	Е11-160301-0204 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка										
				м трубопровода	24,23	3116,31	31,92	75508	774	59146	15558	98351	
						643,36	11,84	15589	287		7285		
22	23	Е11-160301-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка										
				м трубопровода	27,74	2771,02	31,92	76868	885	58136	17812	102254	
						643,36	11,84	17847	328		7574		
23	24	Е11-160301-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка										
				м трубопровода	10,26	2395,29	31,92	24576	327	17647	6588	33657	
						643,36	11,84	6601	121		2493		
24	25	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое										
				м трубопровода	81,94	126,04	1,64	10328	134	276	9719	21651	
						121,03	0	9917	0		1604		
25	26	С1242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 40										
				шт.	1	8537		8537		8537		9220	
											683		
26	27	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25										
				шт.	6	3810		22860		22860		24689	
											1829		
27	28	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20										
				шт.	2	2722		5444		5444		5880	
											436		
28	29	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										
				шт.	10	2833,25	132,82	28333	1328	1216	25460	58096	
						2578,82	19,09	25788	191		4303		
29	30	С1242-207-3501 прим.	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		10	3530		35300		35300		38124	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	31	Е11-160501-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	шт.	11,5	2383,22	28,76	27407	330	29	2824 / 26511	58231	
				м трубопровода		2351,96	0,37	27048	4		4313		
31	33	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	11,385	435		4952		4952	396	5348	
32	34	Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	69,5	2182,24	24,22	151666	1683	174	146828	322374	
						2155,52	0,23	149809	16		23880		
33	36	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	68,805	296		20366		20366	1629	21995	
34	37	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	236,5	2019,99	19,98	477728	4725	740	462849	1015824	
						1996,88	0,14	472262	33		75247		
35	39	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	234,135	301		70475		70475	5638	76113	Казахстан
36	40	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	317,5	126,04	1,64	40018	521	1070	37659	83890	
						121,03	0	38427	0		6213		
37	41	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	23	2722		62606		62606	5008	67614	
38	42	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	15	2029		30435		30435	2435	32870	
39	43	Е11-181001-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	38	1632,18	226,64	62023	8613	724	54222	125545	
						1386,48	69,54	52686	2643		9300		
40	44	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	23	2165		49795		49795	3984	53779	
41	45	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	15	1384		20760		20760	1661	22421	
42	46	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	38	819,73	42,29	31150	1607	741	28937	64894	
						757,94	19,09	28802	725		4807		
43	47	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	38	25295		961210		961210	76897	1038107	
44	48	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	38	16899		642162		642162	51373	693535	
45	49	С1242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	23	3984		91632		91632	7331	98963	
46	50	С1242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	15	3585		53775		53775	4302	58077	
47	51	С1261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	8,02	5399		43300		43300	3464	46764	
48	52	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	380,44	936,24	111,72	356183	42503	145556	142357	538422	
						441,92	50,43	168124	19186		39882		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	53	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70/68/ мм	м	10,406	775		8065		8065	645	8710	
50	54	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60/58/ мм	м	11,275	589		6641		6641	531	7172	
51	55	С1234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48/50/ мм	м	39,303	455		17883		17883	1431	19314	
52	56	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42/43/ мм	м	94,314	383		36122		36122	2890	39012	
53	57	С1234-303-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	263,186	408		107380		107380	8590	115970	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Водомерий узел									10034810	
			Раздел: 3. Водопровод Т3,Т4										
54	58	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2833,25 2578,82	132,82 19,09	39666 36103	1859 267	1703	35643 6025	81334	
55	59	С1242-207-3502 прим.	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	4752		66528		66528	5322	71850	
56	64	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	141,84	126,04 121,03	1,64 0	17878 17167	233 0	478	16824 2776	37478	
57	65	С1242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	8537		17074		17074	1366	18440	
58	66	С1242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	5054		15162		15162	1213	16375	
59	67	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	3810		19050		19050	1524	20574	
60	68	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	2722		8166		8166	653	8819	
61	69	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	455,58 436,08	0 0	911 872	0 0	39	855 141	1907	
62	70	С1245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3974		7948		7948	636	8584	Казахстан
63	71	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1797		3594		3594	288	3882	
64	72	Е11-181101-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	692,16 573,08	0 0	1384 1146	0 0	238	1123 201	2708	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	73	С ТОО"ЭнКо"/поз.7/	Термометр биметаллический WATTS T 63/50 0+120град С	шт	2	3049,98		6100		6100	488	6588	
66	74	С1242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16ж ГОСТ 33423-2015 DN 40/прим.32/	шт.	2	8469		16938		16938	1355	18293	
67	75	Е11-181001-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1626,65 1386,48	218,39 59,72	3253 2773	436 119	44	2835 487	6575	
68	76	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	6352		12704		12704	1016	13720	
69	77	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	30713,7 23618,92	597,02 193,59	61427 47238	1194 387	12996	46673 8648	116748	
70	78	511-403-0207 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 3,0 м3/ч, Н 3,7 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	63840		127680		127680		127680	
			Отпускная цена			63840		127680					
			Сметная стоимость оборудования					*127680*					
71	79	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	819,73 757,94	42,29 19,09	1639 1516	84 38	39	1523 253	3415	
72	80	С1244-301-0201	Счетчик горячей воды многоструйный QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	46144		46144		46144	3692	49836	
73	81	С1244-301-0202	Счетчик горячей воды многоструйный QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	57975		57975		57975	4638	62613	
74	82	Е11-160501-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11,5	2383,22 2351,96	28,76 0,37	27407 27048	330 4	29	26511 4313	58231	
75	84	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	11,385	435		4952		4952	396	5348	
76	85	Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82,5	2182,24 2155,52	24,22 0,23	180035 177830	1998 19	206	174292 28346	382673	
77	87	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	81,675	296		24176		24176	1934	26110	
78	88	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	326,5	2019,99 1996,88	19,98 0,14	659527 651981	6524 46	1022	638987 103883	1402397	
79	90	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	323,235	301		97294		97294	7783	105077	Казахстан
80	91	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	420,5	126,04 121,03	1,64 0	53000 50893	690 0	1417	49876 8229	111105	
81	92	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	23	2722		62606		62606	5008	67614	
82	93	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	15	2029		30435		30435	2435	32870	
83	94	Е11-181001-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	38	1632,18 1386,48	226,64 69,54	62023 52686	8613 2643	724	54222 9300	125545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	95	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	23	2165		49795		49795	3984	53779	
85	96	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	15	1384		20760		20760	1661	22421	
86	97	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	38	819,73 757,94	42,29 19,09	31150 28802	1607 725	741	28937 4807	64894	
87	98	С1244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйный DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	38	7674		291612		291612	23329	314941	
88	99	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	38	16899		642162		642162	51373	693535	
89	100	С1242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	23	3984		91632		91632	7331	98963	
90	101	С1242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	15	3585		53775		53775	4302	58077	
91	102	Е11-180701-0210 Кзтр и Кзм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	3369,41 2856,66	430,32 188,16	13478 11427	1722 753	330	11936 2033	27447	
92	103	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3744		14976		14976	1198	16174	
93	104	С1261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	11,27	5399		60847		60847	4868	65715	
94	105	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	543,42	936,24 441,92	111,72 50,43	508772 240148	60711 27405	207912	203342 56967	769081	
95	106	С1234-303-0318	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, ,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 70/66/ мм	м	11,275	947		10677		10677	854	11531	
96	107	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, ,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57/58/ мм	м	38,203	758		28958		28958	2317	31275	
97	108	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, ,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54/51/ мм	м	69,564	714		49669		49669	3973	53642	
98	109	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, ,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48/46/ мм	м	127,82	570		72857		72857	5829	78686	
99	110	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, ,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42/41/ мм	м	350,9	505		177205		177205	14176	191381	
			Итого по разделу: 3. Водопровод Т3,Т4									5545930	
			Раздел: 4. Канализация К1										
100	112	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		141	1162,74	2,01	163946	284	441	160048	349914	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1157,6	0,65	163222	92		25920		
101	114	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	140,718	314		44185		44185	3535	47720	Казахстан
102	115	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	282	65		18330		18330	1466	19796	Казахстан
103	118	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1569,5 1437,65	131,85 0,4	18834 17252	1582 5	0	17084 2873	38791	
104	121	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /прочистка прим./	шт.	12	236		2832		2832	227	3059	
105	122	Е11-160401-0302 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,92	3656,11 978,39	65,8 26,34	25300 6770	455 182	18074	6814 2569	34683	
106	123	Е11-180401-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	7171,57 6141,09	944,11 313,62	7172 6141	944 314	86	6326 1080	14578	
107	124	С ТОО"GRUNDFOSS"/ поз.4/	Бак перелива (гаситель напора)	шт	1	205316,12		205316		205316	16425	221741	
108	125	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	30713,7 23618,92	597,02 193,59	30714 23619	597 194	6498	23336 4324	58374	
109	126	511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	85942		85942		85942		85942	
			Отпускная цена			85942		85942					
			Сметная стоимость оборудования					*85942*					
			Итого по разделу: 4. Канализация К1									**874598**	
			Раздел: 5. Водоразборная арматура и сантехника										
110	127	Е11-170101-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	28	4503,28 3722,67	499,58 238,97	126092 104235	13988 6691	7869	108707 18784	253583	
111	128	С1244-103-0102	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм	шт.	28	47759		1337252		1337252	106980	1444232	Казахстан
112	129	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Смесители. Установка	шт.	28	1372,15 1336,34	0,17 0	38420 37418	5 0	998	36669 6007	81096	
113	130	С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	28	11437		320236		320236	25619	345855	
114	131	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	28	4118,47 3722,67	127,28 62,77	115317 104235	3564 1758	7519	103872 17535	236724	
115	132	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	28	9912		277536		277536	22203	299739	Казахстан
116	133	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	28	11364		318192		318192	25455	343647	
117	134	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	28	3299,21 2932,31	83,72 38,62	92378 82105	2344 1081	7929	81522 13912	187812	
118	135	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		28	19691		551348		551348		595456	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							44108		
119	136	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами I. 430 мм		28	14807		414596		414596		447764	
				комплект							33168		
120	137	Е11-160501-0212 Кзтр и Кзм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		14	1018,03	0	14252	0	7336	6778	22712	
				м подводок		494,03	0	6916	0		1682		
121	138	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		28	1783		49924		49924		53918	Казахстан
				шт.							3994		
122	139	Е11-170501-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка		28	2021,78	26,13	56610	731	7986	47254	112173	
				комплект		1710,43	11,65	47892	326		8309		
123	140	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм		28	10146		284088		284088		306815	Казахстан
				шт.							22727		
124	141	С1244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		28	8265		231420		231420		249934	
				шт.							18514		
125	142	Е11-170201-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка		28	13139,36	42,97	367902	1204	234134	130438	538207	
				шт.		4734,47	19,09	132565	535		39867		
			Итого по разделу: 5. Водоразборная арматура и сантехника									5519667	
			ИТОГО:					17742999	188713	10228637	3105811	22188772	
								3226351	71986	4099297	1339960		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4099297			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		162 805					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									18 252 280	
			Дополнительные затраты			1,20%		219 027					
			Итого с дополнительными затратами									18 471 308	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		369 426					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 840 734	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						20 646 028	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						2 397 357	
			С учетом тендерной скидки 5%. (К=0,95)			95%						21 891 215	
			НДС			12%		2 626 946					
			Итого с НДС									24 518 161	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмагамбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Курылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Е.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ 12

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Фундамент /АС-4...11/										
1	1	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,34	38608,22 1906,63	1769,34 365,7	-206168 -10181	-9448 -1953	-186538	-11042 -17377	-234587	
	1 1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,4468	32010				174352,07			Казахстан 100%
2	2	Е11-070101-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	27,2	4747,84 2242,86	2504,98 991,07	129141 61006	68135 26957	0	103796 18635	251572	
3	3	Е11-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	50,4	3255,34 1474,7	1780,64 697,38	164069 74325	89744 35148	0	129178 23460	316707	
4	4	Е11-070101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1,6	2447,91 1143,55	1304,36 510,84	3917 1830	2087 817	0	3123 563	7603	
5	5	С1221-104-0104 W6,F-75,сульф.	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	20,063072	71135,96		1427206		1427206	114177	1541383	
6	6	С1221-104-0104 W6,F-75,сульф.	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	11,728	71135,96		834283		834283	66743	901026	
7	7	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,32	9665,03 4854,46	2155,18 459,44	22423 11262	5000 1066	6161	11219 2691	36333	
8	8	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100/75/, W6	м3	2,3664	38740		91674		91674	7334	99008	
9	9	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,7802	260,2 55,11	0,85 0,38	-984 -208	-3 -1	-772	-197 -94	-1275	
	9 1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0015	521019				772,07			
10	10	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	38608,22 1906,63	1769,34 365,7	-57912 -2860	-2654 -549	-52398	-3102 -4881	-65895	
	10 1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,53	32010				48975,3			Казахстан 100%
11	11	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,3	6284,01 3021,23	2704,62 588,99	-45873 -22055	-19744 -4300	-4075	-23983 -5588	-75444	
12	12	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150/75/, W6	м3	7,4095	44323		-328411		-328411	-26273	-354684	
13	13	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07945	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	-2371 -2200	-141 -46	-31	-2044 -353	-4768	
	13 1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2384	128				30,51			
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09145	431408		-39452		-39452	-3156	-42608	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,566	409726		-231905		-231905		-250457	
				т							-18552		
16	16	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		23,51	1206,93	29,55	-28375	-695	-17783	-9293	-40682	
				м2 поверхности		420,99	4,03	-9897	-95		-3014		
	16.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	56,424	295				16645,08			
17	17	Е11-070101-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**		2	4747,84	2504,98	9496	5010	0	7632	18498	
				шт. сборных конструкций		2242,86	991,07	4486	1982		1370		
18	18	Е11-070101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**		2	2447,91	1304,36	4896	2609	0	3904	9504	
				шт. сборных конструкций		1143,55	510,84	2287	1022		704		
19	19	С1221-104-0104 W6,F-75,сульф.	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**		1,86	71135,96		132313		132313		142898	
				м3							10585		
			Итого по разделу: 2. Фундамент /АС-4...11/									2254132	
			Раздел: 3. Кровля/АС-36/										
20	20	Е11-120101-0108 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство**		615	577,18	21,24	354966	13062	56580	264475	668998	
				м2 кровли		463,94	3,49	285323	2146		49557		
	20.1	217-105-0203	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 100 мм	шт	2460	23				56580			
21	21	С Счет	**Пленка отражающая парогидроизоляционная Новитекс D**		676,5	85,57		57888		57888		62522	
				м2							4634		
22	22	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Окна слуховые. Устройство**		1	49727,13	1274,84	49727	1275	38190	9721	64204	
				слуховое окно		10262,07	538,75	10262	539		4756		
	22.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	83950				5037			
	22.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	102257				6135,42			
	22.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	102257				10225,7			
	22.4	223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся, глухой	м2	0,5	31739				15869,5			
23	23	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3**		2	527		1054		1054		1138	
				шт.							84		
24	24	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12 прим	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		6,2	7630,43	34,76	47309	215	36591	9699	61569	
				м2 кровли		1693,92	6,48	10502	40		4561		
	24.1	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,8572	5136				35218,58			
			Итого по разделу: 3. Кровля/АС-36/									858431	
			Раздел: 4. Кладка/АС-12/										
25	25	Е11-080201-1703 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**		646,3758	28928,65	3402,95	-18698779	-2199585	-8268594	-8078851	-28919842	
				м3 кладки		12733,46	705,99	-8230600	-456335		-2142212		
	25.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	148,6664	21973				3266647,55			Казахстан 100%
	25.2	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый/прим. полнотелый/ размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	47,8318	103870				4968290,02			
26	26	С1213-101-0103	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**		199,0837464	115383,42		-22970964		-22970964		-24808640	Казахстан
				1000 шт.							-1837676		
27	27	Е11-080201-1703 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**		646,3758	19921,21	3402,95	12876588	2199585	2446403	8078851	22631873	
				м3 кладки		12733,46	705,99	8230600	456335		1676434		
	27.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	109,805	21973				2412745,88			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1213-101-0703 прим	Кирпич керамический лицевой пустотелый /прим полнотелый/ размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	35,3285743	121740		4300901		4300901	344072	4644973	
29	29	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	199,0837464	115383,42		22970964		22970964	1837676	24808640	Казахстан
30	30	Е11-100404-0201 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	123,22	3186,88	21,52	392687	2652	273210	106122	538714	
	30.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	129,381	741	948,11	8,82	116826	1087	95871,32	39905	
	30.2	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	105,5256	358				37778,17			Казахстан 100%
	30.3	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	261,3866	448				117101,19			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Кладка/АС-12/									-1104282	
			Раздел: 5. Перекрытие/АС-28...32/										
31	31	Е11-061906-0201 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	13,734	4104,04	94,9	-56365	-1303	-25197	-27414	-90481	
	31.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	4,2575	607	2174,51	18,96	-29865	-260	2584,33	-6702	
	31.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,8007	12083				9674,76			
	31.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные	м	1,7401	4498				7826,96			Казахстан 100%
32	32	Е11-061906-0301 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	13,734	1325,08	48,08	-18199	-660	0	-16081	-37022	
						1277	9,68	-17538	-133		-2742		
33	33	Е11-061906-0401 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,89676	40995,56	1814,1	-36763	-1627	-8073	-24924	-66622	
						30178,58	363,08	-27063	-326		-4935		
	33.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,2063	8640				1782,04			
	33.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	434300				4673,55			
34	34	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86832	431408		-374600		-374600	-29968	-404568	
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02844	434300		-12351		-12351	-988	-13339	
36	36	Е11-061906-0502 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,312	47692,06	4300,34	-157956	-14243	-132962	-14698	-186466	
						3246,14	1630,64	-10751	-5401		-13812		
	36.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3617	39446				132604,83			Казахстан 100%
	36.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0033	107893				357,34			
37	37	Е11-070105-0302 Ктр и Кзм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	15570,54	2250,85	93423	13505	46165	43176	147527	
						5625,45	472,81	33753	2837		10928		
	37.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,81	39446				31951,26			Казахстан 100%
	37.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,5544	9128				5060,56			
	37.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0144	274757				3956,5			
38	38	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	13,14	19351		254272		254272	20342	274614	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-060801-0112 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,88	61577,87	4183,41	-115766	-7865	-87092	-20369	-147026	
						11068,86	837,36	-20809	-1574		-10891		
	39.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9082	39446				75270,86			Казахстан 100%
40	40	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,17082	30279,46	1404,72	-5172	-240	-66	-4505	-10451	
						28490,74	489,71	-4867	-84		-774		
	40.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5125	128				65,59			
41	41	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17082	431408		-73693		-73693	-5895	-79588	
42	42	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01644	434300		-7140		-7140	-571	-7711	
43	43	Е11-070105-0302 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	15570,54	2250,85	31141	4502	15388	14392	49176	
						5625,45	472,81	11251	946		3643		
	43.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,27	39446				10650,42			Казахстан 100%
	43.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1848	9128				1686,85			
	43.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	274757				1318,83			
44	44	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	9,32	19351		180351		180351	14428	194779	Казахстан
45	45	Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	34,8	4104,04	94,9	-142821	-3303	-63845	-69463	-229267	
						2174,51	18,96	-75673	-660		-16983		
	45.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	10,788	607				6548,32			
	45.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	2,0288	12083				24514,47			
	45.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные	м	4,4092	4498				19832,4			Казахстан 100%
46	46	Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	34,8	1325,08	48,08	-46113	-1673	0	-40747	-93809	
						1277	9,68	-44440	-337		-6949		
47	47	Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,92916	40995,56	1814,1	-38091	-1685	-8365	-25824	-69028	
						30178,58	363,08	-28041	-337		-5113		
	47.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,2137	8640				1846,43			
	47.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0111	434300				4842,41			
48	48	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,86216	409726		-353249		-353249	-28260	-381509	
49	49	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,067	434300		-29098		-29098	-2328	-31426	
50	50	Е11-061906-0502 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	7,44	47692,06	4300,34	-354829	-31995	-298683	-33018	-418875	
						3246,14	1630,64	-24151	-12132		-31028		
	50.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,5516	39446				297880,41			Казахстан 100%
	50.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0074	107893				802,72			
51	51	Е11-070105-0302 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	15570,54	2250,85	62282	9003	30777	28784	98351	
						5625,45	472,81	22502	1891		7285		
	51.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,54	39446				21300,84			Казахстан 100%
	51.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3696	9128				3373,71			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	51.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0096	274757				2637,67			
52	52	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	34,8	19351		673415		673415	53873	727288	Казахстан
53	53	Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	16,92	4104,04 2174,51	94,9 18,96	-69440 -36793	-1606 -321	-31042	-33773 -8257	-111470	
	53.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	5,2452	607				3183,84			
	53.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,9864	12083				11919,11			
	53.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные	м	2,1438	4498				9642,65			Казахстан 100%
54	54	Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	16,92	1325,08 1277	48,08 9,68	-22420 -21607	-814 -164	0	-19811 -3379	-45610	
55	55	Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,3576	40995,56 30178,58	1814,1 363,08	-14660 -10792	-649 -130	-3219	-9939 -1968	-26567	
	55.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,0822	8640				710,62			
	55.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0043	434300				1863,67			
56	56	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,32472	431408		-140087		-140087	-11207	-151294	
57	57	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03288	434300		-14280		-14280	-1142	-15422	
58	58	Е11-061906-0502 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	3,72	47692,06 3246,14	4300,34 1630,64	-177414 -12076	-15997 -6066	-149342	-16509 -15514	-209437	
	58.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7758	39446				148940,21			Казахстан 100%
	58.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0037	107893				401,36			
59	59	Е11-070105-0302 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	15570,54 5625,45	2250,85 472,81	62282 22502	9003 1891	30777	28784 7285	98351	
	59.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,54	39446				21300,84			Казахстан 100%
	59.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3696	9128				3373,71			
	59.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0096	274757				2637,67			
60	60	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	16,92	19351		327419		327419	26194	353613	Казахстан
61	61	Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	27,072	4104,04 2174,51	94,9 18,96	-111105 -58868	-2569 -513	-49667	-54037 -13211	-178353	
	61.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	8,3923	607				5094,14			
	61.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	1,5783	12083				19070,57			
	61.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные	м	3,43	4498				15428,24			Казахстан 100%
62	62	Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	27,072	1325,08 1277	48,08 9,68	-35873 -34571	-1302 -262	0	-31698 -5406	-72977	
63	63	Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,58926	40995,56 30178,58	1814,1 363,08	-24157 -17783	-1069 -214	-5305	-16377 -3243	-43777	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,1355	8640				1170,98			
	63.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	434300				3070,99			
64	64	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5343	431408		-230501		-230501	-18440	-248941	
65	65	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05496	434300		-23869		-23869	-1910	-25779	
66	66	Е11-061906-0502 Kтр и Kзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	6,12	47692,06 3246,14	4300,34 1630,64	-291875 -19866	-26319 -9980	-245691	-27160 -25523	-344558	
	66.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,2118	39446				245030,66			Казахстан 100%
	66.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0061	107893				660,31			
67	67	Е11-070105-0302 Kтр и Kзм=1,12	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	15570,54 5625,45	2250,85 472,81	93423 33753	13505 2837	46165	43176 10928	147527	
	67.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,81	39446				31951,26			Казахстан 100%
	67.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,5544	9128				5060,56			
	67.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0144	274757				3956,5			
68	68	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	27	19351		522477		522477	41798	564275	Казахстан
69	69	Е11-061906-0201 Kтр и Kзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	73,2	4104,04 2174,51	94,9 18,96	-300416 -159174	-6947 -1388	-134295	-146112 -35722	-482250	
	69.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	22,692	607				13774,04			
	69.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	4,2676	12083				51564,93			
	69.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные	м	9,2744	4498				41716,43			Казахстан 100%
70	70	Е11-061906-0301 Kтр и Kзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	73,2	1325,08 1277	48,08 9,68	-96996 -93476	-3520 -709	0	-85708 -14617	-197321	
71	71	Е11-061906-0401 Kтр и Kзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,62304	40995,56 30178,58	1814,1 363,08	-66537 -48981	-2944 -589	-14612	-45109 -8932	-120578	
	71.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,3733	8640				3225,31			
	71.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	434300				8458,64			
72	72	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,532	431408		-660917		-660917	-52873	-713790	
73	73	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09104	434300		-39539		-39539	-3163	-42702	
74	74	Е11-061906-0502 Kтр и Kзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	15,76	47692,06 3246,14	4300,34 1630,64	-751627 -51159	-67773 -25699	-632694	-69941 -65725	-887293	
	74.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,9964	39446				630993,99			Казахстан 100%
	74.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0158	107893				1700,39			
75	75	Е11-060301-0407 Kтр и Kзм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,132	1381815,19 367012,8	2002,39 855,69	-182400 -48446	-264 -113	-133690	-44188 -18127	-244715	
	75.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,132	1012800				133689,6			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		5,6364	191,1	4,51	-1077	-25	-630	-294	-1481	
				м2		74,73	0,76	-421	-4		-110		
	76.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	539649				547,5			Казахстан 100%
77	77	Е11-070105-0302 Ктр и Кзм=1,12	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**		8	15570,54	2250,85	124564	18006	61554	57568	196703	
				шт. сборных конструкций		5625,45	472,81	45004	3782		14571		
	77.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,08	39446				42601,68			Казахстан 100%
	77.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,7392	9128				6747,42			
	77.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0192	274757				5275,33			
78	78	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**		153,2	19351		2964573		2964573		3201739	Казахстан
				м2							237166		
			Итого по разделу: 5. Перекрытие/АС-28...32/									-377560	
			Раздел: 6. Лестница Л-1, Л-2/АС33...35/										
79	79	Е11-090301-0212 Ктр и Кзм=1,12	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**		2,61408	82238,16	42746,5	-214977	-111743	-10709	-80012	-318588	
				т конструкций		35394,91	8964,45	-92525	-23434		-23599		
	79.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0013	965674				1262,17			Казахстан 100%
	79.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,0975	265				1350,83			
	79.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0081	278998				2260,9			
	79.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0051	570281				2892,07			
80	80	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,018864	813201		-15340		-15340		-16567	
				т							-1227		
81	81	С1222-503-0101 С245	**Косоуры**		2,61408	989034		-2585414		-2585414		-2792247	
				т							-206833		
82	82	Е11-150403-1003 Ктр и Кзм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		95,675328	769,37	1,53	-73610	-147	-13737	-47837	-131163	
				м2 окрашиваемой поверхности		624,26	0,73	-59726	-70		-9716		
	82.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	23,5361	474				11156,13			
83	83	Е11-150207-0102 Ктр и Кзм=1,06	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		95,675328	4203,6	42,52	-402181	-4068	-179509	-176677	-625167	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2284,85	23,44	-218604	-2243		-46309		
	83.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,0616	24544				75144,17			Казахстан 100%
	83.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	103,3294	910				94029,71			
84	84	Е11-090302-0201 Ктр и Кзм=1,12	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,09162	110388,34	19567,94	-10114	-1792	-270	-5924	-17321	
				т конструкций		87871,39	5832,89	-8051	-534		-1283		
	84.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0001	136835				12,91			
	84.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				32,78			Казахстан 100%
	84.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0825	265				21,85			
	84.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				22,48			
	84.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	623062				34,25			Казахстан 100%
	84.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	570281				101,36			
85	85	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,09162	521841		-47811		-47811		-51636	
				т							-3825		
86	86	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		4,76424	114,8	3,13	-547	-15	-227	-211	-819	
				м2		63,92	0,38	-305	-2		-61		
	86.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	467116				200,29			Казахстан 100%
87	87	Е11-150403-1003 Ктр и Кзм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		4,76424	769,37	1,53	-3665	-7	-684	-2382	-6531	
				м2 окрашиваемой поверхности		624,26	0,73	-2974	-3		-484		
	87.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,172	474				555,53			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	Е11-070518-0101 Кзтр н Кзм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		206,4	2132,44	81,17	-440136	-16753	-10192	-496029	-1011057	
				м ступеней		2001,89	34,75	-413190	-7172		-74892		
	88.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,516	19750				10191			Казахстан 100%
89	89	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016		206,4	7058		-1456771		-1456771		-1573313	Казахстан
				м							-116542		
90	90	Е11-070107-0103 Кзтр н Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,75508	114178,9	10410,06	-86214	-7861	-8299	-84516	-184388	
				т стальных элементов		92778,56	2077,63	-70055	-1569		-13658		
91	91	С1222-509-1003 _С245	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,75508	1020591		-770628		-770628		-832278	
				т							-61650		
92	92	Е11-150403-1003 Кзтр н Кзм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		18,877	769,37	1,53	-14523	-29	-2710	-9438	-25878	
				м2 окрашиваемой поверхности		624,26	0,73	-11784	-14		-1917		
	92.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,6437	474				2201,13			
93	93	Е11-070108-0103 Кзтр н Кзм=1,12	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в зданиях до 5 т		16	11602,15	5955,18	185634	95283	5321	123776	334163	
				шт. сборных конструкций		5314,4	1241,54	85030	19865		24753		
	93.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0832	34330				2856,26			Казахстан 100%
	93.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,096	22009				2112,86			Казахстан 100%
94	94	С1222-301-0201 прим	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 /со ступенями/		64,416	19255		1240330		1240330		1339556	
				м2							99226		
			Итого по разделу: 6. Лестница Л-1, Л-2/АС33...35/									-5913234	
			Раздел: 7. Проемы/АС-47/										
95	95	Е11-090403-0403 Кзтр н Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		5,04	3873,28	73,24	19521	369	2608	11528	33533	
				м2		3282,64	32,3	16545	163		2484		
	95.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,9072	1957				1775,39			Казахстан 100%
	95.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,9661	308				605,56			
96	96	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		5,04	72945		367643		367643		397054	
				м2							29411		
97	97	Е11-090403-0401 Кзтр н Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		10,5	4241,12	69,35	44532	728	6754	25784	75941	
				м2		3528,54	30,33	37050	318		5625		
	97.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,52	1957				4931,64			Казахстан 100%
	97.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,4174	308				1360,54			
98	98	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		4,2	55181		231760		231760		250301	
				м2							18541		
99	99	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный		6,3	82686		520922		520922		562596	
				м2							41674		
100	100	Е11-090403-0501 Кзтр н Кзм=1,12	Доводчики дверные. Установка		3	1919,26	3,04	5758	9	0	3967	10503	
				шт.		1916,22	0	5749	0		778		
101	101	С1223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг		3	6319		18957		18957		20474	
				комплект							1517		
102	102	Е11-090403-0501 Кзтр н Кзм=1,12	Доводчики дверные. Установка		1	1919,26	3,04	1919	3	0	1322	3500	
				шт.		1916,22	0	1916	0		259		
103	103	С1223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг		1	3949		3949		3949		4265	
				комплект							316		
104	104	Е11-100107-0106 Кзтр н Кзм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		254,554894	2471,26	123,76	629071	31503	162126	403834	1115539	
				м2		1710,6	52,1	435442	13262		82634		
	104.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2546	104897				26702,04			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	104.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	61,0932	1957				119559,34			Казахстан 100%
105	105	С1223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	67,99093	19800		1346220		1346220	107698	1453918	
106	106	С1223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	154,95222	17461		2705621		2705621	216450	2922071	
107	107	С1223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	31,611744	16706		528106		528106	42248	570354	Казахстан
108	108	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	318	527		167586		167586	13407	180993	
109	109	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	147	3218		473046		473046	37844	510890	
110	110	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	147	3390		498330		498330	39866	538196	
111	111	Е11-200301-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	2144,29 1843,08	77,91 19,09	19299 16588	701 172	2010	16424 2858	38581	
	111.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	434300				1680,74			
112	112	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	42	221,91 220,57	1,34 0,61	9320 9264	57 26	0	6410 1258	16988	
113	113	С1217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,042	558992		23478		23478	1878	25356	Казахстан
114	114	Е11-090701-0132 Кзтр и Кзм=1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,8595	354467,63 253926,4	95171,43 4062,58	304665 218250	81800 3492	4615	153002 36613	494280	
	114.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0163	272284				4446,53			
115	115	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0666	521841		34755		34755	2780	37535	
116	116	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01935	503786		9748		9748	780	10528	
117	117	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,442705	114,8 63,92	3,13 0,38	625 348	17 2	260	241 69	935	
	117.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	467116				228,81			Казахстан 100%
118	118	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,442705	191,1 74,73	4,51 0,76	1040 407	24 4	609	284 106	1430	
	118.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	539649				528,69			Казахстан 100%
119	119	Е11-090403-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1919,26 1916,22	3,04 0	7677 7665	12 0	0	5289 1037	14003	
120	120	С1223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	5406		10812		10812	865	11677	
121	121	С1223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	3949		7898		7898	632	8530	
122	122	Е11-090403-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1919,26 1916,22	3,04 0	7677 7665	12 0	0	5289 1037	14003	
123	123	С1223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	5406		10812		10812	865	11677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	С1223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	3949		7898		7898	632	8530	
			Итого по разделу: 7. Проемы/АС-47/									9344181	
			Раздел: 8. Полы/АС48/										
125	125	Е11-110101-1508 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	30,85	210,16 187,94	4,74 1,78	6483 5798	146 55	539	5502 959	12944	
	125.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0185	29039				537,51			
126	126	Е11-130701-0703 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности бетонные. Флюатирование кислотой кремнефтористоводородной 27% концентрации	м2	30,85	589,37 196,48	84,59 38,18	18182 6061	2610 1178	9511	4995 1854	25031	
	126.1	261-107-0372	Кислота кремнефтористоводородная	т	0,0065	1468078				9510,94			
127	127	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,05	2700,2 2272,48	27,6 11,09	78441 66016	802 322	11623	62358 11264	152063	
	127.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	116,2	72				8366,4			
	127.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,2625	262				1902,78			Казахстан 100%
128	128	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	29,631	1902		56358		56358	4509	60867	
129	129	Е11-110101-1113 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	153,88	1553,81 497,75	69,41 28,17	239100 76594	10681 4335	151826	76072 25213	340385	
	129.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	2,4775	29039				71943,19			
	129.2	261-105-0180	Полистирол вспененный гранулированный	м3	7,7709	10088				78393,24			
130	130	Е11-110101-1114 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /20мм/	м2 стяжки	153,88	697,22 79,56	35,95 14,92	-107288 -12243	-5532 -2296	-89514	-13666 -9676	-130630	
	130.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,4772	29039				42897,8			
	130.2	261-105-0180	Полистирол вспененный гранулированный	м3	4,6164	10088				46570,24			
131	131	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	153,88	2522,34 1519,88	195,48 85,71	388138 233879	30080 13189	124178	232243 49631	670012	
	131.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1177,182	89				104769,2			
132	132	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	156,9576	3370		528947		528947	42316	571263	Казахстан
133	133	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,48	2522,34 1519,88	195,48 85,71	220654 132959	17101 7498	70595	132029 28215	380898	
	133.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	669,222	89				59560,76			
134	134	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	89,2296	3370		300704		300704	24056	324760	Казахстан
135	135	Е11-110101-1113 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	1600,11	1553,81 497,75	69,41 28,17	2486267 796455	111064 45075	1578749	791030 262178	3539475	
	135.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	25,7618	29039				748096,07			
	135.2	261-105-0180	Полистирол вспененный гранулированный	м3	80,8056	10088				815166,44			
136	136	Е11-110101-1114 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /20мм/	м2 стяжки	1600,11	697,22 79,56	35,95 14,92	-1115629 -127305	-57524 -23874	-930800	-142106 -100615	-1358350	
	136.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	15,3611	29039				446069,71			
	136.2	261-105-0180	Полистирол вспененный гранулированный	м3	48,0033	10088				484257,29			
137	137	Е11-110101-1110 Кзтр и Кзм=1,06 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109/до 10мм/	м2 стяжки	1600,11	887,3 156,88	17,76 5,99	1419778 251025	28418 9585	1140334	244977 133177	1797932	
	137.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	9,6007	27				259,22			
	137.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	15201,045	75				1140078,38			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	138	Е11-110101-3601 Ктр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		1600,11	2181	60,89	3489840	97431	2797664	596313	4413039	
				м2 покрытия		371,69	24,77	594745	39635		326886		
	138.1	233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	1664,1144	1553				2584369,66			
139	139	Е11-110101-1113 Ктр и Кэм=1,06	**Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.**		137,8	1553,81	69,41	214115	9565	135960	68123	304817	
				м2 стяжки		497,75	28,17	68590	3882		22579		
	139.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	2,2186	29039				64425,34			
	139.2	261-105-0180	Полистирол вспененный гранулированный	м3	6,9589	10088				70201,38			
140	140	Е11-110101-1114 Ктр и Кэм=1,06	**Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /20мм/**		137,8	697,22	35,95	-96077	-4954	-80160	-12238	-116980	
				м2 стяжки		79,56	14,92	-10963	-2056		-8665		
	140.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,3229	29039				38415,11			
	140.2	261-105-0180	Полистирол вспененный гранулированный	м3	4,134	10088				41703,79			
141	141	Е11-110101-2705 Ктр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		37,8	2700,2	27,6	102068	1043	15125	81140	197865	
				м2 покрытия		2272,48	11,09	85900	419		14657		
	141.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	151,2	72				10886,4			
	141.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,45	262				2475,9			Казахстан 100%
142	142	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		38,556	1902		73334		73334		79201	
				м2							5867		
143	143	Е11-110101-2705 Ктр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		150,55	2700,2	27,6	406515	4156	60238	323165	788054	
				м2 покрытия		2272,48	11,09	342122	1670		58374		
	143.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	602,2	72				43358,4			
	143.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	37,6375	262				9861,03			Казахстан 100%
144	144	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		153,561	1902		292073		292073		315439	
				м2							23366		
			Итого по разделу: 8. Полы/АС48/									12368085	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка/АС49/										
145	145	Е11-150405-0113 Ктр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз/матовая моющаяся/**		166,66	512,94	1,11	85487	185	16174	55374	152131	
				м2 окрашиваемой поверхности		414,78	0,54	69127	90		11270		
	145.1	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ	кг	41,665	262				10916,23			Казахстан 100%
	145.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19,9992	262				5239,79			Казахстан 100%
146	146	Е11-150405-0102 Ктр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		1888,46	455,56	4,07	860307	7686	351669	403602	1365017	
				м2 окрашиваемой поверхности		265,27	1,88	500952	3550		101108		
	146.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0764	313969				337963,2			Казахстан 100%
147	147	Е11-100404-0101 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГКЛО**		66,52	3338,19	20,67	222056	1375	123335	88110	334979	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1463,41	8,33	97346	554		24813		
	147.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	69,846	741				51755,89			
	147.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	51,7126	201				10394,24			Казахстан 100%
	147.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	139,7319	306				42757,97			Казахстан 100%
148	148	Е11-150206-0207 Ктр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		66,52	922,57	2,44	61369	162	11487	39818	109282	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 отделываемой поверхности			747,45	0,78	49720	52		8095		
	148.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	91,3985	96				8774,25			
	148.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,7828	262				2039,1			Казахстан 100%
149	149	Е11-150405-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		66,52	455,56	4,07	30304	271	12387	14217	48082	
			м2 окрашиваемой поверхности			265,27	1,88	17646	125		3561		
	149.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0379	313969				11904,57			Казахстан 100%
150	150	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		26,06	95,55	2,25	2490	59	1458	679	3423	
				м2		37,37	0,38	974	10		254		
	150.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0023	539649				1265,69			Казахстан 100%
151	151	Е11-150405-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		150,93	411,21	3,64	62064	549	25637	28906	98248	
			м2 окрашиваемой поверхности			237,71	1,69	35878	255		7278		
	151.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0785	313969				24641,42			Казахстан 100%
152	152	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		4633,53	608,25	4,49	2818345	20804	953858	1482637	4645068	
			м2 окрашиваемой поверхности			397,9	2,07	1843682	9591		344086		
	152.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,9191	313969				916514,41			Казахстан 100%
153	153	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		350,54	5006,06	21,71	1754824	7610	829798	736691	2690836	
			м2 поверхности облицовки			2617,15	9,84	917416	3449		199321		
	153.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	357,5508	1901				679704,07			
154	154	Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		1772,18	383,9	1,27	680340	2251	368188	292250	1050389	
				м плинтусов		174,87	0,57	309901	1010		77799		
	154.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1789,9018	167				298913,6			
155	155	Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		168,46	481,29	2,54	81078	428	5931	70418	163615	
				м плинтусов		443,54	1,15	74719	194		12119		
	155.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2695	22009				5932,22			Казахстан 100%
156	156	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		13,611568	1863		25358		25358		27387	
				м2							2029		
157	157	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		22,4	937,87	6,87	21008	154	5807	12095	35751	
			м2 окрашиваемой поверхности			671,78	3,18	15048	71		2648		
	157.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0141	313969				4430,73			Казахстан 100%
	157.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11,424	116				1325,18			
158	158	Е11-150108-1807 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,5	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100/50/ мм		112,06	404,15	2,15	45289	241	23533	17279	67574	
				м2		192	0,74	21516	83		5006		
159	159	Е11-150109-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Вычитается позиция: Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		112,06	50,82	0,3	-5695	-34	0	-4542	-11056	
			м2 поверхности облицовки			50,52	0,14	-5661	-16		-819		
160	160	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		5,88315	41869		246322		246322		266028	Казахстан
				м3							19706		
161	161	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		112,06	3950,2	42,52	442659	4765	207858	186131	679094	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2052,8	23,44	230037	2627		50304		
	161.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,4739	24544				85262,42			Казахстан 100%
	161.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	121,0248	910				110132,57			
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка/АС49/									11725848	
			Раздел: 10. Наружная отделка/АС-40/										
162	162	Е11-110101-2701 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		18,02	1651,95	124,72	29768	2248	7676	19737	53465	
				м2 покрытия		1101,24	63,96	19844	1153		3960		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	162.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2343	22009				5155,83			Казахстан 100%
	162.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,5514	4537				2501,76			
163	163	С1231-301-0202	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм**	м2	18,3804	4297,5		78990		78990	6319	85309	
			Итого по разделу: 10. Наружная отделка/АС-40/									138774	
			Раздел: 11. Разные работы										
164	164	Е11-150108-1807 Кзтр и Кзм=1,06 К=	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100/прим. 50/ мм**	м2	90,8	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0	
165	165	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	0,4767	41869		19959		19959	1597	21556	Казахстан
166	166	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,8	3950,2 2052,8	42,52 23,44	358678 186394	3860 2128	168423	150818 40760	550256	
	166.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,8148	24544				69086,45			Казахстан 100%
	166.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	98,064	910				89238,24			
167	167	Е11-340108-0705 Кзтр и Кзм=1,12	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами акустическими/цементно-стружечная плита/**	м2 поверхности	3	1861,73 1644,14	46,32 16,54	5585 4932	139 50	514	3786 750	10121	
	167.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0012	286428				343,71			
	167.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,162	1050				170,1			
168	168	С1261-201-0610	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86**	м2	3,09	1980		6118		6118	489	6607	
169	169	Е11-150303-0104 Кзтр и Кзм=1,06	**Детали цементные погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 750 мм. Установка**	м деталей	11,44	3710,49 3501,94	57,3 26,52	42448 40062	655 303	1730	32292 5979	80719	
	169.1	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,9152	508				464,92			
	169.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0149	29039				431,87			
	169.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0296	659				678,51			Казахстан 100%
170	170	СТОО"Fibrodecor"/пот.47/	**Декоративный элемент из фиброцемента**	м	11,5544	62839,29		726070		726070	58086	784156	
171	171	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	17,16	1123,93 343,19	153,64 39,13	19287 5889	2636 671	10761	6036 2026	27349	
	171.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,5251	8633				4533,15			Казахстан 100%
	171.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2625	22885				6008,41			Казахстан 100%
172	172	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,12 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 50мм/**	м2 стяжки	17,16	940,88 44,3	79,59 21,18	16146 760	1365 363	14020	1034 1374	18554	
	172.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6126	22885				14019,63			Казахстан 100%
173	173	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,024024	22895,24 20735,23	2118,01 904,67	550 498	51 22	1	473 82	1105	
	173.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0067	150				1,01			
174	174	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,024024	567060		13623		13623	1090	14713	
175	175	Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	17,16	2374,48 216,96	21,98 7,72	40746 3723	377 132	36646	3547 3544	47837	
	175.1	235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ТПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	19,734	773				15254,38			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	175.2	235-103-0209	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	19,734	858				16931,77			Казахстан 100%
	175.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,1184	592				2438,09			Казахстан 100%
	175.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,8108	187				2021,62			
176	176	Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	17,16	1057,44 98,22	10,43 3,68	18146 1685	179 63	16281	1609 1580	21335	
	176.1	235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	19,734	773				15254,38			Казахстан 100%
	176.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,4912	187				1026,85			
177	177	Е11-120101-0407 Кзтр и Кзм=1,12	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	18,2	2096,8 475,81	24,58 7,37	38162 8660	447 134	29055	8090 3700	49952	
	177.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0928	22009				2042,88			Казахстан 100%
	177.2	235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	11,83	773				9144,59			Казахстан 100%
	177.3	235-103-0209	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	15,47	858				13273,26			Казахстан 100%
	177.4	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,368	592				2585,86			Казахстан 100%
	177.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,738	187				2008,01			
178	178	Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	11,83	1057,44 98,22	10,43 3,68	12510 1162	124 44	11224	1109 1090	14709	
	178.1	235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	13,6045	773				10516,28			Казахстан 100%
	178.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,7856	187				707,91			
179	179	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	8,4	11265,54 1316,62	2689,52 1120,69	94631 11060	22592 9414	60979	19040 9094	122765	
	179.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	9,66	6309				60944,94			Казахстан 100%
180	180	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	11,34	39318,14 1906,63	1769,34 365,7	445868 21621	20064 4147	404182	23449 37545	506862	
	180.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,5668	32706				378303,76			Казахстан 100%
181	181	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,24	10383,49 1316,62	2689,52 1120,69	12876 1633	3335 1390	7908	2811 1255	16942	
	181.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,426	5542				7902,89			Казахстан 100%
182	182	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,2	41128,96 3021,23	2704,62 588,99	49355 3625	3246 707	42484	3942 4264	57561	
	182.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	34330				41813,94			Казахстан 100%
183	183	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08884	331233		29427		29427	2354	31781	
184	184	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,06666	114178,9 92778,56	10410,06 2077,63	7611 6185	693 138	733	7461 1206	16278	
185	185	С1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,06666	488405		32557		32557	2605	35162	
186	186	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1,76649	114,8	3,13	203	6	84	78	303	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		63,92	0,38	113	1		22		
	186.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				74,26			Казахстан 100%
187	187	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,76649	191,1	4,51	338	8	198	92	464	
				м2		74,73	0,76	132	1		34		
	187.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	539649				171,59			Казахстан 100%
188	188	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,6	10383,49	2689,52	6230	1613	3826	1360	8197	
				м3 основания		1316,62	1120,69	790	672		607		
	188.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,69	5542				3823,98			Казахстан 100%
189	189	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство		0,48	38608,22	1769,34	18532	850	16767	993	21087	
				м3		1906,63	365,7	915	176		1562		
	189.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4896	32010				15672,1			Казахстан 100%
190	190	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		3,2	54899,35	4389,91	175678	14048	120939	41895	234979	
				м3		12715,85	1671,23	40691	5348		17406		
	190.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,248	34330				111503,84			Казахстан 100%
191	191	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,13296	331233		44041		44041		47564	
				т							3523		
192	192	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0256	114178,9	10410,06	2923	266	281	2865	6251	
				т стальных элементов		92778,56	2077,63	2375	53		463		
193	193	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0256	521841		13359		13359		14428	
				т							1069		
194	194	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,3312	114,8	3,13	153	5	64	59	229	
				м2		63,92	0,38	85	1		17		
	194.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	467116				55,96			Казахстан 100%
195	195	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,3312	191,1	4,51	254	6	149	69	349	
				м2		74,73	0,76	99	1		26		
	195.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				129,31			Казахстан 100%
196	196	Е11-080201-0703 Кзтр и Кзм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка		0,05412	132911,55	14752,52	7193	799	2303	4058	12151	
				т металлических изделий		75612,1	5022,63	4092	272		900		
197	197	Е11-090701-0132 Кзтр и Кзм=1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием из в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,05412	354467,63	95171,43	19184	5151	291	9634	31123	
				т конструкций		253926,4	4062,58	13742	220		2305		
	197.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	272284				279,98			
198	198	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0408	521841		21291		21291		22994	
				т							1703		
199	199	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01332	434300		5785		5785		6248	
				т							463		
200	200	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,549172	114,8	3,13	293	8	122	113	438	
				м2		63,92	0,38	163	1		32		
	200.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				107,17			Казахстан 100%
201	201	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,549172	191,1	4,51	487	12	285	133	670	
				м2		74,73	0,76	190	2		50		
	201.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	539649				247,62			Казахстан 100%
202	202	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,66	1206,93	29,55	18901	463	11845	6190	27098	
				м2 поверхности		420,99	4,03	6593	63		2007		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	202.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	37,584	295				11087,28			
203	203	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4	10383,49 1316,62	2689,52 1120,69	41534 5266	10758 4483	25509	9067 4048	54649	
	203.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	4,6	5542				25493,2			Казахстан 100%
204	204	Е11-060101-0118 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,36	50670,01 6987,64	3329,08 700,59	170251 23478	11186 2354	135587	23508 15501	209260	
	204.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4104	35793				122068,45			Казахстан 100%
205	205	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1602	331233		53064		53064	4245	57309	
206	206	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	28	221,91 220,57	1,34 0,61	6213 6176	37 17	0	4273 839	11325	
207	207	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	28	33		924		924	74	998	
208	208	С1222-509-1002 _ПФ-115 за 2 раза_К-11849х2	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0532	839372		44655		44655	3572	48227	
209	209	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,45824	141840,22 109006,13	29653,12 8768,67	64997 49951	13588 4018	1458	37239 8179	110415	
	209.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	965674				88,5			Казахстан 100%
	209.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				163,96			Казахстан 100%
	209.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5499	265				145,72			
	209.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				112,45			
	209.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	623062				171,31			Казахстан 100%
	209.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0009	570281				506,97			
210	210	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02054	564862		11602		11602	928	12530	
211	211	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4377	488405		213775		213775	17102	230877	
212	212	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,075724	114,8 63,92	3,13 0,38	1501 836	41 5	624	580 166	2247	
	212.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	467116				549,71			Казахстан 100%
213	213	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,075724	191,1 74,73	4,51 0,76	2499 977	59 10	1463	681 254	3434	
	213.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0024	539649				1270,13			Казахстан 100%
214	214	Е11-150504-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	27,2	39388,25 1596,41	72 26,18	1071360 43422	1958 712	1025980	35308 88534	1195202	
	214.1	217-206-0207	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	27,744	34758				964325,95			
	214.2	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт	375,088	131				49136,53			Казахстан 100%
	214.3	215-301-1003	Фанера клеёная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	м3	0,0272	460195				12517,3			
215	215	Ц13-100902-1210 Кзтр и Кзм=1,09	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000х800 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3498,17 3285,26	14,65 0	13993 13141	59 0	793	8016 1761	23770	
216	216	СООО"СБ"/поз.45/	Почтовый ящик 919х381х181 серии КП - 8 секций	шт	4	150858		603432		603432	48275	651707	
			Итого по разделу: 11. Разные работы									5482843	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					26064576	510864	18567848	6136560	34777217,52	
								6985861	172442		2576082		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		312 994,96					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									35 090 212,48	
			Дополнительные затраты			1,20%		421 082,55					
			Итого с дополнительными затратами									35 511 295,03	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		710 225,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36 221 520,93	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						32 599 368,84	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						3 785 344,17	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						34 565 477,36	
			НДС			12%		4 147 857,28					
			Итого с НДС									38 713 334,64	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-05 Наружные сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Включаемые работы										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		68,76	68,53	68,53	4712	4712	0	972	6139	
				м3 грунта		0	19,62	0	1349		455		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент с затратам труда - 1,2		6,25	3011,5	0	18822	0	0	13552	34964	
				м3 грунта		3011,5	0	18822	0		2590		
3	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/		17,9151	247,86	120,25	4440	2155	0	2329	7311	
				м3 уплотненного грунта		127,61	52,95	2286	949		542		
4	4	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		6,25	12260,14	1551,6	76626	9698	59377	10606	94211	
				м3 основания		1208,19	616,41	7551	3853		6979		
	4.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,875	8633				59351,88			Казахстан 100%
5	5	Е11-010104-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		65,16	61,39	61,39	4000	4000	0	824	5210	
				м3 грунта		0	17,57	0	1145		386		
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		30,7116	247,86	120,25	7612	3693	0	3993	12533	
				м3 уплотненного грунта		127,61	52,95	3919	1626		928		
7	7	С3414-104-0101 прим	Грунт растительного слоя (перегной) /грунт 1, 2 группы/. Погрузка		6,0648	509		3087				3334	
				т							247		
8	8	С3411-101-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км		17,24	113		1948				2104	
				т км							156		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									165806	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
9	9	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,5	10383,49	2689,52	5192	1344	3189	1133	6831	
				м3 основания		1316,62	1120,69	658	560		506		
	9.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,575	5542				3186,65			Казахстан 100%
10	10	Е11-340201-0504 Кзтр и Кэм=1.12	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство		3	25220,81	4184,85	75662	12555	24009	33590	117992	
				колодец		13032,81	1699,58	39098	5099		8740		
	10.1	244-201-0307	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный, тип-ЛМ	комплект	3	6594				19782			Казахстан 100%
11	11	С1225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10		3	60412		181236		181236		195735	Казахстан
				шт.							14499		
12	12	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетон		11,33	1206,93	29,55	13675	335	8570	4478	19605	
				м2 поверхности		420,99	4,03	4770	46		1452		
	12.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	27,192	295				8021,64			
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									340163	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Кабельная продукция										
13	13	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,267	125901,15 43605,45	82295,7 21444,05	33616 11643	21973 5726	0	10595 3537	47748	
14	14	С1243-502-0110 прим	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201 /КС-ОКЛ-П-24-CF-2.7 KN/	км	0,089	415011		36936		36936	2955	39891	
15	15	С1243-301-0131 прим	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 300х2х0,4-315	км	0,089	6276574		558615		558615	44689	603304	
16	16	С1243-301-0124 прим	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315	км	0,089	284401		25312		25312	2025	27337	
17	17	Ц13-100902-0301 Кзтр и Кзм=1,09 прим	Муфта прямая на кабеле. Монтаж в котлованах	шт.	5	12526,06 9019,75	2027,99 1295,64	62630 45099	10140 6478	7392	31462 7527	101619	
18	18	С1243-903-7101 прим	Муфта соединительная для одножильных кабелей типа 1ПСт-10	шт.	5	9435		47175		47175	3774	50949	
19	19	С1249-101-0301 прим	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика"	м	85,31	9		768		768	61	829	
20	20	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,4 прим	Кабели волоконно-оптические. Демонтаж в траншее	км кабеля	0,0703	50360,46 17442,18	32918,28 8577,62	3540 1226	2314 603	0	1116 372	5028	
			Итого по разделу: 3. Кабельная продукция									**876705**	
			ИТОГО:					**1165604**	**72919**	**952579**	**114650**	**1382674**	
								135072	**27434**		**102420**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**12 444**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**1 395 118**	
			Дополнительные затраты			**1,20%**		**16 741**					
			Итого с дополнительными затратами									**1 411 859**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**28 237**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 440 097**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		**1**	**90%**						**1 296 087**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		**1,0450539**	**10%**						**150 498**	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			**95%**						**1 374 256**	
			НДС			**12%**		**164 911**					
			Итого с НДС									**1 539 166**	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Кемелов Б У

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора 180640013216

ТОО "ПК Эффект"

(наименование организации)

Саяпин Г

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Битасов Б О

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ № 4

за **декабрь 2024 (месяц, год) на Теплосети работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Включаемые работы										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	67,0464	226,16	226,16	15163	15163	0	2489	19064	
						0	51,56	0	3457		1412		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,0736	3011,5	0	6245	0	0	4496	11600	
						3011,5	0	6245	0		859		
3	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта	11,52	247,86	120,25	2855	1385	0	1498	4701	
						127,61	52,95	1470	610		348		
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,198	1309,64	0	8117	0	0	5844	15078	
						1309,64	0	8117	0		1117		
5	5	Е11-010104-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,122	61,39	61,39	2156	2156	0	444	2808	
						0	17,57	0	617		208		
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,32	247,86	120,25	10242	4969	0	5372	16863	
						127,61	52,95	5273	2188		1249		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									70114	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
7	7	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,8	12260,14	1551,6	58849	7448	45602	8145	72353	
						1208,19	616,41	5799	2959		5359		
	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,28	8633				45582,24			Казахстан 100%
8	8	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	14,08	16462,64	3882,97	231794	54672	88690	126271	386710	
						6280,65	1319,45	88432	18578		28645		
	8.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,4787	156455				74898,14			
9	9	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 /Л4-8 - 16шт/	м3	11,52	132113		1521942		1521942		1643697	
											121755		
10	10	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /П5-8 - 16шт/	м3	2,56	148030		378957		378957		409274	
											30317		
11	11	С1222-519-0201	Опоры скользящие /16шт/	т	0,02136	976733		20863		20863		22532	
											1669		
12	12	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,86	114,8	3,13	2739	75	1139	1059	4102	
						63,92	0,38	1525	9		304		
	12.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0021	467116				1003,08			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 #К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**23,86**	**191,1**	**4,51**	**4560**	**107**	**2669**	**1243**	**6267**	
						74,73	0,76	1783	18		464		
	13.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0043	539649				2317,68			Казахстан 100%
14	14	**Е11-260101-0901 Кзтр и Кзм=1,12**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**3,5**	**87365,87**	**2660,58**	**305781**	**9312**	**195764**	**79701**	**416321**	
						28772,8	**1190,1**	**100705**	**4165**		**30839**		
	14.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,73	6088				16620,24			
	14.2	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	3,78	37156				140449,68			
	14.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0473	633104				29914,16			
15	15	**Е11-260301-0401 Кзтр и Кзм=1,12 прим**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	**87,5**	**6332,49**	**41,31**	**554093**	**3615**	**182540**	**280801**	**901685**	
						4205,01	**17,55**	**367938**	**1536**		**66791**		
	15.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1579	633104				99990,86			
	15.2	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1006	552642				55609,6			
16	16	**Е11-240101-0102 Кзтр и Кзм=1,12**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	**0,1**	**3909486,48**	**666644,83**	**390949**	**66664**	**240882**	**101283**	**531611**	
						834019,2	**189039,96**	**83402**	**18904**		**39379**		
	16.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0047	278998				1311,29			
	16.2	241-102-0152	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,2 мм	м	101	2371				239471			
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**4394552**	
			ИТОГО:					**3515305**	**165566**	**2679048**	**618646**	**4464666**	
								670689	**53041**		**330715**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**40 182**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**4 504 848**	
			Дополнительные затраты			**1,20%**		**54 058**					
			Итого с дополнительными затратами									**4 558 906**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**91 178**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 650 084**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		**1**	**90%**						**4 185 076**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		**1,0450539**	**10%**						**485 959**	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			**95%**						**4 437 483**	
			НДС			**12%**		**532 498**					
			Итого с НДС									**4 969 981**	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Подрядчик
ТОО "Самга"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации)

Кемалов Б.У

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

ТОО "ПК Эффект"

(наименование организации)

Саяпин Г

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

(наименование организации)

Битасов Б.О

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

10

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Электротехническая часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	13	Ц13-080305-1001 Кзп и Кзм=1.09	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	24	845,22 693,02	114,94 47,67	20285 16632	2758 1144	894	12799 2647	35731	
2	14	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки I-SM 204 5(60) A 1/1.D.R.O.RF.L, радио-интерфейс, оптический порт, RS-485, GSM	шт.	24	31630		759120		759120	60730	819850	Казахстан
3	22	Ц13-080305-1001 Кзп и Кзм=1.09	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	845,22 693,02	114,94 47,67	5071 4158	690 286	224	3200 662	8933	
4	23	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки I-SM 204 5(60) A 1/1.D.R.O.RF.L, радио-интерфейс, оптический порт, RS-485, GSM	шт.	6	31630		189780		189780	15182	204962	Казахстан
5	25	Е11-210502-0107 Кзп и Кзм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	28	4388,46 3226,23	83,1 33,3	122877 90334	2326 932	30216	65712 15087	203676	
	25.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	28	657				18396			
	25.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	16,24	461				7486,64			Казахстан 100%
6	26	С1247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	28	2697		75516		75516	6041	81557	
7	27	С1261-404-0607 прим.	Устройство заземляющее	шт.	28	1288		36064		36064	2885	38949	
8	28	Ц13-080303-0601 Кзп и Кзм=1.09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	168	3747,88 1932,57	35,27 0	629644 324672	5925 0	299047	233764 69073	932481	
9	29	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	28	594		16632		16632	1331	17963	
10	30	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	28	4903		137284		137284	10983	148267	
11	31	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 (С20) 30 мА	шт.	28	4903		137284		137284	10983	148267	
12	32	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	84	4903		411852		411852	32948	444800	
13	33	Ц13-080305-1401 Кзп и Кзм=1.09	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	45	1275,9 1247,44	6,92 2,86	57416 56135	312 129	969	40510 7834	105760	
14	34	С ТОО"Торговый Дом Электрокомплект"/п ст11/	Звонок электрический с кнопкой Makel DEFNE	шт	45	1857,86		83604		83604	6688	90292	
15	35	Е11-210502-0107 Кзп и Кзм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4388,46 3226,23	83,1 33,3	4388 3226	83 33	1079	2347 539	7274	
	35.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	35.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
16	36	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 (ЩРн 9з-0) У2 IP54	шт.	1	12683		12683		12683	1015	13698	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	37	С1261-404-0607 прим.	Устройство заземляющее		1	1288		1288		1288		1391	
				шт.							103		
18	38	Ц13-080303-0601 Ктп и Кзм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	3747,88	35,27	14992	141	7120	5566	22203	
				шт.		1932,57	0	7730	0		1645		
19	39	С1247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А		1	2370		2370		2370		2560	
				шт.							190		
20	40	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		3	606		1818		1818		1963	
				шт.							145		
21	41	Е11-210502-0107 Ктр и Кзм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	4388,46	83,1	4388	83	1079	2347	7274	
				шкаф		3226,23	33,3	3226	33		539		
	41.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	41.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
22	42	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 (ЩРн 6з-0) У2 IP54		1	12683		12683		12683		13698	
				шт.							1015		
23	43	С1261-404-0607 прим.	Устройство заземляющее		1	1288		1288		1288		1391	
				шт.							103		
24	44	Ц13-080303-0601 Ктп и Кзм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	3747,88	35,27	11244	106	5340	4174	16651	
				шт.		1932,57	0	5798	0		1233		
25	45	С1247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А		1	2370		2370		2370		2560	
				шт.							190		
26	46	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		2	606		1212		1212		1309	
				шт.							97		
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									3373460	
			Раздел: 2. Оборудование светотехническое										
27	47	С1247-202-0701 прим.	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 /Сов-2-2.5/250УЗ//		61	642		39162		39162		42295	
				шт.							3133		
28	48	С1247-202-0701 прим.	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 /Сов-3-2.5/250УЗ//		70	642		44940		44940		48535	
				шт.							3595		
29	49	Е11-210401-0110 Ктр и Кзм=1.12	Патроны подвесные. Установка		40	564,71	15,03	22588	601	666	15534	41172	
				шт.		533,02	6,37	21321	255		3050		
	49.1	261-404-0531	Скобы соединительные	100 шт	0,408	1381				563,45			
30	50	С1247-213-0202	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		40	94		3760		3760		4061	
				шт.							301		
31	51	С ТОО"Торговый Дом Электрокомплект"/и ал 10/	Лампы энергосберегающие Megalight 100W		171	7886,79		1348641		1348641		1456532	
				шт							107891		
32	52	С1261-303-0101	Держатель светильника		17,1	607		10380		10380		11210	
				10 шт.							830		
33	53	Е11-210401-0101 Ктр и Кзм=1.12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		88	764,96	5,78	67316	509	2692	46319	122725	
				шт.		728,59	2,45	64116	216		9090		
	53.1	261-404-0531	Скобы соединительные	100 шт	1,7952	1381				2479,17			
34	54	С1247-104-0110	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54 /ДСП44-2х11-001 Flarman LED 840//		15	13888		208320		208320		224986	
				шт.							16666		
35	55	С1247-102-0142	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО01-30 эконом GR, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 /ДБО88-18-001 CDR 840//		49	15933		780717		780717		843174	
				шт.							62457		
36	56	С1247-102-0144	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014 /ДБО88-18-101 CDR 840//		2	17744		35488		35488		38327	
				шт.							2839		
37	57	С1247-102-0141	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П(КЛ,ОМ) , мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 //ЛБО88-18-051 CDR MWR 840//		22	33523		737506		737506		796506	
				шт.							59000		
38	58	Е11-210202-0201 Ктр и Кзм=1.12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		574	505,54	0,49	290180	281	69196	158998	485110	
				шт.		384,5	0,22	220703	126		35932		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	58.1	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	585,48	117				68501,16			
39	59	С1247-214-0403	**Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	шт.	28	1327		37156		37156	2972	40128	
40	60	С1247-214-0602	**Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	шт.	28	1723		48244		48244	3860	52104	
41	61	С1247-214-0404	**Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	шт.	84	1383		116172		116172	9294	125466	
42	62	С1247-214-0114	**Розетка интенсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	202	481		97162		97162	7773	104935	
43	63	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	145	384		55680		55680	4454	60134	
44	64	С1247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	70	412		28840		28840	2307	31147	
45	65	С1247-212-0206	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	17	1185		20145		20145	1612	21757	
46	66	С1247-202-0501	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	1722	147		253134		253134	20251	273385	
47	67	С1261-303-0102	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	574	42		24108		24108	1929	26037	
48	68	Е11-210502-0201 Ктр и Кзм=1.12	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	4	2687,66 2414,25	118,66 48,98	10751 9657	475 196	619	7094 1428	19273	
	68.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,164	594				97,42			
	68.2	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	604794				483,84			
49	69	С1247-203-0103	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0.25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	4	15673		62692		62692	5015	67707	
50	70	С1247-102-0301	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014 /при переносной РВО-42//**	шт.	4	20799		83196		83196	6656	89852	
			Итого по разделу: 2. Оборудование светотехническое									**5026558**	
			Раздел: 3. Заземление										
51	72	Ц13-080208-0206 Ктп и Кзм=1.09	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	40	796,93 304,15	30,77 9,06	31877 12166	1230 362	18480	9020 3272	44169	
52	73	Ц13-080208-0207 Ктп и Кзм=1.09	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	1106,42 342,17	37,67 11,92	11064 3422	377 119	7266	2549 1089	14702	
			Итого по разделу: 3. Заземление									**58871**	
			Раздел: 4. Молниезащита										
53	74	Ц13-080208-0208 Ктп и Кзм=1.09	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	500	521,95 323,16	21,58 5,24	260975 161580	10790 2620	88605	118225 30335	409535	
54	75	Ц13-080208-0209 Ктп и Кзм=1.09	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 (10) мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	120	806,91 342,17	30,77 9,06	96829 41060	3692 1087	52076	30347 10174	137350	
55	76	Ц13-080208-0207 Ктп и Кзм=1.09	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	140	1106,42 342,17	37,67 11,92	154899 47904	5274 1669	101721	35692 15247	205838	
56	77	Ц13-080208-0104 Ктп и Кзм=1.09	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	18	5401,17 1330,67	228,47 66,73	97221 23952	4112 1201	69157	18110 9226	124557	
57	78	С1252-207-1602 прим.	**Тестовый зажим с надписью "Молниезащита"**	шт.	6	6011		36066		36066	2885	38951	
			Итого по разделу: 4. Молниезащита									**916231**	
			ИТОГО:					**7868362**	**39765**	**6710803**	**812307**	**9375120**	
			В том числе :					**1117792**	**10408**		**694451**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		84 376					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									9 459 496	
			Дополнительные затраты			1,20%		113 514					
			Итого с дополнительными затратами									9 573 010	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		191 460					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 764 470	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						8 788 023	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						1 020 440	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						9 318 040	
			НДС			12%		1 118 165					
			Итого с НДС									10 436 205	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

л 6

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-06 Фасадное освещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1.09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6188,24 / 4076,6	1988,59 / 765,54	6188 / 4077	1989 / 766	123	3486 / 774	10448	
2	2	СТОО "Компания ВЭЛС"/поз.13/	Шкаф управления освещением ЯУО-9602-3174-У3 IP54	шт	1	47685		47685		47685	3815	51500	
3	3	Е11-210502-0107 Кзтр и Кзм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4388,46 / 3226,23	83,1 / 33,3	4388 / 3226	83 / 33	1079	2347 / 539	7274	
	3.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	3.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
4	4	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12/6/з-0 У2 IP54	шт.	1	12683		12683		12683	1015	13698	
5	5	С1261-404-0607 прим.	Устройство заземляющее	шт.	1	1288		1288		1288	103	1391	
6	6	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1.09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2054,56 / 2038,3	0 / 0	4109 / 4077	0 / 0	33	2935 / 564	7608	
7	7	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16/прим.10/ 30 мА	шт.	2	4903		9806		9806	784	10590	
8	8	Ц13-080305-0603 Кзтр и Кзм=1.09	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания/на здании/	шт.	6	10925,12 / 6114,9	3222,94 / 2516,71	65551 / 36689	19337 / 15100	9524	37289 / 8227	111067	
9	9	Ц13-080305-0603 Кзтр и Кзм=1.09 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.25 /на здании/	шт.	6	12453,85 / 7643,63	3222,94 / 2516,71	74723 / 45862	19337 / 15100	9524	43893 / 9489	128105	
10	10	С1247-102-0202	Светильник горнорудный светодиодный типа PROLED SLP-72B, мощность 89 Вт. IP67/прим.LEADER LED 30 D75/	шт.	12	98989		1187868		1187868	95029	1282897	
			Итого по разделу: 1. Оборудование									1624578	
			Раздел: 2. Кабельно-проводниковая продукция										
11	11	Ц13-080206-2203 Кзтр и Кзм=1.09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	290	167,85 / 133,07	4,6 / 1,91	48677 / 38590	1334 / 554	8752	28185 / 6148	83010	
12	12	Ц13-080206-2210 Кзтр и Кзм=1.09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	127,81 / 95,05	9,2 / 3,81	1278 / 951	92 / 38	236	712 / 159	2149	
13	13	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66	км	0,2652	472179		125222		125222	10018	135240	Казахстан
14	14	С1243-201-0103 к=0,5	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4/прим.2/х1.5-0.66	км	0,0306	214045,5		6550		6550	524	7074	
			Итого по разделу: 2. Кабельно-проводниковая продукция									227473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Изделия и материалы										
15	15	Ц13-080206-1901 Ктр и Кзм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	280	533,47 / 418,21	19,82 / 5,24	149372 / 117099	5549 / 1467	26723	85366 / 18780	253518	
16	16	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	285,6	26		7426		7426	594	8020	
17	17	С1247-202-0421	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44/54/, крышка защелкивающаяся, 4 термоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм/пним /	шт.	20	187		3740		3740	299	4039	
			Итого по разделу: 3. Изделия и материалы									265577	
			ИТОГО:					1756553	47721	1458262	204213	2117628	
								250570	33058		156861		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		19 059					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									2 136 687	
			Дополнительные затраты			1,20%		25 640					
			Итого с дополнительными затратами									2 162 327	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		43 247					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 205 573	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						1 985 016	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						230 494	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						2 104 735	
			НДС			12%		252 568					
			Итого с НДС									2 357 303	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмагамбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

А 7

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-05 Сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телевидение/Интернет/Телефон.										
			Раздел: 2. Видеонаблюдение										
1	26	Ц13-100408-0621 Кзтр и Кзм=1.09	Видеомагнитофон. Монтаж оборудования	шт.	1	9826,15 6570,52	253,36 78,52	9826 6571	254 79	3002	4056 1111	14993	
2	27	ТОО"Группа "Три А"/поз.40/	IP-Видеорегистратор на 16 каналов RVI-IPN16/8-PRO-4K V.2	шт	1	910818,97		910819		910819		910819	
			Отпускная цена			910819		910819					
			Сметная стоимость оборудования					*910819*					
3	28	Ц13-100302-0105 Кзтр и Кзм=1.09	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	14793,02 11778,54	1710,18 530,03	14793 11779	1710 530	1304	7508 1784	24085	
4	29	Ц13-100302-0202 Кзтр и Кзм=1.09	Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка	рабочее место	1	51604,96 51604,96	0 0	51605 51605	0 0	0	31479 6647	89731	
5	30	С1248-404-0416	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов. POE - 24. Ethernet (RJ-45) - 2. Ethernet (SFP) - 2	шт.	1	176960		176960		176960	14157	191117	
6	31	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кзм=1.09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1718,82 1675,33	43,49 19,63	1719 1675	44 20	0	1271 239	3229	
7	32	СТОО"Группа "Три А"/поз.16/	Патч панель на 24 порта с поддержкой PoE_LANMASTER LAN-PP24-POE/A	шт	1	11432,2		11432		11432	915	12347	
8	33	Ц13-080201-1210 Кзтр и Кзм=1.09	Кабельный Органайзер. Монтаж оборудования	шт.	3	286,1 274,83	9,2 3,81	858 824	27 11	6	602 117	1577	
9	34	СТОО"Бельй Ветер KZ"/поз.18/	Органайзер кабельный	шт	3	5455,18		16366		16366	1309	17675	
10	35	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кзм=1.09	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	8	6159,54 6152,37	7,17 0	49276 49219	57 0	0	30024 6344	85644	
11	36	ТОО"Группа "Три А"/поз.35/	Видеокамера уличного исполнения RVi-IPC43L	шт	2	101837,02		203674		203674		203674	
			Отпускная цена			101837		203674					
			Сметная стоимость оборудования					*203674*					
12	37	С1248-402-0422	IP видеокамера модели RVI RVi-IPC32S, объектив 2.8 – 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	43624		87248		87248	6980	94228	
13	38	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кзм=1.09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1718,82 1675,33	43,49 19,63	3438 3351	87 39	0	2542 478	6458	
14	39	С1248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83682		83682		83682	6695	90377	
15	40	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кзм=1.09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1718,82 1675,33	43,49 19,63	1719 1675	44 20	0	1271 239	3229	
16	41	СТОО"Группа "Три А"/поз.29/	Блок вентиляторов с автоматическим включением_SAB-1112A	шт	1	154066,45		154066		154066	12325	166391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	42	Ц13-100408-0608 Ктр и Кзм=1.09	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования		1	136518,4	253,36	136518	254	4947	80152	234004	
				шт.		131317,75	78,52	131318	79		17334		
18	43	СТОО"Группа "Три А"/поз.15/	Шкаф серверный 19" 16U EC16U6060_G_FGF		1	187108,98		187109		187109		202078	
				шт							14969		
19	44	СТОО"EUROELECTRIC"/поз.22/	Набор заземления 60A-14-01-08_Eurolan		1	8651,79		8652		8652		9344	
				шт							692		
20	45	Ц13-100202-0206 Ктр и Кзм=1.09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	25851,79	2786,96	25852	2787	1954	13405	42398	
				шт.		21111,12	863,76	21111	864		3141		
21	46	ТОО"Белый Ветер KZ"/поз.32/	Источник бесперебойного питания, стоечный, 220В, 1400 Вт_RTL-2K-LCD		1	185900,79		185901				185901	
				шт						185901			
			Отпускная цена			185901		185901					
			Сметная стоимость оборудования					*185901*					
22	47	Ц13-110401-0701 Ктр и Кзм=1.09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	1718,82	43,49	1719	44	0	1271	3229	
				шт.		1675,33	19,63	1675	20		239		
23	48	СТОО"EUROELECTRIC"/поз.17/	Панель электропитания 19" с УЗО, 6 розеток_60A-61-03-06GY		1	68303,57		68304		68304		73768	
				шт							5464		
24	49	Ц13-100902-1213 Ктр и Кзм=1.09	Монтаж без присоединения проводов		2	110,72	0	221	0	5	132	381	
				шт.		108,24	0	216	0		28		
25	50	СТОО"Белый Ветер KZ"/поз.27/	Кабель интерфейсный HDMI, L=2м		2	4544,46		9089		9089		9816	
				шт							727		
26	51	Ц13-080206-2201 Ктр и Кзм=1.09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		270	120,38	1,15	32503	311	6529	18571	55159	
				м		95,05	0,48	25664	130		4085		
27	52	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,2754	139810		38504		38504		41584	Казахстан
				км							3080		
28	53	Ц13-080206-1901 Ктр и Кзм=1.09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		270	500	19,82	135000	5352	16732	82318	234703	
				м		418,21	5,24	112917	1415		17385		
29	54	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		275,4	26		7160		7160		7733	
				м							573		
30	55	Ц13-100902-1213 Ктр и Кзм=1.09	Монтаж без присоединения проводов		12	108,24	0	1299	0	0	792	2258	
				шт.		108,24	0	1299	0		167		
31	56	СТОО"EUROELECTRIC"/поз.24/	Коммутационный шнур категории 5е UTP 1,5 м_21D-F5-1EWT		4	2276,79		9107		9107		9836	
				шт							729		
32	57	СТОО"Интант"/поз.30/	RJ-45 коннектор cat. 5e		8	40,98		328		328		354	
				шт							26		
33	58	С1247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		4	438		1752		1752		1892	
				шт.							140		
			Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение									**3030012**	
			Раздел: 3. Домофон										
34	59	Ц13-101001-0601 Ктр и Кзм=1.09	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования		2	5092,29	12,54	10185	25	0	6197	17693	
				система		5079,75	0	10160	0		1311		
35	60	ТОО"Jet SYSTEMS"/поз.38/	Блок вызова_БВД-342R		2	26763,79		53528				53528	
				шт						53528			
			Отпускная цена			26764		53528					
			Сметная стоимость оборудования					*53528*					
36	61	С1248-401-0304	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40		2	17146		34292		34292		37035	
				шт.							2743		
37	62	ТОО"Jet SYSTEMS"/поз.42/	Пост кнопочный_EXIT 300		2	5150,36		10301				10301	
				шт						10301			
			Отпускная цена			5150		10301					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*10301*					
38	63	С1248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 [illegible] ключей TM и RF)	шт.	2	20897		41794		41794	3344	45138	
39	64	Ц13-100902-1213 Кзтр и Кзм=1,09	Монтаж без присоединения проводов	шт.	10	110,72 108,24	0 0	1107 1082	0 0	25	660 141	1908	
40	65	С1248-401-0612	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов	шт.	10	5528		55280		55280	4422	59702	
41	66	Ц13-101001-0802 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	28	1032,16 1031,22	0,94 0	28900 28874	26 0	0	17613 3721	50234	
42	67	С1248-401-0502	Устройство квартирное переговорное типа УКП-12, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова	шт.	28	4782		133896		133896	10712	144608	
43	68	Е11-090403-0501 Кзтр и Кзм=1.12	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1919,26 1916,22	3,04 0	3839 3832	6 0	0	2644 519	7002	
44	69	С1223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2	8432		16864		16864	1349	18213	
45	70	С1248-306-0401	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	140	679		95060		95060	7605	102665	
46	71	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кзм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	375	120,38 95,05	1,15 0,48	45143 35644	431 180	9068	25793 5674	76610	
47	72	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0.5	км	0,2295	39741		9121		9121	730	9851	Казахстан
48	73	С1243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0.5	км	0,0357	71739		2561		2561	205	2766	Казахстан
49	74	С1243-303-0413	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0.5	км	0,0816	101992		8323		8323	666	8989	Казахстан
50	75	С1243-303-0414	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0.5	км	0,0357	135147		4825		4825	386	5211	Казахстан
51	76	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	385	500 418,21	19,82 5,24	192500 161011	7630 2017	23858	117379 24790	334669	
52	77	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	392,7	26		10210		10210	817	11027	
			Итого по разделу: 3. Домофон									**997149**	
			ИТОГО:					**3384227** **661502**	**19089** **5404**	**1339415** **1364223**	**445680** **197254**	**4027162**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**1364223**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**23 966**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**2 686 905**	
			Дополнительные затраты			**1,20%**		**32 243**					
			Итого с дополнительными затратами									**2 719 148**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**54 383**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 773 531**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		**1**	**90%**						**3 723 979**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		**1,0450539**	**10%**						**432 418**	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			**95%**						**3 948 577**	
			НДС			**12%**		**473 829**					
			Итого с НДС									**4 422 406**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Курылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самгеі шяктауді сервіс"
(наименование организации)
Битасов Б.О
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

18

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепловой узел										
1	61	**Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	60	126,04 / 121,03	1,64 / 0	7562 / 7262	98 / 0	202	7117 / 1174	15853	
	61.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	579				6,95			Казахстан 100%
	61.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,6	293				175,8			Казахстан 100%
	61.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	474				14,22			
			Итого по разделу: 1. Тепловой узел									15853	
			Раздел: 2. Система отопления жилой части, лестничных клеток										
2	71	**Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в пластуб**	м трубопровода	780	1662,33 / 1633,97	16,76 / 0,19	1296617 / 1274497	13073 / 148	9048	1249154 / 203658	2749430	
	71.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	764,4	8				6115,2			Казахстан 100%
	71.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,68	626				2929,68			Казахстан 100%
3	73	**Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в пластуб**	м трубопровода	376	1773,94 / 1742,21	20,06 / 0,23	667002 / 655071	7542 / 86	4388	642054 / 104723	1413778	
	73.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	287,264	12				3447,17			Казахстан 100%
	73.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,504	626				941,5			Казахстан 100%
4	75		**Исключаемые работы**										
		С1241-205-0205	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2.0 мм**	м	520	485		-252200		-252200	-20176	-272376	Казахстан
5	76		**Включаемые работы**										
		С1241-205-2301	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2.8 мм**	м	1300	301		391300		391300	31304	422604	Казахстан
6	77		**Исключаемые работы**										
		С1241-205-0208	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3.0 мм**	м	94	1499		-140906		-140906	-11272	-152178	
7	78		**Включаемые работы**										
		С1241-205-2302 прим	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3.5 мм /26х3.5/**	м	470	296		139120		139120	11130	150250	
8	89	**Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4	134,24 / 121,03	1,64 / 0	537 / 484	7 / 0	46	474 / 81	1092	
	89.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0008	579				0,46			Казахстан 100%
	89.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,152	293				44,54			Казахстан 100%
	89.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,002	474				0,95			
9	113	**Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	156,0000074	936,24 / 441,92	111,72 / 50,43	146053 / 68940	17428 / 7867	59686	58374 / 16353	220781	
	113.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,2308	5983				13346,88			
	113.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	23,4	1938				45349,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	114	С1234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	157,9999993	361		57038		57038	4563	61601	Казахстан
11	115	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	113,6000016	384		43622		43622	3490	47112	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Система отопления жилой части, лестничных клеток									**4642094**	
			Раздел: 3. Система вентиляции ВЕ1-ВЕ31										
12	125	Е11-200302-0101 Ктр и Кзм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	77	468,47 / 457,52	3,88 / 0,38	36072 / 35229	299 / 29	544	34553 / 5650	76275	
	125.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,8701	626				544,68			Казахстан 100%
13	126	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	77	5831		448987		448987	35919	484906	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Система вентиляции ВЕ1-ВЕ31									**561181**	
			ИТОГО:					**2840803**	**38447**	**760875**	**1991726**	**5219128**	
								2041483	**8130**		**386597**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**46 972**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**5 266 100**	
			Дополнительные затраты			**1,20%**		**63 193**					
			Итого с дополнительными затратами									**5 329 293**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**106 586**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 435 879**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		**1**	**90%**						**4 892 291**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		**1,0450539**	**10%**						**568 079**	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			**95%**						**5 187 351**	
			НДС			**12%**		**622 482**					
			Итого с НДС									**5 809 834**	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сараптама"
(наименование организации)
Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)

Подрядчик
ТОО "САМГА"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Саятин Г

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Самга"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**

(наименование, адрес)

Объект **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25 07 2023г Д/С №1 от 02 10 2023г

Акт выполненых работ л 9

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Водопровод Т3,Т4										
1	56	**Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,25	3784,16	31,92	38788	327	31866	6582	49000	
						643,36	11,84	6594	121		3630		
	56.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	10,25	3092				31693			
2	57	**Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	34,73	3116,31	31,92	108229	1108	84777	22300	140971	
						643,36	11,84	22344	411		10442		
	57.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	34,73	2426				84254,98			
3	58	**Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	51,74	2771,02	31,92	143373	1652	108434	33222	190723	
						643,36	11,84	33287	613		14128		
	58.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	51,74	2082				107722,68			
4	59	**Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	45,12	2395,29	31,92	108075	1440	77607	28972	148011	
						643,36	11,84	29028	534		10964		
	59.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	45,12	1707				77019,84			
			Итого по разделу: 3. Водопровод Т3,Т4									**528705**	
			Раздел: 4. Канализация К1										
5	104	**Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	271,22	1123,98	4,95	304846	1343	2441	295440	648308	
						1110,03	1,5	301062	407		48022		
	104.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,2582	293				1247,64			Казахстан 100%
	104.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0072	165506				1194,04			
6	106	**С1241-203-0107**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	270,67756	1784		482889		482889		521520	Казахстан
											38631		
7	109	**С1241-216-0203**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	543	212		115116		115116		124325	Казахстан
											9209		
8	110	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	27	1812,72	278,31	48943	7514	0	41052	97195	
						1534,41	1,41	41429	38		7200		
9	112	**С1241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	16	846		13536		13536		14619	Казахстан
											1083		
10	113	**С1241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /прочистка прим./**	шт.	11	846		9306		9306		10050	
											744		

			Итого по разделу: 4. Канализация К1									1416017
			ИТОГО:				1373101	13384	925972	427568	1944722	
							433744	2124		144053		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		17 502				
			Итого с временными зданиями и сооружениями								1 962 224	
			Дополнительные затраты			1,20%		23 547				
			Итого с дополнительными затратами								1 985 771	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		39 715				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								2 025 487	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1,0000000	90%					1 822 938	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%					211 674	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%					1 932 882	
			НДС			12%		231 946				
			Итого с НДС								2 164 827	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шадхар Б.Т
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

приказ министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

1 10

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7. Проемы/АС-47/										
			Подраздел 5. Витражи/АС45,46/										
1	272	Е11-090403-0203 Ктр и Кзм=1,12 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	5,6992	17871,19	616,98	101852	3516	32948	46479	160197	
				т		11473,12	346,23	65388	1973		11866		
	272.1	222-809-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0325	1012800				32901,25			Казахстан 100%
	272.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,0001	813201				46,35			Казахстан 100%
2	273	Е11-080304-0401 Ктр и Кзм=1,12	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	9,1532002	634,45	0,13	5807	1	3350	2285	8739	
				шт		268,36	0,06	2456	1		647		
	273.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1,7116	1957				3349,7			Казахстан 100%
3	275	С1223-203-0504 _инвентобер.	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	5,6992	94773,12		540131		540131		583341	
											43210		
			Внутренние витражи										
4	280	Е11-100502-0103 Ктр и Кзм=1,12	Проемы дверные внутренние одиночные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в переговорки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	5,325	1158,58	48,34	6169	257	0	5391	12485	
						1110,24	14,72	5912	78		925		
5	284	С1223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	5,7908	23075		133623		133623		144313	
											10690		
6	285	С1223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	м2	5,2	44943		233704		233704		252400	
											18696		
7	286	С1217-401-0103	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	10,44126	3261		-34049		-34049		-36773	
											-2724		
			Итого по разделу: 7. Проемы/АС-47/									1124703	
			Раздел 8. Полы/АС48/										
			Подраздел 3. Тип 3										
8	307	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,06	Слои нивелирующие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,905	43042,22	12,72	125038	37	109414	14652	150865	
						5365,49	0	15587	0		11175		
	307.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9631	32010				94848,83			Казахстан 100%
			Подраздел 7. Тип 7										

9	346	Е11-110101-2705 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плитки многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	99,9999993	2700,2	27,6	270020	2760	40012	214656	523451	
	346.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	400	72				28800			
	346.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25	262				6550			Казахстан 100%
10	347	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	101,9999993	1902		194004		194004		209525	
											15520		
			Итого по разделу: 8. Полы/АС48/									883839	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка/АС49/										
			Подраздел 1. Потолок										
11	362	Е11-150206-0206 Ктр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	555,1199924	1451,11	9,79	805540	5435	242471	447638	1353433	
						1004,53	3,44	557635	1910		100255		
	362.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2288,7598	96				219720,94			
			Подраздел 2. Стены										
12	373	Е11-150206-0201 Ктр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/затирка/	м2 отдельываемой поверхности	1642,320005	754,89	6,26	1239771	10281	500481	586078	1971917	
						443,89	2,19	729009	3597		146068		
	373.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4314,7377	96				433414,82			
13	375	Е11-150206-0203 Ктр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка/	м2 отдельываемой поверхности	491,210002	793,26	6,26	389657	3075	149691	190373	626435	
						482,26	2,19	236891	1076		46405		
	375.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1350,3363	96				129632,28			
14	377	Е11-150107-0105 Ктр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	500,0000009	5006,06	21,71	2503030	10855	1183600	1050795	3838130	
						2617,15	9,84	1308575	4920		284305		
	377.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	510	1901				969510			
			Откосы										
15	382	Е11-150206-0201 Ктр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/затирка/	м2 отдельываемой поверхности	22,4	754,89	6,26	16910	140	6826	7994	26896	
						443,89	2,19	9943	49		1992		
	382.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	61,5776	96				5911,45			
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка/АС49/									7816811	
			Раздел: 11. Разные работы										
			Зонт Зп1...3/АС-17/										
16	402	Е11-200701-0501 Ктр и Кзм=1,06	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	22,3	2092,9	185,2	46672	4130	8325	35201	88423	
						1534,37	76,36	34216	1703		6550		
17	403	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,56935	114178,9	10410,06	65008	5927	6257	63728	139035	
						92778,56	2077,63	52823	1183		10299		
18	404	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,12474	630491		78647		78647		84939	
											6292		
19	405	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,40681	521841		212290		212290		229273	
											16983		
20	406	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0378	578162		21855		21855		23603	
											1748		
21	407	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,98355	114,8	3,13	1950	53	811	754	2920	
						63,92	0,38	1086	6		216		
	407.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015	467116				714			Казахстан 100%
22	408	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,98355	191,1	4,51	3246	77	1900	885	4461	
						74,73	0,76	1269	13		330		
	408.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0031	579649				1649,73			Казахстан 100%
			Ограждение ОГБ-1/лист АС-19/										
23	415	Е11-070519-0104 Ктр и Кзм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	99,3	1034,23	125,08	102699	12420	9785	100957	219948	
						810,61	50,99	80494	5063		16292		

24	416	С1222-503-0303	Ограждения четырехрядные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	99,3	22019		2186487		2186487		2361406		
											174919			
25	417	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборносварочных операций	т	0,280026	959622		268719		268719		290217		Казахстан
											21498			
26	418	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03972	974934		38724		38724		41822		Казахстан
											3098			
27	419	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,5785786	191,1	4,51	2213	52	1295	603	3041		
						74,73	0,76	865	9		225			
	419.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0021	539649				1124,71				Казахстан 100%
			Стремянка 2шт./АС51/											
28	441	Е11-090304-0101 Ктр и Кзм=1,12 #ТЧ 09 табл.3 п.3,2 Ктр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,28092	114951,97	37273,15	32292	10471	4378	14497	50532		
						62094,77	12693,95	17444	3566		3743			
	441.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0038	813201				3061,16				Казахстан 100%
	441.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	289955				325,82				
	441.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	570281				310,79				
29	442	С1222-503-0201 _ПФ-115 за 2 раза_К-12441х2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,28092	1029850		289305		289305		312449		
											23144			
			Итого по разделу: 11. Разные работы									**3852069**		
			ИТОГО:					**9881313**	**69488**	**6464984**	**2782966**	**13677423**		
								3346841	**26256**		**1013141**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							**0**				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**				
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**123 097**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**13 800 520**		
			Дополнительные затраты			**1,20%**		**165 606**						
			Итого с дополнительными затратами									**13 966 126**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**279 323**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 245 449**		
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		**1,0000000**	**90%**						**12 820 904**		
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		**1,0450539**	**10%**						**1 488 726**		
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			**95%**						**13 594 148**		
			НДС			**12%**		**1 631 298**						
			Итого с НДС									**15 225 446**		

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Кызылгарбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Сапин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение к приказу председателя агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

л 11

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Система отопления жилой части, лестничных клеток										
1	75	**Е11-161101-0101 Ктр и Кзм=1,06**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1770	126,04	1,64	223091	2903	5965	209940	467670	
						121,03	0	214223	0		34639		
	75.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,354	579				204,97			Казахстан 100%
	75.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,7	293				5186,1			Казахстан 100%
	75.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,885	474				419,49			
2	81	**Е11-161101-0101 Ктр и Кзм=1,06**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	176	126,04	1,64	22183	289	593	26875	46502	
						121,03	0	21301	0		3444		
	81.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0352	579				20,38			Казахстан 100%
	81.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,76	293				515,68			Казахстан 100%
	81.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,088	474				41,71			
3	84	**Е11-161101-0101 Ктр и Кзм=1,06**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	55	126,04	1,64	6932	90	185	6524	14532	
						121,03	0	6657	0		1076		
	84.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,011	579				6,37			Казахстан 100%
	84.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,55	293				161,15			Казахстан 100%
	84.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0275	474				13,04			
4	109	**Е11-260101-1701 Ктр и Кзм=1,12**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1000,00	936,24	111,72	936240	111720	382600	374190	1415260	
						441,92	50,43	441920	50430		104830		
	109.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	14,3	5983				85556,9			
	109.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	150	1938				290700			
5	110	**С1234-303-0305**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	700,00	361		252700		252700		272916	Казахстан
											20216		
6	111	**С1234-303-0308**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	300,00	384		115200		115200		124416	Казахстан
											9216		
			Итого по разделу: 2. Система отопления жилой части, лестничных клеток									2341296	
			Раздел: 3. Система вентиляции ВЕ1-ВЕ31										
7	123	**Е11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,06**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	50,4	9087,55	72,81	458013	3669	325503	127698	632568	
						2556,34	29,07	128840	1465		46857		
	123.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	50,4	6251				315050,4			Казахстан 100%
8	124	**Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,06**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	32	8856,63	57,8	283412	1849	206665	74115	386129	
						2340,54	22,82	74897	730		28602		
	124.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	32	6251				200032			Казахстан 100%
9	125	**С1246-301-0503**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	61	790		48190		48190		52045	Казахстан
											3855		

			Итого по разделу: 3. Система вентиляции ВЕ1-ВЕ31								1070742	
			ИТОГО:				2345961	120520	1337601	813342	3412038	
							887838	52625		252735		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		30 708				
			Итого с временными зданиями в сооружениями								3 442 746	
			Дополнительные затраты			1,20%		41 313				
			Итого с дополнительными затратами								3 484 059	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		69 681				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								3 553 740	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1,0000000	90%					3 198 366	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%					371 385	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%					3 391 264	
			НДС			12%		406 952				
			Итого с НДС								3 798 216	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)

Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)

Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)

Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Электротехническая часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
			Раздел: 2. Оборудование светотехническое										
			Раздел: 3. Заземление										
			Раздел: 4. Молниезащита										
			Раздел: 5. Кабельная продукция										
1	77	Е11-210201-0105 Kтр и Kзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1260,0	192,04 165,03	2,44 0,43	241971 207938	3074 542	30958	150104 31361	423436	
	77.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт	5,04	4162				20976,48			
	77.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,646	626				1656,4			Казахстан 100%
2	79	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		0,6	356760		214056		214056		231180	Казахстан
3	80	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,66	556800		367488		367488	29399	396887	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Кабельная продукция									1051503	
			ИТОГО:					822514 207938	3075 542	612502	150104 77884	1051503	
			Временные здания и сооружения			0,90%		9 464				9 464	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									1 060 967	
			Дополнительные затраты			1,20%		12 732					
			Итого с дополнительными затратами									1 073 698	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		21 474					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 095 172	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						985 655	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						114 451	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						1 045 101	
			НДС			12%		125 412					
			Итого с НДС									1 170 513	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Кедмаганбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Қарыдыс Сапа"
(наименование организации)
Камалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25 07 2023г Д/С №1 от 02 10 2023г

Акт выполненных работ

13

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка/АС-12/										
1	1	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	752,129871	3944,57	415,55	2966829	312548	380172	2183072	5561895	
						3023,56	97,43	2274110	73280		411994		
	1.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	17,299	21973				380110,64			Казахстан 100%
2	2	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	37,9073455	98384,1		3729480		3729480	298358	4027838	Казахстан
3	3	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6064392	567060		343887		343887	27511	371398	
4	4	Е11-080401-0501 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	167,4576	4907,5	124,08	821798	20778	570490	218949	1124007	
						1376,65	29,25	230531	4898		83260		
	4.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	11,8895	1957				23267,73			Казахстан 100%
	4.2	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	17,0807	31841				543865,78			Казахстан 100%
5	5	С1212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	418,644	47,98		20087		20087	1608	21695	Казахстан
6	6	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3838527	567060		217668		217668	17413	235081	
7	7	Е11-100501-0106 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	136,6596	3034,58	252,17	414704	34461	184536	191471	654669	
						1432,08	124,67	195707	17037		48494		
	7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	94,2951	1957				184535,56			Казахстан 100%
8	8	С1223-102-0506 _энергосбер	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - имост и поворотная створка	м2	136,6596	39624		5415000		5415000	433200	5848200	
9	9	Е11-100501-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	58,982	4472,7	247,99	263809	14627	106194	135218	430949	
						2424,27	122,98	142988	7254		31922		
	9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	54,2634	1957				106193,55			Казахстан 100%
10	10	С1223-102-0404 _энергосбер	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	58,982	27517,36		1623029		1623029	129842	1752871	
11	11	Е11-100501-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	79,704	4938,53	263,29	393621	20985	192636	171233	610042	
						2258,35	128,72	180000	10259		45188		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	98,4344	1957				192636,2			Казахстан 100%
12	12	С1223-204-0407 _энергосбер	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	79,704	64154,48		5113369		5113369	409070	5522439	
			Итого по разделу: 1. Кладка/АС-12/									26161084	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка/АС49/										
13	13	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,06	1568,62 1140,3	103,3 84,98	40878 29716	2692 2215	8470 7771,74	25545 5314	71737	
	13.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3935	19750				7771,74			Казахстан 100%
	13.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,7219	910				656,89			
14	14	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3910,24	1898,69 1367,99	109,04 88,5	7424334 5349169	426372 346056	1648792 1444149,39	4556173 958439	12938946	
	14.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	73,1215	19750				1444149,39			Казахстан 100%
	14.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	216,6273	910				197130,84			
15	15	Е11-150203-0602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1491,21	1483,02 400,3	31,05 22,16	2211494 596931	46302 33045	1568261	503984 217239	2932717	
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка/АС49/									15943400	
			ИТОГО:					30999987 8999152	878765 494044	21122071	7985645 3118852	42104484	
			Временные здания и сооружения			0,90%		378 940				378 940	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									42 483 424	
			Дополнительные затраты			1,20%		509 801					
			Итого с дополнительными затратами									42 993 225	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		859 865					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43 853 090	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						39 467 781	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						4 582 884	
			С учетом тендерной скидки 5%. (К=0,95)			95%						41 848 132	
			НДС			12%		5 021 776					
			Итого с НДС									46 869 908	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмагамбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Бирасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

л 14

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепловой узел										
			Раздел: 2. Система отопления жилой части, лестничных клеток										
1	71	Е11-160501-0801 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		520	1662,33	16,76	864412	8715	6032	832770	1832953	
				м трубопровода		1633,97	0,19	849664	99		135772		
	71.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	509,6	8				4076,8			Казахстан 100%
	71.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,12	626				1953,12			Казахстан 100%
2	72	Е11-160501-0802 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		94	1773,94	20,06	166750	1886	1097	160513	353445	
				м трубопровода		1742,21	0,23	163768	22		26181		
	72.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	71,816	12				861,79			Казахстан 100%
	72.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,376	626				235,38			Казахстан 100%
3	73	С1241-205-0205	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**		520	485		252200		252200		272376	**Казахстан**
				м							20176		
4	74	С1241-205-0208	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм**		94	1499		140906		140906		152178	
				м							11272		
			Итого по разделу: 2. Система отопления жилой части, лестничных клеток									**2610952**	
			ИТОГО:					**1424268**	**10601**	**400235**	**993283**	**2610952**	
								1013432	**121**		**193401**		
			Временные здания и сооружения			0,90%		23 499				23 499	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									2 634 451	
			Дополнительные затраты			1,20%		31 613					
			Итого с дополнительными затратами									2 666 064	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		53 321					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 719 385	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						2 447 447	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						284 190	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						2 595 055	
			НДС			12%		311 407					
			Итого с НДС									2 906 462	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К
МП (должность, подпись)

Заказчик
Главный специалист

ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Шалхар Б.Т
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт технического надзора

ТОО "KZ Курылыс Сапа"
(наименование организации)

Кемалов Б.У
МП. (должность, подпись)

Эксперт авторского надзора

ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)

Саяпин Г.А.

Подрядчик

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

16

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепловой узел										
			Раздел: 2. Система отопления жилой части, лестничных клеток										
1	90	Е11-160602-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	108	662,13	0,85	71510	92	2106	67967	150636	
						641,78	0,38	69312	41		11159		
	90.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,08	579				625,32			Казахстан 100%
	90.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,16	474				1023,84			
2	91	С1245-510-0203	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	108	7136		770688		770688	61655	832343	
3	92	С1245-405-2101	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	108	5593		604044		604044	48324	652368	
4	109	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	849,000007	936,24	111,72	794868	94850	324827	317687	1201556	
						441,92	50,43	375190	42815		89001		
	109.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	12,1407	5983				72637,81			
	109.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	127,35	1938				246804,3			
5	110	С1234-303-0305	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	572	361		206492		206492	16519	223011	Казахстан
6	111	С1234-303-0308	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	103,4	384		39706		39706	3176	42882	Казахстан
7	112	С1234-303-0405	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм**	м	88	736		64768		64768	5181	69949	Казахстан
8	113	С1234-303-0407	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм**	м	44	737		32428		32428	2594	35022	Казахстан
9	114	С1234-303-0410	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм**	м	35,2	917		32278		32278	2582	34860	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	115	С1234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	26,4	1104		29146		29146	2332	31478	Казахстан
11	116	С1234-303-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм	м	60,5	1424		86152		86152	6892	93044	Казахстан
12	117	С1234-303-0418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 70 мм	м	4,4	1933		8505		8505	680	9185	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Система отопления жилой части, лестничных клеток									**3376334**	
			ИТОГО:					**2740585**	**94942**	**2201140**	**385654**	**3376334**	
								444502	**42856**		**250095**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			0,90%		30 387					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									3 406 721	
			Дополнительные затраты			1,20%		40 881					
			Итого с дополнительными затратами									3 447 602	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		68 952					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 516 554	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						3 164 898	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						367 499	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						3 355 777	
			НДС			12%		402 693					
			Итого с НДС									3 758 471	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

№ 16

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Электротехническая часть.**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	7	Е11-210502-0110 Кзтр и Кзм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	8	7791,37 / 6145,8	552,87 / 232,15	62331 / 49166	4423 / 1857	8742	36737 / 7925	106993	
	7.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	657				5256			
	7.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,64	461				2139,04			Казахстан 100%
2	8	С1247-201-1203	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	8	64023		512184		512184	40975	553159	
3	9	С1261-404-0607 прим.	**Устройство заземляющее**	шт.	8	1288		10304		10304	824	11128	
4	10	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,09	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	48	7111,35 / 3865,14	177,24 / 47,67	341345 / 185527	8507 / 2288	147311	135227 / 38126	514698	
5	11	С1247-204-2506	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 50 А**	шт.	24	998		23952		23952	1916	25868	
6	12	С1247-204-0717	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	24	655		15720		15720	1258	16978	
7	15	Е11-210502-0110 Кзтр и Кзм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	2	7791,37 / 6145,8	552,87 / 232,15	15583 / 12292	1105 / 464	2185	9184 / 1981	26748	
	15.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	657				1314			
	15.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	461				534,76			Казахстан 100%
8	16	С1247-201-1201	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	62160		124320		124320	9946	134266	
9	17	С1261-404-0607 прим.	**Устройство заземляющее**	шт.	2	1288		2576		2576	206	2782	
10	18	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,09	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	7111,35 / 3865,14	177,24 / 47,67	85336 / 46382	2127 / 572	36828	33807 / 9531	128674	
11	19	С1247-204-2506	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 50 А**	шт.	6	998		5988		5988	479	6467	
12	20	С1247-204-0717	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	6	655		3930		3930	314	4244	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									**1532005**	
			Раздел: 2. Оборудование светотехническое										
			Раздел: 3. Заземление										
			Раздел: 4. Молниезащита										
			ИТОГО:					**1203569**	**16162**	**894040**	**214955**	**1532005**	
								293367	**5181**		**113481**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		13 788					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									1 545 793	
			Дополнительные затраты			1,20%		18 550					
			Итого с дополнительными затратами									1 564 343	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		31 287					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 595 629	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						1 436 066	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						166 752	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						1 522 677	
			НДС			12%		182 721					
			Итого с НДС									1 705 399	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

с 17

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: Проемы/АС-47/										
			Подраздел 2: Внутренние двери										
1	240	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	58,8	4241,12	69,35	249378	4077	37822	144390	425270	
						3528,54	30,33	207478	1783		31502		
2	241	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	58,8	55181		3244643		3244643		3504214	
											259571		
			Итого по подразделу 2: Внутренние двери					3494021	4077	3282465	144390	3929484	
								207478	1783	0	291073		
			Подраздел 5: Витражи/АС45,46/										
3	279	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	ачетом проемов)	5,6658	1264,9	27,4	7167	155		6350	14598	
						1237,5	7,81	7011	44		1081		
			Итого по подразделу 5: Витражи/АС45,46/					7167	155	0	6350	14598	
								7011	44	0	1081		
			Итого по разделу 7: Проемы/АС-47/					3501188	4232	3282465	150740	3944082	
								214489	1827	0	292154		
			Раздел 8: Полы/АС48/										
			Подраздел 1: Тип 1										
4	293	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	334,6	997,66	35,52	333817	11885	156526	161863	535333	
						494,34	20,29	165406	6789		39653		
5	294	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	334,6	773,45	36,54	258796	12226	234314	17851	298777	
						36,63	20,13	12256	6735		22130		
			Итого по подразделу 1: Тип 1					592613	24111	390840	179714	834110	
								177662	13524	0	61783		
			Подраздел 2: Тип 2										
6	301	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,85	1352,97	34,36	41739	1060	25587	14775	61035	
						489,22	20,29	15092	626		4521		
7	302	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 80мм/	м2 стяжки	30,85	2629,02	73,09	81105	2255	76672	3215	91066	
						70,6	40,25	2178	1242		6746		
8	303	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	30,85	1322,32	108,11	40794	3335	115	36260	83218	
						1210,47	39,9	37343	1231		6164		
			Итого по подразделу 2: Тип 2					163638	6650	102374	54250	235319	
								54613	3099	0	17431		
			Подраздел 6: Тип 6										
9	326	1126-0201-0105 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее		360,74	2499,44	28,83	901648	10400,1	173021,78	548342,79	1565990,26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			изделиями из высокопрочных и хрупких материалов на клее	мой поверхности		1990,98	9,08	718226,12	3275,52		115999,47		
10	327	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	1440	50		72000		72000	5760,05	77760,05	
11	328	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	52	31059		1615067,93		1615067,93	129205,55	1744273,48	Казахстан
12	333	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,640319	22895,24 20735,23	2118,01 904,67	106241 96218	9828 4198	195	91379 15810	213430	
13	334	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,640319	567060		2631339		2631339	210507	2841846	
14	335	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1600,11	1258,18 520,57	19,64 6,03	2013226 832969	31426 9649	1148831	792054 224415	3029695	
			Итого по подразделу 6: Тип 6					**7339521,93** **1647413,12**	**51654,1** **17122,52**	**5640454,71** **0**	**1431775,79** **701697,07**	**9472994,79**	
			Подраздел 7: Тип 7										
15	342	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	137,8	997,66 494,34	35,52 20,29	137478 68120	4895 2796	64463	66661 16331	220470	
16	343	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/	м2 стяжки	137,8	644,55 30,53	30,45 16,77	88819 4207	4196 2311	80416	6127 7596	102542	
17	344	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,39962	22895,24 20735,23	2118,01 904,67	9149 8286	847 362	17	7869 1362	18380	
18	345	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,39962	567060		226609		226609	18129	244738	
			Итого по подразделу 7: Тип 7					**462055** **80613**	**9938** **5469**	**371505** **0**	**80657** **43418**	**586130**	
			Подраздел 8: Тип 8										
19	348	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,55	997,66 494,34	35,52 20,29	150198 74423	5348 3055	70427	72829 17842	240869	
20	349	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 65мм/	м2 стяжки	150,55	1160,19 54,95	54,82 30,19	174667 8273	8253 4545	158141	12049 14938	201654	
21	350	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,436595	22895,24 20735,23	2118,01 904,67	9996 9053	925 395	18	8598 1487	20081	
22	351	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,436595	567060		247576		247576	19806	267382	
			Итого по подразделу 8: Тип 8					**582437** **91749**	**14526** **7995**	**476162** **0**	**93476** **54073**	**729986**	
			Итого по разделу 8: Полы/АС48/					**9140264,93** **2052050,12**	**106879,1** **47209,52**	**6981335,71** **0**	**1839872,79** **878402,07**	**11858539,79**	
			Раздел 9: Внутренняя отделка/АС49/										
			Подраздел 1: Потолок										
23	362	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	мой поверхности	1000	1451,11 1004,53	9,79 3,44	1451109,91 1004530,15	9790,18 3440,19	436790,07	806380,16 180600,16	2438090,23	
			Итого по подразделу 1: Потолок					**1451109,91** **1004530,15**	**9790,18** **3440,19**	**436790,07** **0**	**806380,16** **180600,16**	**2438090,23**	
			Подраздел 2: Стены										
24	373	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/затирка/	мой поверхности	1000	754,89 443,89	6,26 2,19	754890,02 443889,86	6260,02 2190,1	304740,13	356859,9 88940,02	1200689,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	375	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка/		1000	793,26	6,26	793259,84	6260,02	304739,78	387559,77	1275289,87	
				мой поверхности		482,26	2,19	482260,04	2190,17		94470,26		
26	381	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		326,72	4174,86	53,72	1364010	17551	283920	858633	2400454	
				мой поверхности		3252,14	32,91	1062539	10752		177811		
27	384	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/затирка/		242,31	754,89	6,26	182917	1517	73842	86471	290939	
				мой поверхности		443,89	2,19	107559	531		21551		
			Итого по подразделу 2: Стены					3095076,86	31588,04	967241,91	1689523,67	5167372,81	
								2096247,9	15663,27	0	382772,28		
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка/АС49/					4546186,77	41378,23	1404031,98	2495903,83	7605463,04	
								3100778,05	19103,46	0	563372,44		
			Раздел 11: Разные работы										
28	409	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли. Ограждение перилами		90,5	151,38	36,72	13700	3324	833	9581	25143	
				м ограждения		105,46	9,62	9544	871		1862		
29	410	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,382996	354467,63	95171,43	135760	36450	2057	68178	220253	
				т конструкций		253926,4	4062,58	97253	1556		16315		
30	411	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,223354	434300		97003		97003		104763	
				т							7760		
31	412	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,159642	531899		84913		84913		91706	
				т							6793		
32	413	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,941322	114,8	3,13	1830	50	761	707	2740	
				м2		63,92	0,38	1019	6		203		
33	414	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,941322	191,1	4,51	3046	72	1783	830	4186	
				м2		74,73	0,76	1191	12		310		
34	434	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		1,07	40974,62	1769,34	43843	1893	39910	2213	49740	
				м3		1906,63	365,7	2040	391		3684		
35	435	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,03176	22895,24	2118,01	727	68	1	625	1460	
				т		20735,23	904,67	659	29		108		
36	436	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03176	431408		13702		13702		14798	
				т							1096		
37	437	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,16	10383,49	2689,52	1661	430	1020	363	2186	
				м3 основания		1316,62	1120,69	211	179		162		
38	438	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0,86	73569,24	7678,01	63270	6603	35685	21436	91482	
				м3		24396,47	2993,83	20981	2575		6776		
39	439	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03159	431408		13628		13628		14718	
				т							1090		
40	440	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,2	1206,93	29,55	6276	154	3933	2055	8998	
				м2 поверхности		420,99	4,03	2189	21		667		
41	443	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка		68,21	5059,03	134,84	345076	9198	151511	222023	612467	
				м ограждения		2702,94	55,53	184368	3788		45368		
42	444	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,94792	1029850		976215		976215		1054312	Казахстан
				т							78097		
			Итого по разделу 11: Разные работы					1800650	58242	1422955	328011	2298952	
								319455	9428	0	170291		
			ИТОГО по акту					18988289,7	210731,32	13090787,69	4814527,62	25707036,83	
								5686772,17	77567,98	0	1904219,51		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			0,90%		231 363					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									25 938 400	
			Дополнительные затраты			1,20%		311 261					
			Итого с дополнительными затратами									26 249 661	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		524 993					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26 774 654	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						24 097 189	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						2 798 096	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						25 550 520	
			НДС			12%		3 066 062					
			Итого с НДС									28 616 583	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)