Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Подрядчик: ТОО "Самға"

Наименование строительства и его адрес: Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№64/23 от 25.07.2023г.	ДС №1 от 02.10.2023 г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	116 321 645,39									
В том числе: в текущем месяце	116 321 645,39	103 858 611,97							12 463 033,42	116 321 645,39
Удержание аванса	34 896 493,62									34 896 493,62
Удержание гарантийных обязательств 5%	5 816 082,27									5 816 082,27
Итого к оплате:	**75 609 069,50**									**75 609 069,50**

М.П. **Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства города Жезказган" **Руководитель Келмаганбетова М.К.** **БИН 131040000187**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Самға" **Директор Битасов Б.О.** **БИН 070440005824**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Технический надзор:**
ТОО «KZ Құрылыс Сапа» **Кемалов Б.У**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **01-01 Демонтаж существующего фундамента работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-460401-0103 Ктр и Кэм=1.12**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	296	53484,69 24689,95	26551,86 11356,39	15831468 7308225	7859350 3361491	663892	8962563 1983523	26777554	
	1.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	76,96	6588				507012,48			
	1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	592	265				156880			
2	2	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	714,8	170		121516			9721	131237	
3	3	**С3412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	12866,4	50		643320			51466	694786	
			ИТОГО:					16596304	7859350	663892	8962563	27603577	
								7308225	3361491		2044710		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		248432,193				248 432,19	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									27 852 009,19	
			Дополнительные затраты			1,20%		334224,1103					
			Итого с дополнительными затратами									28 186 233,30	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		563 724,67					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 749 957,97	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						25 874 962,17	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						3 004 525,57	
			С учётом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						27 435 513,36	
			НДС			12%		3 292 261,60					
			Итого с НДС									30 727 774,96	

Заказчик
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)

Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист

ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0344 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**		173,60775	315,87	315,87	54837	54837	0	9002	68947	
				м3 грунта		0	72,02	0	12503		5108		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		3,09225	2509,58	0	7760	0	0	5587	14415	
				м3 грунта		2509,58	0	7760	0		1068		
3	3	Е11-010102-0347 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 5 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**		857,26225	713,86	713,86	611965	611965	0	100463	769419	
				м3 грунта		0	162,76	0	139528		56991		
4	4	Е11-010101-0347 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 5 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3**		149,6627	553,4	553,4	82823	82823	0	13595	104132	
				м3 грунта		0	126,17	0	18883		7714		
5	5	Е11-010205-0212 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		17,93505	19079,34	0	342189	0	0	246376	635650	
				м3 грунта		19079,34	0	342189	0		47085		
6	6	Е11-010206-0501 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет**		740,657625	6984,24	6984,24	5172931	5172930	0	567136	6199275	
				м3 грунта		0	1063,5	0	787689		459208		
7	7	Е11-010205-0904 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**		13,192375	19107,65	8076,77	252075	106552	0	137348	420577	
				м3 грунта		11030,88	3429,1	145524	45238		31154		
8	8	С3412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**		36330,08513	27		980912				1059385	
				т·км							78473		
9	9	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		173,60775	41,61	36,7	7224	6371	38	1906	9861	
				м3 грунта		4,69	10,56	814	1833		731		
	9.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0069	5461				37,92			Казахстан 100%
10	10	Е11-010102-0603 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**		857,26225	45,49	40,03	38997	34316	283	10270	53210	
				м3 грунта		5,13	11,51	4398	9867		3943		
	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0514	5461				280,89			Казахстан 100%
11	11	Е11-010104-0212 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		921,44775	407,56	407,56	375545	375545	0	77402	489178	
				м3 грунта		0	116,67	0	107505		36231		
12	12	Е11-010104-0210 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		3,09225	253,59	253,59	784	784	0	162	1022	
				м3 грунта		0	72,59	0	224		76		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									9825071	
			Раздел: 2. Фундамент /АС-4...11/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		11,62	10383,49	2689,52	120656	31252	74105	26339	158755	
				м3 основания		1316,62	1120,69	15299	13022		11760		
	13.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,363	5542				74057,75			Казахстан 100%
14	14	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	**Подготовка бетонная. Устройство**		5,34	38608,22	1769,34	206168	9448	186538	11042	234587	
				м3		1906,63	365,7	10181	1953		17377		
	14.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,4468	32010				174352,07			Казахстан 100%
15	15	Е11-070101-0103 Кзтр и Кэм=1.12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**		7,2	4747,84	2504,98	34184	18036	0	27475	66592	
				шт. сборных конструкций		2242,86	991,07	16149	7136		4933		
16	16	Е11-070101-0102 Кзтр и Кэм=1.12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**		12,6	3255,34	1780,64	41017	22436	0	32294	79176	
				шт. сборных конструкций		1474,7	697,38	18581	8787		5865		
17	17	Е11-070101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**		0,4	2447,91	1304,36	979	521	0	781	1901	
				шт. сборных конструкций		1143,55	510,84	457	204		141		
18	18	С1221-104-0104 _W6,F-75.сульф.	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4.5 кгс/см2 СТ РК 956-93**		5,736	71135,96		408036		408036		440679	
				м3							32643		
19	19	С1221-104-0104 _W6,F-75.сульф.	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4.5 кгс/см2 СТ РК 956-93**		2,932	71135,96		208571		208571		225257	
				м3							16686		
20	20	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		0,58	9665,03	2155,18	5606	1250	1540	2805	9084	
				м3		4854,46	459,44	2816	266		673		
21	21	С1212-101-2009	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100/75/. W6**		0,5916	38740		22919		22919		24752	
				м3							1833		
22	22	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		3,7802	10383,49	2689,52	39252	10166	24108	8569	51647	
				м3 основания		1316,62	1120,69	4977	4236		3826		
	22.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,3472	5542				24092,35			Казахстан 100%
23	23	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1.06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		3,7802	260,2	0,85	984	3	772	197	1275	
				м2 изолируемой поверхности		55,11	0,38	208	1		94		
	23.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0015	521019				772,07			
24	24	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.12	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,5	38608,22	1769,34	57912	2654	52398	3102	65895	
				м3		1906,63	365,7	2860	549		4881		
	24.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,53	32010				48975,3			Казахстан 100%
25	25	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1.12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		7,3	6284,01	2704,62	45873	19744	4075	23983	75444	
				м3		3021,23	588,99	22055	4300		5588		
26	26	С1212-101-2302	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150/75/. W6**		7,4095	44323		328411		328411		354684	
				м3							26273		
27	27	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1.12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,07945	29846,41	1769,63	2371	141	31	2044	4768	
				т		27692,78	576,13	2200	46		353		
	27.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2384	128				30,51			
28	28	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,09145	431408		39452		39452		42608	
				т							3156		
29	29	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,566	409726		231905		231905		250457	
				т							18552		
30	30	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		23,51	1206,93	29,55	28375	695	17783	9293	40682	
				м2 поверхности		420,99	4,03	9897	95		3014		
	30.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	56,424	295				16645,08			
31	31	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1.12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		108	3035,62	1778,53	327847	192081	70206	127012	491247	
				шт. сборных конструкций		607,03	389,61	65559	42078		36388		
	31.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,484	22009				54670,36			Казахстан 100%
32	32	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1.12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		184	3443,88	1743,96	633674	320888	183525	235476	938682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт. сборных конструкций			**702,5**	**382,04**	**129260**	**70295**		**69532**		
	32.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,256	22009				137688,3			Казахстан 100%
33	**33**	**Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1.12**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		**72**	**4375,35**	**2221,59**	**315025**	**159955**	**78111**	**132159**	**482959**	
			шт. сборных конструкций			**1068,88**	**486,66**	**76959**	**35040**		**35775**		
	33.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,0096	22009				66238,29			Казахстан 100%
34	**34**	**Е11-070501-0104 Кзтр и Кэм=1.12**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		**100**	**7151,46**	**3896,42**	**715146**	**389642**	**162687**	**292844**	**1088629**	
			шт. сборных конструкций			**1628,17**	**853,56**	**162817**	**85356**		**80639**		
	34.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,26	22009				137776,34			Казахстан 100%
35	**35**	**С1221-102-0101 _W6,F-75.сульф.**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**		**199,234**	**51558,93**		**10272292**		**10272292**		**11094074**	
				м3							**821782**		
36	**36**	**Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1.12**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**		**11,8**	**10397,48**	**2066,22**	**122690**	**24381**	**34978**	**62726**	**200249**	
				м3		**5367**	**474,53**	**63331**	**5599**		**14833**		
37	**37**	**С1212-101-2009**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100/75/. W6**		**12,036**	**38740**		**466275**		**466275**		**503577**	
				м3							**37302**		
38	**38**	**Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1.12**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		**19**	**898,06**	**387,94**	**17063**	**7371**	**4767**	**7616**	**26653**	
			шт. сборных конструкций			**259,22**	**80,48**	**4925**	**1529**		**1974**		
	38.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2166	22009				4767,15			Казахстан 100%
39	**39**	**С1222-102-0108**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**		**0,041**	**129097**		**5293**		**5293**		**5716**	**Казахстан**
				м3							**423**		
40	**40**	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1.12**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**1,30278**	**104437,68**	**3621,55**	**136059**	**4718**	**0**	**123467**	**280288**	
			т металлических изделий			**100816,13**	**1089,24**	**131341**	**1419**		**20762**		
41	**41**	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1.12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**1,30278**	**29895,46**	**1404,72**	**38947**	**1830**	**0**	**34357**	**79168**	
				т		**28490,74**	**489,71**	**37117**	**638**		**5864**		
42	**42**	**С1214-209-0105**	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм**		**3,90834**	**699**		**2732**		**2732**		**2951**	
				кг							**219**		
43	**43**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**1,30278**	**434300**		**565797**		**565797**		**611061**	
				т							**45264**		
44	**44**	**Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1.12**	**Пояса в опалубке. Устройство**		**40**	**27123,78**	**7533,35**	**1084951**	**301334**	**183017**	**599902**	**1819641**	
				м3		**15015**	**1465,83**	**600600**	**58633**		**134788**		
45	**45**	**С1212-101-2302**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150/75/. W6**		**40,6**	**44323**		**1799514**		**1799514**		**1943475**	
				м3							**143961**		
46	**46**	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1.12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**3,7291175**	**29462,41**	**1769,63**	**109869**	**6599**	**0**	**95930**	**222263**	
				т		**27692,78**	**576,13**	**103270**	**2148**		**16464**		
47	**47**	**С1214-209-0105**	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм**		**11,1873525**	**699**		**7820**		**7820**		**8446**	
				кг							**626**		
48	**48**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**1,063133**	**434300**		**461719**		**461719**		**498656**	
				т							**36937**		
49	**49**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**2,6659845**	**409726**		**1092323**		**1092323**		**1179709**	
				т							**87386**		
50	**50**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**450,324**	**1206,93**	**29,55**	**543510**	**13307**	**340621**	**178000**	**779233**	
				м2 поверхности		**420,99**	**4,03**	**189582**	**1815**		**57723**		
	50.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1080,7776	295				318829,39			
51	**51**	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1.12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		**115,426**	**4454,42**	**10,84**	**514156**	**1251**	**474915**	**35624**	**593762**	
				м2 поверхности		**329,13**	**2,73**	**37990**	**315**		**43982**		
	51.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,8857	14618				42182,43			Казахстан 100%
	51.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	265,4798	405				107519,32			Казахстан 100%
	51.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	356,6663	862				307446,39			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Фундамент /АС-4...11/									**24978682**	
			Раздел: 3. Кладка/АС-12/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-080201-1703 Кзтр и Кэм=1,12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	155,130192	28928,65 12733,46	3402,95 705,99	4487707 1975344	527900 109520	1984463	1938924 514131	6940762	
	52.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	35,6799	21973				783995,41			Казахстан 100%
	52.2	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый/прим. полнотелый/ размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	11,4796	103870				1192389,61			
53	53	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	47,7800991	115383,42		5513031		5513031	441042	5954073	Казахстан
54	54	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	42,301392	15739		665782		665782	53263	719045	Казахстан
55	55	Е11-080201-1025 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,1376	64429,97 14610,15	3597,41 746,33	1812905 411095	101223 21000	1300588	401848 177180	2391933	
	55.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,5842	21973				144674,59			Казахстан 100%
	55.2	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый/прим. полнотелый/ размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	11,1144	103870				1154447,74			
56	56	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,0256	58985,04 9725,36	4514,37 1081,18	119480 19700	9144 2190	90636	20357 11187	151024	
	56.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4861	21973				10682,04			Казахстан 100%
	56.2	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый/прим. полнотелый/ размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,7697	103870				79951,65			
57	57	Е11-080201-0108 Кзтр и Кэм=1.12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	90,1056	17944,18 9016,96	3652,51 877,45	1616871 812479	329111 79063	475281	829134 195681	2641686	
	57.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	21,6253	21973				475173,68			Казахстан 100%
58	58	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	34,240128	115383,42		3950743		3950743	316059	4266802	Казахстан
59	59	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1.12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,74592	104437,68 100816,13	3621,55 1089,24	391215 377649	13566 4080	0	355008 59698	805921	
60	60	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,74592	567060		2124161		2124161	169933	2294094	
61	61	Е11-080401-0501 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	138,5856	4907,5 1376,65	124,08 29,25	680109 190784	17196 4054	472129	181199 68905	930213	
	61.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,8396	1957				19256,05			Казахстан 100%
	61.2	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	14,1357	31841				450095,82			Казахстан 100%
62	62	С1212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	346,464	47,98		16623		16623	1330	17953	Казахстан
63	63	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3176712	567060		180139		180139	14411	194550	
64	64	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	758,4	221,91 220,57	1,34 0,61	168297 167280	1017 463	0	115739 22722	306758	
65	65	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	59,04	253		14937		14937	1195	16132	
66	66	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,165312	959622		158637		158637	12691	171328	Казахстан
67	67	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02016	1036166		20889		20889	1671	22560	Казахстан
68	68	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,569632	191,1 74,73	4,51 0,76	2784 1089	66 11	1630	759 284	3827	
	68.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0026	539649				1415,25			Казахстан 100%
69	69	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1.12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14532	104437,68 100816,13	3621,55 1089,24	15177 14651	526 158	0	13772 2316	31265	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14532	567060		82405		82405		88997	
											6592		
71	71	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	12,96	253		3279		3279		3541	
											262		
72	72	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,033696	959622		32335		32335		34922	Казахстан
											2587		
73	73	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,043344	567060		24579		24579		26545	
											1966		
74	74	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1.12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,382128	104437,68	3621,55	39909	1384	0	36215	82214	
						100816,13	1089,24	38525	416		6090		
75	75	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,382128	567060		216690		216690		234025	
											17335		
76	76	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	100	898,06	387,94	89806	38794	25090	40085	140282	
						259,22	80,48	25922	8048		10391		
	76.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,14	22009				25090,26			Казахстан 100%
77	77	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1.12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	23	3576,67	2100,11	82263	48302	1164	50525	143411	
						1425,94	435,7	32797	10021		10623		
	77.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0529	22009				1164,28			Казахстан 100%
78	78	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,4236	137996		472443		472443		510238	Казахстан
											37795		
79	79	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,3004	129097		296975		296975		320733	Казахстан
											23758		
80	80	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,6488	122875		202596		202596		218804	Казахстан
											16208		
81	81	С1222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,288	224000		64512		64512		69673	Казахстан
											5161		
82	82	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,7374614	114178,9	10410,06	84203	7677	8105	82544	180087	
						92778,56	2077,63	68421	1532		13340		
83	83	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,701172	521841		365900		365900		395172	
											29272		
84	84	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0362894	474042		17203		17203		18579	
											1376		
85	85	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,9930664	114,8	3,13	2869	78	1193	1109	4296	
						63,92	0,38	1598	9		318		
	85.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0022	467116				1050,72			Казахстан 100%
86	86	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,9930664	191,1	4,51	4776	113	2796	1302	6564	
						74,73	0,76	1868	19		486		
	86.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0045	539649				2427,75			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Кладка/АС-12/									30338009	
			Раздел: 4. Перекрытие/АС-28...32/										
87	87	Е11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1.12	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	5608,48	1448,72	56085	14487	28712	18564	80621	
						1288,57	284,62	12886	2846		5972		
	87.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7215	22009				15879,49			Казахстан 100%
	87.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0106	1029630				10914,08			Казахстан 100%
88	88	Е11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1.12	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	4199,6	1226,66	4200	1227	1910	1544	6204	
						1062,99	245,89	1063	246		460		
	88.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,05	22009				1099,57			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	88.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1029630				679,56			Казахстан 100%
89	89	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	95,5883424	19351		1849730		1849730		1997708	
											147978		
90	90	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0068544	434300		2977		2977		3215	
											238		
91	91	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0002557	431408		110		110		119	
											9		
92	92	Е11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1.12	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	42	5608,48	1448,72	235556	60846	120590	77967	338605	
						1288,57	284,62	54120	11954		25082		
	92.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,0303	22009				66693,87			Казахстан 100%
	92.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0445	1029630				45839,13			Казахстан 100%
93	93	Е11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1.12	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	8	4199,6	1226,66	33597	9813	15280	12356	49629	
						1062,99	245,89	8504	1967		3676		
	93.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3997	22009				8796,56			Казахстан 100%
	93.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0053	1029630				5436,45			Казахстан 100%
94	94	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	413,9082048	19351		8009538		8009538		8650301	
											640763		
95	95	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0311808	434300		13542		13542		14625	
											1083		
96	96	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001023	431408		441		441		476	
											35		
97	97	Е11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1.12	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	5608,48	1448,72	11217	2897	5742	3713	16124	
						1288,57	284,62	2577	569		1194		
	97.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1443	22009				3175,9			Казахстан 100%
	97.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0021	1029630				2182,82			Казахстан 100%
98	98	Е11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1.12	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	1	4199,6	1226,66	4200	1227	1910	1544	6204	
						1062,99	245,89	1063	246		460		
	98.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,05	22009				1099,57			Казахстан 100%
	98.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1029630				679,56			Казахстан 100%
99	99	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	27,9728154	19351		541302		541302		584606	
											43304		-
100	100	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0021691	434300		942		942		1017	
											75		
101	101	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0000724	431408		31		31		33	
											2		
			Итого по разделу: 4. Перекрытие/АС-28...32/									11749487	
			ИТОГО:					63769113	9172420	47187248	7426492	76891248,92	
								6428531	1727142		5695644		
			Временные здания и сооружения			0,90%		692021,2403				692 021,24	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									77 583 270,16	
			Дополнительные затраты			1,20%		930999,2419					
			Итого с дополнительными затратами									78 514 269,40	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 570 285,39					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									80 084 554,79	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						72 076 099,31	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						8 369 267,63	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						76 423 098,60	
			НДС			12%		9 170 771,83					
			Итого с НДС									85 593 870,43	

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.
МП (должность, подпись,

Эксперт технического
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)

МП (должность, подпись,

Заказчик
Главный специалист

ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)