Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**

Подрядчик: **ТОО "Самға"**

Наименование объекта: Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		64/23 от 25.07.2023г.	Д/С №1 от 02.10.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	297 153 842,08									
В том числе: в текущем месяце	143 139 889,00	127 803 472,32							15 336 416,68	143 139 889,00
Удержание аванса	42 941 966,70									42 941 966,70
Удержание гарантийных обязательств	7 156 994,45									7 156 994,45
Итого к оплате	93 040 927,85									93 040 927,85

МП

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"

Рукодитель Келмаганбетова М.К. **БИН 13104000187**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

МП

Подрядчик:
ТОО "Самға"
(наименование организации)

Директор Битасов Б.О. **БИН 070440005824**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

МП

Технический надзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)

Кемалов Б.У.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Кладка/АС-12/									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	387,82548	30251,03	3402,95	11732120	1319751	5474009	4847310	17905785
					12733,46	705,99	4938360	273801		1326355	
2	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	119,450248	121740		14541873		14541873		15705223
										1163350	
3	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	105,75348	15739		1664454		1664454		1797610
										133156	
4	1108-0201-1025 РСНБ РК 2022	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	70,344	71488,62	3597,41	5028795	253056	3748003	1004620	6516088
					14610,15	746,33	1027736	52500		482673	
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,064	65775,64	4514,37	333088	22861	260978	50894	414701
					9725,36	1081,18	49249	5475		30719	
6	1108-0201-0108 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	225,264	17944,18	3652,51	4042178	822779	1188202	2072834	6604213
					9016,96	877,45	2031196	197658		489201	
7	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	85,60032	113441		9710586		9710586		10487433
										776847	
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	ических изделий	9,3648	104437,68	3621,55	978038	33916		887521	2014804
					100816,13	1089,24	944123	10201		149245	
9	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	9,3648	567060		5310403		5310403		5735235
										424832	
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	ичетом проемов)	1407,92	3944,57	415,55	5553639	585062	711647	4086516	10411371
					3023,56	97,43	4256931	137174		771216	
11	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	70,959168	113441		8049679		8049679		8693653
										643974	
12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,68112	567060		386236		386236		417135
										30899	
13	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	ичетом проемов)	346,464	4907,5	124,08	1700272	42989	1180323	452998	2325532
					1376,65	29,25	476960	10134		172262	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	866,16	47,98		41558		41558		44884
										3326	
15	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,794178	567060		450347		450347		486375
										36028	
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	ых конструкций	239	898,06	387,94	214636	92718	59965	95803	335273
					259,22	80,48	61954	19235		24834	
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	ых конструкций	55	3576,67	2100,11	196717	115507	2784	120821	342941
					1425,94	435,7	78427	23964		25403	
18	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8,559	137996		1181108		1181108		1275597
										94489	
19	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,751	129097		742437		742437		801832
										59395	
20	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,122	122875		506491		506491		547010
										40519	
21	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,72	224000		161280		161280		174182
										12902	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элементов	1,843654	114178,9	10410,06	210506	19192	20262	206361	450216
					92778,56	2077,63	171052	3830		33349	
23	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,75293	521841		914751		914751		987931
										73180	
24	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,090724	474042		43007		43007		46448
										3441	
		Итого по разделу 1: Кладка/АС-12/					73694199	3307831	56350383	13825678	94521472
							14035988	733972	0	7001595	
		Раздел 2: Перекрытие/АС-28...32/									
25	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	ых конструкций	26	5608,48	1448,72	145820	37667	74651	48265	209612
					1288,57	284,62	33503	7400		15527	
26	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	238,97086	19351		4624325		4624325		4994271
										369946	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017136	434300		7442		7442		8037
										595	
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00064	431408		276		276		298
										22	
29	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	ых конструкций	110	5608,48	1448,72	616933	159359	315831	204200	886824
					1288,57	284,62	141743	31308		65691	
30	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	ых конструкций	21	4199,6	1226,66	88192	25760	40109	32434	130276
					1062,99	245,89	22323	5164		9650	
31	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1034,7705	19351		20023844		20023844		21625752
										1601908	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,077952	434300		33855		33855		36563
										2708	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002557	431408		1103		1103		1191
										88	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	ых конструкций	26	5608,48	1448,72	145820	37667	74651	48265	209612
					1288,57	284,62	33503	7400		15527	
35	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	246,99004	19351		4779504		4779504		5161864
										382360	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019152	434300		8318		8318		8983
										665	
37	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00064	431408		276		276		298
										22	
38	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,208	61577,87	4183,41	135964	9237	102287	23923	172678
					11068,86	837,36	24440	1849		12791	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,332496	29846,41	1769,63	9924	589	128	8553	19955
					27692,78	576,13	9208	192		1478	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035664	434300		15489		15489		16728
										1239	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,296832	431408		128056		128056		138300
										10244	
42	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,384	61577,87	4183,41	23646	1607	17789	4161	30032
					11068,86	837,36	4250	322		2225	
43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,038112	30279,46	1404,72	1154	54	15	1005	2332
					28490,74	489,71	1086	19		173	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032394	434300		14069		14069		15195
										1126	
45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,005764	409726		2362		2362		2551
										189	
46	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,208	61577,87	4183,41	135964	9237	102287	23923	172678
					11068,86	837,36	24440	1849		12791	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,332496	29846,41	1769,63	9924	589	128	8553	19955
					27692,78	576,13	9208	192		1478	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035664	434300		15489		15489		16728
										1239	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,296832	431408		128056		128056		138300
										10244	
50	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,384	61577,87	4183,41	23646	1607	17789	4161	30032
					11068,86	837,36	4250	322		2225	
51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,030096	30279,46	1404,72	911	43	12	794	1841
					28490,74	489,71	857	15		136	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025574	434300		11107		11107		11996
										889	
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00455	409726		1864		1864		2013
										149	
		Итого по разделу 2: Перекрытие/АС-28...32/					31133333	283416	30541112	408237	34064895
							308811	56032	0	2523325	
		ИТОГО по акту					104827532	3591247	86891495	14233915	128586367

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							14344799	**790004**	**0**	**9524920**	
		Временные здания и сооружения			**0,90%**		**1157277,303**				**1 157 277,30**
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**129 743 644,30**
		Дополнительные затраты			**1,20%**		**1556923,732**				
		Итого с дополнительными затратами									**131 300 568,03**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**2 626 011,36**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**133 926 579,40**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		**1**	**90%**						**120 533 921,46**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		**1,0450539**	**10%**						**13 996 049,41**
		С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			**95%**						**127 803 472,32**
		НДС			**12%**		**15 336 416,68**				
		Итого с НДС									**143 139 889,00**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Курылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)
Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)