Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области",110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 85, тел.: 8 7142 542628 — 020240002086

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛюксДорСтрой",Республика Казахстан, Костанайская обл., г.Костанай, ул.Киевская, дом № 17А, к.14 — 170340019541

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №58 от 26.02.2025г 2025

Номер документа	Дата составления
46	22.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значения Костанайского района, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание			Работа	1	5 609 862,00	5 609 862,00	601 056,64
				Итого	1	x	5 609 862,00	601 056,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Нурканов Д.О.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 22.07.2025

М.П.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2025 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО "ЛюксДорСтрой"

Объект: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значения Костанайского района, включая зимнее содержание, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание

Специфика: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значения Костанайского района, включая зимнее содержание, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание

Договор № 58 от 26.02.2025 года

Сумма договора на 2025 год	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работза отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
54 999 487,00	42 621 194,00	5 609 862,00				37 011 332,00	5 609 862,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" — А. Есенжолов

Подрядчик

Директор
ТОО "ЛюксДорСтрой" — Д. Нурканов

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ЛюксДорСтрой"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значения Костанайского района, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание

(наименование, адрес)

Договор № 58 от 26.02.2025

Акт приемки выполненных работ
по содержанию автомобильных дорог
за июль 2025 года

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во		Цена	Сумма
				Еденица	Всего		
1	2	3	4		5	6	7
		А/д подъезд к г. Костанай					
		Уборка мусора					
1	СРД-5-3-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода	1000 м2		60,0	3 685,13	221 108
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
1.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,37	22,2	4 746,00	105 361,00
		Машины и механизмы					
1.2	D332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	0,12	7,2	16 076,00	115 747,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,12	7,2	3 614,00	26 021,00
2	СРД-17-3-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	100 м2 площади		12,0	8 685,17	104 222
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
2.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1,83	21,96	4 746,00	104 222,00
3		Работа легковой машины на доставке рабочих	маш-час		12	10 896,00	130 752
		Машины и механизмы					
3.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	12	10 896,00	130 752,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	12	3 023,00	36 276,00
		Установка знака					
3		Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт		11,0	18 202,18	200 224
		Машины и механизмы					
3.1	D311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт	маш-час	0,11	1,21	19 916,00	24 098,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,11	1,21	4 319,00	5 226,00
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
3.2	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	3,2	35,2	4 746,00	167 059,00
		Материалы и изделия:					
3.3	211-401-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	тн	0,00048	0,0053	1 293 570,00	6 830,00
3.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	тн	0,0002	0,002	714 423,00	1 572,00
3.5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	тн	0,000034	0,00037	780 756,00	292,00
3.6	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,056	0,62	605,00	373,00
7	251-101-0113	Знак дорожный односторонний 2.1 «Главная дорога».	шт		7,00	10 536,0	73 752
		Материалы и изделия:					
7.1	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт	1	7	10 536,00	73 752,00
8	251-101-0104	Знак дорожный односторонний 2.4 «Уступите дорогу».	шт		1,00	10 379,0	10 379
		Материалы и изделия					
8.1	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	1	1	10 379,00	10 379,00
9	251-101-0133	Знак дорожный односторонний 5.33 «Стоп-линия».	шт		8,00	7 601,0	60 808
		Материалы и изделия					
9.1	251-101-0133	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт	1	8	7 601,00	60 808,00

10	251-101-0113	**Знак дорожный односторонний 5.16.1 «Пешеходный переход».**	шт		1,00	10 536,0	10 536
		Материалы и изделия					
10.1	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт	1	1	10 536,00	10 536,00
11	251-101-0121	**Знак дорожный односторонний 5.12 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».**	шт		1,00	14 070,0	14 070
		Материалы и изделия					
11.1	251-101-0121	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт	1	1	14 070,00	14 070,00
12	241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м		63,00	1 388,0	87 444
		Материалы и изделия					
12.1	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	63	1 388,00	87 444,00
		Поправка дорожных столбиков					
13		**Работа дорожного рабочего 2 разряда на поправке знаков**	чел-час		16,0	4 746,00	75 936
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе					
13.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1	16	4 746,00	75 936,00
		Очистка проезжей части МТЗ щеткой					
14		**Работа МТЗ щеткой**	маш-час		5	12 115,00	60 575
		Машины и механизмы					
14.1	D321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш-час	1	5	12 115,00	60 575,00
		в том числе Машинист	чел-час	1	5	3 614,00	18 070,00
		Покраска дорожных столбиков					
15	СРД-11-6-01	**Окраска сигнальных металлических столбиков со светоотражающими элементами вручную**	1 столбик		95,0	1 342,87	127 573
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе					
15.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,09	8,55	4 746,00	40 578,00
	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,09	8,55	5 672,00	48 496,00
		Материалы и изделия					
15.2	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	кг/м2	0,154	14,63	1 594,93	23 334,00
15.3	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг/м2	0,176	16,72	907,00	15 165,00
16		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	маш-час		8	10 896,00	87 168
		Машины и механизмы					
16.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	8	10 896,00	87 168,00
		в том числе Машинист	чел-час	1	8	3 023,00	24 184,00
		Разметка проезжей части					
17	СРД-10-19-01	**Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,12 м краской со светоотражающими элементами**	1 км прохода		0,20	197 415,00	39 483
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе					
17.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,45	0,09	4 746,00	427,00
17.2	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,91	0,18	5 672,00	1 021,00
17.3	D005-0160	Дорожный рабочий 6 разряда	чел-час	0,35	0,07	9 679,00	678,00
		Машины и механизмы					
17.4	D321-211-0103	Машины маркировочные	маш-час	0,35	0,07	18 899,00	1 323,00
		в том числе Машинист	чел-час	0,35	0,07	3 614,00	253,00
17.5	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш-час	0,35	0,07	17 025,00	1 192,00
		в том числе Машинист	чел-час	0,35	0,07	3 614,00	253,00
17.6	D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	0,2	0,04	13 610,00	544,00
		в том числе Машинист	чел-час	0,2	0,04	3 614,00	145,00
17.7	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш-час	0,3	0,06	6,00	0,00
17.8	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш-час	0,3	0,06	9 360,00	562,00
		в том числе Машинист	чел-час	0,2	0,04	3 023,00	121,00
		Материалы и изделия					
17.9	251-103-0301	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая Сигнадор М	кг	86,52	17,3	1 786,00	30 905,00
17.10	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	30,9	6,2	402,00	2 484,00
17.11	217-701-0309	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	тн	0,0008	0,0002	2 171 110,00	347,00
18	СРД-10-29-01	**Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,12 м с шагом 1:3 краской со светоотражающими элементами**	1 км прохода		0,10	74 710,00	7 471
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе					
18.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,45	0,05	4 746,00	237,00

18.2	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,91	0,09	5 672,00	510,00
18.3	D005-0160	Дорожный рабочий 6 разряда	чел-час	0,35	0,04	9 679,00	387,00
		Машины и механизмы					
18.4	D321-211-0103	Машины маркировочные	маш-час	0,35	0,04	18 899,00	756,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,35	0,04	3 614,00	145,00
18.5	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш-час	0,35	0,04	17 025,00	681,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,35	0,04	3 614,00	145,00
18.6	D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	0,2	0,02	13 610,00	272,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,2	0,02	3 614,00	72,00
18.7	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш-час	0,3	0,03	6,00	0,00
18.8	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш-час	0,3	0,03	9 360,00	281,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,3	0,03	3 023,00	91,00
		Материалы и изделия:					
18.9	251-103-0301	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая Сигнадор М	кг	21,63	2,2	1 786,00	3 863,00
18.10	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	7,72	0,8	402,00	310,00
18.11	217-701-0309	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	тн	0,0008	0,0001	2 171 110,00	174,00
		Патрулирование дорог					
19	СРД-1-1-01	**Патрулирование дорог на легковой автомашине**	**1 км в одном направлении**		100,10	496,54	49 704
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
19.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,03	3	5 672,00	17 016,00
		Машины и механизмы:					
19.2	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	0,03	3	10 896,00	32 688,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,03	3	3 023,00	9 069,00
		А/д "Тобыл-Садчиковка-Сергеевка" 0-46 км					
		Покос травы					
20	СРД-8-60-01	**Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой**	**1 км прохода**		184,0	3 195,60	587 991
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
20.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,38	69,92	4 746,00	331 840,00
		Машины и механизмы:					
20.2	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш-час	0,12	22,08	11 269,00	248 820,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,12	22,08	3 614,00	79 797,00
20.3	D326-102-0701	Косилки прицепные	маш-час	0,12	22,08	332,00	7 331,00
		Уборка мусора					
21	СРД-5-3-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	**1000 м2**		60,0	3 685,13	221 108
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
21.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,37	22,2	4 746,00	105 361,00
		Машины и механизмы:					
21.2	D332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	0,12	7,2	16 076,00	115 747,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,12	7,2	3 614,00	26 021,00
22	СРД-17-3-01	**Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную**	**100 м2 площади**		9,6	8 686,15	83 387
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
22.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1,83	17,57	4 746,00	83 387,00
23		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		10	10 896,00	108 960
		Машины и механизмы:					
23.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	10	10 896,00	108 960,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	10	3 023,00	30 230,00
		Поправка дорожных столбиков					
24		Работа дорожного рабочего 2 разряда на поправке знаков	чел-час		16,0	4 746,00	75 936
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
24.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1	16	4 746,00	75 936,00
		Установка дорожных знаков					
25	СРД-11-10-01-01	**Снятие устаревшего знака**	**1 знак**		16,0	510,82	8 173
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
25.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,09	1,44	5 672,00	8 168,00
		Машины и механизмы:					
25.2	D343-302-0401	Гайковерт пневматический	маш-час	0,02	0,32	16,00	5,12
26	СРД-11-10-01-02	**Установка нового знака**	**1 знак**		16,0	1 267,34	20 277
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
26.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,2	3,2	5 672,00	18 150,00
		Машины и механизмы:					
26.2	D343-302-0401	Гайковерт пневматический	маш-час	0,06	0,96	16,00	15,36
		Материалы и изделия:					
26.3	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	4	64	33,00	2 112,00

27	251-101-0104	Знак дорожный односторонний 2.3.5 «Примыкание второстепенной дороги».	шт		Кол-во	Цена	Сумма
		Материалы и изделия			6,00	10 379,0	62 274
27.1	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	1	6	10 379,00	62 274,00
28	**251-101-0113**	**Знак дорожный односторонний 2.1 «Главная дорога».**	**шт**		**2,00**	**10 536,0**	**21 072**
		Материалы и изделия					
28.1	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт	1	2	10 536,00	21 072,00
29	**251-101-0104**	**Знак дорожный односторонний 2.4 «Уступите дорогу».**	**шт**		**7,00**	**10 379,0**	**72 653**
		Материалы и изделия					
29.1	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	1	7	10 379,00	72 653,00
30	**251-101-0139**	**Знак дорожный односторонний 5.28 «Километровый знак».**	**шт**		**1,00**	**3 096,0**	**3 096**
		Материалы и изделия:					
30.1	251-101-0139	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт	1	1	3 096,00	3 096,00
31		**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**1 шт.**		**37,0**	**18 202,19**	**673 481**
		Машины и механизмы:					
31.1	D311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт	маш-час	0,11	4,07	19 916,00	81 058,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,11	4,07	4 319,00	17 578,00
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
31.2	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	3,2	118,4	4 746,00	561 926,00
		Материалы и изделия:					
31.3	211-401-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	тн	0,00048	0,0178	1 293 570,00	22 974,00
31.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	тн	0,0002	0,007	714 423,00	5 287,00
31.5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	тн	0,000034	0,00126	780 756,00	982,00
31.6	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,056	2,07	605,00	1 254,00
32	**241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**		**129,50**	**1 388,0**	**179 746**
		Материалы и изделия:					
32.1	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	129,5	1 388,00	179 746,00
33	**251-101-0116**	**Знак дорожный односторонний 1.31.4 ««Направление поворота».**	**шт**		**22,00**	**7 821,0**	**172 062**
		Материалы и изделия					
33.1	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт	1	22	7 821,00	172 062,00
34	**251-101-0104**	**Знак дорожный односторонний 1.11.1 «Опасный поворот направо».**	**шт**		**4,00**	**10 379,0**	**41 516**
		Материалы и изделия:					
34.1	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	1	4	10 379,00	41 516,00
35	**251-101-0104**	**Знак дорожный односторонний 1.24 «Перегон скота».**	**шт**		**2,00**	**10 379,0**	**20 758**
		Материалы и изделия:					
35.1	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	1	2	10 379,00	20 758,00
36	251-101-0130	**Знак дорожный односторонний 7.2.1 «Зона действия».**	шт		2,00	10 379,0	20 758
		Материалы и изделия					

36.1	251-101-0130	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт	1	2	10 379,00	20 758,00
37	251-101-0139	Знак дорожный односторонний 5.28 «Километровый знак»	шт		7,00	3 096,0	21 672
		Материалы и изделия					
37.1	251-101-0139	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт	1	7	3 096,00	21 672,00
38		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		16	10 896,00	174 336
		Машины и механизмы:					
38.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	16	10 896,00	174 336,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	16	3 023,00	48 368,00
39		**Работа Погрузчика**	**маш-час**		12	14 454,00	173 448
		Машины и механизмы					
39.1	D314-503-0102	Погрузчики пневмоколесные, 3 т	маш-час	1	12	14 454,00	173 448,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	12	3 614,00	43 368,00
40		**Работа Камаза**	**маш-час**		12	16 076,00	192 912
		Машины и механизмы:					
40.1	D332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	1	12	16 076,00	192 912,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	12	3 614,00	43 368,00
		Спил веток и кустарников					
41		**Работа дорожного рабочего 2 разряда на спиле кустарников и веток**	чел-час		16,0	4 746,00	75 936
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
41.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1	16	4 746,00	75 936,00
42		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		8	10 896,00	87 168
		Машины и механизмы:					
42.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	8	10 896,00	87 168,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	8	3 023,00	24 184,00
		Покраска дорожных столбиков					
43	СРД-11-6-01	**Окраска сигнальных металлических столбиков со светоотражающими элементами вручную**	1 столбик		30,0	1 342,87	40 286
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
43.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,09	2,7	4 746,00	12 814,00
43.2	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,09	2,7	5 672,00	15 314,00
		Материалы и изделия:					
43.3	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	кг/м2	0,154	4,62	1 594,93	7 369,00
43.4	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг/м2	0,176	5,28	907,00	4 789,00
44		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		8	10 896,00	87 168
		Машины и механизмы					
44.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	8	10 896,00	87 168,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	8	3 023,00	24 184,00
		Патрулирование дорог					
45	СРД-1-1-01	**Патрулирование дорог на легковой автомашине**	1 км в одном направлении		368	497,04	182 911
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
45.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,03	11,04	5 672,00	62 619,00
		Машины и механизмы:					
45.2	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	0,03	11,04	10 896,00	120 292,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,03	11,04	3 023,00	33 374,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**4 770 290**
		Сметная прибыль в размере 5%					238 515
		ИТОГО					5 008 805
		НДС 12%					601 057
		Итого с НДС					5 609 862

Сдал

Директор ТОО "ЛюксДорСтрой" **Нурканов Д.О.**

Принял

Руководитель ГУ "УПТ и АДАКО" **А. Есенжолов**

Гл. специалист ГУ "УПТ и АДАКО" **Е. Магауов**

			Ед.изм.	Кол-во		Цена	Сумма
36.1	251-101-0130	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт	1	2	10 379,00	20 758,00
37	251-101-0139	**Знак дорожный односторонний 5.28 «Километровый знак».**	**шт**		**7,00**	**3 096,0**	**21 672**
		Материалы и изделия:					
37.1	251-101-0139	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт	1	7	3 096,00	21 672,00
38		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		**16**	**10 896,00**	**174 336**
		Машины и механизмы:					
38.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	16	10 896,00	174 336,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	16	3 023,00	48 368,00
39		**Работа Погрузчика**	**маш-час**		**12**	**14 454,00**	**173 448**
		Машины и механизмы:					
39.1	D314-503-0102	Погрузчики пневмоколесные, 3 т	маш-час	1	12	14 454,00	173 448,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	12	3 614,00	43 368,00
40		**Работа Камаза**	**маш-час**		**12**	**16 076,00**	**192 912**
		Машины и механизмы:					
40.1	D332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	1	12	16 076,00	192 912,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	12	3 614,00	43 368,00
		Спил веток и кутарников					
41		**Работа дорожного рабочего 2 разрада на спиле кустарников и веток**	**чел-час**		**16,0**	**4 746,00**	**75 936**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
41.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1	16	4 746,00	75 936,00
42		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		**8**	**10 896,00**	**87 168**
		Машины и механизмы:					
42.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	8	10 896,00	87 168,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	8	3 023,00	24 184,00
		Покраска дорожных столбиков					
43	СРД-11-6-01	**Окраска сигнальных металлических столбиков со светоотражающими элементами вручную**	**1 столбик**		**30,0**	**1 342,87**	**40 286**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
43.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,09	2,7	4 746,00	12 814,00
43.2	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,09	2,7	5 672,00	15 314,00
		Материалы и изделия:					
43.3	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	кг/м2	0,154	4,62	1 594,93	7 369,00
43.4	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг/м2	0,176	5,28	907,00	4 789,00
44		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		**8**	**10 896,00**	**87 168**
		Машины и механизмы:					
44.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	8	10 896,00	87 168,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	8	3 023,00	24 184,00
		Патрулирование дорог					
45	СРД-1-1-01	**Патрулирование дорог на легковой автомашине**	**1 км в одном направлении**		**368**	**497,04**	**182 911**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
45.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,03	11,04	5 672,00	62 619,00
		Машины и механизмы:					
45.2	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	0,03	11,04	10 896,00	120 292,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,03	11,04	3 023,00	33 374,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**4 770 290**
		Сметная прибыль в размере 5%					238 515
		ИТОГО					**5 008 805**
		НДС 12%					601 057
		Итого с НДС					**5 609 862**

Сдал

Директор ТОО "ЛюксДорСтрой" **Нурканов Д.О.**

Принял

Руководитель ГУ "УПТ и АДАКО" **А. Есенжолов**

Гл. специалист ГУ "УПТ и АДАКО" **Е. Магауов**

Гл. специалист ГУ "УПТ и АДАКО" **Т. Калжанова**