Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Подрядчик: ТОО "Самға"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34М г.Жезказган (привязка)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№66/23 от 25.07.2023г.		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	121 213 476,93									
В том числе: в текущем месяце	121 213 476,93	108 226 318,69							12 987 158,24	121 213 476,93
Выплата аванса	296 002 897,35									
Удержание аванса	36 364 043,08									36 364 043,08
Удержание гарантийных обязательств 5%	6 060 673,85									6 060 673,85
Итого к оплате:	**374 791 657,35**									**78 788 760,00**

М.П. **Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Руководитель Келмаганбетова М.К. **БИН 131040000187**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Самға"
Директор Байділдә А.Б. **БИН 070440005824**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Технический надзор:**
ТОО «GRAND URBAN»
Директор Усманов Р. С. **БИН: 040240007586**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Самга"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 041-20 Строительство многоэтажного кредитного жилого дома по ул.Алашахана 34М г.Жезказган (привязка)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 60-квартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №66/23 от 25.07.2023г.

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы ниже 0.00 - КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОТЛОВАНА										
1	1	1101-0102-0339 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	846,8	508,02 0,00	508,02 136,68	430191,00 0,00	430192,00 115741,00		83334,00 41078,00	554603,00	
2	2	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4234,1	227,84 0,00	227,84 59,14	964697,00 0,00	964698,00 250405,00		180288,00 91584,00	1236569,00	
3	3	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	141,6	328,40 0,00	328,40 88,36	46501,00 0,00	46502,00 12512,00		9009,00 4441,00	59951,00	
4	4	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	25,404	6072,94 6072,94	0,00 0,00	154277,00 154277,00	0,00 0,00		111079,00 21229,00	286585,00	
5	5	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	127,023	2889,55 2889,55	0,00 0,00	367039,00 367039,00	0,00 0,00		264269,00 50504,00	681812,00	
6	6	1101-0101-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1622	269,42 0,00	269,42 72,49	436999,00 0,00	436999,00 117579,00		84652,00 41734,00	563385,00	
7	7	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	4375,7	51,47 0,00	51,47 17,44	225217,00 0,00	225217,00 76312,00		54959,00 22404,00	302580,00	
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4375,7	293,88 159,79	134,09 66,27	1285931,00 699193,00	586738,00 289978,00		712189,00 159844,00	2157964,00	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОТЛОВАНА					3910852,00 1220509,00	2690346,00 862527,00	0,00 0,00	1499779,00 432818,00	5843449,00	
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ										
9	9	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,96	3142,59 3142,59	0,00 0,00	9302,00 9302,00	0,00 0,00		6697,00 1280,00	17279,00	
10	10	1101-0205-1302 *РСНБ РК 2022*	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,86	1008,96 1008,96	0,00 0,00	868,00 868,00	0,00 0,00		625,00 119,00	1612,00	
11	11	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	0,32	68507,12 19744,92	4524,98 1077,70	21922,00 6318,00	1448,00 345,00	14156,00	6064,00 2239,00	30225,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00417	331233,00		1381,00		1381,00	110,00	1491,00	
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02031	339508,00		6895,00		6895,00	552,00	7447,00	
14	14	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,24	4104,36 527,12	30,83 5,05	9194,00 1181,00	69,00 11,00	7944,00	1109,00 824,00	11127,00	
15	15	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,1	1492,75 1492,75	0,00 0,00	3135,00 3135,00	0,00 0,00		2257,00 431,00	5823,00	
16	16	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	75	38060,13 2387,45	1975,16 457,69	2854510,00 179059,00	148137,00 34327,00	2527314,00	194181,00 243896,00	3292587,00	
17	17	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,9575	38476,69 34670,36	2027,33 721,28	498562,00 449241,00	26269,00 9346,00	23051,00	417314,00 73270,00	989146,00	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2575	339508,00		87423,00		87423,00	6994,00	94417,00	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,7	364474,00		4628820,00		4628820,00	370306,00	4999126,00	
20	20	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	380,5	58528,26 8055,94	3583,63 787,02	22270003,00 3065285,00	1363571,00 299461,00	17841147,00	3061918,00 2026554,00	27358475,00	
21	21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	23,4717	321715,00		7551198,00		7551198,00	604096,00	8155294,00	
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3016	339508,00		441904,00		441904,00	35352,00	477256,00	
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,8697	364474,00		1045931,00		1045931,00	83674,00	1129605,00	
24	24	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0051	405165,00		2066,00		2066,00	165,00	2231,00	
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					39433114,00 3714389,00	1539494,00 343490,00	34179230,00 0,00	3690165,00 3449862,00	46573141,00	
			Раздел 3: КОЛОННЫ										
25	28	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,196	38476,69 34670,36	2027,33 721,28	46018,07 41465,79	2424,70 862,64	2127,72	38518,89 6762,91	91299,87	
26	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,196	364474,00		435910,96		435910,96	34872,84	470783,80	
27	30	1106-1905-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	2,997	41819,09 23179,09	9065,10 2088,00	125331,88 69467,67	27168,01 6257,69	28695,93	68910,13 15539,30	209781,31	
28	31	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	346,44	2927,08 803,35	1265,13 291,32	1014057,58 278312,61	438291,58 100924,84	297453,39	345106,15 108733,67	1467897,40	
29	32	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	346,44	916,79 269,36	647,43 149,20	317612,69 93317,14	224295,68 51688,82		131955,55 35963,96	485532,20	
30	33	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	34,75	55060,28 4098,68	10975,05 2514,38	1913344,73 142429,19	381382,94 87374,71	1389532,60	209121,30 169797,22	2292263,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	34	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,942	321715,00		946485,59		946485,59	75718,84	1022204,43	
32	35	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,055	484006,00		26620,36		26620,36	2129,67	28750,03	
			Итого по разделу 3: КОЛОННЫ					4825381,86	1073562,91	3126826,55	793612,02	6068512,29	
								624992,40	247108,70	0,00	449518,41		
			Раздел 5: ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ										
33	44	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,144	1488154,20	2324,48	214294,00	334,00	147793,00	60351,00	296617,00	
						459486,72	1071,10	66166,00	154,00		21972,00		
34	45	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,1407	109305,45	7788,19	15379,00	1096,00	10312,00	3833,00	20749,00	
						28228,93	1704,13	3972,00	240,00		1537,00		
35	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	364474,00		9112,00		9112,00	729,00	9841,00	
36	47	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0592	321715,00		19046,00		19046,00	1524,00	20570,00	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ					257831,00	1430,00	186263,00	64184,00	347777,00	
								70138,00	394,00	0,00	25762,00		
			Раздел 6: СТЕНЫ ПОДВАЛОВ МОНОЛИТНЫЕ										
37	48	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	33,7641	38476,69	2027,33	1299131,00	68451,00	60066,00	1087420,00	2577475,00	
						34670,36	721,28	1170614,00	24353,00		190924,00		
38	49	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	33,0621	321715,00		10636574,00		10636574,00	850926,00	11487500,00	
39	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,702	364474,00		255861,00		255861,00	20469,00	276330,00	
40	51	1106-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	250,1	65500,95	3944,79	16381788,00	986592,00	12143343,00	3171193,00	21117219,00	
						13002,21	931,53	3251853,00	232976,00		1564238,00		
41	52	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	559,8	1818,74	20,73	1018131,00	11605,00	554583,00	425566,00	1559195,00	
						807,33	10,10	451943,00	5654,00		115498,00		
42	53	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1147,85	4104,36	30,83	4711190,00	35389,00	4070747,00	568094,00	5701624,00	
						527,12	5,05	605055,00	5797,00		422340,00		
			Итого по разделу 6: СТЕНЫ ПОДВАЛОВ МОНОЛИТНЫЕ					34302675,00	1102037,00	27721174,00	5252273,00	42719343,00	
								5479465,00	268780,00	0,00	3164395,00		
			ИТОГО по акту					82729853,86	6406869,91	65213493,55	11300013,02	101552222,29	
								11109493,40	1722299,70	0,00	7522355,41		
			Временные здания и сооружения			0,90%		913970					
			Итого с временными									102466192,29	
			Дополнительные затраты			1,02%		1045155,16					
			Итого с дополнительными затратами									103511347,45	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				2070226,95			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									105581574,40	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079			1,079						113922518,78	
			С учетом тендерной скидки 5% (К-0,95)			0,95						108226318,69	
			НДС			12%		12987158,24					
			Итого с НДС									121213476,93	

Заказчик

Заказчик

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт технического надзора:
ТОО «GRAND URBAN»
(наименование организации)
Жамалбеков Е.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "Самға"
(наименование организации)
Байділдэ А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт авторского надзора:
ТОО «DAB LTD»
(наименование организации)
Иманбаев М.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)