ф 496.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной мнспекции Сандыктауского района"**	**060140008455**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтрой-Сервис",021700, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинск г., Ломоносова, дом № 56**	**180540007812**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 22 от 27.03.2025г

Номер документа	Дата составления
19	**21.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт водопроводных сетей села Жыланды			услуга	1	13 916 000,00	13 916 000,00	1 491 000,00
				Итого	1	x	13 916 000,00	1 491 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Великко Р.В. Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2025

М.П.

типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г № 737

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью"ЭкспертСтрой-Сервис"
Наименование объекта:Текущий ремонт водопроводных сетей села Жыланды Сандыктауского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
2025г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор/доп.согл./		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		22	27-03-25г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов	С начала года по отчетный месяц с НДС(при наличии)	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		НДС	Всего к оплате
А	1,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Всего по стройке	**13 916 000,00**	**12 425 000**								**1 491 000,00**	**13 916 000**

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"

Руководитель _____Рахметов Радим Кадемович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью"ЭкспертСтрой-Сервис"

Руководитель _____Величко Роман Владимирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

24.3Д от 12.03.2024 г. Цена региона Акмолинская область Сандыктауский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"

Заказ 1773

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"ЭкспертСтрой-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Текущий ремонт водопроводных сетей села Жыланды Сандыктауского района Акмолинской области

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей села Жыланды Сандыктауского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 22 от 27-03-2025г

Акт приемки выполненных работ №1

за июль

на Улицы в с.Жыланды: - от ВБ поперек- Жастар: - от школы в длину первая - Орталың; - вторая в длину - Сары Өзен

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Замена водонапорной башни V=15м3, h=12м					
1	**1**	**1109-0202-0201**	**Демонтаж.-- Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа.Башня**	**т конструкций**	**3,0733**	**284484**	**874 305**	
2	**2**	**1109-0701-0116**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Демонтаж /растяжки/**	**т конструкций**	**0,154**	**782937**	**120 572**	
3	**3**	**6121-0701-0101**	**Круглые колодцы из сборного железобетона в грунтах сухих. Демонтаж**	**м3**	**1,72**	**46157**	**79 390**	
4	**4**	**6101-0103-0117**	**Земляные работы.-- Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**223**	**401**	**89 423**	
5	**5**	**6101-0201-0203**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**40**	**15392**	**615 680**	

6	6	6101-0101-0203	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	263	780	205 140	
7	7	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	2367	92	217 764	
8	8	6101-0104-0103	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	263	165	43 395	
9	9	6101-0104-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103, к=5	м3	263	624	164 112	
10	10	6101-0106-0103	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	486	114	55 404	
11	11	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	48,6	5948	289 073	
12	12	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	486	783	380 538	
13	13	6101-0109-0206	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 3	м2	170	223	37 910	
14	14	6109-0102-0104	Фундаменты.-- Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	5,4	28586	154 364	
15	15	1106-0201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	6,2	47563	294 891	
16	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,192	344590	66 161	Казахстан
17	17	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг/216,9-192,0=249,кг/	т	0,0249	334284	8 324	
18	18	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0249	1115764	27 783	Казахстан
19	19	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8,79	4271	37 542	
20	20	1109-0202-0201	Изготовление и монтаж водонапорной башни.-- Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж	т конструкций	3,0733	453330	1 393 219	
21	21	222-505-0301	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью	1 т	3,0733	1100850	3 383 242	Казахстан

	22	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	100	270	27 000	
23	23	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	100	206	20 600	
24	24	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	15	497	7 455	
25	25	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	15	1110	16 650	
26	26	6121-0701-0101	Колодец.-- Круглые колодцы из сборного железобетона в грунтах сухих.Монтаж	м3	1,72	83497	143 615	
27	27	225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	1 шт.	1	0	0	Казахстан
28	28	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	13260	13 260	Казахстан
29	29	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	30446	60 892	Казахстан
30	30	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а	1 шт.	1	32228	32 228	Казахстан
31	31	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	27462	27 462	Казахстан
32	32	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	28984	28 984	Казахстан
33	33	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	1	6420	6 420	Казахстан
34	34	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем толщ.150мм	м2	5,35	705	3 772	
35	35	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки толщ.30мм	м3	0,16	38409	6 145	
36	36	6123-0104-0103	Внутренний трубопровод подачи воды.-- Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм	км	0,023	3378595	77 708	
37	37	241-402-0110	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм	1 м	23	7599	174 777	Казахстан
38	38	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	23	387	8 901	
39	39	6121-0301-0102	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,023	277164	6 375	
40	40	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	26	387	10 062	
41	41	6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,026	280513	7 293	

42	42	6123-0104-0104	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,026	3621432	94 157	
43	43	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 м	26	14184	368 784	Казахстан
44	44	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	1 комплект	5	6378	31 890	Казахстан
45	45	6121-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	9255	9 255	
46	46	242-101-1103	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002DN 65	1 шт.	1	127001	127 001	
47	47	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2	3380	6 760	Казахстан
48	48	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,1	1495058	149 506	
49	49	241-201-0610 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	1 м	101	731	73 831	Казахстан
50	50	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	5	900	4 500	Казахстан
51	51	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	5	1314	6 570	Казахстан
52	52	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,1	1495058	149 506	
53	53	241-201-0611 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	1 м	101	1022	103 222	Казахстан
54	54	6121-0402-0201	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	7322	14 644	
55	55	242-202-0205	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	2	46549	93 098	
56	56	6106-0304-0101	Лестница.-- Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,245	270642	66 307	
57	57	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,245	1146761	280 956	Казахстан

		6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	100	270	27 000	
	59	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза, к=2	м2	100	413	41 300	
60	60	6101-0108-0102	Растяжки.--- Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,42	16276	6 836	
61	61	6103-0101-0101	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	8	61882	495 056	
62	62	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,35	336177	117 662	Казахстан
63	63	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10	4271	42 710	
64	64	1109-0701-0116	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	0,3	782937	234 881	
65	65	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,3	1132558	339 767	Казахстан
66	66	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	100	270	27 000	
67	67	1115-0108-1807	Утепление.-- Башня. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	67	1176	78 792	
68	68	234-101-0205 Коб=1,05	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	4,2	50053	210 223	Казахстан
69	69	1109-0501-0101	Башня. Облицовка стальным профилированным листом	м2	67	1696	113 632	
70	70	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм/профиль 190х2мм/	1 т	0,028	336962	9 435	Казахстан
71	71	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/профиль 50х4/	1 т	0,215	382131	82 158	Казахстан
72	72	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/профиль835х1,0мм/	1 т	0,665	442367	294 174	
73	73	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	67	357	23 919	
74	74	6112-0305-0102	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м2	67	824	55 208	

75	75	6112-0305-0101	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 1 раз /внутри/	м2	67	657	44 019	
76	76	6119-0201-0102	Система управления.--- Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	97,192	1747	169 794	
77	78	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19575	19 575	
78	80	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	146517	146 517	

			Итого:				13 377 476	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 373 106	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 159 567	
			машины и механизмы	Тенге			1 926 498	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			455 782	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 860 109	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			217 764	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			999	

Всего		
Итого с общеплощадочными затратами	13 377 476	
Сметная прибыль (5%)	13 377 477	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	668 874	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	401 324	
	14 447 674	

21	21	[illegible]	цилиндрической поверхностью					

Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**15 531 250**	
скидка подрядчика к=0,8		
итого с учетом скидки, согласно договора №22 от 27.03.2025 года	**12 425 000**	
НДС (12%)	1 491 000	
Итого по акту №1	**13 916 000**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"ЭкспертСтрой-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Величко Роман Владимирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Рахметов Радим Кадемович

(должность, подпись, расшифровка подписи)