Типовая межведомственная форма № 3-КС
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района, Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасыл Отан"

Наименование объекта: Текущий ремонт зданий котельных в г.Тайынша, Тайыншинского района, СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 87	**от 25.06.25г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**14 996 934**	**13 390 119**								**1 606 814**	**1 606 814**
Всего к оплате	**14 996 934**	**13 390 119**									

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района, СКО"

Руководитель **Баймагамбетов М.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Жасыл Отан"

Директор **Урунбаев А.М.**

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района, Северо-Казахстанской области"

Цены региона Акм обл. Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасыл Отан"

Наименование объекта: Текущий ремонт зданий котельных в г.Тайынша, Тайыншинского района, СКО

Акт
приемки выполненных работ за июль 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по поря	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			14 363 136
		Раздел 1. Район ЖД, ИТОГО:	тенге			3 086 413
		Подраздел 1.1. Кровля, ИТОГО	тенге			2 797 750
1	1208-0101-0201 Кклим = 1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	504	744	374 976
2	6110-0302-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,3 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1эксс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж старой разрушенной стяжкм	м2	151,2	1064	160 877
3	6118-0208-0205 Кклим = 1,06	Демонтаж прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 1000 мм	шт.	2	16179	32 358
4	6118-0208-0205 Кклим = 1,06	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 1000 мм	шт.	2	28290	56 580
5	241-103-0132 Коб=2	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х6,0 мм	м	1	118043	118 043

6	6118-0204-0110 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 1000 мм	шт.	2	21778	43 556
7	1203-0101-1601 Кклим = 1,09	Стены парапета. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	2	206336	412 672
8	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (всего 50мм)	м2	504	1877	946 008
9	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =35	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м2	17640	37	652 680
		Подраздел 1.2. Окна, ИТОГО	тенге			239 952
10	1206-0101-0101 Кклим = 1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах (1,7*1м -13шт)	шт.	13	6212	80 756
11	1206-0101-0202 Кклим = 1,09 Коб =2	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	44,2	2147	94 897
12	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (1,7*1м - 10шт)	м2	1,7	37823	64 299
		Подраздел 1.5. Трубопроводы и оборудование, ИТОГО	тенге			48 711
13	6301-0402-0108 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж задвижек чугунных, Д-320 мм	шт.	1	19682	19 682
14	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	1	17334	17 334
15	6114-0202-0103 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж задвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	6001	6 001

	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2847	5 694
		Раздел 2. Район РМЗ, ИТОГО:	тенге			11 276 723
		Подраздел 2.1. Кровля, ИТОГО	тенге			10 731 863
17	1208-0101-1701 Кклим = 1,09	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м2	400	2895	1 158 000
18	214-204-0110 Коб=1,106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	442,4	2779	1 229 430
19	6106-0306-0301 Кклим = 1,12	Монтаж подвесного потолка с облицовкой оцинкованным профнастилом	м2	400	18763	7 505 200
20	214-204-0105 Коб=1,106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	442,4	1897	839 233
		Подраздел 2.3. Ворота, ИТОГО	тенге			544 860
21	6108-0401-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж ворот металлических, площадь 12 м2 (3*4м с калиткой 1*2,1м -1шт)	м2	9,9	4215	41 729
22	6108-0401-0102 Кклим = 1,12 :	Монтаж ворот металлических, площадь 12 м2 (3*4м с калиткой 1*2,1м -1шт)	м2	12	5270	63 240
23	223-401-0208	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 4000 мм (прим.)	шт.	1	439891	439 891
		Итого				14 363 136
		Сметная прибыль (5)%	5,000			718 157
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	3,000			430 894
		Итого в ценах 2024 г.				15 512 187
		В текущих и прогнозных ценах				15 512 187
		в т.ч. с разбивкой по годам				

	2025 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)		1,079			16 737 649
	Итого с учетом ценовой скидки Подрядчика	К=	0,800			13 390 119
	НДС 12%		12,000			1 606 814
	Всего по акту					**14 996 934**

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района, СКО"

Руководитель **Баймагамбетов М.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Жасыл Отан"

Директор **Урунбаев А.М.**