Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №1034 от 10.12.2024г.

Номер документа	Дата составления
85	**21.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы №27 (пр. Ұлы Дала)			тг	1	555 057 715,00	555 057 715,00	59 470 469,46
				Итого	1	x	555 057 715,00	59 470 469,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства и его адрес:Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от ул. № Е22 до ул. № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
151 140 001 473	070 340 012 412			1034	10.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС	Всего
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по стройке	2 716 946 881,00	1 811 756 563,00	1 617 639 788,39				194 116 774,61	555 057 715,00
Итого к оплате:	2 716 946 881,00	1 811 756 563,00	1 617 639 788,39				194 116 774,61	555 057 715,00

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473
М.П.

_____ 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412

_____ Текова С.Х 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П.
Эксперт технического надзора
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г
М.П.

_____ Шакимов Е. 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2025 Г

Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31до улицы Сыганак. III очередь - участок от ул. № Е22 до ул. № 27 (пр. Ұлы Дала).

договор №1034 от 10.12.2024г

№ п/п	Наименование раздела	Сумма
1	Подготовительные работы /дорога/	125 639 104,00
2	Земляные работы /дорога/	115 396 556,00
3	Земляные работы /сквер/	114 627 043,00
4	Наружные сети электроснабжения 10кВ	199 395 012,00
	итого	555 057 715,00

ТОО "Прогресс KZ"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

Приложение 3-1

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЛС № 01.01-02 Подготовительные работы /ДОРОГА/					
			Подраздел 1.1. Снятие почвенно-растительного слоя					
1	6	6101-0103-0241 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3, группа грунта 3	м^3	9 066,29	379	3436124	
2	7	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	293 747,79	59	17331120	
3	8	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	359 025,08	27	9693677	
4	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	9 066,29	3 636	32965030	
			Подраздел 1.2. Очистка от строительного мусора					
5	12	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	7 290,68	184	1341485	
6	13	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85 К=4*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50 м//. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	м^3 грунта	7 290,68	527	3842188	
7	14	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	7 290,68	500	3645340	

8	15	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	249 341,256	59	14711134	
9	16	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	7 290,68	84	612417	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				87578515	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			7456337	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3643813*	
			машины и механизмы	тенге			38342692	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8285454*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			43556	
			перевозки	тенге			41735931	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 700			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			8 057 223	
			ИТОГО				95 635 738	
			Сметная прибыль	5,00%			4 781 787	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			2 869 072	
			ИТОГО				103 286 597	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			113 036 852	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				113 036 852	
			НДС	12%			13 564 422	
			ИТОГО с НДС				126 601 274	
			Скидка	-0,7600%			-962 170	
			ИТОГО с НДС				125 639 104	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473

М.П. Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.
(должность ф.,и.,о.,подпись)
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
АттестатNoKZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
АттестатNoKZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
АттестатNoKZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

М.П. Эксперт авторского надзора _____ Байбеков А.Х.
(должность ф.,и.,о.,подпись)
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

Приложение 3-1

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЛС № 01.02-01 Земляные работы /ДОРОГА/					
1	4	6101-0101-0228 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 1. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	19 172,89	329	6307881	
2	5	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	193 646,189	92	17815449	
3	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	19 172,89	84	1610523	
4	7	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	12 922,66	337	4354936	
5	8	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	262 669,216	39	10244099	
6	9	412-102-0111 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	394 561,092	67	26435593	

7	10	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	12 922,66	126	1628255	
8	11	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	12 922,66	85	1098426	
9	12	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	12 922,66	253	3269433	
10	13	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов//	$м^3$ уплотненного грунта	12 922,66	127	1641178	
11	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	12 922,66	233	3010980	
12	15	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	7 909,94	20	158199	
13	16	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	4 971,96	253	1257906	
14	17	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов//	$м^3$ уплотненного грунта	4 971,96	90	447476	
15	18	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	4 971,96	233	1158467	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				80438801	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1511641	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*737926*	
			машины и механизмы	тенге			24347517	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5539148*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			84502	
			перевозки	тенге			54495141	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 741			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			7 400 370	
			ИТОГО				87 839 171	
			Сметная прибыль	5,00%			4 391 959	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			2 635 175	
			ИТОГО				94 866 305	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			103 821 684	

			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				103 821 684	
			НДС	12%			12 458 602	
			ИТОГО с НДС				116 280 286	
			Скидка	-0,7600%			-883 730	
			ИТОГО с НДС				115 396 556	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ",
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473

М.П. Эксперт технического надзора _____ Шакимов Е.
(должность ф.,и.,о.,подпись)
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

М.П. Эксперт авторского надзора _____ Байбеков А.Х.
(должность ф.,и.,о.,подпись)
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

Приложение 3-1

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. ЛС № 02.02-01 Земляные работы / СКВЕР/								
1	4	6101-0101-0230 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 3. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	2 599,93	483	1255766	
2	5	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	26 259,293	92	2415855	
3	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	2 599,93	84	218394	
4	7	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	21 608,034	337	7281907	
5	8	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	439 210,296	39	17129202	
6	9	412-102-0111 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	483 131,328	67	32369799	
7	10	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	21 608,034	126	2722612	

8	11	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	21 608,034	85	1836683	
9	12	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	21 608,034	253	5466833	
10	13	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов//	$м^3$ уплотненного грунта	21 608,034	90	1944723	
11	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	21 608,034	233	5034672	
12	15	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	6 489,666	253	1641885	
13	16	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов//	$м^3$ уплотненного грунта	6 489,666	90	584070	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				79902401	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1640594	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*798688*	
			машины и механизмы	тенге			26238911	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6360601*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			108040	
			перевозки	тенге			51914856	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 026			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			7 351 021	
			ИТОГО				87 253 422	
			Сметная прибыль	5,00%			4 362 671	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			2 617 603	
			ИТОГО				94 233 696	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			103 129 357	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				103 129 357	
			НДС	12%			12 375 523	
			ИТОГО с НДС				115 504 880	

			Скидка	-0,7600%			-877 837	
			ИТОГО с НДС				114 627 043	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ",
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Шакимов Е.

М.П. Эксперт авторского надзора
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Байбсков А.Ж.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЛС № 03.04-05 Наружные сети электроснабжения 10кВ					
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1 750,24	495	866369	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	53,09	12 805	679817	
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 грунта	157,32	10 671	1678762	
4	4	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1 349,2	528	712378	
5	5	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	12 615,09	161	2031029	

6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	1 349,2	84	113333	
			Раздел 2. Монтаж кабельной камеры Тип-1					
7	10	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	2 009,58	495	994742	
8	11	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	62,15	12 805	795831	
			Подраздел 2.1. Монолитная плита Пм-1					
9	28	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	79,86	45 839	3660703	
10	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,38	336 740	4168841	Россия
11	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,641	345 153	221243	Россия
			Подраздел 2.2. Монолитная стена Стм-1					
12	31	6103-0301-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке, толщина до 160 мм	м^2	160,71	17 109	2749587	
13	32	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	163,12	29 857	4870274	Казахстан
14	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,59	336 740	5923257	Россия
15	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,193	345 153	411768	Россия
			Раздел 3. Монтаж кабельной камеры Тип-2					
16	39	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	962,52	495	476447	

17	40	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	29,76	12 805	381077	
Подраздел 3.1. Монолитная плита Пм-1								
18	57	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	41,99	45 839	1924780	
19	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,568	336 740	2211708	Россия
20	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,337	345 153	116317	Россия
Подраздел 3.2. Монолитная стена Стм-1								
21	60	6103-0301-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке, толщина до 160 мм	$м^3$	75,4	17 109	1290019	
22	61	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	76,531	29 857	2284986	Казахстан
23	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,383	336 740	2822891	Россия
24	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,584	345 153	201569	Россия
Раздел 4. Монтаж кабельной камеры Тип-4								
25	97	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	151,63	495	75057	
26	98	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	4,68	12 805	59927	
Подраздел 4.1. Монолитная плита Пм-1								
27	115	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	4,84	45 839	221861	

28	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,751	336 740	252892	Россия
29	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039	345 153	13461	Россия
		Подраздел 4.2.	Монолитная стена Стм-1					
30	118	6103-0301-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке, толщина до 160 мм	$м^3$	12,52	17 109	214205	
31	119	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	12,7078	29 857	379417	Казахстан
32	120	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,344	336 740	452579	Россия
33	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,108	345 153	37277	Россия
		Раздел 5.	Монтаж кабельной камеры Тип-5					
34	126	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	91,84	495	45461	
35	127	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	2,84	12 805	36366	
		Подраздел 5.1.	Монолитная плита Пм-1					
36	144	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,23	45 839	148060	
37	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50413	336 740	169761	Россия
38	146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02592	345 153	8946	Россия
		Подраздел 5.2.	Монолитная стена Стм-1					
39	147	6103-0301-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке, толщина до 160 мм	$м^3$	7,45	17 109	127462	
40	148	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	7,56175	29 857	225771	Казахстан
41	149	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,81302	336 740	273776	Россия

42	150	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04486	345 153	15484	Россия
		Раздел 6.	Строительство кабельного канала					
43	213	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	97,04	12 512	1214164	
44	214	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	258,33	39 429	10185694	
45	215	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	129,6	125 713	16292405	Казахстан
46	216	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,93	104 893	97550	Казахстан
47	217	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	127,8	106 245	13578111	Казахстан
		Подраздел 6.1.	Трубные переходы (лист.27 спецификация на все футляры)					
48	218	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	133,1	38 378	5108112	
49	219	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	81,27	13 918	1131116	
50	220	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	6 160	1 528	9412480	
51	221	241-207-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6 160	5 478	33744480	Казахстан
52	222	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,386	336 740	466722	Россия
53	223	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,76	440 050	3414788	Россия
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				138991113	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			24108962	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11842780*	
			машины и механизмы	тенге			8170218	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1996579*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			104680902	
			перевозки	тенге			2031029	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 915			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			12 787 182	
			ИТОГО				151 778 295	
			Сметная прибыль	5,00%			7 588 915	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			4 553 349	
			ИТОГО				163 920 559	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			179 394 660	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				179 394 660	
			НДС	12%			21 527 359	

			ИТОГО с НДС				200 922 019	
			Скидка	-0,7600%			-1 527 007	
			ИТОГО с НДС				199 395 012	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 240 007 473

М.П. Эксперт технического надзора _____ (должность ф.,и.,о.,подпись) Шакимов Е.
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
АттестатNoKZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
АттестатNoKZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
АттестатNoKZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

М.П. Эксперт авторского надзора _____ (должность ф.,и.,о.,подпись) Байбеков А.Х.
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г