Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Утверждено
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта: **Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области. 2.Сети электроснабжения.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 года

	Код			Код	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
	заказчика			подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
					43	28.08.18г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных затрат и работ в тенге								Налоги на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из граф 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав пусконаладочных работ (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Всего по стройке:	**173 067 989,66**										
в т.ч. за 2019 год	**34 784 044,66**	**31 057 182,73**								**3 726 861,93**	**34 784 044,66**

Заказчик:_____**Урынбасаров К. Н.**

Подрядчик:_____**Кудайберген Э. С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района Ф-2В

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Наименование объекта: Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в Шортанды Шортандинского района Акмолинской области. 2.Сети электроснабжения.

Локальная смета Электроснабжение (Квартал №1) смета 2-1

Договор № 43 от 28.08.18г

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опора промежуточная П1(229шт)								
1	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	229	30088,17	--	6890191	--	292144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1275,74*		*292144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,11*		*574587*				
		Сметная стоимость				*7756922*				
		Подвеска провода								
2	23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	6,184302	1294902,23	--	8008066	--	339542	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54903,85*		*339542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107984,49*		*667809*				
		Сметная стоимость				*9015417*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14898257**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14898257				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14898257				
		Накладные расходы -	Тенге			631686				
		Сметная прибыль -	Тенге			1242395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16772339				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16772339				
	Итого смета		**Тенге**			**16 772 339**				
	Оборудование с накладными расходами II уровня, сметной прибылью					**0**				
	ИТОГО СМР					**16 772 339**				
		Временные здания и сооружения - 1%	**Тенге**			**167 723**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**16 940 062**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,2*1%	Тенге			372 681				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2017г		Тенге			17 312 744				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г к-1,0599383					18 350 440				
	Договорной коэффициент к = 0,948599998765117					17 407 228,06				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			2 088 867,37				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			19 496 095,43				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____Урынбасаров К. Н.

Подрядчик:

Заместитель генерального директора АО "Электромонтаж"

_____Құдайберген Ә. С.

Техничнский надзор:

ТОО "АЗИЯ-Серт" _____Ташпин Р.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района Ф-2В

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

Наименование объекта: Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в Шортанды Шортандинского района Акмолинской области. 2.Сети электроснабжения.

Локальная смета Переходы кабельных линий под железной дорогой на 423 км ПК1 и на 426 км между ПК1 и ПК2 ст. Шортанды смета 2-5-2

Договор № 43 от 28.08.18г

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Переход на 423 км ПК1								
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	12,4	19,70	19,70	244	244	58	--	--
		м3 грунта		--	6,30	--	78	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,72*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,95*		*24*				
		Сметная стоимость				*327*				
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	12,4	17,05	17,05	211	211	51	--	--
		м3 грунта		--	5,45	--	68	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*4,08*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,69*		*21*				
		Сметная стоимость				*283*				
3	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Рабочий и приемный котлованы/	23,01408	117,29	107,19	2699	2467	772	0,01	--
		м3 грунта		10,10	36,30	232	835	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*33,56*		*772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,07*		*278*				
		Сметная стоимость				*3749*				
4	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/Рабочий и приемный котлованы/	72,87792	129,02	117,91	9403	8593	2690	0,02	1
		м3 грунта		11,11	39,93	810	2910	59,1	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*36,91*		*2690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,27*		*967*				
		Сметная стоимость				*13060*				
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,708	1579,79	--	2698	--	1777	2,13	4
		м3 грунта		1579,79	--	2698	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1040,23*		*1777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,60*		*358*				
		Сметная стоимость				*4833*				
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./Шурфы/	18,4300341	1144,77	--	21098	--	13892	1,54	28
		м3 грунта		1144,77	--	21098	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*753,79*		*13892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,88*		*2799*				
		Сметная стоимость				*37790*				
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/Шурфы/	71,5699659	1316,49	--	94221	--	62041	1,77	127
		м3 грунта		1316,49	--	94221	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*866,85*		*62041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,67*		*12501*				
		Сметная стоимость				*168763*				
8	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	75,9892423	1214,96	1214,96	92324	92324	36945	--	--
		м3 мокрого грунта		--	705,57	--	53616	59,1	1,02	78
		Накладные расходы -		*486,19*		*36945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,09*		*10341*				
		Сметная стоимость				*139610*				
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./котлованов и шурфов с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	187,6	598,07	--	112197	--	73877	0,89	166
		м3 грунта		598,07	--	112197	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,80*		*73877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,35*		*14886*				
		Сметная стоимость				*200960*				
10	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м /Труба диам.351х5, длина перехода 126м/	126	24605,68	10952,90	3100316	1380066	512248	2,59	327
		м футляра		2162,78	2505,91	272510	315745	62,1	2,31	292
		Накладные расходы -		*4065,46*		*512248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2293,69*		*289005*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3901570*				
11	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80./Труба диам.351х5/	127,26	11357,80	--	1445394	--	61285	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*481,57*		*61285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*947,15*		*120534*				
		Сметная стоимость				*1627213*				
12	11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,126	4489873,73	426467,96	565724	53735	54842	313,00	39
		км трубопровода		258015,29	120278,59	32510	15155	62,1	111,03	14
		Накладные расходы -		*435251,78*		*54842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*394010,04*		*49645*				
		Сметная стоимость				*670211*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5446530**	**1537640**			**693**
			Тенге			**536277**	**388406**			**386**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5446530				
	Материалы -		Тенге			1927219				
	Всего заработная плата -		Тенге				924683			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1445394				
		Накладные расходы -	Тенге			820478				
		Сметная прибыль -	Тенге			501361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6768368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1079
		Сметная заработная плата -	Тенге				924683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6768368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1079
		Сметная заработная плата -	Тенге				924683			
		РАЗДЕЛ 2. Переход на 426 км между ПК1 и ПК2								
13	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	18,4	19,70	19,70	363	363	87	--	--
		м3 грунта		--	6,30	--	116	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,72*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,95*		*36*				
		Сметная стоимость				*486*				
14	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	18,4	17,05	17,05	314	314	75	--	--
		м3 грунта		--	5,45	--	100	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*4,08*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,69*		*31*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*420*				
15	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Рабочий и приемный котлованы/	17,3382353	117,29	107,19	2034	1859	582	0,01	--
		м3 грунта		10,10	36,30	175	629	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*33,56*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,07*		*209*				
		Сметная стоимость				*2825*				
16	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/Рабочий и приемный котлованы/	61,2617647	129,02	117,91	7904	7224	2261	0,02	1
		м3 грунта		11,11	39,93	681	2446	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*36,91*		*2261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,27*		*813*				
		Сметная стоимость				*10978*				
17	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,4	1579,79	--	2212	--	1456	2,13	3
		м3 грунта		1579,79	--	2212	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1040,23*		*1456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,60*		*293*				
		Сметная стоимость				*3962*				
18	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./Шурфы/	32,1501706	1144,77	--	36805	--	24234	1,54	50
		м3 грунта		1144,77	--	36805	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*753,79*		*24234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,88*		*4883*				
		Сметная стоимость				*65922*				
19	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/Шурфы/	124,849829	1316,49	--	164364	--	108227	1,77	221
		м3 грунта		1316,49	--	164364	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*866,85*		*108227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,67*		*21807*				
		Сметная стоимость				*294398*				
20	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	104,207388	1214,96	1214,96	126607	126607	50664	--	--
		м3 мокрого грунта		--	705,57	--	73525	59,1	1,02	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*486,19*		*50664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,09*		*14182*				
		Сметная стоимость				*191453*				
21	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./котлованов и шурфов с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**	237	598,07	–	141741	--	93331	0,89	210
		м3 грунта		598,07	–	141741	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,80*		*93331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,35*		*18806*				
		Сметная стоимость				*253878*				
22	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	**Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная буроинсковыми машинами на длину до 30 м /Труба диам.351х5, длина перехода 113 м/**	113	24605,68	10952,90	2780442	1237678	459397	2,59	293
		м футляра		2162,78	2505,91	244394	283168	62,1	2,31	262
		Накладные расходы -		*4065,46*		*459397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2293,69*		*259187*				
		Сметная стоимость				*3499027*				
23	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80./Труба диам.351х5/**	114,13	11357,80	--	1296266	--	54962	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*481,57*		*54962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*947,15*		*108098*				
		Сметная стоимость				*1459326*				
24	11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,113	4489873,73	426467,96	507356	48191	49183	313,00	35
		км трубопровода		258015,29	120278,59	29156	13591	62,1	111,03	13
		Накладные расходы -		*435251,78*		*49183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*394010,04*		*44523*				
		Сметная стоимость				*601063*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5066406**	**1422235**			**813**
			Тенге			**619527**	**373576**			**383**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5066406				
	Материалы -		Тенге			1728379				
	Всего заработная плата -		Тенге				993103			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1296266				
		Накладные расходы -	Тенге			844460				
		Сметная прибыль -	Тенге			472869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6383735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				993103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6383735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				993103			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10512936**	**2959875**			**1506**
			Тенге			**1155803**	**761982**			**770**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10512936				
	Материалы -		Тенге			3655598				
	Всего заработная плата -		Тенге				1917785			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2741659				
		Накладные расходы -	Тенге			1664937				
		Сметная прибыль -	Тенге			974230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13152104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2275
		Сметная заработная плата -	Тенге				1917785			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13152104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2275
		Сметная заработная плата -	Тенге				1917785			
	Итого смета		**Тенге**			**13 152 104**				
	Оборудование с накладными расходами II уровня, сметной прибылью					**0**				
	ИТОГО СМР					**13 152 104**				
		Временные здания и сооружения - 1%	**Тенге**			**131 521**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**13 283 625**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,2*1%	**Тенге**			**292 240**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2017г		**Тенге**			**13 575 865**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г к-1,0599383					**14 389 579**				
	Договорной коэффициент к = 0,948599998765117					**13 649 954,67**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**1 637 994,56**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**15 287 949,23**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____Урынбасаров К. Н.

Подрядчик:

Заместитель генерального директора АО "Электромонтаж"

_____Кудайберген Э. С.

Технический надзор:

ТОО "АЗИЯ-Серт"_____Ташипов Р.М.