Генподрядчик: ТОО "Актив-А"
Субподрядчик: ТОО "НКО"

По объекту строительства: "Строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода, теплоснабжения к ферросплавному заводу ТОО "EkibastyzFerroAlloys" в г. Экибастуз Павлодарской области"

Акт приемки выполненных работ № 1

за период июль 2022 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 6-1-1 Наружные сети водоснабжения									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	2	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - суглинок НР=72 %	м3 грунта	40	4408,17	–	176327	–	–	126955	327545
						4408,17	–	176327	–	–	24263	
2	3	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - древесный грунт НР=72 %	м3 грунта	95	6265,54	–	595226	–	–	428563	1105692
						6265,54	–	595226	–	–	81903	
3	4	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ktop1=1.2;	м3 грунта	80	7518,65	–	1202984	–	–	866148	1117332
						7518,65	–	1202984	–	–	165531	
4	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	50	3531,36	177,38	353136	17738	223300	115939	253301
						1120,98	50,12	112098	5012	–	37526	
5	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - обсыпка труб НР=72 %	м3 грунта	210	930,2	–	390684	–	–	281292	362867
						930,2	–	390684	–	–	53758	
6	12	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	350	1329,79	–	930853	–	–	670214	864576
						1329,79	–	930853	–	–	128085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2500	169,23	78,62	846150	393100	–	461520	706142
						90,61	37,59	453050	187950	–	104614	
8	16	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	600	201,83	93,6	242196	112320	–	132175	202161
						108,23	44,75	129876	53700	–	29950	
			Раздел 2 Трубопровод В1									
9	23	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100/90/ мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,8	375433,35	108692,63	337890	97823	2087	264783	325444
						264422	32753,44	237980	29478	–	48214	
10	26	1122-1401-1201	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	22	20682,45	8523,4	475696	196038	245662	67675	293421
						1478,11	1493,99	33997	34362	–	43470	
11	27	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм К=1 004:	м	22,052	21211		489804		489804	–	264494
						–		–		–	39184	
12	28	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Упор УГ-1/ К=4,000;	м3	0,224	42582		19077		19077	–	10302
						–		–		–	1526	
			Раздел 3 Колодцы водопроводные Дк 1500 мм /5 шт./									
13	29	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,82	23888,79	9776,63	230288	94247	29705	143775	201994
						11030,7	4034,37	106336	38891	–	29925	
14	37	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 % К=4,000:	задвижка или клапан	2	2111,48	93	6334	279	878	5254	6257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	38	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 К=4.000:	шт.	2	1725,84 / 20265 / –	42,96	5178 / 60795 / –	129	– / 60795 / –	927 / – / 4864	32829
16	39	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 % К=4.000:	задвижка или клапан	2	1302,31 / 1116,72	31 / 14,32	5209 / 4467	124 / 57	618 / –	4479 / 775	5231
17	40	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 К=4.000:	шт.	2	12865 / –		51460 / –		51460 / –	– / 4117	27788
18	41	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99 % К=4.000:	фланец	8	880,24 / 787,06	46,71 / –	14084 / 12593	747 / –	744 / –	12467 / 2124	14337
19	42	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм (из них свободных 2 шт) К=4.000:	шт.	12	2030 / –		48720 / –		48720 / –	– / 3898	26309
20	43	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 % К=4.000:	фланец	4	599,78 / 547,52	31,14 / –	4798 / 4380	249 / –	169 / –	4336 / 731	4932
21	44	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (из них свободных 2 шт) К=4.000:	шт.	8	1406 / –		22496 / –		22496 / –	– / 1800	12148
22	45	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, адаптеры. Установка НР=99 % К=4.000:	шт.	6	1481,17 / 544,82	936,35 / 271,49	17774 / 6538	11236 / 3258	– / –	9698 / 2198	14835
23	46	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75/80 мм К=4.000:	шт.	2	890 / –		3560 / –		3560 / –	– / 285	1922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	47	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм К=4.000:	шт.	2	662		2648		2648	–	1430
						–		–		–	212	
25	48	241-214-0103	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм /адаптер ст./пэ 40 мм с вн. резьбой/прим/ К=4.000:	шт.	2	582		2328		2328	–	1257
						–		–		–	186	
26	49	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 % К=4.000:	т фасонных частей	0,08	1076353,98	522605	172217	83617	2995	110210	152510
						535029,7	160736,29	85605	25718	–	22594	
27	50	241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3.5-57х4.0 мм К=4.000:	шт.	2	1830		7320		7320	–	3963
						–		–		–	586	
28	51	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3.0-45х2.5мм К=4.000:	шт.	2	362		1448		1448	–	782
						–		–		–	116	
29	52	241-102-0229	Гильзы из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм К=4.000:	м	2,4	8687		41698		41698	–	22517
						–		–		–	3336	
			Раздел 4 Колодец с выпуском воздуха №3 /деталировка/									
30	53	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2300,25	91,55	2300	92	274	1910	2273
						1934,52	14,32	1935	14	–	337	
31	54	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15ч8п2/	шт.	1	1457		1457		1457	–	787
						–		–		–	117	
32	55	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	1	2183,01	1378,93	2183	1379	–	1192	1822
						804,08	399,91	804	400	–	270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	56	241-209-0201	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	2061 / –		2061 / –		2061 / –	– / 165	1113
34	57	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	1	599,78 / 547,52	31,14 / –	600 / 548	31 / –	21 / –	543 / 91	617
35	58	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (из них свободных 1шт)	шт.	2	1406 / –		2812 / –		2812 / –	– / 225	1518
36	59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, адаптеры, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1481,17 / 544,82	936,35 / 271,49	2962 / 1090	1873 / 543	– / –	1617 / 366	2472
37	60	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	800 / –		800 / –		800 / –	– / 64	432
38	61	241-210-0203	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	1	1213 / –		1213 / –		1213 / –	– / 97	655
39	62	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0005	1076353,98 / 535029,7	522605 / 160736,29	538 / 268	261 / 80	9 / –	345 / 71	477
40	63	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,5-25х2,5мм	шт.	1	486 / –		486 / –		486 / –	– / 39	262

Итого	
в том числе	**6 376 746**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 632 186
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	505 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	189 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	633 323
- накладные расходы, тенге	2 133 305
в т.ч. зарплата, тенге	191 998
- сметная прибыль (8 %), тенге	472 353
Всего	**6 376 746**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	82 898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					234 485				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**133 883**				
			Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.					**6 828 012**				
			Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,050)					**7 169 413**				
			Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95					**6 810 942,35**				
			Итого с учетом договорного коэффициента К-0,75					**5 108 206,76**				
			НДС (12 %)					612 984,81				
			Итого по акту с учетом НДС					**5 721 191,57**				

Принял (Генподрядчик)

Сдал (Субподрядчик)