Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ" Рудненский городской отдел строительства" акимата города,Республика Казахстан, Костанайская обл, Рудный г., ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, дом № 12, тел.: +7, 71431 3 90 92** — **060140010328**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 37 от 21.05.2019 года.

Номер документа	Дата составления
364	**24.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного			усл	1	68 600 000,00	68 600 000,00
				Итого	1	x	68 600 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) финансовый директор / _____ / ИХСАНГАЛИЕВА С. А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тлеубаев Д.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2019

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **ГУ "Рудненский городской отдел строительства"**
Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	21.05.2019				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вынос проекта в натуру	571 210	510 009		510 009					61 201	571 210
2	Наружные сети электроснабжения	68 028 790	60 739 991		60 739 991					7 288 799	68 028 790
	Всего	**68 600 000**	**61 250 000**		**61 250 000**					**7 350 000**	**68 600 000**
	Удержание авансового платежа (30%)										**20 580 000**
	Итого к оплате										**48 020 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Рудненский городской отдел строительства"

_____ *Тлеуов Д.М.*

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Құрылыста Экспертиза"

_____ *Некрасова И.В.*

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ *Құдайберген Ә.С.*

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "SANСтройСервис"

_____ *Бебенин Г.В.*

Заказчик: **ГУ "Рудненский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного**

Объект: **Подготовительные работы**

Договор №37 от 21.05.2019 года

Акт выполненных работ за июль месяц 2019 года

Локальная ресурсная смета 01-01-01

Вынос проекта в натуру

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру					
		ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ					
1	**ЦИ РК 8.03-04-2016,ЧАСТЬ 1,ГЛАВА 3,Т.14,П.1**	**Разбивка трассы ВЛ и КЛ: I категория сложности**	**км**	**14,9992**	**24416,00**	**366220,47**
		КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
2	**ЦИ РК 8.03-04-2016,ЧАСТЬ 1,ГЛАВА 3,Т.14,П.2**	**Разбивка трассы ВЛ и КЛ: I категория сложности**	**км**	**14,9992**	**11228,00**	**168411,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**534 631,48**
		В том числе:					
Стоимость прочих работ -			Тенге				**534 631,48**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**534 631,48**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**534 631,48**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**534 631,48**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				-

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				-
		- перевозка грузов	Тенге				-
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**534 631,48**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				-
	ИТОГО:		Тенге				**534 631,48**
	Сметная прибыль		Тенге				-
	ИТОГО по смете:		Тенге				**534 631,48**
		Временные здания и сооружения, 2,4%	**тенге**				-
		Итого с временными зланиями и сооружениями	**тенге**				**534 631**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 2,9%	**тенге**				-
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**тенге**				**534 631**
		Итого по сметной стоимости	**тенге**				**534 631**
		Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2018 год, К = 1,0599383	**тенге**				**566 676**
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**тенге**				**68 001**
		Итого в текущих ценах на 2018 год с НДС	**тенге**				**634 678**
		Итого к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,900000002267577					**571 210**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Рудненский городской отдел строительства"

_____ ***Тлеуов Д.М.***

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

_____ ***Құдайберген Ә.С.***

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Құрылыста Экспертиза"

_____ ***Некрасова И.В.***

Некрасова И.В.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ88VJE00024706
№ KZ34VJE00024514
№ KZ61VJE00024516
от 03.04.2017 г.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "SANСтройСервис"

_____ ***Бебенин Г.В.***

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: **ГУ "Рудненский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного**

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

Договор №37 от 21.05.2019 года

Акт выполненных работ за июль месяц 2019 года

Локальная ресурсная смета 02-01-01

Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. КЛ-6 кВ					
		РАЗДЕЛ 3. Кабельные изделия и провода					
30	**С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**4,2694**		**5106989,42**	**21803697,90**
		НР второго уровня	%	4,24		216536,35	924476,79
		Накладные расходы	%	--		216536,35	924476,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425882,06	1818254,00
		Сметная стоимость:				**5749407,83**	**24546428,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**21803697,90**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21803697,90**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**924476,79**
Накладные расходы -			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**1818254,00**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**24546428,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**24546428,66**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**21803697,90**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21803697,90**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**924476,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**1818254,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24546428,66**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**24546428,66**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1					
		ОТДЕЛ 3. Микрорайон №29					
		РАЗДЕЛ 13. ВЛ-0,4 кВ					
		Одностоечные опоры П1,П2-192шт					
120	**Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**192,0000**		**7686,64**	**1475834,08**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	4,55	873,6	773,71	675913,06
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,99	190,08	1059,65	201417,72
		Итого оплата труда:				**4569,43**	**877330,77**
120. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,71	136,32	3917,25	533999,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	136,32	1141,82	155652,90
120. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	53,76	1792,30	96354,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	53,76	851,28	45764,81
		Итого эксплуатация машин:				**3283,09**	**630353,57**
120. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00576	267220,42	1539,19
120. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	19,2	1330,52	25545,98

1	2	3	4	5	6	7	8
120. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	3,84	84,66	325,09
120. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2304	42,84	98703,36
120. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	76,8	492,87	37852,42
120.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	19,2	291,74	5601,41
		Итого материалов:				**883,16**	**169567,45**
		НР первого уровня	%	61,7		2819,34	541313,09
		НР второго уровня	%	4,24		445,45	85527,04
		Накладные расходы	%	--		3264,79	626840,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		876,11	168213,94
		Сметная стоимость:				**11827,54**	**2270888,14**
121	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**73,0000**		**28631,06**	**2090067,38**
		НР второго уровня	%	4,24		1213,96	88618,86
		Накладные расходы	%	--		1213,96	88618,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,60	174294,90
		Сметная стоимость:				**32232,62**	**2352981,14**
122	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**119,0000**		**42979,21**	**5114526,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1822,32	216855,90
		Накладные расходы	%	--		1822,32	216855,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,12	426510,55
		Сметная стоимость:				**48385,65**	**5757892,44**
		Анкерные двухстоечные опоры К3,УП2,К2-39шт					
124	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**32,0000**		**28631,06**	**916193,92**
		НР второго уровня	%	4,24		1213,96	38846,62
		Накладные расходы	%	--		1213,96	38846,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,60	76403,24
		Сметная стоимость:				**32232,62**	**1031443,79**
125	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**46,0000**		**42979,21**	**1977043,66**
		НР второго уровня	%	4,24		1822,32	83826,65
		Накладные расходы	%	--		1822,32	83826,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,12	164869,62
		Сметная стоимость:				**48385,65**	**2225739,94**
		Анкерные трехстоечные опоры УА2и, УА3-47шт					
127	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**123,0000**		**42979,21**	**5286442,83**
		НР второго уровня	%	4,24		1822,32	224145,18
		Накладные расходы	%	--		1822,32	224145,18