Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	21.05.2019				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
N	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вынос проекта в натуру	571 210	-		-					-	-
2	Наружные сети электроснабжения	299 337 606	79 454 523		79 454 523					9 534 543	88 989 066
3	Наружные сети электроснабжения (согласно корректировочной смете)	13 617 079	10 468 946		10 468 946					1 256 274	11 725 220
	Всего	**313 525 895**	**89 923 469**		**89 923 469**					**10 790 817**	**100 714 286**
	Удержание авансового платежа (30%)										**30 214 286**
	Итого к оплате										**70 500 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Рудненский городской отдел строительства"

Тлеуов Д.М.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
АО "Электромонтаж"

Құдайберген Ә.С.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Құрылыста Экспертиза"
Аттестат эксперта технадзора
ГУ "Упр. ГАСК акимата Костанайской области"
№ KZ88VJE00024706
№ KZ34VJE00024514
№ KZ61VJE00024513

Некрасова И.В.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "SANСтройСервис"
Лицензия №19006726 от 19.03.2019 года
Приказ о назначении №42а-19 от 19.04.2019 года

Бебенин Г.В.

Заказчик: **ГУ "Рудненский городской отдел строительства"акимата города Рудного**

Подрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Стройка: **Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного**

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

Договор №37 от 21.05.2019 года

Акт выполненных работ №05 за сентябрь месяц 2019 года

Локальная ресурсная смета 02-01-01

Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. КЛ-6 кВ					
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы					
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**350,0000**		**655,03**	**229260,78**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=673,9)	чел-ч	0,972	340,2	673,90	229260,78
		Итого оплата труда:				**655,03**	**229260,78**
		НР первого уровня	%	59,1		387,12	135493,12
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	15465,57
		Накладные расходы	%	--		431,31	150958,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,91	30417,56
		Сметная стоимость:				**1173,25**	**410637,02**
5	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**252,0000**		**1714,26**	**431993,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		72,68	18316,53
		Накладные расходы	%	--		72,68	18316,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,96	36024,80
		Сметная стоимость:				**1929,90**	**486334,85**
6	**Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг**	**м**	**1705,0000**		**234,21**	**399332,76**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	0,12	204,6	851,28	174171,89
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	73,997	816,60	60426,02
		Итого оплата труда:				**137,59**	**234597,91**
6. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	9,548	3333,40	31827,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	9,548	1141,82	10902,10
6. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	54,901	2272,98	124788,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	54,901	754,01	41395,90
6. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	54,901	10,95	601,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	9,548	2292,32	21887,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	9,548	851,28	8128,02
		Итого эксплуатация машин:				**105,05**	**179104,42**
6. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,682	331,13	225,83
6. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,01364	281414,94	3838,50
6. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,16368	1671,45	273,58

1	2	3	4	5	6	7	8
6.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,69905	2673,62	1868,99
6.11	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,141856	361,08	51,22
6.12	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,023	1082,43	1107,33
6.13	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0025	4,263	180,75	770,45
6.14	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,01705	210948,81	3596,68
6.15	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,1705	201313,06	34323,88
		Итого материалов:				**27,01**	**46056,46**
		НР первого уровня	%	42,8		58,89	100407,91
		НР второго уровня	%	4,24		12,43	21189,00
		Накладные расходы	%	--		71,32	121596,91
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24,44	41674,37
		Сметная стоимость:				**329,97**	**562604,04**
7	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**1705,0000**		**289,61**	**493780,49**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	0,06	102,3	851,28	87085,94
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	144,584	996,55	144085,19
		Итого оплата труда:				**135,58**	**231171,13**
7. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	72,292	3333,40	240978,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	72,292	1141,82	82544,45
7. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	72,292	2292,32	165716,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	72,292	851,28	61540,73
		Итого эксплуатация машин:				**238,53**	**406694,55**
		НР первого уровня	%	42,8		58,03	98941,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		14,74	25131,40
		Накладные расходы	%	--		72,77	124072,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,99	49428,25
		Сметная стоимость:				**391,37**	**667281,39**
13	**Ц13-080201-0906 13-080201-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**500,0000**		**836,00**	**418002,38**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	0,38	190	851,28	161743,20
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1934	96,7	868,63	83996,85
		Итого оплата труда:				**491,48**	**245740,05**
13. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0457	22,85	3333,40	76168,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	22,85	1141,82	26090,59
13. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,102	51	2272,98	115921,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,102	51	754,01	38454,51
13. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,102	51	10,95	558,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0457	22,85	2292,32	52379,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	22,85	851,28	19451,75
		Итого эксплуатация машин:				**490,06**	**245028,13**
13. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,2	331,13	66,23
13. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,004	281414,94	1125,66
13. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,048	1671,45	80,23
13.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0205	2673,62	54,81

1	2	3	4	5	6	7	8
13.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0025	3825749,22	9564,37
13.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,0416	361,08	15,02
13.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,3	1082,43	324,73
		Итого материалов:				**22,46**	**11231,05**
		НР первого уровня	%	42,8		210,35	105176,74
		НР второго уровня	%	4,24		44,37	22182,79
		Накладные расходы	%	--		254,72	127359,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,26	43628,95
		Сметная стоимость:				**1177,98**	**588990,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1972369,93**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1311115,63**
Материалы -			Тенге				**57287,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**711509,08**
Накладные расходы -			Тенге				**373029,09**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**304525,89**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**68503,20**
Сметная прибыль -			Тенге				**134731,58**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1818876,30**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**812,18**
Сметная заработная плата -			Тенге				**711509,08**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**661254,30**
Всего заработная плата -			Тенге				**229260,78**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**431993,52**
Накладные расходы -			Тенге				**169275,21**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**135493,12**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**33782,09**
Сметная прибыль -			Тенге				**66442,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**896971,87**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**340,20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**229260,78**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2715848,17**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1152,38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**940769,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия					
33	**Ц13-080401-0103 13-080401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**10,0000**		**22485,27**	**224852,69**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	13	130	851,28	110666,40
		Итого оплата труда:				**11066,64**	**110666,40**
33. 2	146128 С (21-130406-0104)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0002	0,002	1093606,80	2187,21
33. 3	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1	10	91,05	910,50
33. 4	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,27	2,7	621,00	1676,70
33. 5	147557 С (21-130815-0305)	Перчатка термоусаживаемая	шт.	1	10	295,36	2953,60
33. 6	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0004	0,004	3825749,22	15303,00
33. 7	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00343	0,0343	93617,64	3211,09
33. 8	242948 С (24-040207-3942)	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	8749,56	87495,60
33. 9	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0005	0,005	66727,47	333,64
33.10	249486 С (22-040501-0301)	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00002	0,0002	574795,65	114,96
		Итого материалов:				**11418,63**	**114186,29**
		НР первого уровня	%	42,8		4736,52	47365,22
		НР второго уровня	%	4,24		1154,20	11542,04
		Накладные расходы	%	--		5890,73	58907,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2270,08	22700,80
		Сметная стоимость:				**30646,07**	**306460,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**224852,69**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**224852,69**
		Материалы -	Тенге				**114186,29**
		Всего заработная плата -	Тенге				**110666,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**58907,26**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**47365,22**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11542,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22700,80**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**306460,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**130,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110666,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**306460,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**130,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110666,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**2197222,63**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1535968,32**
		Материалы -	Тенге				**171473,80**
		Всего заработная плата -	Тенге				**822175,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**431936,35**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**351891,11**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**80045,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**157432,37**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2125337,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**942,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**822175,48**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**661254,30**
		Всего заработная плата -	Тенге				**229260,78**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**431993,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**169275,21**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**135493,12**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33782,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66442,36**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**896971,87**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**229260,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**3022308,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1282,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1051436,26**

ОТДЕЛ 3. Микрорайон №29

РАЗДЕЛ 10. Силовое оборудование

ТП-2

86	**Ц13-080101-2501 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		**53940,66**	**53940,66**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	27	27	851,28	22984,56
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,29	8,29	1101,52	9131,57
		Итого оплата труда:				**32116,13**	**32116,13**
86. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,14	7,14	3333,40	23800,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,14	7,14	1141,82	8152,59
86. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,16	2,16	179,25	387,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,15	1,15	2292,32	2636,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	1,15	851,28	978,97
		Итого эксплуатация машин:				**26823,82**	**26823,82**
86. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	2205588,50	2205,59
86. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	222237,60	302,24
86. 8	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	0,00018	821111,08	147,80

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 9	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	0,007	210948,81	1476,64
		Итого материалов:				**4132,27**	**4132,27**
		НР первого уровня	%	42,8		13745,70	13745,70
		НР второго уровня	%	4,24		2869,90	2869,90
		Накладные расходы	%	--		16615,60	16615,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5644,50	5644,50
		Сметная стоимость:				**76200,76**	**76200,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**53940,66**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**53940,66**
Материалы -			Тенге				**4132,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**32116,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**16615,60**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13745,70**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2869,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5644,50**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**76200,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32116,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**76200,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32116,13**

РАЗДЕЛ 13. ВЛ-0,4 кВ

Анкерные трехстоечные опоры УА2и, УА3-47шт

126	**Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**20,0000**		**18867,67**	**377353,34**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	9	180	773,71	139267,80
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	64,2	1086,61	69760,26
		Итого оплата труда:				**10451,40**	**209028,06**
126. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	52	3917,25	203697,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	52	1141,82	59374,64

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	12,2	1792,30	21866,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	12,2	851,28	10385,62
		Итого эксплуатация машин:				**11278,15**	**225563,06**
126. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,0006	267220,42	160,33
126. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2	1330,52	2661,04
126. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,4	84,66	33,86
126. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	120	42,84	5140,80
126. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	8	492,87	3942,96
126.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2	291,74	583,48
		Итого материалов:				**626,12**	**12522,48**
		НР первого уровня	%	61,7		6448,52	128970,31
		НР второго уровня	%	4,24		1073,41	21468,12
		Накладные расходы	%	--		7521,92	150438,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2111,17	42223,34
		Сметная стоимость:				**28500,76**	**570015,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**377353,34**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**377353,34**
Материалы -			Тенге				**12522,48**
Всего заработная плата -			Тенге				**209028,06**
Накладные расходы -			Тенге				**150438,43**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**128970,31**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**21468,12**
Сметная прибыль -			Тенге				**42223,34**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**570015,11**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**244,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209028,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**570015,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**244,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209028,06**
		РАЗДЕЛ 14.Линейная арматура линии освещения					
155	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,0000**		**23965,40**	**71896,20**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	16,1	48,3	812,49	39243,27
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	13,32	851,28	11339,05
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**50582,32**
155. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	3,54	2622,26	9282,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	3,54	851,28	3013,53
155. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	7,11	2112,01	15016,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	7,11	851,28	6052,60
155. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	2,67	1792,30	4785,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	2,67	851,28	2272,92
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**29084,63**
155. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1330,52	399,16
155. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5,08
155. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,00006	54217,08	3,25
155. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	6,3	402,90	2538,27
155.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0012	518786,73	622,54