Приложение №
Типовая межведомственная форма КС-
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 26 июня 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 146 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."	19 228 220	19 228 220			19 228 220	19 228 220		
2	В том числе НДС	2 060 166	2 060 166			2 060 166	2 060 166		
3	Аванс 30%	5 768 466	5 768 466			5 768 466	5 768 466		
4	Удержания 5%	961 411	961 411			961 411	961 411		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**12 498 343**	**12 498 343**			**12 498 343**	**12 498 343**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 146 от 27 апреля 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 5
на 26 июня 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	100	1 107 932			1 107 932
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00	.		11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	100	11 189 249			11 189 249
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	28	5 277 560	-	-	5 277 560	28	5 277 560			5 277 560
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	0	-	-	-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	Внутренняя отделка (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видионаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		17 574 741			17 574 741		17 574 741			17 574 741
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		158 173			*158 173*		158 173			158 173
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		*17 732 913*			*17 732 913*		*17 732 913*			17 732 913
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		79 798			*79 798*		79 798			79 798
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		17 812 711			17 812 711		17 812 711			17 812 711

		Непредвиденные расходы	**2%**	**6 633 042,402**			**6 633 042**		356 254			**356 254**		356 254			356 254
		Итого сметная стоимость		**338 285 162,484**			**340 257 337**		18 168 965			**18 168 965**		18 168 965			18 168 965
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	**1,049901**	**355 165 930,377**	**2 070 588,505**		**357 236 519**		19 075 615			**19 075 615**		19 075 615			19 075 615
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**42 619 911,645**	**248 470,621**		**42 868 383**		2 289 074			**2 289 074**		2 289 074			2 289 074
									21 364 689			*21 364 689*		*21 364 689*			21 364 689
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**397 785 843**	**2 319 059**		**400 104 902**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**360 094 412**		**19 228 220**			**19 228 220**		**19 228 220**			**19 228 220**
		в том числе НДС							2 060 166								2 060 166

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бабостнов Л.А.

Подрядчик: ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор: ТОО «Тараз-Технопроект»

_____ Амиртаев К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 146 от "27" апреля 2020 г. Форма 2В
Наименование "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г Тараз Уч.18. п.5."

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 26 июня 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0.5 - 1) м3**	м3 грунта	1385,142		118,12	112,19	163615	155406	--	32155	211432
		НР - 72%; СП - 8%				5,93	26,32	8209	36451		15662	
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта недобора	78,1935		659,21	315,38	51546	24661	51	23819	81394
		НР - 72%; СП - 8%				343,18	79,91	26834	6249		6029	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	26,0645		1798,10	--	46867	--	--	33744	87060
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	46867	--		6449	
4	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД**	м3 грунта	28,3		118,12	112,19	3343	3175	--	657	4320
		НР - 72%; СП - 8%				5,93	26,32	168	745		320	
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД**	м3 грунта	28,3		25,46	25,46	721	721	--	193	986
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,46	--	268		73	
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПАЗУХ**	м3 грунта	724,56		14,72	14,72	10666	10666	--	2853	14601
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,47	--	3963		1082	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	724,56		147,91	71,66	107170	51924	--	56265	176510
		НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	55246	22900		13075	

8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	724,56	79,14	67,62	57340	48998	2101	12156	75056
		НР - 72%, СП - 8%			8,61	14,69	6241	10643		5560	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	181,14	782,46	--	141735	--	--	102049	263287
		НР - 72%, СП - 8%			782,46	--	141735	--		19503	
10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	м3 грунта	251,68	14,72	14,72	3705	3705	--	991	5072
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,47	--	1377		376	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	251,68	147,91	71,66	37226	18036	--	19544	61312
		НР - 72%, СП - 8%			76,25	31,61	19190	7954		4542	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	251,68	79,14	67,62	19917	17020	729	4223	26071
		НР - 72%, СП - 8%			8,61	14,69	2168	3697		1931	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 21	м3 грунта	62,92	782,46	--	49232	--	--	35447	91454
		НР - 72%, СП - 8%			782,46	--	49232	--		6774	
14	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	269,1	25,46	25,46	6851	6851	--	1833	9379
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,46	--	2546		695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				699933	341162	2881	325929	1107934
							355889	96792	--	82071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				699933				
	Материалы		Тенге				2882				
	Всего заработная плата		Тенге					452681			
		Накладные расходы	Тенге				325930				
		Сметная прибыль	Тенге				82069				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1107932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					452681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1107932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					452681			

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	49	17129,50	1074,12	839346	52632	730950	60479	971811
		НР - 91%, СП - 8%			1138,05	218,29	55764	10696		71986	
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В20 ССЦ	м3	193,4	22735,11	1963,17	4396971	379678	3274405	742088	5550184

		НР - 91% СП - 8%			3841,20	375,36	742888	72594		411125		
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	2,07592	205921,00 --	-- --	427476 --	-- --	427476	-- 34198	461674
		СП - 8%										
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)	т	1,58568	205921,00 --	-- --	326525 --	-- --	326525	-- 26122	352647
		СП - 8%										
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	3,27843	205921,00 --	-- --	675098 --	-- --	675098	-- 54008	729105
		СП - 8%										
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм)	т	2,92928	205921,00 --	-- --	603200 --	-- --	603200	-- 48256	651456
		СП - 8%										
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	1,326996	205921,00 --	-- --	273256 --	-- --	273256	-- 21861	295117
		СП - 8%										
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,004464	217805,00 --	-- --	972 --	-- --	972	-- 78	1050
		СП - 8%										
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	3,50036	226957,00 --	-- --	794431 --	-- --	794431	-- 63554	857986
		СП - 8%										
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,3456	226957,00 --	-- --	78436 --	-- --	78436	-- 6275	84711
		СП - 8%										
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	436,4	842,90 251,43	20,15 2,41	367841 109725	8794 1051	249322	103021 37669	508531
		НР - 95% СП - 8%										
		ВЫПУСКИ										
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,31713	205921,00 --	-- --	65304 --	-- --	65304	-- 5224	70528
		СП - 8%										

27	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,82626	674497,78 64206,00	1257,78 510,84	557311 53051	1039 422	503221	48660 48478	654449
		НР - 91 % СП - 86%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9406166 961428	442143 84763	8002596 --	954248 828834	11189249
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9406166				
		Материалы	Тенге				4757896				
		Всего заработная плата	Тенге					1046191			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3244698				
		Накладные расходы	Тенге				954249				
		Сметная прибыль	Тенге				828833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11189248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1046191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11189248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1046191			

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА 3шт(КЖ1 л.5)

28	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25	м3	2,7	32457,39 9412,53	2471,78 513,99	87635 25414	6674 1388	55547	24389 8962	120986
		НР - 91% СП - 82%									
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,0225	226957,00 --	-- --	5107 --	-- --	5107	-- 409	5515
		СП - 82%									
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм,12мм)	т	0,4002	217805,00 --	-- --	87166 --	-- --	87166	-- 6973	94139
		СП - 82%									
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02142	829477,78 219186,00	1257,78 510,84	17767 4695	27 11	13045	4282 1764	23814
		НР - 91 % СП - 82%									
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,1	842,90 251,43	20,15 2,41	19471 5808	466 56	13197	5453 1994	26918
		НР - 93% СП - 82%									

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ на отметке -2,050 (КЖ л.10)

33	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	28,4883173	1067,77 385,06	10,35 4,82	30419 10970	295 137	19154	10329 3260	44008
		НР - 93% СП - 82%									

34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	38,4102575	842,90 251,43	20,15 2,41	32376 9658	774 92	21944	9068 3315	44759
35	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22,1433857	7979,47 3744,44	3642,42 1352,01	176693 82915	80656 29938	13122	133166 24789	334647
36	2104-0104-0108 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012 *СП - 8%*	м3	38,7977667	56362,00 --	-- --	2186720 --	-- --	2186720	-- 174938	2361657
37	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24,6983917	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	304961 239454	45035 9436	20472	293690 47892	646543
38	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4,2583434	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	67127 55228	8369 1783	3530	67273 10752	145152
39	2104-0104-0104 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015 *СП - 8%*	м3	15,1350041	69069,00 --	-- --	1045360 --	-- --	1045360	-- 83629	1128988
40	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1,277503	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	5270 2215	1460 298	1595	2965 659	8894
41	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1,277503	4697,08 2094,96	1349,19 278,00	6001 2676	1724 355	1601	3577 766	10344
42	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см *СП - 8%*	м2	9,5812727	2271,00 --	-- --	21759 --	-- --	21759	-- 1741	23500
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм *СП - 8%*	т	0,0967921	217805,00 --	-- --	21082 --	-- --	21082	-- 1687	22768
44	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	0,3406675	15503,00 --	-- --	5281 --	-- --	5281	-- 423	5704

		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
45	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1476265	17239,00	--	71501	--	71501	--	77221
		СП - 8%			--	--	--	--		5720	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,1784416	217805,00	--	38865	--	38865	--	41975
		СП - 8%			--	--	--	--		3109	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,1003351	205921,00	--	20661	--	20661	--	22314
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,0446104	298362,00	--	13310	--	13310	--	14375
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
49	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2137518	317314,00	--	67826	--	67826	--	73253
		СП - 8%			--	--	--	--		5426	
50	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002938	275243,00	--	81	--	81	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4332438	145478	3747926	554192	5277561
							439032	43493	--	390932	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4332438				
	Материалы		Тенге				163209				
	Всего заработная плата		Тенге					482525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				254098				
	Местные материалы		Тенге				3330621				
		Накладные расходы	Тенге				554193				
		Сметная прибыль	Тенге				390930				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5277561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					482525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5277561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					482525			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				13738604	587622	11753403	1834369	17574744
							1400460	128256	--	1301837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13738604				
	Материалы		Тенге				4921105				
	Всего заработная плата		Тенге					1528716			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3498796				
	Местные материалы		Тенге				3330621				
		Накладные расходы	Тенге				1508442				
		Сметная прибыль	Тенге				1219764				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			16466810			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1361
Сметная заработная плата	Тенге				1528716		
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			16466810			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1361
Сметная заработная плата	Тенге				1528716		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		17 574 741				
Временные здания и сооружения	**0,90%**		158 173				
Итого			17 732 913				
Производство работ в зимнее время	**0,45%**		79 798				
ИТОГО			17 812 711				
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		356 254				
ИТОГО			18 168 965				
Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**		19 075 615				
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		2 289 074				
Стоимость всего:	**Тенге**		21 364 689				
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**		19 228 220				
в том числе НДС 12%			2 060 166				

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосинов Т.А.

Технадзор
ТОО "Тараз-Технопроект"

_____ **Амиртаев К.**