Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 146 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."	81 651 484	81 651 484			62 423 264	62 423 264		
2	В том числе НДС	8 748 373	8 748 373			6 688 207	6 688 207		
3	Аванс 30%	24 495 445	24 495 445			18 726 979	18 726 979		
4	Удержания 5%	4 082 574	4 082 574			3 121 163	3 121 163		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**53 073 465**	**53 073 465**			**40 575 122**	**40 575 122**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 146 от 27 апреля 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 5
за июль 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные**		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 246	-	-	11 189 246	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 885	-	-	19 178 885	72	13 901 325			13 901 325
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		123 609 319,00			123 609 319,000	34	41 462 471	-	-	41 462 471	34	41 462 471			41 462 471
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 607 762,00			5 607 762,000	30	1 691 546	-	-	1 691 546	30	1 691 546			1 691 546
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		93 905 803,00			93 905 803,000		-								-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Проемы (АР л.4)**		378 133,00			378 133,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		1 887 479,00			1 887 479,000	0	-	-	-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 789 743,00			13 789 743,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	**Проемы**		16 717 635,00			16 717 635,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 959 462,00			19 959 462,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		15 521 118,00			15 521 118,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 7.	**Разные работы**		22 894 617,00			22 894 617,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Телефонизация**		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Телевидение**		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	**Домофон**		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	**Видионаблюдение**		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	**Молниезащита и заземление**		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		74 630 080			74 630 080		57 055 342			57 055 342
									-			-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		671 671			*671 671*		513 498			513 498
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		*75 301 751*			*75 301 751*		*57 568 840*			57 568 840
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		338 858			*338 858*		259 060			259 060
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		75 640 609			**75 640 609**		57 827 900			57 827 900
		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		1 512 812			**1 512 812**		1 156 558			1 156 558

		Итого сметная стоимость		**338 285 162,484**			**340 257 337**		77 153 421			**77 153 421**		58 984 458			58 984 458
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	**1,049901**	**355 165 930,377**	**2 070 588,505**		**357 236 519**		81 003 454			**81 003 454**		61 927 841			61 927 841
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**42 619 911,645**	**248 470,621**		**42 868 383**		9 720 414			**9 720 414**		7 431 341			7 431 341
									90 723 868			*90 723 868*		*69 359 182*			69 359 182
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**397 785 843**	**2 319 059**		**400 104 902**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**360 094 412**		**81 651 481**			**81 651 481**		**62 423 264**			**62 423 264**
		в том числе НДС							8 748 373								6 688 207

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Г.А.

Подрядчик:
ТОО "Биномином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Тараз-Технопроект»

_____ Амиртаев К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 146 от "27" апреля 2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ на отметке -2,050 (КЖ л.10)										
1	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	38,4116827		1067,77	10,35	41015	398	25826	13927	59337
						385,06	4,82	14791	185		4395	
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	51,7897425		842,90	20,15	43653	1044	29587	12226	60350
						251,43	2,41	13022	125		4470	
3	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	29,8566143		7979,47	3642,42	238240	108750	17694	179552	451215
						3744,44	1352,01	111796	40366		33423	
4	2104-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	м3	52,3122333		56362,00	--	2948422	--	2948422	--	3184296
						--	--	--	--		235874	
5	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	33,3016083		12347,41	1823,39	411189	60722	27603	395991	871754
						9695,14	382,03	322864	12722		64574	
6	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	5,7416566		15763,57	1965,37	90509	11284	4760	90706	195712
						12969,32	418,75	74465	2404		14497	

7	2104-0104-0104 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015** *СП - 8%*	м3	20,4069959	69069,00 --	--	1409491 --	--	1409491 --	-- 112759	1522250
8	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1,722497	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	7106 2986	1969 401	2151	3997 888	11992
9	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1,722497	4697,08 2094,96	1349,19 278,00	8091 3609	2324 479	2158	4823 1033	13947
10	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см** *СП - 8%*	м2	12,9187274	2271,00 --	--	29338 --	--	29338 --	-- 2347	31686
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм** *СП - 8%*	т	0,1305079	217805,00 --	--	28425 --	--	28425 --	-- 2274	30699
12	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98** *СП - 8%*	м3	0,4593325	15503,00 --	--	7121 --	--	7121 --	-- 570	7691
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
13	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	5,5923735	17239,00 --	--	96407 --	--	96407 --	-- 7713	104119
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм** *СП - 8%*	т	0,2405984	217805,00 --	--	52404 --	--	52404 --	-- 4192	56596
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм** *СП - 8%*	т	0,1352849	205921,00 --	--	27858 --	--	27858 --	-- 2229	30087
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм** *СП - 8%*	т	0,0601496	298362,00 --	--	17946 --	--	17946 --	-- 1436	19382
17	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014** *СП - 8%*	т	0,2882082	317314,00 --	--	91452 --	--	91452 --	-- 7316	98769

18	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0003962	275243,00 --	-- --	109 --	-- --	109	-- 9	118
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ (КЖ л.19)									
19	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	9633,50 6238,10	2327,56 482,20	115602 74857	27931 5786	12814	95159 16861	227622
20	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	7763,21 4943,84	1952,64 407,79	116448 74158	29290 6117	13000	94724 16894	228066
21	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 *СП - 8%*	м3	91,482	64342,00 --	-- --	5886135 --	-- --	5886135	-- 470891	6357026
22	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11 (КЖ1 л.15)									
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) *СП - 8%*	т	0,0156	226957,00 --	-- --	3541 --	-- --	3541	-- 283	3824
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) *СП - 8%*	т	0,0364	217805,00 --	-- --	7928 --	-- --	7928	-- 634	8562
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
25	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство/железобетонная обойма *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,92	19748,23 2388,96	1907,67 424,82	18168 2198	1755 391	14215	2356 1642	22166
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм *СП - 8%*	т	0,05367	217805,00 --	-- --	11690 --	-- --	11690	-- 935	12625
27	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	18	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	57211 26023	29235 5960	1953	37739 7596	102546

28	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок**	м2	25,5312	3616,00	--	92321	--	92321	--	99706
		СП - 8%			--	--	--	--		7386	
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,07308	709272,24	6533,14	51834	477	47310	4883	61254
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	4047	91		4537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11935512	275178	10935518	936083	13901324
							724815	75027	--	1029727	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11935512				
		Материалы	Тенге				199072				
		Всего заработная плата	Тенге					799843			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				241353				
		Местные материалы	Тенге				10495093				
		Накладные расходы	Тенге				936085				
		Сметная прибыль	Тенге				1029728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13901324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	Тенге					799843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13901324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	Тенге					799843			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				11935512	275178	10935518	936083	13901324
							724815	75027	--	1029727	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11935512				
		Материалы	Тенге				199072				
		Всего заработная плата	Тенге					799843			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				241353				
		Местные материалы	Тенге				10495093				
		Накладные расходы	Тенге				936085				
		Сметная прибыль	Тенге				1029728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13901324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	Тенге					799843			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				13901324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	Тенге					799843			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ первого этажа отм.-0,080 (КЖ л.12)									
30	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных**	шт. сборных конструкций	18	8403,73	1723,88	151267	31030	30148	113895	286375
		НР - 118%; СП - 8%			5004,92	357,35	90089	6432		21213	

31	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	34	11411,88	1985,81	388004	67518	68864	314096	758268
		НР - 118%; СП - 8%			7400,64	428,26	251622	14561		56168	
32	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	120,46	59343,00	--	7148458	--	7148458	--	7720334
		СП - 8%			--	--	--	--		571877	
33	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	12347,41	1823,39	382770	56525	25696	368623	811504
		НР - 118%; СП - 8%			9695,14	382,03	300549	11843		60111	
34	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22	15763,57	1965,37	346798	43238	18235	347554	749901
		НР - 118%; СП - 8%			12969,32	418,75	285325	9213		55548	
35	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76	86863,00	--	4582892	--	4582892	--	4949523
		СП - 8%			--	--	--	--		366631	
36	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	51	4125,39	1142,90	210395	58288	63685	118358	355053
		НР - 118%; СП - 8%			1733,76	232,97	88422	11882		26300	
37	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	215,1	1790,00	--	385029	--	385029	--	415831
		СП - 8%			--	--	--	--		30802	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00	--	49507	--	49507	--	53468
		СП - 8%			--	--	--	--		3961	
39	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00	--	12402	--	12402	--	13395
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
40	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00	--	172562	--	172562	--	186367
		СП - 8%			--	--	--	--		13805	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00	--	94039	--	94039	--	101563
		СП - 8%			--	--	--	--		7523	

42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00	–	50059	–	50059	–	54064
		СП - 8%			–	–	–	–		4005	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00	–	31952	–	31952	–	34508
		СП - 8%			–	–	–	–		2556	
44	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00	–	159279	–	159279	–	172021
		СП - 8%			–	–	–	–		12742	
45	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00	–	1266	–	1266	–	1367
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)									
46	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	18	8403,73	1723,88	151267	31030	30148	113895	286375
		НР - 118%; СП - 8%			5004,92	357,35	90089	6432		21213	
47	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	50	11411,88	1985,81	570594	99291	101271	461905	1115099
		НР - 118%; СП - 8%			7400,64	428,26	370032	21413		82600	
48	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	136,34	59343,00	–	8090825	–	8090825	–	8738091
		СП - 8%			–	–	–	–		647266	
49	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	12347,41	1823,39	382770	56525	25696	368623	811504
		НР - 118%; СП - 8%			9695,14	382,03	300549	11843		60111	
50	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22	15763,57	1965,37	346798	43238	18235	347554	749901
		НР - 118%; СП - 8%			12969,32	418,75	285325	9213		55548	
51	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76	86863,00	–	4582892	–	4582892	–	4949523
		СП - 8%			–	–	–	–		366631	

52	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	45	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	185642 78019	51431 10484	56192	104434 23206	313282
53	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см *СП - 8%*	м2	189	1790,00 --	-- --	338310 --	-- --	338310	-- 27065	365375
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм *СП - 8%*	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
55	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
56	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	10,01	17239,00 --	-- --	172562 --	-- --	172562	-- 13805	186367
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм *СП - 8%*	т	0,43176	217805,00 --	-- --	94039 --	-- --	94039	-- 7523	101563
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм *СП - 8%*	т	0,2431	205921,00 --	-- --	50059 --	-- --	50059	-- 4005	54064
59	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм *СП - 8%*	т	0,10709	298362,00 --	-- --	31952 --	-- --	31952	-- 2556	34508
60	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 *СП - 8%*	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
61	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0046	275243,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
62	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	9633,50	2327,56	115602	27931	12814	95159	227622

		НР - 118%; СП - 8%			6238,10	482,20	74857	5786		16861	
63	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	15	7763,21	1952,64	116448	29290	13000	94724	228066
		НР - 118%; СП - 8%			4943,84	407,79	74158	6117		16894	
64	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94**	м3	91,482	64342,00	--	5886135	--	5886135	--	6357026
		СП - 8%			--	--	--	--		470891	
65	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,5	17239,00	--	25859	--	25859	--	27927
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)**	т	0,0156	226957,00	--	3541	--	3541	--	3824
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)**	т	0,0364	217805,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				35542358	595333	32657985	2848820	41462472
							2289035	125218	--	3071292	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				35542358				
Материалы			Тенге				463987				
Всего заработная плата			Тенге					2414254			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				783674				
Местные материалы			Тенге				31410328				
		Накладные расходы	Тенге				2848819				
		Сметная прибыль	Тенге				3071294				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				41462471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1966
		Сметная заработная плата	Тенге					2414254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41462471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1966
		Сметная заработная плата	Тенге					2414254			
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
68	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)**	м3	0,18	22117,99	1963,17	3981	353	2937	691	5046
		НР - 91%; СП - 8%			3841,20	375,36	691	68		374	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00534	217805,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	

70	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01586	674497,78 64206,00	1257,78 510,84	10698 1018	20 8	9660	934 931	12562
71	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,01586	108285,00 --	-- --	1717 --	-- --	1717	-- 137	1855
72	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,21	18475,92 1804,32	1647,87 351,57	3880 379	346 74	3155	412 343	4635
73	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00576	298362,00 --	-- --	1719 --	-- --	1719	-- 137	1856
74	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	9	3752,35 1769,39	1853,65 376,85	33771 15925	16683 3392	1163	22793 4525	61089
75	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 *СП - 8%*	м3	9,31	64342,00 --	-- --	599024 --	-- --	599024	-- 47922	646946
76	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	5823,06 2475,36	2359,43 801,29	11646 4951	4719 1603	1976	7733 1550	20929
77	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	9364,10 4412,10	4632,26 936,23	74913 35297	37058 7490	2558	50488 10032	135433
78	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 *СП - 8%*	м2	29,79	8293,00 --	-- --	247048 --	-- --	247048	-- 19764	266812
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
79	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	27	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	85816 39034	43852 8940	2930	56609 11394	153819
80	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок *СП - 8%*	м2	53,9931906	3616,00 --	-- --	195239 --	-- --	195239	-- 15619	210859
81	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,20097	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	142542 11130	1313 249	130099	13428 12478	168448

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1413158**	**104344**	**1200388**	**153088**	**1691545**
					108425	**21823**	**--**	**125299**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1413158**				
Материалы	Тенге				**154478**				
Всего заработная плата	Тенге					**130247**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4599**				
Местные материалы	Тенге				**1041312**				
Накладные расходы	Тенге				**153088**				
Сметная прибыль	Тенге				**125300**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1691546**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
Сметная заработная плата	Тенге					**130247**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1691546**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
Сметная заработная плата	Тенге					**130247**			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**36955516**	**699677**	**44793891**	**3937991**	**57055341**
					2397460	**147041**	**--**	**4226318**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**36955516**				
Материалы	Тенге				**618465**				
Всего заработная плата	Тенге					**2544501**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**788273**				
Местные материалы	Тенге				**32451640**				
Накладные расходы	Тенге				**3001907**				
Сметная прибыль	Тенге				**3196594**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**43154017**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2079**
Сметная заработная плата	Тенге					**2544501**			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**43154017**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2079**
Сметная заработная плата	Тенге					**2544501**			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**57 055 342**					
Временные здания и сооружения	**0,90%**			**513 498**					
Итого				**57 568 840**					
Производство работ в зимнее время	**0,45%**			**259 060**					
ИТОГО				**57 827 900**					
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**1 156 558**					
ИТОГО				**58 984 458**					
Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			**61 927 841**					
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**7 431 341**					
Стоимость всего:	**Тенге**			**69 359 182**					
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**			**62 423 264**					
в том числе НДС 12%				**6 688 207**					

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Технадзор
ТОО "Тараз-Технопроект"

_____ **Амиртаев К.**