Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Спецкоммунстрой",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, дом № 17, к.10** ИИН/БИН **051140009938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Строй Компания ЛТД»,Республика Казахстан, Туркисбский район, город Алматы, Акан сері, дом № 158, тел.: +7 (727) 90-01-76** **220540032982**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 02.05.2024г (Самал - 2)

Номер документа	Дата составления
00000000001	21.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей Водопроводная сеть в мкр."Самал-2", проходной канал в Медеуском районе, города Алматы			услуга	1	1 408 394,85	1 408 394,85	150 899,45
				Итого	1	x	1 408 394,85	150 899,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2025

М.П.

Форма КС-3

Заказчик:ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "СК Строй Компании ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в мкр."Самал-2", проходной канал в Медеуском районе, города Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2025 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			11	02.05.2024г.			ТОО			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1				Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в мкр."Самал-2", проходной канал в Медеуском районе, города Алматы	1 408 394,85	1 257 495,40							150 899,45	1 408 394,85

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компании ЛТД" БИН 220540032982

Директор _____ **Сыдыкова А. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Спецкоммунстрой"
БИН 051140009938

Директор по строительству _____ **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО"Спецкоммунстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Строй Компании ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть в мкр."Самал-2", проходной канал в Медеуском районе, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11** от **02.05.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети водопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	30,264	232,95	232,95	7 050,0	7 050,0		1 401,0	9 127,2	
						0,0	64,29	0,0	1 945,8		676,2		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	0,936	4 668,27	0,0	4 369,5	0,0		3 146,1	8 116,8	
						4 668,27	0,0	4 369,5	0,0		601,2		
3	3	1101-0101-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	30,654	154,95	145,6	4 749,9	4 463,4		1 093,2	6 310,5	
						9,35	40,18	286,5	1 231,8		467,4		
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	0,470689	4 668,27	0,0	2 197,2	0,0		1 582,2	4 081,8	
						4 668,27	0,0	2 197,2	0,0		302,4		
5	5	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	1,2	6 631,15	313,59	7 957,5	376,5	4 642,5	3 039,3	11 876,4	
						2 448,86	109,39	2 938,5	131,4		879,6		
6	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,2	2 030,24	0,0	2 436,3	0,0		1 754,1	4 525,5	
						2 030,24	0,0	2 436,3	0,0		335,1		
7	7	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	41,452362	45,57	45,57	1 889,1	1 889,1		506,4	2 587,2	
						0,0	16,97	0,0	703,5		191,7		
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	11,452362	352,55	154,73	4 037,4	1 772,1		2 307,6	6 852,6	
						197,82	82,04	2 265,6	939,6		507,6		
9	9	1101-0102-0321 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	13,044138	288,19	274,2	3 759,3	3 576,6		888,6	5 019,6	
						13,99	80,61	182,4	1 051,5		371,7		
10	10	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	645,684848	49,0		31 638,6				34 169,7	
											2 531,1		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**70 084,8**	**19 127,7**	**4 642,5**	**15 718,5**	**92 667,3**	
								14 676,0	**6 003,6**	**0,0**	**6 864,0**		
			Раздел 2: Трубопровод										
11	11	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,00387	1 999 372,82	1 367 486,21	7 737,6	5 292,3		4 074,0	12 756,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		631 886,61	431 471,73	2 445,3	1 669,8		945,0		
12	12	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	3,9087	15 075,0		58 923,6		58 923,6	4 713,9	63 637,5	
13	13	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00507	978 367,95 554 680,92	423 687,03 150 852,19	4 960,2 2 812,2	2 148,0 764,7		3 541,2 680,1	9 181,5	
14	14	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	5,1207	7 646,0		39 153,0		39 153,0	3 132,3	42 285,3	
15	15	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00306	822 124,64 488 756,8	333 367,84 128 982,49	2 515,8 1 495,5	1 020,3 394,8		1 871,4 351,0	4 738,2	
16	16	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2,5755	3 536,0		9 107,0		9 107,0	728,5	9 835,5	
17	20	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,45	216,43 190,86	1,53 0,0	1 612,5 1 422,0	11,5 0,0	179,0	1 393,5 240,5	3 246,5	
18	21	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,55	198,43 190,86	1,53 0,0	506,0 486,75	4,0 0,0	15,5	477,0 78,75	1 061,75	
19	27	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3,5	4 368,76 3 944,35	424,41 7,81	15 290,75 13 805,25	1 485,25 27,25		13 694,25 2 318,75	31 303,75	
20	28	241-214-0212 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3,5	3 733,0		13 065,5		13 065,5	1 045,25	14 110,75	
21	29	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1,5	2 667,21 2 378,11	289,1 2,19	4 000,75 3 567,25	433,5 3,25		3 534,75 602,75	8 138,25	
22	30	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	1 673,0		5 019,0		5 019,0	401,4	5 420,4	
23	57	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ	км трубопровода	0,000313	9 729 308,71 841 272,48	377 396,25 97 500,63	3 040,5 263,0	118,0 30,5	2 659,5	290,5 266,5	3 597,5	
24	58	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ	км трубопровода	0,000356	4 950 061,0 620 362,8	62 802,24 562,59	1 763,5 221,0	22,5 0,25	1 520,0	219,0 158,5	2 141,0	
25	59	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ТРОЙНИКИ	км трубопровода	0,000375	7 304 513,4 774 696,96	333 997,57 89 182,84	2 739,25 290,5	125,25 33,5	2 323,5	320,75 244,75	3 304,75	
26	62	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ГИЛЬЗЫ	т фасонных частей	0,16946	2 673 817,6 1 168 497,36	906 125,24 351 041,54	453 105,0 198 013,5	153 552,0 59 487,5	101 539,5	254 926,0 56 642,5	764 673,5	
27	63	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	0,3	34 900,0		10 470,0		10 470,0	837,5	11 307,5	
28	64	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	2,1	36 528,0		76 709,0		76 709,0	6 136,5	82 845,5	
29	65	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,35	17 486,0		23 606,25		23 606,25	1 888,5	25 494,75	
30	66	1122-0601-0310 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,00018	19 131 712,44 1 095 344,64	1 344 309,78 502 881,39	3 443,7 197,1	242,1 90,6	3 004,5	284,7 298,2	4 026,6	
31	71	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,01	51 010,56 20 448,04	30 562,52 10 054,45	510,0 204,5	305,5 100,5		186,0 55,75	751,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	72	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная/Внимание! Водопровод	м	10	64,0		640,0		640,0		691,25	
											51,25		
33	80	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,1895	6 167,55	2 388,65	25 839,0	10 007,25		15 048,5	44 158,5	
						3 778,9	1 209,96	15 831,75	5 069,25		3 271,0		
34	81	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	59,85	186,23	186,23	11 146,0	11 146,0		3 779,5	16 119,5	
						0,0	87,71	0,0	5 249,5		1 194,0		
			Итого по разделу 2: Трубопровод					**774 903,9**	**185 913,45**	**347 934,85**	**303 641,05**	**1 164 828,1**	
								241 055,6	**72 921,4**	**0,0**	**86 283,15**		
			ИТОГО по акту					**844 988,7**	**205 041,15**	**352 577,35**	**319 359,55**	**1 257 495,4**	
								255 731,6	**78 925,0**	**0,0**	**93 147,15**		
			НДС 12%					*150899,45*					
			Итого с НДС									**1 408 394,85**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компании ЛТД" БИН 220540032982

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыдыкова А. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО"Спецкоммунстрой", БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.