Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 146 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."	205 355 193	205 355 193			57 657 107	57 657 107		
2	В том числе НДС	22 002 342	22 002 342			6 177 547	6 177 547		
3	Аванс 30%	61 606 558	61 606 558			17 297 132	17 297 132		
4	Удержания 5%	10 267 760	10 267 760			2 882 855	2 882 855		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**133 480 875**	**133 480 875**			**37 477 120**	**37 477 120**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 146 от 27 апреля 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 5
за сентябрь 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		**1 107 932,00**			**1 107 932,000**	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		**159 585 215,00**			**159 585 215,000**										
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные**		11 189 249,00			**11 189 249,000**	100	11 189 246	-	-	11 189 246	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 178 885,00			**19 178 885,000**	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		123 609 319,00			**123 609 319,000**	100	123 609 319	-	-	123 609 319	21	25 695 963			25 695 963
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 607 762,00			**5 607 762,000**	100	5 607 762	-	-	5 607 762	0				-
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		**93 905 803,00**			**93 905 803,000**		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			**2 757 616,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Проемы (АР л.4)**		378 133,00			**378 133,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		1 887 479,00			**1 887 479,000**	0	-	-	-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 789 743,00			**13 789 743,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	**Проемы**		16 717 635,00			**16 717 635,000**	39	6 516 857	-	-	6 516 857	39	6 516 857			6 516 857
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 959 462,00			**19 959 462,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		15 521 118,00			**15 521 118,000**	3	507 154	-	-	507 154	3	507 154			507 154
	Раздел 7.	**Разные работы**		22 894 617,00			**22 894 617,000**	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		**20 102 570,00**	**290 649,00**		**20 393 219,000**	17	3 556 620	-	-	3 556 620	17	3 556 620			3 556 620
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		**22 459 926,00**	**203 762,00**		**22 663 688,000**	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		**4 869 757,00**	**1 312 835,00**		**6 182 592,000**	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		**22 118 318,00**	**164 929,00**		**22 283 247,000**	74	16 422 444	-	-	16 422 444	74	16 422 444			16 422 444
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		**3 071 858,00**			**3 071 858,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Телефонизация**		741 673,00			**741 673,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Телевидение**		967 331,00			**967 331,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	**Домофон**		863 691,00			**863 691,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	**Видионаблюдение**		451 933,00			**451 933,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	**Молниезащита и заземление**		47 230,00			**47 230,000**	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		**327 221 379,00**	**1 972 175,00**		**329 193 554,000**		**187 696 219**			**187 696 219**		**52 699 038**			**52 699 038**
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	**0,90%**	**2 944 992,411**			**2 944 992,411**		1 689 266			*1 689 266*		474 291			474 291
		Итого по главе 8		**2 944 992,411**	-	-	**2 944 992,411**										-
		Итого по главам 1-8		**330 166 371,411**			**332 138 546,411**		*189 385 485*			*189 385 485*		*53 173 329*			53 173 329
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**0,45%**	**1 485 748,671**			**1 485 748,671**		852 235			*852 235*		239 280			239 280
		Итого		**331 652 120,082**			**333 624 295**		190 237 720			**190 237 720**		53 412 609			53 412 609
		Непредвиденные расходы	**2%**	**6 633 042,402**			**6 633 042**		3 804 754			**3 804 754**		1 068 252			1 068 252

		Итого сметная стоимость		**338 285 162,484**			**340 257 337**		194 042 474			**194 042 474**		54 480 862			54 480 862
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	**1,049901**	**355 165 930,377**	**2 070 588,505**		**357 236 519**		203 725 388			**203 725 388**		57 199 511			57 199 511
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**42 619 911,645**	**248 470,621**		**42 868 383**		24 447 047			**24 447 047**		6 863 941			6 863 941
									228 172 434			*228 172 434*		*64 063 452*			64 063 452
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**397 785 843**	**2 319 059**		**400 104 902**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**360 094 412**		**205 355 191**			**205 355 191**		**57 657 107**			**57 657 107**
		в том числе НДС							22 002 342								6 177 547

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор_____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Тараз-Технопроект»

_____ Амиртаев К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 146 от "27" апреля 2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)										
1	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18		8403,73 5004,92	1723,88 357,35	151267 90089	31030 6432	30148	113895 21213	286375
2	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	50		11411,88 7400,64	1985,81 428,26	570594 370032	99291 21413	101271	461905 82600	1115099
3	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	м3	136,34		59343,00 --	-- --	8090825 --	-- --	8090825	-- 647266	8738091
4	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	31		12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
5	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22		15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
6	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015**	м3	52,76		86863,00	--	4582892	--	4582892	--	4949523

		СП - 8%			--	--	--	--		366631	
7	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	45	4125,39	1142,90	185642	51431	56192	104434	313282
		НР - 118%; СП - 8%			1733,76	232,97	78019	10484		23206	
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	189	1790,00	--	338310	--	338310	--	365375
		СП - 8%			--	--	--	--		27065	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00	--	49507	--	49507	--	53468
		СП - 8%			--	--	--	--		3961	
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00	--	12402	--	12402	--	13395
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00	--	172562	--	172562	--	186367
		СП - 8%			--	--	--	--		13805	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00	--	94039	--	94039	--	101563
		СП - 8%			--	--	--	--		7523	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00	--	50059	--	50059	--	54064
		СП - 8%			--	--	--	--		4005	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00	--	31952	--	31952	--	34508
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
15	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00	--	159279	--	159279	--	172021
		СП - 8%			--	--	--	--		12742	
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (КЖ л.20)									
17	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	9633,50	2327,56	144502	34913	16017	118949	284528

		НР - 118%; СП - 8%			6238,10	482,20	93572	7233		21076	
18	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,21	1952,64	116448	29290	13000	94724	228066
		НР - 118%; СП - 8%			4943,84	407,79	74158	6117		16894	
19	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	103,572	64342,00	--	6664030	--	6664030	--	7197152
		СП - 8%			--	--	--	--		533122	
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00	--	25859	--	25859	--	27927
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1-л.15)									
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00	--	3541	--	3541	--	3824
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22182473	345717	20545010	1610084	25695962
							1291743	72735	--	1903403	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22182473				
	Материалы		Тенге				260562				
	Всего заработная плата		Тенге					1364478			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397571				
	Местные материалы		Тенге				19886879				
		Накладные расходы	Тенге				1610084				
		Сметная прибыль	Тенге				1903405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25695961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
		Сметная заработная плата	Тенге					1364478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25695961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
		Сметная заработная плата	Тенге					1364478			
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы-АР									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									
23	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	150,174	2244,61	163,49	337082	24552	151619	155003	531452
		НР - 90%; СП - 8%			1071,50	75,34	160911	11314		39367	

24	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1	м2	150,174	16190,00	--	2431317	--	2431317	--	2625822
		СП - 8%			--	--	--	--		194505	
25	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	54,9972	2637,07	164,46	145032	9045	71950	61318	222857
		НР - 90%; СП - 8%			1164,37	74,43	64037	4094		16508	
26	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5	м2	44,226	18047,00	--	798147	--	798147	--	861998
		СП - 8%			--	--	--	--		63852	
27	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3	м2	10,7712	20858,00	--	224666	--	224666	--	242639
		СП - 8%			--	--	--	--		17973	
28	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	192,860928	-5118,00	--	-987062	--	-987062	--	-1066027
		СП - 8%			--	--	--	--		-78965	
29	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	192,860928	6227,00	--	1200945	--	1200945	--	1297021
		СП - 8%			--	--	--	--		96076	
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
30	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	41,31	3274,20	169,91	135257	7019	72547	52979	203295
		НР - 90%; СП - 8%			1348,12	76,85	55691	3175		15059	
31	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2	м2	41,31	22402,00	--	925427	--	925427	--	999461
		СП - 8%			--	--	--	--		74034	
32	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	24,786	-5118,00	--	-126855	--	-126855	--	-137003
		СП - 8%			--	--	--	--		-10148	
33	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	24,786	6227,00	--	154342	--	154342	--	166690
		СП - 8%			--	--	--	--		12347	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									

34	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных** *НР - 90%; СП - 8%*	м	153,72	904,40 214,30	5,93 2,79	139025 32942	912 429	105171	30034 13525	182584
35	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	153,72	1571,00 --	-- --	241494 --	-- --	241494	-- 19320	260814
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	28,668	1019,92 979,78	13,62 3,25	29239 28088	391 93	760	25927 4413	59579
37	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм** *СП - 8%*	т	0,1275845	313027,00 --	-- --	39937 --	-- --	39937	-- 3195	43132
38	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2х20 L 290мм** *СП - 8%*	т	0,0672336	310461,00 --	-- --	20873 --	-- --	20873	-- 1670	22543
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5708866 341670	41919 19105	5325278 --	325261 482731	6516857
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5708866				
		Материалы	Тенге				402046				
		Всего заработная плата	Тенге					360774			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4923231				
		Накладные расходы	Тенге				325261				
		Сметная прибыль	Тенге				482730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6516857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					360774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6516857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					360774			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)									
		1-Й ЭТАЖ									
		ПОТОЛКИ									
39	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3,552	773,54 486,71	4,58 1,38	2748 1729	16 5	1003	1387 331	4465
40	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	107,628	80,25 62,82	2,24 1,11	8637 6761	241 119	1635	5504 1131	15273
		СТЕНЫ									

41	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	277,028	115,03 92,83	2,85 1,41	31867 25716	789 391	5362	20886 4220	56973
42	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,846	1331,29 847,81	18,71 5,62	22427 14282	315 95	7830	11501 2714	36643
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
43	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	450,728	80,25 62,82	2,24 1,11	36171 28315	1009 500	6847	23052 4738	63960
		СТЕНЫ									
44	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1020,848	115,03 92,83	2,85 1,41	117430 94764	2908 1441	19758	76964 15552	209946
45	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,12	1331,29 847,81	18,71 5,62	73381 46731	1031 310	25619	37633 8881	119894
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				292660 218299	6310 2860	68054 –	176927 37567	507154
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292660				
	Материалы		Тенге				68051				
	Всего заработная плата		Тенге					221158			
		Накладные расходы	Тенге				176927				
		Сметная прибыль	Тенге				37567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				507154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					221158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				507154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					221158			
		РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляцию-ОВ									
		ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
46	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d65x4мм/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	2227,38 447,89	31,82 12,40	33411 6718	477 186	26216	6766 3214	43391
47	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2165,38	31,82	45473	668	35399	9473	59342

		НР - 98%; СП - 8%			447,89	12,40	9406	260		4396	
48	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	21	1935,48 357,59	17,42 6,38	40645 7509	366 134	32770	7490 3851	51986
49	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	2,4	537,00 --	-- --	1289 --	-- --	1289	-- 103	1392
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
50	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	57	594,69 263,96	64,70 30,10	33897 15046	3688 1716	15163	12739 3731	50367
51	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	16,5	701,00 --	-- --	11567 --	-- --	11567	-- 925	12492
52	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	23,1	496,00 --	-- --	11458 --	-- --	11458	-- 917	12374
53	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	23,1	341,00 --	-- --	7877 --	-- --	7877	-- 630	8507
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
54	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	25,2	1935,48 357,59	17,42 6,38	48774 9011	439 161	39324	8989 4621	62384
55	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	1800,70 357,59	17,42 6,38	27010 5364	261 96	21385	5350 2589	34950

56	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1242,15 357,59	17,42 6,38	14906 4291	209 77	10406	4280 1535	20721
57	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	2,4	537,00 --	--	1289 --	--	1289	-- 103	1392
58	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	39966,00 --	--	359694 --	--	359694	-- 28776	388470
59	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	9	555,68 482,74	2,18 0,53	5001 4345	20 5	636	4262 741	10005
60	2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	56266,00 --	--	506394 --	--	506394	-- 40512	546906
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
61	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	12	594,69 263,96	64,70 30,10	7136 3168	776 361	3192	2682 785	10604
62	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	6,6	385,00 --	--	2541 --	--	2541	-- 203	2744
63	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	3,3	341,00 --	--	1125 --	--	1125	-- 90	1215
64	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	3,3	306,00 --	--	1010 --	--	1010	-- 81	1091

65	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы)** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8,1	741,32 678,53	37,73 13,12	6005 5496	306 106	203	5490 920	12415
66	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	8,1	1016,00 --	-- --	8230 --	-- --	8230	-- 658	8888
		ОТОПЛЕНИЕ									
67	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1155	1242,15 357,59	17,42 6,38	1434684 413014	20115 7370	1001555	411977 147733	1994394
68	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	105	1511,84 357,59	17,42 6,38	158743 37547	1829 670	119367	37452 15696	211891
69	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	15	537,00 --	-- --	8055 --	-- --	8055	-- 644	8699
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2776213 520914	29153 11142	2226145 --	516950 263454	3556620
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				76611				
		Материалы	Тенге				18356				
		Всего заработная плата	Тенге					20290			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35577				
		Накладные расходы	Тенге				15421				
		Сметная прибыль	Тенге				7362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20290			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2699603				
		Материалы	Тенге				1287263				
		Всего заработная плата	Тенге					511766			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				884950				
		Накладные расходы	Тенге				501531				
		Сметная прибыль	Тенге				256091				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3457224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					511766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3556618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					532056			
		РАЗДЕЛ 6.Электросиловое оборудование и электроосвещение-ЭОМ									
		РАЗДЕЛ 7. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ВРУ									

70	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	125	536,27 408,10	34,64 11,70	67034 51013	4331 1462	11690	37782 8385	113201
71	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	315	193,15 151,58	12,13 4,09	60842 47748	3820 1289	9274	35307 7692	103840
72	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	105	107,10 81,62	3,46 1,17	11245 8570	364 123	2311	6259 1400	18904
73	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1130	91,12 69,96	1,73 0,58	102962 79055	1957 661	21950	57395 12829	173186
74	2306-0131-1108 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,125	1220876,00 --	-- --	152610 --	-- --	152610	-- 12209	164818
75	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,045	425788,00 --	-- --	19160 --	-- --	19160	-- 1533	20693
76	2306-0128-0308 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,315	1601633,00 --	-- --	504514 --	-- --	504514	-- 40361	544876
77	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,06	260484,00 --	-- --	15629 --	-- --	15629	-- 1250	16879
78	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	1,13	168496,00 --	-- --	190400 --	-- --	190400	-- 15232	205633
79	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	549,34 384,78	44,64 12,87	24720 17315	2009 579	5396	12884 3008	40612
80	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	440	494,05 338,14	34,75 9,65	217382 148782	15289 4246	53311	110180 26205	353767
81	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1175	392,53 256,52	15,31 3,22	461220 301411	17992 3779	141817	219737 54477	735433

82	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм *СП - 8%*	м	45	300,00 --	– –	13500 –	– –	13500	– 1080	14580
83	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	125	243,00 --	– –	30375 –	– –	30375	– 2430	32805
84	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	315	109,00 --	– –	34335 –	– –	34335	– 2747	37082
85	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	45	60,00 --	– –	2700 –	– –	2700	– 216	2916
86	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	1130	45,00 --	– –	50850 –	– –	50850	– 4068	54918
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
87	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	496,38 186,56	22,57 5,56	44674 16790	2031 500	25853	12449 4570	61693
88	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	180	514,49 454,74	4,26 0,88	92608 81853	767 158	9988	59048 12132	163789
89	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 /для заземления ванны/ *СП - 8%*	км	0,18	183704,00 --	– –	33067 –	– –	33067	– 2645	35712
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КВАРТИР									
90	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /Л91УХЛ3 прим./ *СП - 8%*	шт.	720	76,00 --	– –	54720 –	– –	54720	– 4378	59098
91	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК /У194 прим./ *СП - 8%*	шт.	1120	42,00 --	– –	47040 –	– –	47040	– 3763	50803
92	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	9000	91,12 69,96	1,73 0,58	820052 629640	15590 5263	174822	457130 102175	1379357
93	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	6000	107,10 81,62	3,46 1,17	642572 489720	20786 7018	132066	357651 80018	1080241

94	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	9	171877,00	–	1546893	–	1546893	–	1670644
		СП - 8%			--	--	--	--		123751	
95	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	6	268997,00	–	1613982	–	1613982	–	1743101
		СП - 8%			--	--	--	--		129119	
96	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	2100	164,50	2,60	345448	5456	70646	195255	583960
		НР - 72%; СП - 8%			128,26	0,88	269346	1842		43256	
97	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,1	232020,00	–	487242	–	487242	–	526221
		СП - 8%			--	--	--	--		38979	
98	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	15000	251,29	9,67	3769384	145094	1175690	1797729	6012482
		НР - 72%; СП - 8%			163,24	3,22	2448600	48246		445369	
99	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	15000	26,00	–	390000	–	390000	–	421200
		СП - 8%			--	--	--	--		31200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				11847161	235486	7021831	3358806	16422444
							4589842	75166	–	1216477	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11847161				
		Материалы	Тенге				1834815				
		Всего заработная плата	Тенге					4665008			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5187018				
		Накладные расходы	Тенге				3358806				
		Сметная прибыль	Тенге				1216477				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16422444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3988
		Сметная заработная плата	Тенге					4665008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16422444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3988
		Сметная заработная плата	Тенге					4665008			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				20624901	312868	35186318	5988028	52699037
							5670725	108272	–	3903632	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11847161				
		Материалы	Тенге				1834815				
		Всего заработная плата	Тенге					4665008			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5187018				
		Накладные расходы	Тенге				3358806				
		Сметная прибыль	Тенге				1216477				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16422444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3988
		Сметная заработная плата	Тенге					4665008			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6078137				
		Материалы	Тенге				488453				
		Всего заработная плата	Тенге					602223			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4958809				

		Накладные расходы	Тенге				517608				
		Сметная прибыль	Тенге				527660				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7123405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	Тенге					602223			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2699603				
Материалы			Тенге				1287263				
Всего заработная плата			Тенге					511766			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				884950				
		Накладные расходы	Тенге				501531				
		Сметная прибыль	Тенге				256091				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				3457224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					511766			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				27003073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4991
		Сметная заработная плата	Тенге					5778997			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**52 699 038**					
		Временные здания и сооружения	**0,90%**			**474 291**					
		Итого				**53 173 329**					
		Производство работ в зимнее время	**0,45%**			**239 280**					
		ИТОГО				**53 412 609**					
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**1 068 252**					
		ИТОГО				**54 480 861**					
		Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			**57 199 510**					
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**6 863 941**					
		Стоимость всего:	**Тенге**			**64 063 452**					
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**			**57 657 107**					
		в том числе НДС 12%				**6 177 547**					

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Тараз-Технопроект»

ТОО "Тараз-Технопроект" ЖШС

_____ Амиртаев К.