Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 20 ноября 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 146 от "27" апреля 2020 г., **дополнительное соглашение** №146/1 от 06.10.2020, №146/2 от 11.11.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."	324 084 970,94	324 084 970,94			28 890 746,94	28 890 746,94		
2	В том числе НДС	34 723 389,74	34 723 389,74			3 095 437,17	3 095 437,17		
3	Аванс 30%	97 225 491,28	97 225 491,28			8 667 224,08	8 667 224,08		
4	Удержания 5%	16 204 248,55	16 204 248,55			1 444 537,35	1 444 537,35		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**210 655 231,11**	**210 655 231,11**			**18 778 985,51**	**18 778 985,51**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 146 от 27 апреля 2020 г., дополнительное соглашение №146/1 от 06.10.2020, №146/2 от 11.11.2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 5

на 20 ноября 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные**		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 246	-	-	11 189 246	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		123 609 319,00			123 609 319,000	100	123 609 319	-	-	123 609 319	0				-
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 607 762,00			5 607 762,000	100	5 607 762	-	-	5 607 762	0				-
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		93 905 803,00			93 905 803,000		-			-					-
		А. Подземная часть															
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	100	2 757 616	-	-	2 757 616	34	947 722			947 722
	Раздел 1.	**Проемы (АР л.4)**		378 133,00			378 133,000	100	378 133	-	-	378 133	100	378 133			378 133
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		1 887 479,00			1 887 479,000	100	1 887 479	-	-	1 887 479	4	79 309			79 309
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 789 743,00			13 789 743,000	100	13 789 743	-	-	13 789 743	63	8 731 931			8 731 931
	Раздел 4.	**Проемы**		16 717 635,00			16 717 635,000	100	16 717 635	-	-	16 717 635	0				-
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 959 462,00			19 959 462,000	100	19 959 462	-	-	19 959 462	40	8 003 996			8 003 996
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		15 521 118,00			15 521 118,000	86	13 400 177	-	-	13 400 177	50	7 761 206			7 761 206
	Раздел 7.	**Разные работы**		22 894 617,00			22 894 617,000	141	32 277 592	-	-	32 277 592	2	504 072			504 072
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	29	5 927 700	-	-	5 927 700	0				-
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	51	11 519 111	-	-	11 519 111	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	8	485 915	-	-	485 915	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	74	16 422 444	-	-	16 422 444	0				-
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Телефонизация**		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Телевидение**		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	**Домофон**		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	**Видионаблюдение**		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	**Молниезащита и заземление**		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		296 216 151			296 216 151		26 406 369			26 406 369
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		2 665 945			*2 665 945*		237 657			237 657
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		*298 882 096*			*298 882 096*		*26 644 026*			26 644 026
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		1 344 969			*1 344 969*		119 898			119 898
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		300 227 066			**300 227 066**		26 763 924			26 763 924
		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		6 004 541			**6 004 541**		535 278			535 278

		Итого сметная стоимость		**338 285 162,484**			**340 257 337**		306 231 607			**306 231 607**		27 299 203			27 299 203
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	**1,049901**	**355 165 930,377**	**2 070 588,505**		**357 236 519**		321 512 871			**321 512 871**		28 661 460			28 661 460
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**42 619 911,645**	**248 470,621**		**42 868 383**		38 581 544			**38 581 544**		3 439 375			3 439 375
									360 094 415			*360 094 415*		*32 100 836*			32 100 836
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**397 785 843**	**2 319 059**		**400 104 902**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**360 094 412**		**324 084 970,94**			**324 084 970,94**		**28 890 746,94**			**28 890 746,94**
		в том числе НДС							34 723 390								3 095 437

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Тараз-Технопроект»

Атамбаев С.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 146 от "27" апреля 2020 г. , **дополнительное соглашение** №146/1 от 06.10.2020, №146/2 от 11.11.2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 20 ноября 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-АР										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ по серии (АР1 л.5)										
		УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ (АР1 л. 4)										
1	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125**	м3 изоляции	14,1504		48656,89	1326,68	688514	18773	429739	189005	947721
		НР - 76%; СП - 8%				16960,80	614,04	240002	8689		70202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					688514	18773	429739	189005	947721
								240002	8689	–	70202	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					688514				
		Материалы	Тенге					429739				
		Всего заработная плата	Тенге						248691			
		Накладные расходы	Тенге					189005				
		Сметная прибыль	Тенге					70202				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					947721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
		Сметная заработная плата	Тенге						248691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					947721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
		Сметная заработная плата	Тенге						248691			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ (АР1 л.4)										
2	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	6,7968		2108,79	127,41	14333	866	798	11720	28137
		НР - 90%; СП - 8%				1863,99	51,94	12669	353		2084	
3	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	6,7968		40992,00	–	278614	–	278614	–	300904

		СП - 8%			--	--	--	--		22289	
4	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	8	1334,58	51,23	10677	410	962	5725	17714
		НР - 60,9%; СП - 8%			1163,09	12,04	9305	96		1312	
5	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные**	м2	0,96	3531,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
6	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
7	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4	5436,00	--	21744	--	21744	--	23484
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**332678**	**1276**	**309428**	**17445**	**378134**
							21974	**449**	--	**28010**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14333				
		Материалы	Тенге				798				
		Всего заработная плата	Тенге					13022			
		Накладные расходы	Тенге				11720				
		Сметная прибыль	Тенге				2084				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13022			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				314955				
		Материалы	Тенге				962				
		Всего заработная плата	Тенге					9401			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				304278				
		Накладные расходы	Тенге				5725				
		Сметная прибыль	Тенге				25654				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				346335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9401			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3390				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3390				
		Сметная прибыль	Тенге				271				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				378133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					22423			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)									
		ОТМОСТКА (АР1 л.6)									
8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/ТОЛЩ.15см**	м2	36,8	208,02	157,04	7655	5779	14	3788	12358
		НР - 108%; СП - 8%			50,60	44,71	1862	1645		915	

9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	6,992	1349,00	–	9432	–	9432	–	10187
		СП - 8%			–	–	–	–		755	
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	36,6666667	1254,18	2,79	45986	102	39833	6572	56764
		НР - 108%; СП - 8%			165,02	0,95	6051	35		4205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				63074	5881	49279	10360	79309
							7913	1680	–	5875	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				63074				
		Материалы	Тенге				39847				
		Всего заработная плата	Тенге					9593			
		Местные материалы	Тенге				9432				
		Накладные расходы	Тенге				10360				
		Сметная прибыль	Тенге				5875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				79309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				79309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9593			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1084266	25930	788446	216810	1405164
							269889	10818	–	104087	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				765921				
		Материалы	Тенге				470385				
		Всего заработная плата	Тенге					271306			
		Местные материалы	Тенге				9432				
		Накладные расходы	Тенге				211085				
		Сметная прибыль	Тенге				78161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1055167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					271306			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				314955				
		Материалы	Тенге				962				
		Всего заработная плата	Тенге					9401			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				304278				
		Накладные расходы	Тенге				5725				
		Сметная прибыль	Тенге				25654				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				346335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9401			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3390				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3390				
		Сметная прибыль	Тенге				271				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3661				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1405163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					280707			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

		1-Й ЭТАЖ										
		ТИП 4, S=447,33м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни										
11	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	447,33	2765,03	20,06	1236879	8975	1064372	157735	1506184
					365,57	9,55	163532	4271		111569	
		2-5-й ЭТАЖИ										
		ТИП 4, S=454,17х4м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни										
12	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1816,68	2765,03	20,06	5023168	36447	4322590	640588	6116857
					365,57	9,55	664131	17346		453101	
		ПЛИНТУСА										
13	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	2526,6	302,35	0,78	763912	1962	483248	262838	1108890
					110,31	0,36	278702	913		82140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7023959	47383	5870210	1061161	8731931
							1106366	22529	--	646810	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7023959				
		Материалы	Тенге				5870210				
		Всего заработная плата	Тенге					1128895			
		Накладные расходы	Тенге				1061161				
		Сметная прибыль	Тенге				646810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8731930				1112
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1128895			
		Сметная заработная плата	Тенге				8731930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1112
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1128895			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АР л.21)

14	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	4,6325	92472,61	1354,94	428379	6277	324126	90358	560237
					21149,70	522,88	97976	2422		41499	
15	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,6315	81825,93	1259,60	133499	2055	104336	25147	171338
					16615,20	510,84	27108	833		12692	
16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	4,41825	92683,07	988,13	409497	4366	308404	88777	538136
					21892,50	433,44	96727	1915		39862	

17	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	10,68225	8110,51 1968,36	39,75 16,51	86638 21027	425 176	65186	19083 8458	114179
18	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	425	2207,17 1757,88	96,92 24,97	938047 747099	41190 10614	149758	697096 130811	1765955
19	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011** *СП - 8%*	м2	470,05	2139,00 --	--	1005437 --	--	1005437	-- 80435	1085872
20	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	387,5	84,99 72,66	12,33 2,79	32932 28156	4776 1080	--	26897 4786	64616
21	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/** *СП - 8%*	м2	391,375	104,00 --	--	40703 --	--	40703	-- 3256	43959
22	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА** *СП - 8%*	м3	4,5745	52844,00 --	--	241735 --	--	241735	-- 19339	261074
23	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	425	304,34 30,36	2,54 1,07	129343 12904	1081 455	115358	12023 11309	152675
24	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов/КАРНИЗНОГО ЩИТА,ПОДШИВКА КАРНИЗА сайдингом** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	87,05	1474,78 1441,44	23,48 10,84	128380 125477	2044 943	859	113779 19373	261531
25	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ** *СП - 8%*	м3	1,155	52844,00 --	--	61035 --	--	61035	-- 4883	65918
26	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ** *СП - 8%*	м3	1,37	54438,00 --	--	74580 --	--	74580	-- 5966	80546

27	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/САЙДИНГ *СП - 8%*	м2	51	1200,00 --	-- --	61200 --	-- --	61200	-- 4896	66096
28	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,525	8110,51 1968,36	39,75 16,51	20479 4970	100 42	15409	4511 1999	26989
29	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,000348	499528,00 --	-- --	174 --	-- --	174	-- 14	188
30	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01092	456780,30 220869,00	1949,30 792,92	4988 2412	21 9	2555	2203 575	7766
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МНД-2 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02021	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	14334 1119	132 25	13083	1350 1255	16939
32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,967672	823,67 689,28	0,98 0,46	797 667	1 --	129	534 106	1437
33	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ ПО ПЕРИМЕТРУ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	73,5	400,69 72,66	12,33 2,79	29450 5341	906 205	23203	5102 2764	37316
34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ТОЛЩ.20 мм,Р-Р М-50 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	295	571,47 204,85	99,34 23,36	168583 60430	29306 6890	78847	61935 18441	248959
35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	295	77,08 3,79	7,34 1,81	22737 1119	2165 533	19453	1520 1941	26198
36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/ТОЛЩ.150мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	286,46	851,30 477,96	51,57 11,03	243863 136916	14773 3158	92174	128868 29818	402550
37	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	286,46	685,47 370,03	50,11 11,03	196358 105999	14355 3158	76004	100425 23743	320526
38	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П-175	м3	44,25807	28515,00	--	1262019	--	1262019	--	1362980

		СП - 8%			--	--	--	--		100962	
39	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	298,96	266,49	12,33	79669	3685	54261	20752	108454
		НР - 92%; СП - 8%			72,66	2,79	21723	833		8034	
		ВИД А (развертка фронтона) 2шт									
40	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,8103	723,94	27,26	3482	131	54	3022	7025
		НР - 90%; СП - 8%			685,44	12,64	3297	61		520	
41	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,199	59537,00	--	11848	--	11848	--	12796
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
42	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	6,25	1168,00	--	7300	--	7300	--	7884
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ (АР л.21)									
43	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	22,8	40,61	4,84	926	110	42	735	1794
		НР - 90%; СП - 8%			33,96	1,86	774	42		133	
44	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1824	51250,00	--	9348	--	9348	--	10096
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
45	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0456	25433,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,228	8110,51	39,75	1849	9	1391	407	2437
		НР - 90%; СП - 8%			1968,36	16,51	449	4		181	
		ОГРАЖДЕНИЕ (АР л.21)									
47	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	76,7	92,87	22,93	7123	1759	536	4848	12928
		НР - 92%; СП - 8%			62,95	5,74	4828	441		958	
48	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,246207	544342,00	--	134021	--	134021	--	144742
		СП - 8%			--	--	--	--		10722	

49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	7,140003	823,67 689,28	0,98 0,46	5881 4921	7 3	953	3940 786	10607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5997796 1511441	129675 33843	4356681 –	1413312 592890	8003996
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5863775				
		Материалы	Тенге				1446121				
		Всего заработная плата	Тенге					1545284			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2776538				
		Накладные расходы	Тенге				1413311				
		Сметная прибыль	Тенге				582167				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7859254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1487
		Сметная заработная плата	Тенге					1545284			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				134021				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				134021				
		Сметная прибыль	Тенге				10722				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				144742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8003996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1487
		Сметная заработная плата	Тенге					1545284			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)									
		1-Й ЭТАЖ									
		ПОТОЛКИ									
50	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	17,76	775,33 532,63	4,55 2,13	13770 9460	81 38	4229	7598 1709	23077
51	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,492414	476,54 282,62	2,79 1,30	235 139	1 1	95	112 28	374
		СТЕНЫ									
52	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	284,07	428,53 251,10	2,79 1,30	121732 71329	793 371	49610	57360 14327	193419
53	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оклеиваемой поверхности	806,89	1004,71 287,96	0,66 0,31	810691 232353	533 251	577805	186083 79742	1076516
54	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	60,2	646,56 423,93	4,29 2,01	38923 25521	258 121	13144	20513 4755	64191

55	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	318,21	540,91 343,17	1,24 0,58	172123 109200	394 185	62529	87508 20770	280401
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
56	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,492414	476,54 282,62	2,79 1,30	235 139	1 1	95	112 28	374
		СТЕНЫ									
57	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	999,84	428,53 251,10	2,79 1,30	428458 251057	2791 1305	174610	201889 50428	680775
58	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	217,28	646,56 423,93	4,29 2,01	140484 92112	932 436	47440	74038 17162	231684
59	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оклеиваемой поверхности	3156,84	1004,71 287,96	0,66 0,31	3171711 909046	2084 983	2260581	728023 311979	4211713
60	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1005,88	540,91 343,17	1,24 0,58	544089 345188	1246 586	197655	276619 65657	886365
		УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА И СТЕН ТАМБУРА (АР л.7)(РС248665РС136008)									
61	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,677	48656,89 16960,80	1326,68 614,04	81598 28443	2225 1030	50930	22399 8320	112317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5524046 2073986	11339 5306	3438723 –	1662254 574905	7761206
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5524046				
		Материалы	Тенге				3438721				
		Всего заработная плата	Тенге					2079292			
		Накладные расходы	Тенге				1662255				
		Сметная прибыль	Тенге				574904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7761205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1816
		Сметная заработная плата	Тенге					2079292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7761205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1816
		Сметная заработная плата	Тенге					2079292			

РАЗДЕЛ 8.

		Козырек входной группы (узел 3 л. 25)									
62	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (45мм). Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,47	604,74 204,85	99,34 23,36	3308 1121	543 128	1644	1148 357	4813
63	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,47	514,75 22,76	44,03 10,84	2816 125	241 59	2450	169 239	3224
64	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00673	13739,84 12377,20	1331,28 540,08	92 83	9 4	–	79 14	185
65	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00673	298362,00 –	– –	2008 –	– –	2008	– 161	2169
66	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,52	184,61 160,91	13,76 3,75	1204 1049	90 24	65	988 175	2367
67	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	5,72	105,74 93,28	7,56 2,08	605 534	43 12	28	502 89	1195
68	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,637	1019,92 979,78	13,62 3,25	3709 3563	50 12	96	3289 560	7559
69	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0228404	313027,00 –	– –	7150 –	– –	7150	– 572	7722
70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,006786	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	4813 376	44 8	4393	453 421	5688
		Решетки продухов чердака (л. 17)									
71	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,11172	58221,88 51670,08	2529,62 435,16	6505 5773	283 49	449	4017 842	11363
72	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,11172	557941,00 –	– –	62333 –	– –	62333	– 4987	67320

73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,23988	92,39 40,33	2,31 0,24	299 131	7 1	161	91 31	421
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,23988	146,46 47,16	3,27 0,48	475 153	11 2	311	106 46	627
75	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,72	1019,92 979,78	13,62 3,25	6854 6584	92 22	178	6077 1035	13966
76	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0422016	313027,00 --	-- --	13210 --	-- --	13210	-- 1057	14267
		ЛЮК И СТРЕМЯНКА (АР2 л.14)									
77	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,7648	3136,79 1217,70	520,59 120,61	8673 3367	1439 333	3867	3330 960	12963
78	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,7648	33102,00 --	-- --	91520 --	-- --	91520	-- 7322	98842
79	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1233	69114,19 33697,40	25317,72 7578,72	8522 4155	3122 934	1245	3512 963	12996
80	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,1233	544342,00 --	-- --	67117 --	-- --	67117	-- 5369	72487
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,5757	146,46 47,16	3,27 0,48	524 169	12 2	343	118 51	693
		ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ (АР л.8)									
82	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,46	1019,92 979,78	13,62 3,25	8629 8289	115 28	225	7651 1302	17582
83	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/8мм *СП - 8%*	т	0,0531288	313027,00 --	-- --	16631 --	-- --	16631	-- 1330	17961
84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0072	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	5107 399	47 9	4661	481 447	6035
		УЗЛЫ "З" (АР л.8)									

85	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,4165	1019,92 979,78	13,62 3,25	425 408	6 1	11	377 64	866
86	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0026163	313027,00 --	--	819 --	-- --	819	-- 66	884
87	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *СП - 8%*	кг	83,3	446,00 --	--	37152 --	-- --	37152	-- 2972	40124
		ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА С ПАНДУСОМ (АР2 л.14)									
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2377763	17129,50 1138,05	1074,12 218,29	4073 271	255 52	3547	293 349	4716
89	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15 НА ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,9125485	21218,62 3900,60	966,65 327,53	40582 7460	1849 626	31273	7359 3835	51776
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0468316	13739,84 12377,20	1331,28 540,08	643 580	62 25	1	550 96	1289
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0468316	298362,00 --	--	13973 --	-- --	13973	-- 1118	15091
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,9051227	842,90 251,43	20,15 2,41	4977 1485	119 14	3373	1394 510	6881
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				424746 46071	8439 2345	370234 --	41984 37340	504072
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				280269				
		Материалы	Тенге				56628				
		Всего заработная плата	Тенге					37506			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				182463				
		Накладные расходы	Тенге				34457				
		Сметная прибыль	Тенге				25178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				339904				37
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					37506			
		Сметная заработная плата	Тенге				144477				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1695				
		Материалы	Тенге					10911			
		Всего заработная плата	Тенге				129451				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7528				
		Накладные расходы	Тенге				12160				
		Сметная прибыль	Тенге				164166				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								10
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

	Сметная заработная плата	Тенге					10911			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				504069				47
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					48417			
	Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				18970548	196836	14824294	4395521	26406369
						4737864	64024	–	1956032	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				18692050				
	Материалы	Тенге				10811681				
	Всего заработная плата	Тенге					4790977			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2959001				
	Накладные расходы	Тенге				4171184				
	Сметная прибыль	Тенге				1829059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24692293				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4452
	Сметная заработная плата	Тенге					4790977			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				278498				
	Материалы	Тенге				1695				
	Всего заработная плата	Тенге					10911			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				263471				
	Накладные расходы	Тенге				7528				
	Сметная прибыль	Тенге				22882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				308908				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
	Сметная заработная плата	Тенге					10911			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				25001201				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4462
	Сметная заработная плата	Тенге					4801888			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			26 406 369					
	Временные здания и сооружения	**0,90%**			237 657					
	Итого				26 644 026					
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**			119 898					
	ИТОГО				26 763 924					
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			535 278					
	ИТОГО				27 299 203					
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			28 661 460					
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			3 439 375					
	Стоимость всего:	**Тенге**			32 100 836					
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**			28 890 746,94					
	в том числе НДС 12%				3 095 437					

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Технадзор
ТОО "Тараз-Технопроект"

_____ **Атамбаев С.**