Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2024 год

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		3	23.05.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь с НДС)	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области"	100 000 068,00	100 000 068,00	92 303 038,00		7 697 030,00				10 714 293,00	100 000 068,00
ИТОГО по справке	100 000 068,00	100 000 068,00	92 303 038,00		7 697 030,00				10 714 293,00	100 000 068,00

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Заказчик: **Руководитель** _____ **Мендекеев Е. Ж.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Подрядчик: **Директор** _____ **Утеулиев М.С.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Иса Строй Компания"

Технический надзор: **Эксперт** _____ **Курпебаев Е.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "AlyStroyProekt"

Авторский надзор: **Директор** _____ **Алдияров Е.Ш.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма 2

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Наименование объекта - "Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области"

Договор № 3 от 23.05.2024г

Акт выполненных работ №1

на июнь 2024 (месяц, год) по объекту: "Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области".

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения (Внеплощадочные сети ВЛ-10кВ)				19 444 687
		Раздел 1.Сети ВЛ-10кВ				7 697 030
1	515-201-0605 РСНБ РК 2022 прим.	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КРУН-10кВ с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А	шт.	1	7 697 030	7 697 030
		Раздел 2. Наружное освещение				11 747 657
2	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	50,00	28933	1 446 650
3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,2	5 441	17 411
4	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	64	27500	1 760 000
5	247-306-0415 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	50	113186	5 659 300
6	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	1,7	1 298 468	2 207 396
7	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	50	13 138	656 900
		Тротуары и автостоянка				53 174 953
		Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				948 551
8	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2=ВЫЕМКА	м3	1288,41	108	139 148
9	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	1 288,41	170	219 030
10	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2=НАСЫПЬ	м3	335,77	108	36 263
11	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	335,77	170	57 081
12	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	335,77	242	81 256
13	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	335,77	116	38 949
14	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2	м3	335,7	281	94 332

1	2	3	4	5	6	7
15	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	8308,575	34	282 492
		Раздел 2.ПОКРЫТИЕ ТИП-1				39 440 212
16	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2299,56	9 524	21 901 009
17	7101-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15/20/ см	м2	9593,7	445	4 269 197
18	7101-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м2	9593,7	112	1 074 494
19	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1918,74	6 356	12 195 511
		Раздел 3.АРЫЧНЫЙ ЛОТОК				12 786 190
20	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	123,593	103 454	12786190
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				72 619 640
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%				4 284 559
		Итого				76 904 198
		Сметная прибыль 5%				3 845 210
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				2 307 126
		Итого по части II в сметных ценах:				83 056 534
		в том числе на 2024 год - 100 % К=1,075				89 285 775
	Налоговый кодекс РК	**Итого**				89 285 775
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				10 714 293
		ВСЕГО ПО АКТУ				100 000 068

Сдал (Подрядчик)

ТОО ""Korday Group""

Директор _____ **Утеулиев М.С.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Иса Строй Компания"

Эксперт _____ **Курпебаев Е.А.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "AlyStroyProekt"

Директор _____ **Алдияров Е.Ш.**