Форма 2

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Наименование объекта - "Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области"

Договор № 3 от 23.05.2024г

Акт выполненных работ №5

на декабрь 2024 (месяц, год) по объекту: "Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области".

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Тротуары и автостоянка				**40 020 828**
		Раздел 2.ПОКРЫТИЕ ТИП-1				**23 428 203**
1	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4/5/ см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9593,7	389,89	3 740 488
2	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	9593,7	483	4 633 757
3	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9593,7	398,3968	3 822 099
4	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	-9593,7	527	-5 055 880
5	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	2946	4926	14 511 996
6	7101-0803-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:1	км	1,636	51745	84 655
7	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	23	17421	400 683
8	251-102-0707 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	23	5799	133 377
9	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м3	8,05	57830	465 532
10	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	36	3475	125 100
11	251-101-0221 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	37	15308	566 396
		Плиточные покрытие				**12 794 555**
12	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	1545,49	3990	6 166 505
13	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1030	5036	5 187 080
14	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1030	1399	1 440 970

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4. ОСТАНОВКА				3 798 070
15	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0,6	34031	20 419
16	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	1,8	65589	118 060
17	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03264	438524	14 313
18	6106-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж колонны со связями	т конструкций	0,95387	137693	131 341
19	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,91391	1184085	1 082 147
20	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01692	1131374	19 143
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02304	350886	8 084
22	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,8996	316739	284 938
23	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8996	1184085	1 065 203
24	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	45,24	2058	93 104
25	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	45,24	3516	159 064
26	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06037	1469409	88 708
27	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,19	244065	46 372
28	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,4229	238569	100 891
29	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	35,9	2246	80 631
30	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	3,825	9524	36 429
31	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	38,25	3910	149 558
32	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	38,25	3292	125 919
33	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	27	5036	135 972
34	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	27	1399	37 773
		Внеплощадочные сети связи				**25 526 715**
		Земляные работы				**25 526 715**
35	6101-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 1	м3	380,2652	287	109 136
36	6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1	м3	162,9708	5643	919 644
37	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	360,4006	75	27 030
38	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	154,4574	3304	510 327
39	6101-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 1	м3	174,212	256	44 598

1	2	3	4	5	6	7
40	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	5,388	6392	34 440
41	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	101,79	75	7 634
42	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	11,31	3304	37 368
43	6101-0101-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	86,178	428	36 884
44	412-101-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	1137,5496	85	96 692
45	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	29	23560	683 240
46	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	29	53889	1 562 781
47	1134-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	29	84983	2 464 507
48	261-404-0519 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг	232	1052	244 064
49	6125-0702-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в коллекторе консоли трехместной	шт.	174	2249	391 326
50	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0174	408199	7 103
51	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	92,8	264	24 499
52	6125-0704-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	2076	1302	2 702 952
53	243-502-0107 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2076	291	604 116
54	1310-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03 Изм. и доп. вып	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	4	84512	338 048
55	261-302-0435 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая 12 волокон	комплект	4	15806	63 224
56	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2027	21	42 567
57	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2027	53	107 431
58	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	2027	506	1 025 662
59	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2027	6376	12 924 152
60	6125-0105-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж в шкафу, кроссировка	шт.	1	584	584
61	Прайс-лист	ОПТИЧЕСКИЙ КРОСС FDF	шт.	1	17666,29	17 666
62	Прайс-лист	ОПТИЧЕСКИЙ КОММУТАТОР	шт.	1	36645,79	36 646

1	2	3	4	5	6	7
63	6121-0802-0511 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 110 мм, в грунтах 1-3 групп	м	8	13534	108 272
64	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	8,16	3162	25 802
65	6121-0802-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325/159/ мм, в грунтах 1-3 групп	м	8	36067	288 536
66	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	8,032	4953	39 782
		Наружные сети электроснабжения (Внеплощадочные сети ВЛ-10кВ)				40 576 295
		Раздел 1. Сети ВЛ-10кВ				35 575 972
67	6124-0103-2501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	1	375381	375 381
68	515-201-0605 РСНБ РК 2022 прим.	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КРУН-10кВ с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А	шт.	1	7697030	7 697 030
69	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	79958	79 958
70	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	3	354272	1 062 816
71	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	8208	24 624
72	225-204-0903 РСНБ РК 2022 прим.	Плита МП501	шт.	3	56760	170 280
73	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-51 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12157	36 471
74	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ511	шт.	2	6119	12 238
75	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ512	шт.	1	6119	6 119
76	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ513	шт.	1	6119	6 119
77	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ501	шт.	1	6119	6 119
78	252-207-0253 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512	шт.	2	5102	10 204
79	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У71	шт.	2	11473	22 946
80	252-207-3505 РСНБ РК 2022 прим.	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗП100	шт.	6	4041	24 246
81	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП501	шт.	8	560	4 480
82	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008272	954056	789
83	252-201-0604 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное SH195	шт.	6	2277	13 662

1	2	3	4	5	6	7
84	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33138	198 828
85	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295	85 770
86	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	16899	50 697
87	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	29281	29 281
88	252-207-1030 РСНБ РК 2022 прим.	Зажим ответвительный типа SLW26 оперативный	шт.	3	23004	69 012
89	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2421	7 263
90	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561	1 683
91	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI10.2	шт.	6	6834	41 004
92	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51874	51 874
93	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	354272	708 544
94	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8208	16 416
95	225-204-0903 РСНБ РК 2022 прим.	Плита МП501	шт.	2	56760	113 520
96	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-51 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12157	24 314
97	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ507	шт.	1	6119	6 119
98	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ508	шт.	1	6119	6 119
99	252-207-0253 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-511	шт.	1	5102	5 102
100	252-207-0253 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512	шт.	1	5102	5 102
101	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У71	шт.	2	11473	22 946
102	252-207-3505 РСНБ РК 2022 прим.	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗП100	шт.	3	4041	12 123
103	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП501	шт.	2	560	1 120
104	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002068	954056	197
105	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	16899	50 697
106	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	29281	29 281

1	2	3	4	5	6	7
107	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	3	6834	20 502
108	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	51874	259 370
109	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	10	113635	1 136 350
110	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	156170	780 850
111	252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник В10	шт.	50	1737	86 850
112	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	5	11473	57 365
113	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1737	34 740
114	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0007145	954056	682
115	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	5	2674	13 370
116	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005835	954056	557
117	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	2421	36 315
118	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	15	561	8 415
119	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	15	16899	253 485
120	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	29281	146 405
121	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	15	6834	102 510
122	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	79958	479 748
123	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	18	113635	2 045 430
124	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	251617	1 509 702
125	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	12	11473	137 676
126	252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник В10	шт.	60	1737	104 220
127	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	1737	41 688
128	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008574	954056	818
129	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2674	16 044

1	2	3	4	5	6	7
130	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0007002	954056	668
131	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	12	6360	76 320
132	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	30	2421	72 630
133	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	30	561	16 830
134	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	16899	101 394
135	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1,9999998	29281	58 562
136	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	36	14295	514 620
137	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO256	шт.	36	52744	1 898 784
138	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI10.2	шт.	36	6834	246 024
139	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	25221	529 641
140	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	21	113635	2 386 335
141	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	21	156170	3 279 570
142	252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник В10	шт.	231	1737	401 247
143	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	21	2421	50 841
144	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	21	561	11 781
145	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	63	16899	1 064 637
146	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	21	29281	614 901
147	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	21	2674	56 154
148	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0024507	954056	2 338
149	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	63	6834	430 542
150	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 20	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51874	51 874
151	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	118362	236 724

1	2	3	4	5	6	7
152	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	27102	27 102
153	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13426	13 426
154	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-80	шт.	1	6119	6 119
155	252-207-0221 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1520	3 040
156	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2288	2 288
157	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	1	11473	11 473
158	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1737	3 474
159	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0000714	954056	68
160	247-215-0106 РСНБ РК 2022	Шина Ши2	шт.	3	4713	14 139
161	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004679	954056	446
162	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП50	шт.	1	4236	4 236
163	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51874	51 874
164	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	113635	227 270
165	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	27102	27 102
166	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13426	13 426
167	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2288	4 576
168	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3908	3 908
169	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	1	11473	11 473
170	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1737	3 474
171	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0000714	954056	68
172	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2421	12 105
173	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561	2 805
174	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16899	67 596

1	2	3	4	5	6	7
175	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,8333333	29281	24 401
176	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1283	3 849
177	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295	42 885
178	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO256	шт.	3	52744	158 232
179	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	54536	54 536
180	515-201-0506 СпрСЦ 01.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228982	228 982
181	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4669	4 669
182	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012174	954056	1 161
183	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	6	1717	10 302
184	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21725	21 725
185	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4126	4 126
186	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	17496	17 496
187	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3148	9 444
188	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1940	1 940
189	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1940	5 820
190	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1737	7 817
191	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0,912	34031	31 036
192	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	16	4973	79 568
193	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	6,912	35361	244 415
194	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,16	87707	101 740
195	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02928	2103503	61 591
196	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,9	8533	7 680
197	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,6	3629	2 177

1	2	3	4	5	6	7
198	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	5	688	3 440
199	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,02	57615	1 152
200	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,481	525608	778 425
201	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	4443	486	2 159 298
202	6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	5	1796	8 980
203	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	15	2272	34 080
204	243-129-0507 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х70/25 (мк)-10	м	20	7021	140 420
205	6124-0201-1506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	11303	22 606
206	243-903-0902 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	15352	30 704
207	6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	32	8827	282 464
208	6124-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6/75х75х5/ мм	шт.	1	11319	11 319
		Раздел 2. Наружное освещение				4 918 202
209	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	23,94	376	9 001
210	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	10,26	8533	87 549
211	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	15,96	88	1 404
212	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	18,24	3629	66 193
213	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	190	735	139 650
214	6124-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	91239	91 239
215	247-203-0206 РСНБ РК 2022 прим.	Ящик управления ЯУО-9602-3474	шт.	1	42612	42 612
216	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	491	49 100
217	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	50	7610	380 500
218	247-103-0254 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	50	35678	1 783 900

1	2	3	4	5	6	7
219	252-207-2350 РСНБ РК 2022	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	50	2600	130 000
220	261-107-0492 РСНБ РК 2022	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	100	640	64 000
221	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	190	1002	190 380
222	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	957	14 355
223	243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	209	1242	259 578
224	243-201-0102 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	м	5	318	1 590
225	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,288	338126	435 506
226	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	1313,76	714	938 025
227	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	9	9854	88 686
228	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	9	1122	10 098
229	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	10	7154	71 540
230	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	46	1376	63 296
		Раздел 3. Демонтаж				82 120
231	6124-0302-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,5	ДЕМОНТАЖ МАСЛЯНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 10КВ	шт.	1	82120	82 120
		Наружные сети газопровода				9 072 640
		Раздел 1. Подземный газопровод среднего давления				7 799 895
232	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	747	407	304 029
233	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	22,5	6953	156 443
234	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	124,4	3629	451 448
235	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	500,45	88	44 040
236	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	500,45	575	287 759
237	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	62,2	13542	842 312

1	2	3	4	5	6	7
238	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,85	1244277	1 057 635
239	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	858,5	1085	931 473
240	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3250	3 250
241	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3808	3 808
242	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	13440	13 440
243	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2711409	1 356
244	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1511	756
245	6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,00058	3908988	2 267
246	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,58232	9637	5 612
247	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	-0,58	372	-216
248	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00857	263001	2 254
249	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	414265	3 550
250	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1244277	1 431
251	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1085	1 260
252	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	-1,15	372	-428
253	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Испытание газопровода пневматическое	м	1,15	2217	2 550
254	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4202	4 202
255	241-210-0611 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337	4 337
256	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4202	4 202
257	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1314	1 314
258	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4202	4 202
259	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3808	3 808

1	2	3	4	5	6	7
260	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,18875	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	11495	11 495
261	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793	115
262	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,8288093	849	704
263	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0,05	34031	1 702
264	6106-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса: до 0,1 т	т конструкций	0,00314	250257	786
265	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	501113	1 573
266	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,156	43119	6 727
267	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13962	13 962
268	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	6369	6 369
269	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3406760	12 332
270	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33261	33 261
271	6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6483	6 483
272	242-208-0105 РСНБ РК 2022 прим.	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт.	1	61953	61 953
273	242-108-0601 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	49850	49 850
274	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314	2 628
275	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,02	27500	550
276	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0,125	34956	4 370
277	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	2,62	13542	35 480
278	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,028	1299894	36 397
279	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	28,28	3390	95 869

1	2	3	4	5	6	7
280	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	2	21292	42 584
281	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926	2 778
282	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4491	8 982
283	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	11731	23 462
284	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4081	16 324
285	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1085	2 170
286	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2060	4 120
287	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01334	449705	5 999
288	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	670	1 340
289	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,125	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	7612	15 224
290	234-305-0202 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	1,9	421	800
291	261-105-0607 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,1674206	849	991
292	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,04	13542	542
293	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	1231619	616
294	241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	0,5	123	62
295	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	0,06	23738	1 424
296	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,005	54177	271
297	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00801	987739	7 912
298	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00424	342003	1 450
299	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00377	370885	1 398

1	2	3	4	5	6	7
300	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0083738	3898003	32 641
301	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	1	532	532
302	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,000551	303262	167
303	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,00279	975	3
304	261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,16	258	41
305	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	594	2 376
306	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000164	954056	156
307	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	4	21292	85 168
308	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4	926	3 704
309	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,056	54344	3 043
310	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	4	532	2 128
311	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000172	954056	164
312	6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м3	0,883125	6028	5 323
313	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,883125	3304	2 918
314	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,225	57431	12 922
315	7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	5	5543	27 715
316	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	7002	35 010
317	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	5	3475	17 375
318	261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Табличка-указатель из металла/	т	0,004615	354405	1 636
319	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	849	21	17 829

1	2	3	4	5	6	7
320	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	849	18	15 282
321	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	850	1002	851 700
322	243-123-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	850	212	180 200
323	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,85	2140041	1 819 035
324	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	2368	23 680
		Раздел 2. Надземный газопровод среднего давления				1 272 746
325	6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	66917	66 917
326	513-302-0234 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-У1с катушкой Ду 100 под КИ-СТГ-РС-2-Ф-100/G25	шт.	1	674429	674 429
327	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0025	2711409	6 779
328	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,5	1511	3 778
329	6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6483	6 483
330	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57996	57 996
331	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	700
332	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2415	2 415
333	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	м3	0,18	10961	1 973
334	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	0,18	3629	653
335	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,206	56449	11 628
336	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,05554	131082	7 280
337	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05554	370885	20 599
338	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,159	56449	8 975

1	2	3	4	5	6	7
339	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0184234	389152	7 170
340	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0155064	1184085	18 361
341	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0034736	1131374	3 930
342	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001734	954056	165
343	261-107-0724 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,26	1737	452
344	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,58	504	292
345	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,58	391	227
346	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0,175	34031	5 955
347	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,49	65589	32 139
348	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01092	350886	3 832
349	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00497	2119090	10 532
350	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2	389	778
351	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	1	5469	5 469
352	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,22005	238569	52 497
353	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08305	367422	30 514
354	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10704	370885	39 700
355	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00818	350886	2 870
356	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	9	1618	14 562
357	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6,38145	504	3 216
358	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6,38145	391	2 495

1	2	3	4	5	6	7
359	6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	м3	2,376	6028	14 323
360	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	2,376	3629	8 623
361	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,48	57591	27 644
362	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,010788	448656	4 840
363	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	3,3	836	2 759
364	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,57	505	1 298
365	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0044	399676	1 759
366	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	16	1376	22 016
367	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7154	42 924
368	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05323	389152	20 715
369	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,005328	308004	1 641
370	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00493	399676	1 970
371	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03582	370885	13 285
372	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,007152	346701	2 480
373	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000744	954056	710
		Наружные сети водопровода				6 895 726
374	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	895,41	322	288 322
375	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	221,01	8344	1 844 107
376	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	224,84	3629	815 944
377	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	657,66	60	39 460

1	2	3	4	5	6	7
378	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	657,66	575	378 155
379	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	56,21	13542	761 196
380	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,21	129	7 251
381	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,511	1299894	664 246
382	241-201-1502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	516,11	2115	1 091 573
383	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0012	2041266	2 450
384	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1,2	4588	5 506
385	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8449	16 898
386	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	48932	97 864
387	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7592	15 184
388	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	4725	28 350
389	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4003	24 018
390	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4003	16 012
391	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4491	17 964
392	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1751	7 004
393	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,012	3448298	41 380
394	241-112-0149 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	3	3765	11 295
395	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00036	3448298	1 241
396	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,2	649	130
397	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм=ГИЛЬЗЫ	м	0,6	5550	3 330

1	2	3	4	5	6	7
398	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,18	50233	9 042
399	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000792	954056	756
400	6103-0701-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00608	1772171	10 775
401	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,56	708	8 892
402	6121-0201-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0012	3680949	4 417
403	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР	м3	0,9	50233	45 210
404	6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23687	23 687
405	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	2,35	68679	161 396
406	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,16	25187	4 030
407	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	63300	63 300
408	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	55050	55 050
409	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	43376	86 752
410	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2973	2 973
411	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4531	4 531
412	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13533	13 533
413	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,7	9524	25 715
414	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2	0,8	2427	1 942
415	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0129	1146761	14 793
416	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	0,3741	3235	1 210
417	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,511	247332	126 387

1	2	3	4	5	6	7
418	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2021	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0357	1469409	52 458
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				**122 092 204**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%				**7 203 440**
		Итого				**129 295 644**
		Сметная прибыль 5%				**6 464 782**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				**3 878 869**
		Итого по части II в сметных ценах:				**139 639 296**
		в том числе на 2024 год - 100 % К=1,075				**150 112 243**
		Итого				**141 190 112**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				**16 942 813,43**
		ВСЕГО ПО АКТУ				**158 132 925,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО ""Korday Group""

Директор _____ **Утеулиев М.С.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Иса Строй Компания"

Эксперт _____ **Курпебаев Е.А.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "AlyStroyProekt"

Директор _____ **Алдияров Е.Ш.**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 год *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		3	23.05.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь с НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области"	423 829 255,36	158 132 925,36	158 132 925,36						16 942 813,43	158 132 925,36
ИТОГО по справке	423 829 255,36	158 132 925,36	158 132 925,36						16 942 813,43	158 132 925,36

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Заказчик: **Руководитель** _____ **Мендекеев Е. Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Подрядчик: **Директор** _____ **Утеулиев М.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Иса Строй Компания"

Технический надзор: **Эксперт** _____ **Курпебаев Е.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "AlyStroyProekt"

Авторский надзор: **Директор** _____ **Алдияров Е.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.