Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Korday Group», Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., село Кордай, ул Ныгмет Сауранбаев, здание 207**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Утеулиева Максута Сергазыулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест селе Карасу Кордайского района Жамбылской области", Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, Карасуский сельский округ, с. Карасу**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области», руководитель Мендекеев Елдос Жылкелдиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «KazNetworks», ТОО «Румит», ТОО «АХМАДИ ко лтд» (Ahmadi cj ltd) ТОО «Exclusive Stroy Corporation»;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlyStroyProekt", ГСЛ №001005 Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальным государственным учреждением "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области», №42 от 20.03.2024;**

наименование организации утвердивший (переутвердивший) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность кабеля СИП 3 для воздушных линий электропередачи	м	4443		4443	
Протяженность кабеля СИП 4 для воздушных линий электропередачи	м	1 313,76		1 313,76	
Протяженность подземного газопровода среднего давления	м	1,1615		1,1615	
Протяженность надземного газопровода среднего давления	м	2,5		2,5	
Протяженность кабеля сетевой КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2 076		2 076	
Протяженность водопровода	м	516,11		516,11	
Протяженность автодороги	м2	7638		7638	
Площадь автостоянки	м2	1921		1921	
Протяженность тротуара	м2	1545,49		1545,49	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **«Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в селе Карасу Кордайского района Жамбылской области»:**

1. Сети ВЛ-10кВ и наружное освещение: устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КРУН-10кВ с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А – 1 штука. Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер) – 1 штук. Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5- 51 шт. Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм – 50 штук. Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20- 4443 метра. Зажим анкерный типа SO256 – 39 штук Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12- 5 штук. Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37- 94 штук. Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз – 6 штук. Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 - 1313,76 метров. Вязка спиральная типа SO115.5085 -31 комплекта. Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм – 50 штук. Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 – 45 штук. Проводник В10- 341 штук. Искровой разрядник SDI20.3 и SDI10.2 – 123 штук. Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А- 2 штуки. Зажим анкерный типа SO255 – 6 штук. Зажим ответвительный типа SL37.2 – 74 штук. Крюк типа CF 16 монтажный – 50 штук. Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой- 32 штук. Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012- 48 штук. Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 – 12 штук. Ящик управления ЯУО-9602-3474 – 1 штук.

2. Внеплощадочные сети связи: Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201 – 2076 метр. ОПТИЧЕСКИЙ КОММУТАТОР – 1 штук. ОПТИЧЕСКИЙ КРОСС FDF – 1 штук. Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м 2027 метр. Труба полиэтиленовая с внутренним слоем, не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р

МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110- 2027 метр. Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х – 29 комплекта. Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 – 29 штук. Муфта оптическая 12 волокон – 4 комплекта.

3. Наружные сети водопровода: укладка трубопроводов в траншею из труб полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем РЕ 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм– 516,11 метр с промывкой трубопроводов и с дезинфекцией. Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 – 2 штуки. Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 – 2 штуки. Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 – 2 штуки. Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т – 1 комплект. Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм – 3 штуки. Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм – 4 штуки. Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 – 1 штук. Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 – 1 штук.

4. Наружные сети газопровода: газорегуляторная установка шкафные марки ГРПШ-07-У1с катушкой Ду 100 под КИ-СТГ-РС-2-Ф-100/G25- 1 штук. Укладка труб полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм – 859,66 метров. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66 – 850 метр. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм – 28,28 метр. Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм – 1 штук. Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 – 1 штука. Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм - 1 штук. Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) – 1 штук. Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м – 850 метр. Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм – 1 штук. Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм – 1 штук. Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм – 3 штук. Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм – 1 штук.

5. Тротуары и автостоянка: установка лотков арычных - 356,64 м3. Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012-7,008 м3. Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II - 1142,60967т. Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II - 704,17758 т. Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014- 2810,1297м3. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 - 548,8248 м3. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 – 1,827 м3. Щебень из гравия для строительных

работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм - 1918,74м3. Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм - 277,4927295 м3. Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91-2946 метр. Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 - 1545,49 м2. Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91-1057 метр. Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 - 7 тн. Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002-37 штук. Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) -11 комплектов. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм – 16,9 метр. Остановка – 1 штука.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом, оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2024 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6**

по норме или по проекту организации строительства, месяц **6**

фактически, месяц: **6**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов - **да**;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле - **да**;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Кордайский РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

КГП «Кордай су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Кордайское газовое хозяйство

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Цто МС Кордайский ЛТЦ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в селе Карасу Кордайского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Korday Group» Утеулиев Максут Сергазыулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)