Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"

Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"

Наименование стройки: "Строительство внешних сетей водоснабжения для КХ "Шаймерденов Б. А." в с. Ленинское, Аккайынского района, Северо-Казахстанская область".

Договор: № 398/3 от 05.11.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	643 089,00	574 186,00						68 902,00	**643 089,00**
Итоге к оплате									**643 089,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "GLOBAL STROY ARN"

Директор_____**Әбді М. Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Uly Konys Company"

Директор_____**Сұлтанбек А. Б.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"

Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"

Объект: "Строительство внешних сетей водоснабжения для КХ "Шаймерденов Б. А." в с. Ленинское, Аккайынского района, Северо-Казахстанская область".

Договор: № 398/3 от 05.11.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ												
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0166		393143,97	110345,25	6526	1832	89	5124	12582
		НР - 99%; СП - 8%				277420,00	34392,25	4605	571		932	
2	241-201-0511 РСНБ РК 2015	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х6,7 ММ**	М	163,56		1305,00	--	213446	--	213446	--	230522
		СП - 8%				--	--	--	--		17076	
3	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0166		111336,47	--	1848	--	557	1278	3376
		НР - 99%; СП - 8%				77744,40	--	1291	--		250	
4	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА**	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1		3296,32	222,60	3296	222	409	2743	6522
		НР - 99%; СП - 8%				2665,33	105,21	2665	105		483	
5	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	ШТ.	1		1521,46	949,73	1521	950	--	848	2559
		НР - 99%; СП - 8%				571,73	285,09	572	285		190	
6	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	**СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 80 ММ. УСТАНОВКА**	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	1		7017,98	161,50	7018	161	4413	2425	10198
		НР - 98%; СП - 8%				2444,40	30,06	2444	30		755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	2551,26	--	2551	--	2197	347	3129
		НР - 98%; СП - 8%			353,72	--	354	--		232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				236206	3165	221111	12765	268888
							11931	991	--	19918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13191				
	Материалы		Тенге				1055				
	Всего заработная плата		Тенге					10094			
		Накладные расходы	Тенге				9993				
		Сметная прибыль	Тенге				1855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10094			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				223015				
	Материалы		Тенге				6610				
	Всего заработная плата		Тенге					2828			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213446				
	Сдача и испытание		Тенге				10				
		Накладные расходы	Тенге				2772				
		Сметная прибыль	Тенге				18063				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				243850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				268889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12922			
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ									
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
8	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,88	26518,64	9982,42	23336	8785	4361	13777	40082
		НР - 99%; СП - 8%			11580,02	4233,85	10190	3726		2969	
9	225-101-0602 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	1	21370,00	--	21370	--	21370	--	23080
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
10	225-101-0609 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	1	19278,00	--	19278	--	19278	--	20820
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				63984	8785	45009	13777	83982
							10190	3726	--	6221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63984				
	Материалы		Тенге				4361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					13916			
	Местные материалы		Тенге				40648				
		Накладные расходы	Тенге				13777				
		Сметная прибыль	Тенге				6221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13916			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
11	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В ОТВАЛ/**	м3 грунта	166	44,58	44,58	7400	7400	--	2112	10273
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,67	--	2933		761	
12	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	М3 ГРУНТА	166	41,27	41,27	6851	6851	--	1955	9511
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,36	--	2716		704	
13	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВОЗВРАТ/**	м3 грунта	166	44,58	44,58	7400	7400	--	2112	10273
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,67	--	2933		761	
14	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	М3 ГРУНТА	166	41,27	41,27	6851	6851	--	1955	9511
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,36	--	2716		704	
15	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3/ НЕ ДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА/**	М3 ГРУНТА	190	171,08	164,59	32505	31273	--	4710	40192
		НР - 72%; СП - 8%			6,49	27,94	1233	5309		2977	
16	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ**	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	190	104,12	104,12	19783	19783	--	5928	27767
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,33	--	8233		2057	
17	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ**	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	190	21,23	21,23	4034	4034	--	1052	5493
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,69	--	1461		407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	1948	1,59	1,59	3097	3097	--	884	4299
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,63	--	1227		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**87921**	**86689**	**--**	**20708**	**117319**
							1233	**27528**	**--**	**8689**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87921**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28761**			
		Накладные расходы	Тенге				**20708**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8689**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**117318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28761**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**117318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28761**			
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
19	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,8Х0,5 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100%	ЯМА	6	5998,16	371,86	35989	2231	6717	24611	65448
		НР - 88%; СП - 8%			4506,77	154,46	27041	927		4848	
20	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	6	5862,05	1295,04	35172	7770	736	25691	65732
		НР - 88%; СП - 8%			4444,37	421,33	26666	2528		4869	
21	254-103-0301 РСНБ РК 2015	БЕРЕЗА ПОВИСЛАЯ (БОРОДАВЧАТАЯ), С КОМОМ, ВЫСОТОЙ ОТ 2 М ДО 3 М	ШТ.	6	6558,00	--	39348	--	39348	--	42496
		СП - 8%			--	--	--	--		3148	
22	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	ГАЗОНЫ ЛУГОВЫЕ. ПОСЕВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ	ГА	0,14	579704,13	4817,36	81159	675	80360	356	88036
		НР - 88%; СП - 8%			886,77	1998,99	124	280		6521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**191668**	**10676**	**127161**	**50658**	**261712**
							53831	**3735**	**--**	**19386**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**191668**				
	Материалы		Тенге				**87813**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57566**			
	Местные материалы		Тенге				**39348**				
		Накладные расходы	Тенге				**50658**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				19386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				261712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					57566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				261712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					57566			
		РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
23	**8601-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0 ПРИМ.**	**КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ)"**	**СЕКЦИЯ**	**3**	**23757,00**	**3029,00**	**71271**	**9087**	**56721**	**10548**	**88365**
		НР - 3516 Тенге; СП - 2182 Тенге			**1821,00**	**1171,00**	**5463**	**3513**		**6546**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**71271**	**9087**	**56721**	**10548**	**88365**
							5463	**3513**	**--**	**6546**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71271**				
	Материалы		Тенге				**56721**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8976**			
		Накладные расходы	Тенге				**10548**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6546**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**8976**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**88365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**88365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8976			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**820266**
		Понижающий коэффициент - 0,7	**Тенге**								**574186**
		НДС-12%	**Тенге**								**68902**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**643089**

Генеральный подрядчик:
ТОО "GLOBAL STROY ARN"

Директор _____ **Әбді М. Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Uly Konys Company"

Директор _____ **Сұлтанбек А. Б.**