Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"11" ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "GLOBAL STROY ARN" Республика Казахстан г. Алматы, улица Фонвизина, 10.**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директор ӘБДІ М. Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство внешних сетей водоснабжения для КХ "Шаймерденов Б.А." в с.Ленинское, Аккайынского района, Северо-Казахстанская область», находящийся в селе Ленинское, Аккайынского района, Северо-Казахстанская область**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», руководитель Капашев Д.** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что: **1**. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; **2**. Субподрядные организации:

1)ТОО «ALIBUS» БИН 200140022917 ГСЛ 24002432 от 29.01.2024 г.Директор Арынбаев Е.Е.
2)ТОО «САМРУК АСТАНА 2030» директор Абжанов Ж.Е., адрес: г.Алматы, Богенбай Батыра, 142 БСН: 070440022979, ГСЛ0002813, 14.03.2018 г.
3)ТОО «ГлавСнабАстана» лицензия №17008458 от 10.05.2017г. Директор Керімбек А.О.
4) ТОО «Construction Group «SAMRUK» БИН 140240015677 Туркестанская обл., Жетысайский р-он, п.**Асыката**, ул.Жана Курылыс 2, стр.18, ГСЛ №20012903 от 04.09.2020г. Директор Байысбаев Е.К.
5) ТОО «KDC Construction» БИН 081240006429 г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 310, кв.91, ГСЛ №04284 от 21.04.2023г. Директор Каримов Н.Т.
6) ТОО «Uly Konys Company» БИН 211040024290 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Майса, д.31, ГСЛ №24020908 от 07.06.2024г. Директор Сұлтанбек А.Б.
7) ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099 г.Шымкент, мкр.Кайтпас, ул.Алтынсарина, 1/1, ГСЛ №001599 от 16.06.2023г. Директор Шакуов Б.А.
8) ТОО «Болат-Д» лицензия №19019838 от 27.09.2019г. Директор Зулхашев Б. Е.
9) ТОО «Astana building energy company» ГСЛ №15022112 от 23.12.2015г.Директор Учтемиров Б.Ж.
10) ТОО «Тех Универсал» лицензия №23023362 от 26.10.2023г. Директор Махажанов Т.С.
11) ТОО «НАЗ» ГСЛ №01191 от 14.06.2017г. Директор Бузаубагаров Т.К.
12) ТОО «ALASH STONE PRO» лицензия №24001461 от 19.01.2024г. Директор Шадиев Н.Ш. ТОО
13)ТОО«Almaty Tech Company» БСН:171040022224, ГСЛ22012023, 27.06.2022 г. директор Зубанров Б.А.
14) ТОО SC MAGNAT БИН 230240004759 ГСЛ 23021472 от29.09.2023 года директор Мынбаев Н.Н.
15) ТОО «ZHAYIK ENGINEERING» БИН:050340006830 г.Актобе, район Алматы, у. Набережная, дом 85.
16)ТОО «Намыс Казына» БИН:190540010903 г.Петропавлоск улиуа С.Муканова 50 офис 319.
17) **ТОО «NEW CONCRETE PRO»** лицензия №24001609 от 22.01.2024 года БИН 230740040764 г. Алматы Бостандыкский район мкр. Коктем-2 здание 22 директор Шадиев К.Ш.

наименование организации

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Рабочий проект №КХШ-04/21 ТОО «Юридиум»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области» №47-1 от 13.05.2022, №105 от 15.11.2023 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружный сети водоснабжения	м	2031		2031	
Насосная станция	м2	15,89		15,89	
Котлован для аварийного сброса воды	м3	294,5		294,5	
Резервуар чистой воды	м3	250		250	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Коммерческие помещения	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более							

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения

Наружные сети водопровода подключены к существующему стальному водопроводу диаметром 100мм на ПК 21 Северного водовода Булаевского группового водопровода с давление в точке врезки Р=0,12 МПа. В точке подключения установлен турбинный приборов учета воды марки Sensus WZ Meinstream Ø65мм, класс точности В, с номинальным расходом 50 м³/ч и минимальным 0,24 м³/ч. Для обслуживания прибора учета установлена запорно-регулирующая арматура Ø80мм, класса герметичности "А", для удаления из воды крупных плавающих и взвешенных частиц установлен сетчатый фильтр Ø65мм. Так же предусмотрен вентиль Ду15 для подключения манометра. Трубопроводы выполненны Ø90х6.7 из полиэтилена ПЭ 100 SDR 13.6 по СТ РК ISO 4427- 1(2)-2014.

Протяженность трубопроводов В1 составляет L=2031 м.п.

Прокладка трубопроводов на естественном уплотненном основании. Для установки и обслуживания запорно-регулирующей арматуры колодцы выполненны из сборного железобетонная по ТПР 901-09-11.84. Колодцы Ø1500 и Ø2000 на врезке, все боковые поверхности колодцев, соприкасающихся с грунтом, обмазаны горячим битумом за 2 раза.

Заполнение резервуара осуществляется в автоматическом режиме, при помощи поплавков на верхнем и нижнем уровне резервуара. Управление производится за счет задвижки с электроприводом установленном в колодце №2. Переливной и спускной трубопроводы предназначены для аварийно-ремонтных работ и выполнены из стальных электросварных труб Ø159х4.5мм по ГОСТ 10704-91, с нанесением гидроизоляции по ГОСТ 9.602-2016 тип "ВУС". Трубопроводы до насосной станции водоснабжения приняты Ø89х4мм по ГОСТ 10704-91. с нанесение гидроизоляции по ГОСТ 9.602-2016 тип "ВУС"

Площадка водопроводных сооружений

Насосная

Здание насосной в плане прямоугольной формы с размерами в крайних осях 3,0 х 6,0 м.

Этажность - одноэтажное здание.

Фундаменты – армированная железобетонная плита, 300 мм, по щебеночной и песчаной подготовке.

Наружные стены – сэндвич панели заводской сборки толщиной 150 мм.

Окна – из ПВХ профилей с двойным стеклопакетом ГОСТ 23166-99.

Двери наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003

Покрытие кровли – сэндвич панели заводской сборки толщиной 150мм с полимерным покрытием.

Полы – бетонные.

Крыша – двускатная бесчердачная, с неорганизованным наружным водостоком.

Отмостка – асфальтобетонная смесь по СТ РК 1225-2013 на щебеночном основании, шириной 700мм

Котлован для сброса воды

Котлован для сброса воды имеет прямоугольную форму с размерами по верху 15,0 х 15,0 метра, и по низу 13,0 х 13,0 м.

Резервуар чистой воды

Резервуары прямоугольной формы, с размерами в осях 6х6м.

Стены резервуаров - из сборных плоских стеновых панелей блочного типа серии 3.900-3 «Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и канализации» высотой 3.60 м. Стыки стеновых панелей шпоночного типа. Угловые сопряжения стен – угловой блок. Днище - монолитная железобетонная плита толщиной 140 мм. Сопряжение днища со стенами в виде фундаментного паза. Подготовка предусмотрена из бетона. Покрытие резервуаров из сборных, предварительно напряженных плит, по серии Серия 1.065.1-2/94, плиты опираются непосредственно на стену и колонну. Сборный железобетонный колпак для устройства лазов и камеры приборов выполнен по серии 3.900-3 выпуск 13.

Водопроводные колодцы.

Водопроводные колодцы, из сборных железобетонных колец диаметром -1.5м.по серии 3.900.1-14 вып.7 с боковой обмазочной гидроизоляцией горячим битумом за 2 раза.

Ограждение участка водопроводных сооружений

По периметру участок огорожен глухим забором из профилированного листа по металлическим столбам высотой ограждения 2.0 м и шириной 3,0 м. На въезде предусмотрены металлические ворота высотой 2,0 метра шириной 4,0 метра.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2022**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**

фактически, месяц:**14**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **77%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

филиал „Есиль су" Забавин Никита Валерьевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

ТОО "GLOBAL STROY ARN" (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внешних сетей водоснабжения для КХ "Шаймерденов Б.А." в с.Ленинское, Аккайынского района, Северо-Казахстанская область», находящийся в селе Ленинское, Аккайынского района, Северо-Казахстанская область** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **ӘБДІ М. Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)